

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/U	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)		KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bhn lalu ini	s/d bhn Yad	TARGET s/d bhn Yad	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17
E. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN/PERKEBUNAN																	
1	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	2,890,000,000	2,893,785,000	-	Somy Hikri, A.Md							1,926,513,400	71.62	94.76	100.00	100.00	
	Belanja Hlshh Barang/Jasa yang akan diserahkan pada masyarakat	2,890,000,000	2,893,785,000	-								1,926,513,400	71.62	94.76	100.00	100.00	
	- Rehabilitasi jaringan irigasi Keltan Cinta Damai, Kp. Tangah Padang, Nag. Punggasan Timur Kec. Linggo Sari Baganti	170,000,000	169,677,000	-		3 April-1 Juli 2020	1 Paket	Kec. Linggo Sari Baganti	CV. Abel Pratama	PL		169,677,000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	- Rehabilitasi jaringan irigasi Keltan Banda Panjang Kp. Sungai Talang Nag. Kapuh Utara Kec. Koto XI Tarusan	100,000,000	99,695,000	-		3 April-1 Juli 2020	1 Paket	Kec. Koto XI Tarusan	CV. Alam Karya	PL		99,695,000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	- Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Siabubu Harapan, Kp. Sikabu Nag. Lakiati Timur, Kec. Lergayang	175,000,000	174,687,000	-		27 Maret-24 Juni 2020	1 Paket	Kec. Lergayang	CV. All Putra	PL		174,687,000	100.00	95.00	100.00	100.00	
	- Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Lepak Paku 2, Kp. Sungai Genitruh Nag. Inderapura, Kec. Pancung Soal	150,000,000	149,600,000	-		1 April- 29 juni 2020	1 Paket	Kec. Pancung Soal	CV. Alto Pratama Engineering	PL		44,880,000	30.00	90.00	100.00	100.00	
	- Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Mandiri Sepakat Nag. Talang Binjai Kec. Slatut	150,000,000	149,458,000	-		1 April- 29 juni 2020	1 Paket	Kec. Slatut	CV. Filah Pembangunan	PL		44,837,400	30.00	80.00	100.00	100.00	
	- Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Jaya Nag. Talang Binjai Kec. Slatut	150,000,000	149,550,000	-		27 Maret-24 Juni 2020	1 Paket	Kec. Slatut	CV. Flora Gazalia Perdana	PL		149,550,000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	- Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan maju Sepakat Kp. Labubab tanjuk Nag. Air Haji Barat Kec. Linggo Sari Baganti	150,000,000	149,420,000	-		1 April- 29 juni 2020	1 Paket	Kec. Linggo Sari Baganti	CV. Filah Pembangunan	PL		149,420,000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	- Pembangunan Jalan Usaha Tani Kp. Kapencong Nag. Kapelgam Koto Berapak Kec. Bayang	135,000,000		-									-	-	-	-	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Batu Mandamai Kp. Alai Nag. Amping Parak Kec. Sutura	175,000,000	174,630,000	-		7 April-24 Juni 2020	1 Paket	Kec. Sutura	CV. Bungo Tambeng	PL		52,389,000	30.00	80.00	100.00	100.00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Pincuran Track Kp. Pasar Nag. Seldo Kec. IV Jural	-	-	-									#DIV/0!	-	-	-	
	- Rehabilitasi jaringan irigasi keltan anak air talang kp. koto merapak nag.koto nan tigo selatan kec.sutera	175,000,000	174,616,000			7 April-5 Juli 2020			CV. Putra Citra Mandiri			174,616,000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Banda Gadang Nag. Koto Berapak Kec. Bayang	150,000,000	149,652,000	-		7 April-5 Juli 2020	1 Paket	Kec. Bayang	CV. Cahaya Prima	PL		149,652,000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Liansano Indah II Kp. Stanik Nag. Sago Salito Kec. IV Jural	-	-	-									#DIV/0!	-	-	-	
	- Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Tandikek Nag. Amping Parak Kec. Sutura	-	-	-									#DIV/0!	-	-	-	
	- Pembangunan jalan produksi keltan singkulang kp. koto kayu gadang nag. koto nan tigo selatan kec.sutera	150,000,000	149,527,000			1 April- 29 juni 2020	1 Paket	Kec. Sutura	CV. Odati Putra	PL		149,527,000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	- Pembukaan Jalan Usaha Kumbung Gadang Pondok Parian Lunang	190,000,000	189,760,000	-		7 April-24 Juni 2020	1 Paket	Kec. Lunang	CV. Talang Balrik	PL		189,760,000	100.00	100.00	100.00	100.00	Hakmin
	- Pembangunan Jalan Usaha Tani Nagan Taluk Tigo Sakato	-	-	-						PL			-	-	-	-	
	- Pembangunan jalan usaha tani keltan rawang subur nag taluak tigo sakato kec belalang kapas	145,000,000	144,750,000			7 April-5 Juli 2020	1 Paket	Kec. Batahng Kapas	CV. Jaya Confidence			144,750,000	100.00	95.00	100.00	100.00	Syafni saputra
	- Peningkatan Jalan Usaha Tani Kampung Rengeh, Kambang Barat	95,000,000	-	-									-	-	-	-	Afrizal
	- Jalan Usaha Tani Pasar Kukh Kampung Jambak	-	-	-									#DIV/0!	-	-	-	
	- Peningkatan jalan usaha tani kp.jambak pasar kukh	190,000,000		-									#DIV/0!	-	-	-	Marzan
	- Peningkatan Jalan Usaha Tani Kayu Bariang Saiyo, Kampung Rengeri Kambang Barat	95,000,000		-									-	-	-	-	Eman Sawar
	- Pembukaan Jalan Baru Saweh Laweh Pasar Baru	-	-	-									#DIV/0!	-	-	-	
	- Pembangunan jalan produksi keltan batu peli sakato, kp.ambacang nag sarvelh laveh pasar baru kec. bayang	145,000,000	144,750,000			7 April-5 Juli 2020	1 Paket	Kec. Bayang	CV. Zekky Karya			43,425,000	30.00	75.00	100.00	100.00	Alkiaman
	- Peningkatan Jalan Sekunder (Jalan Usaha Tani) dari Koto Merapak Ke Sutura	-	-	-									#DIV/0!	-	-	-	
	- Peningkatan jalan usaha tani keltan koto panjang kp.koto marapak nag.koto nan tigo selatan kec.sutera	190,000,000		-									-	-	-	-	Ahmasri
	- Jalan Usaha Tani Bayang Utara	-	-	-									-	-	-	-	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fiskal/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJ	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)		KET	
												% Keu	Jumlah Real Keu (Rp.)	s/d bln lalu	s/d bln Yad		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17
	- Pembangunan jalan produksi keltan batuang nag pulitik-pulitik kec.bayang utara	190,000,000															indra wijaya
	- Pembangunan Jaringan Irigasi Sawah Batu Pandan Koto Panjang Barung-Barung Belantai Timur. Kec. Koto XI Tarusan	190,000,000	189,678,000	-		3 April-1 Juli 2020	1 Paket	Kec. Koto XI Tarusan	CV. Zen Karya	PL		189,678,000	100.00	100.00	100.00	100.00	Ermizen
	- Pembukaan Jalan Usaha Tani Kp. Sungai Tanuak Barung-Barung Belantai Tengah Kec. Koto XI Tarusan	145,000,000		-									-	-	-	-	Ermizen
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier keltan anak air kp. kubang nag kubang koto berapak kec.bayang	175,000,000															
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier keltan sawah jambak kp.tanjung kardis nag taluak tigo sakato kec.belang kapas	150,000,000	145,700,000			3 April-1 Juli 2020	1 Paket	Kec. Belang Kapas	CV. Putra Citra Mandiri			145,700,000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier keltan tebing tinggi II kp.tebing tinggi nag kambang barat kec.lengayang	175,000,000	174,685,000			27 Maret-24 Juni 2020	1 Paket	Kec. Lengayang	CV.Fora Geattha Pentana			174,685,000	100.00	95.00	100.00	100.00	
	- Sisa Koreksi Anggaran	40,000,000															
2	DAK Bidang Pertanian (Pengusasan)				Sonny Hakri, A.Md								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan pada masyarakat												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- Pembangunan/Perbaikan Embung																
	- Pembangunan/Perbaikan Dam Parit																
	J U M L A H	2,776,400,000	2,683,785,000	-								1,926,513,400	69.39	92.85	98.55	99.17	

Painan, 2 Juli 2020
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan


J. N. NUZRIWAN, N.MT.
NIP. 19670826 199803 1 001