

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. (0751) 21602

BELANJA TIDAK TERDUGA

Kec. Ranah Ampek Hulu

T.A 2018



FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/24/SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/XI/2018
TANGGAL : 13 November 2018
KEGIATAN : Belanja Tidak Terduga
PEKERJAAN : Rehab ruang kelas SDN 10 Pasar Malintang
LOKASI : Kec. Ranah Ampek Hulu

Kontraktor Pelaksana

CV. RAMAH TAMAH

Pengawas

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PAINAN 2018

PENGOBAT KABUPATEN PESIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	REKAP FINAL QUANTITY		No Kontrak	: 420/24/SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/XI/20
	Item pekerjaan		Tanggal	: 13 November 2018
KONTAKTOR : CV. RAMAH TAMAH PENGAWAS : DINAS PU TARU	REKAPITULASI		Pekerjaan	: REHAB RUANG KELAS SD 10 PASAR
			Pelaksanaan	: Mulai : 13 November 2018 Selesai : 27 Desember 2018

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		S/D SAAT INI	
			Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN/PERMULAAN						
11	Pek. Bongkaran Atap Tidak Dipakai Lagi	m2	487.88	1.34	487.88	1.34
12	Pek. Bongkaran Gording dan Kuda2 yang Rusak	Ls	1.00	2.21	1.00	2.21
13	Pek. Bongkaran Plafond Triplek	Ls	1.00	1.11	1.00	1.11
14	Perbaikan Lantai yang rusak	Ls	1.00	0.83	1.00	0.83
15	Perbaikan Singok atap yang rusak	Ls/unit	2.00	1.66	2.00	1.66
II. PEKERJAAN KAP / ATAP						
11	Pas. Kayu Kuda - Kuda (Menyisip Kayu yang Rusak)	m3	0.50	3.54	0.50	3.54
12	Pas. Kayu Gording (Menyisip Kayu yang Rusak)	m3	0.92	7.69	0.92	7.69
13	Pas. Atap Seng Gelombang Warna BJLS SNI	m2	556.79	42.92	556.79	42.92
14	Pas. Papan Lisplank 3/30	m	48.80	4.13	48.80	4.13
15	Pasang Nok Atap Seng	m	12.80	0.72	12.80	0.72
16	Pas. Perabung Seng Warna	m	56.60	1.96	56.60	1.96
III. PEKERJAAN PLAFOND						
11	Pas. Rangka Plafond 120x120 cm(Kayu baru 50%)	m2	83.18	10.91	83.18	10.91
12	Pas. Plafond Triplek tbl 4 mm	m2	169.95	9.46	169.95	9.46
13	Pas. Is Profil	m	87.60	1.61	87.60	1.61
IV. PEKERJAAN CAT						
11	Mencat Kayu yang kelihatan (Bagian depan)	m2	107.35	5.10	107.35	5.10
12	Mencat Dinding Dengan Cat Tembok (Bagian luar)	m2	97.26	1.77	97.26	1.77
13	Mencat Plafond dengan cat tembok	m2	166.36	3.04	166.36	3.04

Jumlah.....

100.00

100.00

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel

Nofrizal ST

NOFRIZAL ST
 NIP. 19811127 201101 1 010

Diperiksa Oleh :
Pengawas Lapangan
 Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kab. Pessel

Zulbakri ST

ZULBAKRI ST
 NIP. 19860605 201101 1 017

Disiapkan oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. RAMAH TAMAH



RINOL AZIAN, A.Md
 Direktur