



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN


DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

JALAN MOHAMMAD HATTA – PAINAN 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624

e-Mail : psda_pessel@yahoo.com



LAPORAN
KINERJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2018



PAINAN - 2019

LAPORAN KINERJA DAN PERTANGUNGJAWABAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TAHUN 2018

Urusan : Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

OPD : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Bab I. Program dan Kegiatan

A. Tabel Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	BELANJA (Rp)		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3		4
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	715,603,400	678,701,785	94.84
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68,400,000	51,542,329	75.35
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	104,550,000	104,100,000	99.57
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	86,244,000	86,210,000	99.96
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	18,250,000	18,230,000	99.89
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	67,861,900	67,764,000	99.86
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28,160,000	27,934,100	99.20
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,400,000	6,396,000	99.94
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15,900,000	15,720,000	98.87
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	50,122,500	49,122,500	98.00
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	196,800,000	179,182,856	91.05
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	72,915,000	72,500,000	99.43
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	864,718,650	824,823,568	95.39
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	34,500,000	34,375,000	99.64
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	354,866,000	354,211,000	99.82
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	400,352,650	362,575,568	90.56
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	75,000,000	73,662,000	98.22
III	Program Saluran Drainase/Gorong-Gorong	3,630,432,235	2,978,107,100	82.03

1	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	59,146,400	57,146,400	96.62
2	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	2,462,462,000	2,415,522,000	98.09
3	Pembuatan Database Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Tahap II)	88,700,000	84,460,300	95.22
4	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman	336,789,535	334,588,600	99.35
5	Kelanjutan Drainase Batang Painan Kec. IV Jurai (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)	215,000,000	11,825,500	5.50
6	Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)	210,000,000	9,447,000	4.50
7	Lanjutan Pemasangan Parit Miring (Drainase) Depan Paud Kasih Bunda, Nagari Bungo Pasang Salido (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)	200,000,000	8,183,000	4.09
8	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar (Luncuran 2017)	58,334,300	56,934,300	97.60
IV	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	17,250,670,135	15,313,013,760	88.77
1	Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai	4,301,372,000	3,971,682,000	92.34
2	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	2,834,514,000	2,712,865,300	95.71
3	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	620,502,000	605,244,150	97.54
4	Pembaruan Database Irigasi	88,700,000	75,141,000	84.71
5	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Luncuran DAK 2013)	653,826,353	647,311,000	99.00
6	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	7,043,753,000	6,419,583,000	91.14
7	Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	286,274,932	258,682,000	90.36
8	Operasional Irigasi	624,000,000	292,000,000	46.79
9	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) (LOAN)	332,200,000	49,098,101	14.78
10	Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenag. Sungai Tunu Kec. Ranah Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)	175,000,000	7,864,000	4.49
11	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Penunjang DAK dan Penyusunan Geospasial Daerah Irigasi)	143,670,000	126,685,359	88.18

12	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Luncuran DAK 2017)	146,857,850	146,857,850	100.00
V	Program Pengembangan, Pengelolaan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air	833,884,600	642,146,800	77.01
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	28,856,000	27,496,600	95.29
2	Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air	97,964,000	90,018,000	91.89
3	Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	66,050,000	63,248,000	95.76
4	Dokumen Lingkungan	641,014,600	461,384,200	71.98
VI	Program Pengendalian Banjir	8,284,294,550	7,742,587,094	93.46
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	5,390,744,000	5,142,566,944	95.40
2	Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir	1,732,981,000	1,692,588,750	97.67
3	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	550,286,500	546,279,350	99.27
4	Pembuatan Database Sungai, Pantai dan Rawa	108,675,000	102,769,000	94.57
5	Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenag. Pelangai Kaciak Kec. Ranah Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)	150,000,000	8,628,000	5.75
6	Pengamanan Tebing Sungai Batang Bayang Kenag. Kubang Kec. Bayang (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)	100,000,000	5,488,000	5.49
7	Penahanan Tebing Jembatan Gantung Muaro Bayang Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang (Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Provinsi Tahun 2017)	195,250,000	189,309,000	96.96
8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai (Luncuran 2017)	56,358,050	54,958,050	97.52
	TOTAL	31,579,603,570	28,179,380,107	89.23

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dianggarkan sebesar Rp. **715.603.400,-** direalisasikan Rp. **678.701.785,-** atau sebesar **(94.84 %)**, dengan rincian :

- a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran Rp. 68.400.000,- dan realisasi Rp. 51.542.329,- atau sebesar (75.35 %)
- b. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan anggaran Rp. 104.550.000,- dan realisasi Rp. 104.100.000,- atau sebesar (99.57 %)
- c. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan anggaran Rp. 86.244.000,- dan realisasi Rp. 86.210.000,- atau sebesar (99.96 %)
- d. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan anggaran Rp. 18.250.000,- dan realisasi Rp. 18.230.000,- atau sebesar (99.89 %)
- e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan anggaran Rp. 67.861.900,- dan realisasi Rp. 67.764.000,- atau sebesar (99.86 %)
- f. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran Rp. 28.160.000,- dan realisasi Rp. 27.934.100,- atau sebesar (99,20%)
- g. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan anggaran Rp. 6.400.000,- dan realisasi Rp. 6.396.000,- atau sebesar (99,94 %)
- h. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan anggaran Rp. 15.900.000,- dan realisasi Rp. 15.720.000,- atau sebesar (98.87 %)
- i. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman dengan anggaran Rp. 50.122.500,- dan realisasi Rp. 49.122.500,- atau sebesar (98,00 %)
- j. Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan anggaran Rp. 196.800.000,- dan realisasi Rp. 179.182.856,- atau sebesar (91.05 %)
- k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dengan anggaran Rp. 72.915.000,- dan realisasi Rp. 72.500.000,- atau sebesar (99.43 %)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan dianggarkan sebesar Rp. **864.718.650,-** direalisasikan Rp. **824.823.568,-** atau sebesar **(95.39 %)**, dengan rincian :

- a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran Rp. 34.500.000,- dan realisasi Rp. 34.375.000,- atau sebesar (99.64 %)
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan anggaran Rp. 354.866.000,- dan realisasi Rp. 354.211.000,- atau sebesar (99.82 %)
- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran Rp. 400.352.650,- dan realisasi Rp. 362.575.568,- atau sebesar (90.56%)
- d. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor dengan anggaran Rp. 75.000.000,- dan realisasi Rp. 73.662.000,- atau sebesar (98.22 %)

3. Program Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 3.630.432.235,- direalisasikan Rp. 2.978.107.100,- atau sebesar (82.03 %), dengan rincian :

- a. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar dengan anggaran Rp. 59.146.400,- dan realisasi Rp. 57.146.400,- atau sebesar (96.62 %)
- b. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar dengan anggaran Rp. 2.462.462.000,- dan realisasi Rp. 2.415.522.000,- atau sebesar (98.09 %)
- c. Kegiatan Pembuatan Database Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Tahap II) dengan anggaran Rp. 88.700.000,- dan realisasi Rp. 84.460.300,- atau sebesar (95.22 %)
- d. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman dengan anggaran Rp. 336.789.535,- dan realisasi Rp. 334.588.600,- atau sebesar (99.35 %)
- e. Kegiatan Kelanjutan Drainase Batang Painan Kec. IV Jurai (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018) dengan anggaran Rp. 215.000.000,- dan realisasi Rp. 11.825.500,- atau sebesar (5.50 %)

- f. Kegiatan Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018) dengan anggaran Rp. 210.000.000,- dan realisasi Rp. 9.447.000,- atau sebesar (4.50 %)
- g. Kegiatan Lanjutan Pemasangan Parit Miring (Drainase) Depan Paud Kasih Bunda, Nagari Bungo Pasang Salido (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018) dengan anggaran Rp. 200.000.000,- dan realisasi Rp. 8.183.000,- atau sebesar (4.09 %)
- h. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar (Luncuran 2017) dengan anggaran Rp. 58.334.300,- dan realisasi Rp. 56.934.300,- atau sebesar (97.60 %)

4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program ini terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 17.250.670.135,- direalisasikan Rp. 15.313.013.760,- atau sebesar (88.77 %), dengan rincian :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai dengan anggaran Rp. 4.301.372.000,- dan realisasi Rp. 3.971.682.000,- atau sebesar (92,34 %)
- b. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dengan anggaran Rp. 2.834.514.000,- dan realisasi Rp. 2.712.865.300,- atau sebesar (95.71 %)
- c. Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun dengan anggaran Rp. 620.502.000,- dan realisasi Rp. 605.244.150,- atau sebesar (97.54%)
- d. Kegiatan Pembaruan Database Irigasi dengan anggaran Rp. 88.700.000,- dan realisasi Rp. 75.141.000,- atau sebesar (84.71 %)
- e. Kegiatan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Luncuran DAK 2013) dengan anggaran Rp. 653.826.353,- dan realisasi Rp. 647.311.000,- atau sebesar (99.00 %)

- f. Kegiatan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) dengan anggaran Rp. 7.043.753.000,- dan realisasi Rp. 6.419.583.000,- atau sebesar (91,14 %)
- g. Kegiatan Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan anggaran Rp. 286.274.932,- dan realisasi Rp. 258.682.000,- atau sebesar (90.36%)
- h. Kegiatan Operasional Irigasi dengan anggaran Rp. 624.000.000,- dan realisasi Rp. 292.000.000,- atau sebesar (46.79 %)
- i. Kegiatan Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) (LOAN) dengan anggaran Rp. 332.200.000,- dan realisasi Rp. 49.098.101,- atau sebesar (8 14.78 %)
- j. Kegiatan Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenag. Sungai Tunu Kec. Ranah Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018) dengan anggaran Rp. 175.000.000,- dan realisasi Rp. 7.864.000,- atau sebesar (4.49 %)
- k. Kegiatan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Penunjang DAK dan Penyusunan Geospasial Daerah Irigasi) dengan anggaran Rp. 143.670.000,- dan realisasi Rp. 126.685.359,- atau sebesar (88.18 %)
- l. Kegiatan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Luncuran DAK 2017) dengan anggaran Rp. 146.857.850,- dan realisasi Rp. 146.857.850,- atau sebesar (100 %)

5. Program Pengembangan, Pengelolaan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air

Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan dianggarkan sebesar Rp. **833.884.600,-** direalisasikan Rp. **642.146.800,-** atau sebesar **(77.01 %)**, dengan rincian :

- a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan anggaran Rp. 28.856.000,- dan realisasi Rp. 27.496.600,- atau sebesar (95,29 %)

- b. Kegiatan Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air dengan anggaran Rp. 97.964.000,- dan realisasi Rp. 90.018.000,- atau sebesar (91.89 %)
- c. Kegiatan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dengan anggaran Rp. 66.050.000,- dan realisasi Rp. 63.248.000,- atau sebesar (95.76 %)
- d. Kegiatan Dokumen Lingkungan dengan anggaran Rp. 641.014.600,- dan realisasi Rp. 461.384.200,- atau sebesar (71.98 %)

6. Program Pengendalian Banjir

Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dianggarkan sebesar Rp. **8.284.294.550,-** direalisasikan Rp. **7.742.587.094,-** atau sebesar **(93.46 %)**, dengan rincian :

- a. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai dengan anggaran Rp. 5.390.744.000,- dan realisasi Rp. 5.142.566.944,- atau sebesar (95.40 %)
- b. Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir dengan anggaran Rp. 1.732.981.000,- dan realisasi Rp. 1.692.588.750,- atau sebesar (97.67 %)
- c. Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali dengan anggaran Rp. 550.286.500,- dan realisasi Rp. 546.279.350,- atau sebesar (99.27%)
- d. Kegiatan Pembuatan Database Sungai, Pantai dan Rawa dengan anggaran Rp. 108.675.000,- dan realisasi Rp. 102.769.000,- atau sebesar (94.57 %)
- e. Kegiatan Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenag. Pelangai Kaciak Kec. Ranah Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018) dengan anggaran Rp. 150.000.000,- dan realisasi Rp. 8.628.000,- atau sebesar (5.75 %)

- f. Kegiatan Pengamanan Tebing Sungai Batang Bayang Kenag. Kubang Kec. Bayang (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018) dengan anggaran Rp. 100.000.000,- dan realisasi Rp. 5.488.000,- atau sebesar (5.49 %)
- g. Kegiatan Penahanan Tebing Jembatan Gantung Muaro Bayang Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang (Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Provinsi Tahun 2017) dengan anggaran Rp. 195.250.000,- dan realisasi Rp. 189.309.000,- atau sebesar (96.96 %)
- h. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai (Luncuran 2017) dengan anggaran Rp. 56.358.050,- dan realisasi Rp. 54.958.050,- atau sebesar (97.52 %)

B. Permasalahan dan Solusi

Pada Tahun Anggaran 2018 kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai dengan nama paket pekerjaan Normalisasi Sungai Batang Betung Belakang Pasar Tapan tidak jadi terlaksana karena lahannya belum bebas/bermasalah, begitupun untuk kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Ponco Kulam Nagari Kambang. Solusinya perlu kejelasan dari pemerintah nagari mengenai status lahan yang akan dikerjakan.

**KEPALA DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir. Doni Gusrizal, M.M.
NIP. 19641106 199703 1 001

**CAPAIAN MAKRO DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2018**

Urusan : Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

OPD : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

No	Urusan / Indikator	satuan	2017	2018	ket
I	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
a	Rasio jaringan irigasi	-	0,22	0,22	
b	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	ha	10.272	10.796	

a. Urusan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Dinas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan yang mengemban urusan lingkungan hidup termasuk ke dalam Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

b. Indikator

Berdasarkan Indikator RPJMD 2016-2021 Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan masuk menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

**KEPALA DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESIR SELATAN**



Ir. Doni Gusrizal, M.M.
NIP. 19641106 199703 1 001