



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

JALAN MOHAMMAD HATTA – PAINAN 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624
e-Mail : psda_pessel@ymail.com



BULAN APRIL 2019

LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAN APRIL 2019

A. Keg. FISIK / JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/U	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		643,650,000	189,800,000	1,920,000										
I.	Pembangunan Gedung Kantor	191,720,000	189,800,000	1,920,000	EDI KUSWANTO						-	7.00	50.00	
	1 Pembangunan Rumah Dinas UPTD Koto XI Tarusan	191,720,000	189,800,000	1,920,000		11-4-2019 S/D 8-8-2019	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. WANDI PUTRA	PL		7.00	50.00	
II.	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	119,250,000	113,022,000	6,228,000	FERI CANDRA, S.KOM						100.00	100.00	100.00	
	1 Sepeda Motor	119,250,000	113,022,000	6,228,000		19-3-2019 S/D 17-4-2019	6 Unit	IV Jurai	PT.HAYATI PRATAMA MANDIRI	PL	100.00	100.00	100.00	
III.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	137,850,000	-	-	FERI CANDRA, S.KOM								30.00	
	1 Pengukur Debit Sungai	40,000,000	-	-			1 Unit	IV Jurai		PL				
	2 Pengadaan AC 1/2 PK	9,000,000	-	-			2 Unit	IV Jurai		PL				
	3 Pengadaan Komputer	44,850,000	-	-			3 Unit	IV Jurai		PL				
	4 Pengadaan Printer A4	15,000,000	-	-			3 Unit	IV Jurai		PL				
	5 Pengadaan UPS	4,000,000	-	-			4 Unit	IV Jurai		PL				
	6 Pengadaan Rak Arsip	15,000,000	-	-			1 Unit	IV Jurai		PL				
	7 Pengadaan Kamera	10,000,000	-	-			1 Unit	IV Jurai		PL				
IV.	Pengadaan Mobiler	3,600,000	-	-	FERI CANDRA, S.KOM								100.00	
	1 Meja 1/2 Biro	3,600,000	-	-			3 Unit	IV Jurai		PL				
V.	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor	191,230,000	-	-	EDI KUSWANTO								15.00	
	1 Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Pancung Soal	191,230,000	-	-			1 Pkt	Pancung Soal		PL				
B. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG		2,535,800,000	140,008,000	1,992,000										
I.	Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	140,000,000	-	-	PUSRIAL, ST								15.00	
	1 Optimalisasi dan Pemeliharaan Drainase	140,000,000	-	-			1 Pkt	Tersebar		PL				
II.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	2,415,800,000	140,008,000	1,992,000	ANHAVON, ST						-	0.31	3.75	
	1 Pembangunan Drainase Kp. Tengah Tapan	191,000,000	-	-			1 Pkt	Ranah IV Hulu		PL				
	2 Pembangunan Drainase Simaung Kambang Utara	92,500,000	-	-			1 Pkt	Lengayang		PL				
	3 Pembangunan Drainase Sei. Tunu Utara	92,500,000	-	-			1 Pkt	Ranah Pesisir		PL				
	4 Pembangunan Drainase SMK 1 Sutura	142,000,000	-	-			1 Pkt	Sutura		PL				
	5 Pembangunan Drainase Pasie Pelangai	92,500,000	-	-			1 Pkt	Ranah Pesisir		PL				
	6 Pembangunan Drainase Pasar Batang Kapas	408,800,000	-	-			1 Pkt	Batang Kapas		Tender				
	7 Pembangunan Drainase Pasar Koto Berapak	191,000,000	-	-			1 Pkt	Bayang		PL				
	8 Pembangunan Drainase Kampung Pulau Nagari Koto VIII Pelangai	142,000,000	-	-			1 Pkt	Ranah Pesisir		PL				
	9 Pembangunan Drainase Air Duku	193,500,000	-	-			1 Pkt	IV Jurai		PL				
	10 Pembangunan Drainase Kampung Berok	142,000,000	140,008,000	1,992,000		08 April s/d 06 Juli 2019	1 Pkt	Bayang	CV. GIRA KARYA	PL		5.00	60.00	
	11 Pembangunan Drainase Lubuk Pandan Air Pura	92,500,000	-	-			1 Pkt	Air Pura		PL				
	12 Pembangunan Drainase SMA 2 Tuik	117,500,000	-	-			1 Pkt	Batang Kapas		PL				
	13 Pembangunan Drainase Belakang Kantor Camat Air Haji	92,500,000	-	-			1 Pkt	Linggo Sari Baganti		PL				
	14 Pembangunan Drainase Sungai Sirah	92,500,000	-	-			1 Pkt	Linggo Sari Baganti		PL				
	15 Pembangunan DrainaseBelakang Pasar Suranth	142,000,000	-	-			1 Pkt	Sutura		PL				
	16 Pembangunan Drainase Ampang Pelagu Sengit Malepang	191,000,000	-	-			1 Pkt	Basa Ampek Balai		PL				

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJ	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C.	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD BRONJONG	1,057,000,000	-	-										
I.	Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	1,057,000,000	-	-	PUSRIAL, ST						-	-	-	
	1 Pengamanan Tebing Sungai Batang Surantih Belakang Masjid Nurul Yaqin	190,000,000	-	-			1 Pkt	Sutera		PL				
	2 Pengamanan Tebing Sungai Batang Surantih Kampung Langgai	190,000,000	-	-			1 Pkt	Sutera		PL				
	3 Pengamanan Tebing Sungai Kumbung	92,000,000	-	-			1 Pkt	Lunang		PL				
	4 Pengamanan Tebing Sungai Bukik Bulek	92,000,000	-	-			1 Pkt	Lengayang		PL				
	5 Pengamanan Tebing Sungai Dusun Betung Hitam	190,000,000	-	-			1 Pkt	Ranah Pesisir		PL				
	6 Pengamanan Tebing Sungai Limau Manih Kulam	70,000,000	-	-			1 Pkt	Lengayang		PL				
	7 Pengamanan Tebing Sungai Belakang Pasar Tarusan Nanggalo	92,000,000	-	-			1 Pkt	Koto XI Tarusan		PL				
	8 Pengamanan Tebing Sungai Koto Pulau	141,000,000	-	-			1 Pkt	Lengayang		PL				
D.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	21,027,850,000	6,480,634,535	1,313,765,465										
I.	Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	300,000,000	-	-	ARTOS, ST								15.00	
	1 SID Batang Tapan	300,000,000	-	-			1 Pkt	Basa IV Balai		Tender				
II.	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	1,327,000,000	-	-	PUSRIAL, ST						-	-	-	
	1 Normalisasi Sungai Batang Betung Nagari Riak Danau	190,000,000	-	-			1 Pkt	Basa Ampek Balai		PL				
	2 Normalisasi Sungai Nagari Sungai Pinang	190,000,000	-	-			1 Pkt	Koto XI Tarusan		PL				
	3 Normalisasi Sungai Batang Painan	193,000,000	-	-			1 Pkt	IV Jurai		PL				
	4 Normalisasi Sungai Batang Palokan Airpura	190,000,000	-	-			1 Pkt	Airpura		PL				
	5 Normalisasi Sungai Batang Nagari Tigo Sungai	190,000,000	-	-			1 Pkt	Inderapura		PL				
	6 Normalisasi Sungai Batang Malepang	181,000,000	-	-			1 Pkt	Basa Ampek Balai		PL				
	7 Normalisasi Sungai Batang Lumpo Batu Kurik	193,000,000	-	-			1 Pkt	IV Jurai		PL				
	8 Normalisasi Saluran Sambungo	92,000,000	-	-			1 Pkt	Silaut		PL				
	9 Normalisasi Sungai Taluak Batang Kapas	92,500,000	-	-			1 Pkt	Batang Kapas		PL				
	10 Normalisasi Sungai Batang Tarusan Kp. Koto Pulau	190,500,000	-	-			1 Pkt	Koto XI Tarusan		PL				
	11 Normalisasi Sungai Air Haji Tengah	142,000,000	-	-			1 Pkt	Linggo Sari Baganti		PL				
	12 Normalisasi Sungai Pasar Bukit Air Haji	142,000,000	-	-			1 Pkt	Linggo Sari Baganti		PL				
	13 Normalisasi Sungai Nagari Kapuah Utara	171,500,000	-	-			1 Pkt	Koto XI Tarusan		PL				
	14 Normalisasi Sungai Nagari Api - Api	161,500,000	-	-			1 Pkt	Bayang		PL				
	15 Normalisasi Sungai Nagari Sei. Tunu dan Sei Tunu Barat	190,500,000	-	-			1 Pkt	Ranah Pesisir		PL				
III.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2,763,800,000	589,572,661	167,427,339	EKARMAN S.P., ST						-	-	1.13	
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kampung Baru	757,000,000	589,572,661	167,427,339		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Batang Kapas	CV. RIDA JAYA	Tender			18.03	
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuk Betung	190,000,000	-	-			1 Pkt	Pancung Soal		PL				
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lubuak Kasai	190,000,000	-	-			1 Pkt	IV Jurai		PL				
	4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I	190,000,000	-	-			1 Pkt	IV Jurai		PL				
	5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Banda Panjang	142,500,000	-	-			1 Pkt	Sutera		PL				
	6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ballak Bukik	95,000,000	-	-			1 Pkt	Sutera		PL				
	7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Parak Pisang Kampung Pulau	190,000,000	-	-			1 Pkt	Koto XI Tarusan		PL				
	8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Nan IV	94,000,000	-	-			1 Pkt	Ranah Pesisir		PL				
	9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Batu Hampar Ngiau Gadang	94,000,000	-	-			1 Pkt	Bayang		PL				
	10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pulau Muncak	94,000,000	-	-			1 Pkt	Linggo Sari Baganti		PL				
	11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lansano	65,800,000	-	-			1 Pkt	Bayang		PL				
	12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ampang Tareh Lumpo	141,000,000	-	-			1 Pkt	IV Jurai		PL				
	13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Sampuding	117,500,000	-	-			1 Pkt	Sutera		PL				
	14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gurun Panjang	188,000,000	-	-			1 Pkt	Bayang		PL				
	15 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gurun Panjang Utara	141,000,000	-	-			1 Pkt	Bayang		PL				
	16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Ujung Batu Nagari Taluak Batang Kapas	94,000,000	-	-			1 Pkt	Batang Kapas		PL				
IV.	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun	404,400,000	404,399,000	1,000	EKARMAN S.P., ST						-	37.00	50.00	
	1 OP Daerah Irigasi	404,400,000	404,399,000	1,000		29-03-2019 s/d 24-9-2019	1 Pkt	Tersebar	Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan	Swk	-	37.00	50.00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBIU	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V.	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	6,633,000,000	5,486,662,874	1,146,337,126	JOKO PRIHANTORO, ST						-	1.67	20.12	
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lubuak Mato Kuciang	1,400,000,000	1,111,184,000	288,816,000		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Sutera	CV. KAMSI BERSAUDARA	Tender		2.00	26.10	
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sawah Rumah Gadang	750,000,000	653,829,611	96,170,389		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. ARGAS CIPITA ENGINEERING	Tender		1.00	25.94	
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sawah Sumua	800,000,000	669,976,000	130,024,000		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. KIESSA HABRAH ENGINEERING	Tender		1.00	18.15	
	4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Gadang Ngelau Gadang	510,000,000	442,050,758	67,949,242		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Bayang	CV. GENIUS CONTRACTOR	Tender		1.00	38.84	
	5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Limau Manih Kulam	905,000,000	761,901,000	143,099,000		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. HADI PRATAMA	Tender		5.00	11.78	
	6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Gadang Koto Ranah	544,000,000	466,717,000	77,283,000		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Bayang Utara	CV. LUNJUANG SAKTI	Tender		1.00	20.24	
	7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lubuak Cubadak	715,000,000	564,553,000	150,447,000		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. BUMI PELANGAI SAKTI	Tender		1.00	7.43	
	8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lagan gadang Hila	705,000,000	556,012,709	148,987,291		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. KING PRIMA JAYA	Tender		1.00	8.86	
	9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Tanah Kareh	304,000,000	260,438,796	43,561,204		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Bayang	CV. AFFAN JAYA	Tender		2.00	23.94	
VI.	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) (LOAN)	9,579,650,000	-	-	SUHERMAN, ST								10.00	
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lumbo II	3,200,000,000	-	-			1 Pkt	IV Jurai		Tender				
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Tanjung Durian	3,179,650,000	-	-			1 Pkt	Lengayang		Tender				
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Bantaian	3,200,000,000	-	-			1 Pkt	Linggo Sari Baganti		Tender				
E.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, KONSERVASI SUNGAI, DANAU, DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	344,480,000	199,855,900	144,100										
I.	Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya	60,480,000	-	-	YUSVIANTY, ST, M.Si								50.00	
	1 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Embung Tanah Kareh	60,480,000	-	-			1 Pkt	Batang Kapas		PL				
II.	Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	60,000,000	-	-	YUSVIANTY, ST, M.Si									
	1 Lap. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Di Batang Tarusan (semester I)	30,000,000	-	-			1 Pkt	Koto XI Tarusan		PL				
	2 Lap. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pengamanan Pantai Muaro Kandih Punggasan (semester I)	30,000,000	-	-			1 Pkt	Linggo Sari Baganti		PL				
III.	Dokumen Lingkungan	224,000,000	199,855,900	144,100	YUSVIANTY, ST, M.Si						-	3.33	30.00	
	1 Lanjutan AMDAL Pengamanan Pantai Carocok Painan Section A	100,000,000	99,878,000	122,000		11-4-2019 s/d 8-8-2019	1 Pkt	IV Jurai	PT.GAMA MULTI USAHA MANDIRI	PL	-	5.00	50.00	
	2 UKL UPL Pengamanan Pantai Ampiang Parak	100,000,000	99,977,900	22,100		25-4-2019 s/d 23-6-2019	1 Pkt	Sutera	CV. BUMI REKA SERASI	PL	-	5.00	40.00	
	3 SPPL Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	24,000,000	-	-			1 Pkt	Tersebar		PL				
F.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	2,563,100,000	661,545,000	4,255,000										
I.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	2,229,900,000	328,345,000	4,255,000	BOY OF SUDARMAN, ST						-	2.69	10.00	
	1 Pengaman Tebing Sungai Belakang Mesjid Kincia	143,000,000	141,134,000	1,866,000		08 April s/d 06 Juli 2019	1 Pkt	IV Jurai	CV. ZEIN KARYA	PL		30.00	70.00	
	2 Pengamanan Tebing Sungai Aur Duri	189,600,000	187,211,000	2,389,000		08 April s/d 06 Juli 2019	1 Pkt	Sutera	CV. FLORA GEZATIRTA PERDANA	PL		5.00	60.00	
	3 Pengamanan Tebing Sungai Batang Lengayang Nyiur Gading	385,500,000	-	-			1 Pkt	Lengayang		Tender				
	5 Pengamanan Tebing Sungai Batang Kambang Kampung Akad	265,500,000	-	-			1 Pkt	Lengayang		Tender				
	6 Pengamanan Tebing Sungai Batang Lengayang Medan Baik	140,000,000	-	-			1 Pkt	Lengayang		PL				
	7 Pengamanan Tebing Sungai Batang Punggasan	189,600,000	-	-			1 Pkt	Linggo Sari Baganti		PL				
	8 Pengamanan Tebing Sungai Belkang MTSn Lakitan	285,500,000	-	-			1 Pkt	Lengayang		Tender				
	9 Pengamanan Tebing Sungai Belakang SD 29 Taratak Tampath	189,600,000	-	-			1 Pkt	Batang Kapas		PL				
	10 Pengamanan Tebing Sungai Ujung Aia	189,600,000	-	-			1 Pkt	Sutera		PL				
	11 Pengamanan Tebing Sungai Kampung Cumatah	92,000,000	-	-			1 Pkt	Koto XI Tarusan		PL				
	12 Pengamanan Tebing Sungai Bayang Sani	140,000,000	-	-			1 Pkt	Bayang		PL				
	13 Pengamanan Tebing Sungai Sabai Nan Alui	140,000,000	-	-			1 Pkt	Koto XI Tarusan						
II.	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	333,200,000	333,200,000	-	BOY OF SUDARMAN, ST						-	30.00	60.00	
	1 Optimalisasi dan Pemeliharaan Sungai / Kali	333,200,000	333,200,000	-		21-02-2019 s/d 20-06-2019	1 Pkt	Tersebar	Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan	Swk	-	30.00	60.00	
J U M L A H		28,191,880,000	7,671,843,435	1,322,076,565			91	Pkt			5.26	9.58	29.47	

Painan, 6 Mei 2019

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESIR SELATAN


Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM,
NIP. 19641106 199703 1001

LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 KEADAAN BULAN APRIL 2019

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										
		563,194,601		187,990,860	187,990,860					
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73,200,000	FERI CANDRA, S.KOM	15,426,860	15,426,860	21.07	16.14	21.07	41.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	73,200,000		15,426,860	15,426,860					
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	120,450,000	ZETLIARDO, SE	29,850,000	29,850,000	24.78	16.69	24.78	41.67	
	a. Belanja Pegawai	120,450,000		29,850,000	29,850,000					
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	88,989,000	FERI CANDRA, S.KOM	28,951,000	28,951,000	32.53	23.54	32.53	41.67	
	a. Belanja Pegawai	78,000,000		24,000,000	24,000,000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	10,989,000		4,951,000	4,951,000					
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	14,000,000	FERI CANDRA, S.KOM	4,800,000	4,800,000	34.29	34.29	34.29	41.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	14,000,000		4,800,000	4,800,000					
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	67,858,101	FERI CANDRA, S.KOM	40,296,000	40,296,000	59.38	54.23	59.38	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	67,858,101		40,296,000	40,296,000					
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28,160,000	FERI CANDRA, S.KOM	5,016,000	5,016,000	17.81	17.81	17.81	41.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	28,160,000		5,016,000	5,016,000					
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,400,000	FERI CANDRA, S.KOM	1,386,000	1,386,000	21.66	21.66	21.66	41.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	6,400,000		1,386,000	1,386,000					
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14,500,000	FERI CANDRA, S.KOM	5,440,000	5,440,000	37.52	33.52	37.52	41.67	
	a. Belanja Surat Kabar/Majalah	14,500,000		5,440,000	5,440,000					
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	50,122,500	ZETLIARDO, SE	7,780,000	7,780,000	15.52	8.34	15.52	41.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	50,122,500		7,780,000	7,780,000					
	10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	26,600,000	ZETLIARDO, SE	19,175,000	19,175,000	72.09	48.12	72.09	75.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	26,600,000		19,175,000	19,175,000					
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	72,915,000	ZETLIARDO, SE	29,870,000	29,870,000	40.97	26.26	40.97	41.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	72,915,000		29,870,000	29,870,000					
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										
		1,549,519,812		304,033,283	304,033,283					
	1 Pembangunan Gedung Kantor	207,200,000	EDI KUSWANTO	375,000	375,000	0.18	-	7.00	50.00	
	a. Belanja Pegawai	7,200,000		375,000	375,000					
	b. Belanja Modal	200,000,000		-	-					
	2 Pengadaan Kendaraan Dinas	120,000,000	FERI CANDRA, S.KOM	113,022,000	113,022,000	94.19	100.00	100.00	100.00	
	a. Belanja Modal	120,000,000		113,022,000	113,022,000					
	3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	138,400,000	FERI CANDRA, S.KOM	-	-	-	-	-	30.00	
	a. Belanja Modal	138,400,000		-	-					
	4 Pengadaan Meubelir	3,600,000	FERI CANDRA, S.KOM	-	-	-	-	-	100.00	
	a. Belanja Modal	3,600,000		-	-					
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	345,861,312	ZETLIARDO, SE	45,760,000	45,760,000	13.23	8.78	13.23	41.67	
	a. Belanja Pegawai	195,000,000		45,000,000	45,000,000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	150,861,312		760,000	760,000					

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	494,458,500	ZETLIARDO, SE	137,301,283	137,301,283	27.77	19.89	27.77	41.67	
	a. Belanja Pegawai	91,000,000		10,500,000	10,500,000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	403,458,500		126,801,283	126,801,283					
	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat	40,000,000	ZETLIARDO, SE	7,575,000	7,575,000	18.94	-	18.94	30.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	40,000,000		7,575,000	7,575,000					
	8 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	200,000,000	EDI KUSWANTO	-	-	-	-	-	15.00	
	a. Belanja Modal	200,000,000		-	-					
III.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	2,770,000,000		30,515,600	30,515,600					
	1. Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong	150,000,000	PUSRIAL, ST	-	-	-	-	-	15.00	
	a. Belanja Pegawai	7,200,000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	142,800,000		-	-					
	2. Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	2,550,000,000	ANHAVON, ST	30,015,600	30,015,600	1.18	1.01	0.31	3.75	
	a. Belanja Pegawai	8,400,000		20,950,000	20,950,000					
	b. Belanja Modal	2,541,600,000		9,065,600	9,065,600					
	3. Pembuatan Database Saluran Drainase / Gorong-gorong	70,000,000	ANHAVON, ST	500,000	500,000	0.71	-	0.71	33.33	
	a. Belanja Pegawai	6,000,000		500,000	500,000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	64,000,000		-	-					
IV.	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / BRONJONG	1,125,000,000		21,858,300	21,858,300					
	1. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	1,125,000,000	PUSRIAL, ST	21,858,300	21,858,300	1.94	1.67	-	-	
	a. Belanja Pegawai	45,900,000		16,700,000	16,700,000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	1,079,100,000		5,158,300	5,158,300					
V.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	24,549,878,000		266,040,501	266,040,501					
	1. Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	308,740,000	ARTOS, ST	-	-	-	-	-	15.00	
	a. Belanja Modal	308,740,000		-	-					
	2. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	2,640,000,000	PUSRIAL, ST	28,058,250	28,058,250	1.06	0.84	-	-	
	a. Belanja Pegawai	91,600,000		16,700,000	16,700,000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	2,548,400,000		11,358,250	11,358,250					
	3. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2,942,400,000	EKARMAN S.P., ST	41,399,500	41,399,500	1.41	-	-	1.13	
	a. Belanja Pegawai	8,400,000		39,357,000	39,357,000					
	b. Belanja Modal	2,934,000,000		2,042,500	2,042,500					
	4. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	450,000,000	EKARMAN S.P., ST	6,685,000	6,685,000	1.49	-	37.00	50.00	
	a. Belanja Pegawai	4,300,000		6,685,000	6,685,000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	445,700,000		-	-					
	5. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Penunjang DAK)	50,250,000	JOKO PRIHANTORO, ST	7,964,000	7,964,000	15.85	2.39	15.85	25.00	
	a. Belanja Pegawai	22,800,000		3,700,000	3,700,000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	27,450,000		4,264,000	4,264,000					
	6. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	6,980,083,000	JOKO PRIHANTORO, ST	19,671,500	19,671,500	0.28	0.16	1.67	20.12	
	a. Belanja Modal	6,980,083,000		19,671,500	19,671,500					
	7. Operasional Komisi Irigasi	28,480,000	HARIS, ST	-	-	-	-	-	33.3	
	a. Belanja Barang dan Jasa	28,480,000		-	-					
	8. Operasional Irigasi	624,000,000	EKARMAN S.P., ST	88,000,000	88,000,000	14.10		14.10	25.00	
	a. Belanja Pegawai	624,000,000		88,000,000	88,000,000					

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)	94,450,000	HARIS, ST	-	-	-	-	-	25.00	
	a. Belanja Pegawai	6,000,000		-	-					
	b. Belanja Modal	88,450,000		-	-					
	10 Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) (LOAN)	10,431,475,000	SUHERMAN, ST	74,262,251	74,262,251	0.71	0.49	-	10.00	
	a. Belanja Pegawai	25,400,000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	655,675,000		74,262,251	74,262,251					
	a. Belanja Modal	9,750,400,000		-	-					
VI.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR	541,179,000		14,240,250	14,240,250					
	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	35,252,000	ARTOS, ST	2,874,750	2,874,750	8.15	-	8.15	10.00	
	a. Belanja Pegawai	7,200,000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	28,052,000		2,874,750	2,874,750					
	2. Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	81,250,000	YUSVIANITY, ST, M.Si	1,546,250	1,546,250	1.90	-	-	50.00	
	a. Belanja Pegawai	18,000,000		-	-					
	b. Belanja Modal	63,250,000		1,546,250	1,546,250					
	3 Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air	110,537,000	YUSVIANITY, ST, M.Si	6,492,250	6,492,250	5.87	-	5.87	15.00	
	a. Belanja Pegawai	7,200,000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	103,337,000		6,492,250	6,492,250					
	4 Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	65,750,000	YUSVIANITY, ST, M.Si	-	-	-	-	-	-	
	a. Belanja Pegawai	800,000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	64,950,000		-	-					
	5. Dokumen Lingkungan	248,390,000	YUSVIANITY, ST, M.Si	3,327,000	3,327,000	1.34	-	3.33	30.00	
	a. Belanja Modal	248,390,000		3,327,000	3,327,000					
VII.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	2,920,000,000		235,242,225	235,242,225					
	1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	2,500,000,000	BOY OF SUDARMAN, ST	42,946,300	42,946,300	1.72	1.61	2.69	10.00	
	a. Belanja Pegawai	20,400,000		1,700,000	1,700,000					
	b. Belanja Modal	2,479,600,000		41,246,300	41,246,300					
	2 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	350,000,000	BOY OF SUDARMAN, ST	192,295,925	192,295,925	54.94	30.30	30.00	60.00	
	a. Belanja Pegawai	1,700,000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	348,300,000		192,295,925	192,295,925					
	3 Pembuatan Database Sungai dan Pantai	70,000,000	PUSRIAL, ST	-	-	-	-	-	25.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	70,000,000		-	-					
VIII.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI	36,050,000		-	-					
	1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan	36,050,000	EDI KUSWANTO	-	-	-	-	-	50.00	-
	a. Belanja Barang dan Jasa	36,050,000		-	-					
J U M L A H		34,054,821,413		1,059,921,019	1,059,921,019	3.11	1.99	3.11	33.29	

Painan, 6 Mei 2019

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESIRIS SELATAN

