

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

JL. Pahlawan, Rawang, Painan Utara, IV Jurai

**KEGIATAN DANA PEMBANGUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017**



**LAPORAN PROGRESS PELAKSANAAN KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BULAN DESEMBER 2017**

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEADAAN S/D BULAN : DESEMBER 2017

IV. DINAS-DINAS

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
						Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	26.169.000.000	28.199.000.000		18.341.545.775	18.341.545.775	65,04	57,12	66,62	66,62	
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.178.064.200	1.567.396.300		1.406.263.046	1.406.263.046	89,72	65,12	89,24	89,24	
1	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	91.300.000	78.700.000	POPPY MAYASARI, ST	33.264.416	33.264.416	42,27	36,50	42,27	42,27	
	a Belanja Barang dan Jasa	91.300.000	78.700.000		33.264.416	33.264.416	42,27	36,50	42,27	42,27	
2	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	184.200.000	206.600.000	POPPY MAYASARI, ST	206.350.000	206.350.000	99,88	83,86	99,88	99,88	
	a Belanja Pegawai	184.200.000	206.600.000		206.350.000	206.350.000	99,88	83,86	99,88	99,88	
3	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	78.412.800	77.564.800	POPPY MAYASARI, ST	76.954.400	76.954.400	99,21	55,90	99,21	99,21	
	a Belanja Pegawai	900.000	900.000		300.000	300.000	33,33	33,33	33,33	33,33	
	b Belanja Barang dan Jasa	77.512.800	76.664.800		76.654.400	76.654.400	99,99	56,16	99,99	99,99	
4	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	33.137.900	33.137.900	YUSMADI MARTIAS, ST	33.135.800	33.135.800	99,99	91,66	99,99	99,99	
	a Belanja Barang dan Jasa	33.137.900	33.137.900		33.135.800	33.135.800	99,99	91,66	99,99	99,99	
5	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.608.600	23.608.600	POPPY MAYASARI, ST	20.085.900	20.085.900	85,08	77,45	85,08	85,08	
	a Belanja Barang dan Jasa	28.608.600	23.608.600		20.085.900	20.085.900	85,08	77,45	85,08	85,08	
6	6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.942.000	54.192.000	YUSMADI MARTIAS, ST	52.789.080	52.789.080	99,85	16,48	99,51	99,51	
	a Belanja Pegawai		250.000			-	-	-	-	-	
	b Belanja Barang dan Jasa	8.942.000	8.942.000		8.929.000	8.929.000	99,85	99,85	99,85	99,85	
	c Belanja Modal		45.000.000		43.860.080	43.860.080	97,47	-	100,00	100,00	
7	7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	384.034.900	666.840.000	YUSMADI MARTIAS, ST	626.821.000	626.821.000	94,00	56,94	92,69	92,69	
	a Belanja Modal	384.034.900	666.840.000		626.821.000	626.821.000	94,00	56,94	92,69	92,69	
8	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	51.945.000	46.620.000	YUSMADI MARTIAS, ST	45.027.500	45.027.500	96,58	87,79	96,58	96,58	
	a Belanja Barang dan Jasa	51.945.000	46.620.000		45.027.500	45.027.500	96,58	87,79	96,58	96,58	
9	9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	167.908.000	230.558.000	YUSMADI MARTIAS, ST	217.811.950	217.811.950	94,47	94,47	94,47	94,47	
	a Belanja Barang dan Jasa	167.908.000	230.558.000		217.811.950	217.811.950	94,47	94,47	94,47	94,47	
10	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	149.575.000	149.575.000	YUSMADI MARTIAS, ST	94.023.000	94.023.000	62,86	52,97	62,86	62,86	
	a Belanja Barang dan Jasa	149.575.000	149.575.000		94.023.000	94.023.000	62,86	52,97	62,86	62,86	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
						Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.561.812.550	2.686.302.900		2.462.060.393	2.462.060.393	91,65	80,00	95,23	95,23	
11	1 Pembangunan Rumah Dinas	1.212.112.550	1.644.087.900	EDRUSPARDI, ST	1.443.584.500	1.443.584.500	87,80	78,80	93,33	93,33	
	a Belanja Barang dan Jasa		753.491.250		191.242.250	191.242.250	25,38	96,17	100,00	100,00	
	b Belanja Modal	1.212.112.550	890.596.650		1.252.342.250	1.252.342.250	140,62	64,10	87,69	87,69	
12	2 Pengadaan Meubiler	138.950.000	150.650.000	YUSMADI MARTIAS, ST	150.436.000	150.436.000	99,86	86,78	100,00	100,00	
	a Belanja Modal	138.950.000	150.650.000		150.436.000	150.436.000	99,86	86,78	100,00	100,00	
13	3 Pembangunan Pagar dan Gerbang Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		200.000.000	ARIF NURMAN FLORISA, ST	198.640.350	198.640.350	99,32	85,00	100,00	100,00	
	a Belanja Modal		200.000.000		198.640.350	198.640.350	99,32	85,00	100,00	100,00	
14	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	150.000.000	350.735.000	ARIF NURMAN FLORISA, ST	349.335.000	349.335.000	99,60	99,35	100,00	100,00	
	a Belanja Pegawai	900.000	900.000		900.000	900.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	149.100.000	148.280.000		148.280.000	148.280.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	c Belanja Modal		201.555.000		200.155.000	200.155.000	99,31	98,86	100,00	100,00	
15	5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	37.225.000	127.730.000	YUSMADI MARTIAS, ST	113.786.803	113.786.803	89,08	29,81	89,62	89,62	
	a Belanja Pegawai	3.600.000	6.000.000		6.000.000	6.000.000	100,00	83,33	100,00	100,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	33.625.000	53.730.000		40.467.821	40.467.821	75,32	61,56	75,32	75,32	
	c Belanja Modal		68.000.000		67.318.982	67.318.982	99,00	-	100,00	100,00	
16	6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung Kantor	23.525.000	13.100.000	YUSMADI MARTIAS, ST	7.737.390	7.737.390	59,06	46,95	59,06	59,06	
	a Belanja Barang dan Jasa	23.525.000	13.100.000		7.737.390	7.737.390	59,06	46,95	59,06	59,06	
17	7 Rehabilitasi sedang/ berat Rumah Dinas		200.000.000	ARIF NURMAN FLORISA, ST	198.540.350	198.540.350	99,27	80,00	100,00	100,00	
	a Belanja Modal		200.000.000		198.540.350	198.540.350	99,27	80,00	100,00	100,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	3.000.000		3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
18	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya		3.000.000	YUSMADI MARTIAS, ST	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	a Belanja Barang dan Jasa		3.000.000		3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	45.000.000	45.000.000		44.300.000	44.300.000	98,44	98,11	98,44	98,44	
19	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	45.000.000	45.000.000	POPPY MAYASARI, ST	44.300.000	44.300.000	98,44	98,11	98,44	98,44	
	a Belanja Barang dan Jasa	45.000.000	45.000.000		44.300.000	44.300.000	98,44	98,11	98,44	98,44	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	95.552.250	129.992.250		105.344.650	105.344.650	81,04	74,90	81,04	81,04	
20	1 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan	64.405.000	70.855.000	POPPY MAYASARI, ST	64.125.400	64.125.400	90,50	83,05	90,50	90,50	
	a Belanja Pegawai	3.600.000	4.800.000		4.800.000	4.800.000	100,00	83,33	100,00	100,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	60.805.000	66.055.000		59.325.400	59.325.400	89,81	83,03	89,81	89,81	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
						Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2 Penyusunan Perencanaan Anggaran	31.147.250	59.137.250	POPPY MAYASARI, ST	41.219.250	41.219.250	69,70	65,13	69,70	69,70	
	a Belanja Pegawai	14.900.000	5.000.000		4.988.000	4.988.000	99,76	90,86	99,76	99,76	
	b Belanja Barang dan Jasa	16.247.250	54.137.250		36.231.250	36.231.250	66,92	62,75	66,92	66,92	
VI	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN		250.000.000		242.462.500	242.462.500	96,99	100,00	100,00	100,00	
22	1 Pengadaan Jalan Lingkungan		250.000.000	ARIF NURMAN FLORISA, ST	242.462.500	242.462.500	96,99	100,00	100,00	100,00	
	a Belanja Modal		250.000.000		242.462.500	242.462.500	96,99	100,00	100,00	100,00	
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.790.650.650	3.142.839.450		2.463.665.086	2.463.665.086	78,39	57,61	75,55	75,55	
23	1 Faseability Study Rumah Khusus Kawasan Nelayan Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan	50.000.000		ARIF NURMAN FLORISA, ST	-	-	-	-			
	a Belanja Pegawai	300.000				-		-	-		
	b Belanja Barang dan Jasa	49.700.000				-	-	-			
24	2 Pematangan Lahan lokasi Rumah Tapak	500.000.000	1.180.860.000	EDRUSPARDI, ST	679.676.550	679.676.550	57,56	50,23	57,75	57,75	
	a Belanja Pegawai	17.600.000						-	-		
	b Belanja Barang dan Jasa	482.400.000						-		-	
	c Belanja Modal		1.180.860.000		679.676.550	679.676.550	57,56	50,23	57,75	57,75	
25	3 Validasi Data Rumah Tidak Layak huni	60.650.650	129.428.300	DEDY MIRZA YULIANTO, ST, MT	118.436.150	118.436.150	91,51	69,25	91,51	91,51	
	a Belanja Pegawai	3.600.000	3.600.000		3.600.000	3.600.000	100,00	75,00	100,00	100,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	57.050.650	125.828.300		114.836.150	114.836.150	91,26	69,09	91,26	91,26	
26	4 Pembangunan jalan Minapolitan Mandeh (Lanjutan)	215.000.000	219.000.000	HENDRA ARMAN, ST	217.659.750	217.659.750	99,39	100,00	100,00	100,00	
	a Belanja Modal	215.000.000	219.000.000		217.659.750	217.659.750	99,39	100,00	100,00	100,00	
27	5 Rehab Rumah Tidak Layak Huni	590.000.000	740.000.000	EDRUSPARDI, ST	723.642.500	723.642.500	97,79	34,78	85,06	85,06	
	a Belanja Pegawai	45.000.000	39.000.000		33.600.000	33.600.000	86,15	30,77	86,15	86,15	
	b Belanja Barang dan Jasa	545.000.000	701.000.000		690.042.500	690.042.500	98,44	35,00	85,00	85,00	
28	6 Bantuan Jamban (WC) Masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan	375.000.000	372.986.250	EDRUSPARDI, ST	372.986.250	372.986.250	100,00	100,00	100,00	100,00	
	a Belanja Pegawai	14.175.000	14.175.000		14.175.000	14.175.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	360.825.000	358.811.250		358.811.250	358.811.250	100,00	100,00	100,00	100,00	
29	7 Penunjang Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2017		250.564.900	EDRUSPARDI, ST	152.523.536	152.523.536	60,87	31,38	60,87	60,87	
	a Belanja Pegawai		85.300.000		11.300.000	11.300.000	13,25	-	13,25	13,25	
	b Belanja Barang dan Jasa		165.264.900		141.223.536	141.223.536	85,45	47,58	85,45	85,45	
30	8 Pematangan Lahan Lokasi Pendaratan Terbang Layang		200.000.000	ARIF NURMAN FLORISA, ST	198.740.350	198.740.350	99,37	100,00	100,00	100,00	
	a Belanja Modal		200.000.000		198.740.350	198.740.350	99,37	100,00	100,00	100,00	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
						Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	9 Feseability Study Rumah Khusus Kawasan Nelayan Kecamatan Koto XI Tarusan		50.000.000	ARIF NURMAN FLORISA, ST	-	-	-	-	-	-	
	a Belanja Pegawai		300.000			-	-	-	-		
	b Belanja Barang dan Jasa		49.700.000			-	-	-	-		batal
VIII	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	5.490.769.000	8.118.874.700		7.954.951.500	7.954.951.500	97,98	93,88	99,58	99,58	
32	1 Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Perumahan Permukiman	900.000.000	1.044.655.650	IKHWAN WILDANI, ST	1.024.421.750	1.024.421.750	98,06	96,14	100,00	100,00	
	a Belanja Modal	900.000.000	1.044.655.650		1.024.421.750	1.024.421.750	98,06	96,14	100,00	100,00	
33	2 Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan	40.769.000	152.325.000	HENDRA ARMAN, ST	117.845.300	117.845.300	77,36	46,53	77,36	77,36	
	a Belanja Barang dan Jasa	40.769.000	152.325.000		117.845.300	117.845.300	77,36	46,53	77,36	77,36	
34	3 Pembangunan Drainase Kec. Koto XI Tarusan	150.000.000	149.010.000	PIT PUSPITA, ST	147.480.750	147.480.750	98,97	100,00	100,00	100,00	
	a Belanja Modal	150.000.000	149.010.000		147.480.750	147.480.750	98,97	100,00	100,00	100,00	
35	4 Pembangunan Drainase Kec. Bayang	600.000.000	600.077.050	PIT PUSPITA, ST	594.774.300	594.774.300	99,12	100,00	100,00	100,00	
	a Belanja Modal	600.000.000	600.077.050		594.774.300	594.774.300	99,12	100,00	100,00	100,00	
36	5 Pembangunan Drainase Kec. IV Jurai	600.000.000	1.046.591.700	PIT PUSPITA, ST	1.036.032.950	1.036.032.950	98,99	93,33	100,00	100,00	
	a Belanja Modal	600.000.000	1.046.591.700		1.036.032.950	1.036.032.950	98,99	93,33	100,00	100,00	
37	6 Pembangunan Drainase Kec. Batang kapas	200.000.000	499.131.000	HENDRA ARMAN, ST	487.940.000	487.940.000	97,76	93,56	100,00	100,00	
	a Belanja Modal	200.000.000	499.131.000		487.940.000	487.940.000	97,76	93,56	100,00	100,00	
38	7 Pembangunan Drainase Kec. Sutera	1.400.000.000	1.800.000.000	IKHWAN WILDANI, ST	1.758.137.900	1.758.137.900	97,67	95,20	100,00	100,00	
	a Belanja Modal	1.400.000.000	1.800.000.000		1.758.137.900	1.758.137.900	97,67	95,20	100,00	100,00	
39	8 Pembangunan Drainase Kec. Lengayang	700.000.000	1.527.936.850	HENDRA ARMAN, ST	1.504.932.200	1.504.932.200	98,49	94,58	100,00	100,00	
	a Belanja Modal	700.000.000	1.527.936.850		1.504.932.200	1.504.932.200	98,49	94,58	100,00	100,00	
40	9 Pembangunan Drainase Kec. Ranah Pesisir	300.000.000	299.147.450	HENDRA ARMAN, ST	298.400.450	298.400.450	99,75	94,84	100,00	100,00	
	a Belanja Modal	300.000.000	299.147.450		298.400.450	298.400.450	99,75	94,84	100,00	100,00	
41	10 Drainase Timbulun kenag. Rawang - Timbulun (Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)	150.000.000	150.000.000	PIT PUSPITA, ST	148.297.650	148.297.650	98,87	100,00	100,00	100,00	
	a Belanja Modal	150.000.000	150.000.000		148.297.650	148.297.650	98,87	100,00	100,00	100,00	
42	11 Kelanjutan Drainase se - Kota Painan (Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)	200.000.000	200.000.000	PIT PUSPITA, ST	194.959.350	194.959.350	97,48	100,00	100,00	100,00	
	a Belanja Modal	200.000.000	200.000.000		194.959.350	194.959.350	97,48	100,00	100,00	100,00	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
						Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	12 Pembuatan Drainase Koto Nan Tigo Surantiah Kec. Sutura Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)	150.000.000	150.000.000	PIT PUSPITA, ST	149.222.350	149.222.350	99,48	100,00	100,00	100,00	
	a Belanja Modal	150.000.000	150.000.000		149.222.350	149.222.350	99,48	100,00	100,00	100,00	
44	13 Drainase Lubuak Buaya Kenag. Air Haji Tenggara Kec. Linggosari Baganti Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)	100.000.000	100.000.000	IKHWAN WILDANI, ST	97.635.600	97.635.600	97,64	100,00	100,00	100,00	
	a Belanja Modal	100.000.000	100.000.000		97.635.600	97.635.600	97,64	100,00	100,00	100,00	
45	14 Pembangunan Drainase Kawasan Kumuh		200.000.000	PIT PUSPITA, ST	198.355.600	198.355.600	99,18	60,00	100,00	100,00	
	a Belanja Modal		200.000.000		198.355.600	198.355.600	99,18	60,00	100,00	100,00	
46	15 Pengadaan PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Perumahan)		200.000.000	ARIF NURMAN FLORISA, ST	196.515.350	196.515.350	98,26	96,00	100,00	100,00	
	a Belanja Modal		200.000.000		196.515.350	196.515.350	98,26	96,00	100,00	100,00	
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	427.884.150	433.923.050		404.243.050	404.243.050	93,16	97,70	100,00	100,00	
47	1 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	427.884.150	433.923.050	PIT PUSPITA, ST	404.243.050	404.243.050	93,16	97,70	100,00	100,00	
	a Belanja Pegawai	3.400.000	13.400.000		13.400.000	13.400.000	100,00	25,37	100,00	100,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	424.484.150	420.523.050		390.843.050	390.843.050	92,94	100,00	100,00	100,00	
X	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	15.000.000	15.000.000		14.995.000	14.995.000	99,97	99,97	99,97	99,97	
48	1 Pelaksanaan Promosi Wisata	15.000.000	15.000.000	YUSMADI MARTIAS, ST	14.995.000	14.995.000	99,97	99,97	99,97	99,97	
	a Belanja Pegawai	3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	12.000.000		11.995.000	11.995.000	99,96	99,96	99,96	99,96	
XI	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	15.498.342.450	11.697.964.950		3.152.074.150	3.152.074.150	26,95	22,20	29,32	29,32	
49	1 Perencanaan Pengadaan Tanah	86.957.650	100.314.650	ANDI YUSRAPEL SABIR, Sip, MM	88.070.950	88.070.950	87,79	86,74	87,79	87,79	
	a Belanja Pegawai	5.500.000				-		-			
	b Belanja Barang dan Jasa	81.457.650				-		-	-		
	c Belanja Modal		100.314.650		88.070.950	88.070.950	87,79	86,74	87,79	87,79	
50	2 Persiapan Pengadaan Tanah	88.684.800	111.977.300	Drs. IRWANSYAH	106.257.250	106.257.250	94,89	84,53	94,89	94,89	
	a Belanja Pegawai	8.900.000				-		-	-		
	b Belanja Barang dan Jasa	79.784.800				-		-	-		
	c Belanja Modal		111.977.300		106.257.250	106.257.250	94,89	84,53	94,89	94,89	
51	3 Pelaksanaan Pengadaan Tanah	15.213.800.000	11.133.709.300	ANDI YUSRAPEL SABIR, Sip, MM	2.781.117.800	2.781.117.800	24,98	20,88	27,48	27,48	
	a Belanja Pegawai	13.800.000	23.400.000		22.200.000	22.200.000	94,87	74,79	94,87	94,87	
	b Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	229.380.000		116.080.000	116.080.000	50,61	12,81	50,61	50,61	
	c Belanja Modal	15.000.000.000	10.880.929.300		2.642.837.800	2.642.837.800	24,29	20,94	26,85	26,85	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
						Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	4 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	108.900.000	110.100.000	Drs. IRWANSYAH	1.304.000	1.304.000	1,18	-	1,18	1,18	
	a Belanja Pegawai	8.900.000				-		-			
	b Belanja Barang dan Jasa	100.000.000				-		-			
	c Belanja Modal		110.100.000		1.304.000	1.304.000	1,18	-	1,18	1,18	
53	5 Pengadaan Pilar Batas Tanah		97.090.250	AHMAD YANI, SH	85.913.700	85.913.700	88,49	36,51	88,49	88,49	
	a Belanja Barang dan Jasa		97.090.250		85.913.700	85.913.700	88,49	36,51	88,49	88,49	
54	6 Sosialisasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum		50.000.000	ANDI YUSRAPEL SABIR, Sip, MM	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	a Belanja Barang dan Jasa		50.000.000		50.000.000	50.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
55	7 Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah		94.773.450	Drs. IRWANSYAH	39.410.450	39.410.450	41,58	4,62	41,58	41,58	
	a Belanja Barang dan Jasa		94.773.450		39.410.450	39.410.450	41,58	4,62	41,58	41,58	
XII	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK - KONFLIK	65.924.750	108.706.400		88.186.400	88.186.400	81,12	69,90	81,12	81,12	
56	1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	65.924.750	108.706.400	AHMAD YANI, SH	88.186.400	88.186.400	81,12	69,90	81,12	81,12	
	a Belanja Pegawai	3.600.000	3.600.000		3.600.000	3.600.000	100,00	83,33	100,00	100,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	62.324.750	105.106.400		84.586.400	84.586.400	80,48	69,44	80,48	80,48	
	J U M L A H	26.169.000.000	28.199.000.000		18.341.545.775	18.341.545.775	65,04	57,12	66,62	66,62	

Painan, Desember 2017
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

MUKHRIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001

Format 2:

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017
KEADAAN S/D BULAN DESEMBER 2017

A. Keg. FISIK/JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Sebelum Perubahan	Sesudah	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	% Keu Kontrak	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18
III	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN	23.325.933.200	24.126.516.750	12.195.443.062	144.912.538							13.703.502.062	56,80		56,49	64,50	64,50	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	382.534.900	709.090.000	669.031.080	30.048.920							669.031.080	94,35		58,50	93,15	93,15	
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	382.534.900	664.090.000	625.171.000	28.909.000	YUSMADI MARTIAS, ST						625.171.000	94,14		60,80	92,69	92,69	
	Belanja Modal	382.534.900	664.090.000	625.171.000	28.909.000							625.171.000	94,14		60,80	92,69	92,69	
	- Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	18.000.000	17.930.000	17.930.000	-							17.930.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	Pengadaan Brankas	18.000.000	17.930.000	17.930.000	-							17.930.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	2.500.000	2.475.000	2.475.000	-							2.475.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	2.500.000	2.475.000	2.475.000	-							2.475.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	11.000.000	51.291.000	51.282.000	9.000							51.282.000	99,98		100,00	100,00	100,00	
	Pengadaan AC 1 PK	9.000.000	49.300.000	49.291.000	9.000							49.291.000	99,98		100,00	100,00	100,00	
	Pengadaan Kulkas	2.000.000	1.991.000	1.991.000	-							1.991.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	55.000.000	88.650.000	88.000.000	650.000							88.000.000	99,27		57,70	100,00	100,00	
	Pengadaan Komputer PC Spek Khusus	25.000.000	23.250.000	23.250.000	-							23.250.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	Pengadaan Komputer PC	30.000.000	27.900.000	27.900.000	-							27.900.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
			37.500.000	36.850.000	650.000		27 nov s/d 27 des	5 unit		CV. Zaff- tech	PL	36.850.000	98,27			100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	52.600.000	47.610.000	52.371.000	229.000		29 mar s/d 12 mei			CV. Visio inTech Computindo	PL	52.371.000	110,00		100,00	100,00	100,00	
	Pengadaan Printer Deskjet	28.800.000	26.160.000	28.776.000	(2.616.000)													
	Pengadaan Printer Dot Matrix	12.400.000	11.200.000	12.320.000	(1.120.000)													
	Pengadaan UPS	10.000.000	9.000.000	9.900.000	(900.000)													
	Pengadaan Stavol	1.400.000	1.250.000	1.375.000	(125.000)													
	- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer		44.500.000	32.120.000	12.380.000		27 nov s/d 27 des			CV. Zaff- tech	PL	32.120.000	72,18			72,81	72,81	
	Pengadaan Printer Deskjet		32.400.000	21.340.000	11.060.000													
	Pengadaan Printer Mini		3.600.000	3.575.000	25.000													
	Pengadaan Printer Laserjet		8.500.000	7.205.000	1.295.000													
	- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	16.000.000	21.794.000	21.744.000	50.000							21.744.000	99,77		73,39	100,00	100,00	
	Pengadaan Peralatan CPE	13.000.000	12.996.500	12.996.500	-							12.996.500	100,00		100,00	100,00	100,00	
	Pengadaan Jaringan Wifi	3.000.000	2.997.500	2.997.500	-							2.997.500	100,00		100,00	100,00	100,00	
	pengadaan pengembangan jaringan wifi		5.800.000	5.750.000	50.000							5.750.000	99,14		-	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	78.400.000	70.970.000	78.067.000	(7.097.000)		22 mar s/d 4 mei			CV. Visio inTech Computindo	PL	78.067.000	110,00		100,00	100,00	100,00	
	Pengadaan Laptop Spek Khusus	36.000.000	32.700.000	35.970.000	(3.270.000)													
	Pengadaan Laptop	20.000.000	18.000.000	19.800.000	(1.800.000)													
	Pengadaan Ipad	10.000.000	9.000.000	9.900.000	(900.000)													
	Pengadaan Netbook	12.400.000	11.270.000	12.397.000	(1.127.000)													

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Sebelum Perubahan	Sesudah	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	% Keu Kontrak	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
	- Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer		100.000.000	77.880.000	22.120.000							77.880.000	77,88			100,00	100,00	batal
	<i>Pengadaan Laptop Spek Khusus</i>		100.000.000	77.880.000	22.120.000		27 nov s/d 27 des			CV. Zaff- tech	PL	77.880.000	77,88			100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.534.900	30.024.000	14.964.000	60.000							14.964.000	49,84		25,06	50,04	50,04	
	<i>Pengadaan Infokus</i>	7.534.900	7.524.000	7.524.000	-							7.524.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	<i>Pengadaan Kamera Digital</i>		7.500.000	7.440.000	60.000							7.440.000	99,20		-	100,00	100,00	
	<i>Pengadaan Setor Wajah</i>		15.000.000										-		-			
	- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	19.500.000	19.492.000	19.492.000	-							19.492.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	<i>Pengadaan TV</i>	7.000.000	6.996.000	6.996.000	-							6.996.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	<i>Pengadaan TV Multimedia</i>	12.500.000	12.496.000	12.496.000	-							12.496.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	15.000.000	65.000.000	64.863.000	137.000							64.863.000	99,79		100,00	100,00	100,00	
	<i>Pengadaan GPS</i>	15.000.000	15.000.000	14.978.000	22.000							14.978.000	99,85		100,00	100,00	100,00	
	<i>Pengadaan Drone</i>		50.000.000	49.885.000	115.000							49.885.000	99,77		-	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	27.000.000	24.354.000	24.354.000	-							24.354.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	<i>Pengadaan PABX</i>	5.000.000	4.994.000	4.994.000	-							4.994.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	<i>Pengadaan Sound System</i>	15.000.000	14.960.000	14.960.000	-							14.960.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	<i>Pengadaan Sound System Portable</i>	7.000.000	4.400.000	4.400.000	-							4.400.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Jaringan Distribusi	80.000.000	80.000.000	79.629.000	371.000							79.629.000	99,54		100,00	100,00	100,00	
	<i>Pengadaan Panel ATS Genset</i>	80.000.000	80.000.000	79.629.000	371.000							79.629.000	99,54		100,00	100,00	100,00	
	2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		45.000.000	43.860.080	1.139.920	YUSMADI MARTIAS, ST						43.860.080	97,47		-	100,00	100,00	
	<i>Belanja Modal</i>		45.000.000	43.860.080	1.139.920							43.860.080	97,47		-	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Jaringan Distribusi		45.000.000	43.860.080	1.139.920							43.860.080	97,47		-	100,00	100,00	
	<i>Tambah Daya</i>		45.000.000	43.860.080	1.139.920		27 Nov s/d 22 Des	1 pkt		PT. Zalmi Teguh Sejati		43.860.080	97,47		-	100,00	100,00	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.407.066.500	2.465.146.300	2.259.575.982	18.395.318							2.259.575.982	91,66		81,98	92,41	92,41	
	1 Pembangunan Rumah Dinas	1.119.846.500	1.521.027.000	1.320.571.000	13.281.000	EDRUSPARDI,ST						1.320.571.000	86,82		79,93	87,69	87,69	
	Belanja Barang dan Jasa	597.356.500	750.649.000	749.249.000	1.400.000							749.249.000	99,81		96,17	100,00	100,00	
	<i>Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Daerah Pesisir Selatan</i>	597.356.500	559.149.000	559.149.000	-		27 Apr s/d 24 Agus	1 pkt		CV. AlFar Putra		559.149.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	<i>Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Daerah Pesisir Selatan Lanjutan</i>		191.500.000	190.100.000	1.400.000		18 Okt s/d 16 Des	1 pkt		CV. Java Andalas		190.100.000	99,27		85,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal	1.119.846.500	770.378.000	571.322.000	11.881.000							571.322.000	74,16		64,10	75,70	75,70	
	- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung	1.119.846.500	770.378.000	571.322.000	11.881.000							571.322.000	74,16		64,10	75,70	75,70	
	<i>Pembangunan Rumah Dinas Camat Lunang</i>	300.000.000	251.013.000	251.013.000	-		21 juni s/d 18 okt	1 pkt		CV. Elektra Gemilang		251.013.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	<i>Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Daerah Pesisir Selatan</i>	597.356.500			-		27 Apr s/d 24 Agus	1 pkt							-			
	<i>Feseability Study rumah Dinas Bupati</i>	50.000.000	50.000.000	49.149.000	851.000		1 Nov s/d 15 Des	1 pkt		CV. Nabil engineering consultant		49.149.000	98,30		-	100,00	100,00	
	<i>Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Daerah Pesisir Selatan</i>	22.490.000	22.190.000	22.190.000	-		27 Apr s/d 24 Agus	1 pkt		CV. Mesha konsultan		22.190.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	<i>Perencanaan Rumah Dinas Bupati</i>	150.000.000						1 pkt							-			
	<i>Pembangunan Rumah Dinas Camat Lunang Lanjutan</i>		180.000.000	170.000.000	10.000.000		18 Okt s/d 16 Des	1 pkt		CV. Elektra Gemilang	PL	170.000.000	94,44		87,00	100,00	100,00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Sebelum Perubahan	Sesudah	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	% Keu Kontrak	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
	Pematangan Lahan lokasi Rumah Dinas Bupati		187.175.000										-		-			
	Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Camat IV Jurai		20.000.000	19.700.000	300.000		18 Okt s/d 16 Des			CV. Mesha konsultan	PL	19.700.000	98,50		80,00	100,00	100,00	
	Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Camat Batang Kapas		20.000.000	19.720.000	280.000		18 Okt s/d 16 Des			CV. Mesha konsultan	PL	19.720.000	98,60		80,00	100,00	100,00	
	Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Camat Ranah IV Hulu Tapan		20.000.000	19.800.000	200.000		18 Okt s/d 16 Des			PT. Bijak Indonesia Konsultan	PL	19.800.000	99,00		80,00	100,00	100,00	
	Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Camat Silaut		20.000.000	19.750.000	250.000		18 Okt s/d 16 Des			PT. Bijak Indonesia Konsultan	PL	19.750.000	98,75		80,00	100,00	100,00	
	2 Pengadaan Meubiler	138.950.000	150.650.000	150.436.000	214.000	YUSMADI MARTIAS, ST	24 feb s/d 08 april		IV Jurai	PT wira agung jaya abadi	PL	150.436.000	99,86		100,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal	138.950.000	150.650.000	150.436.000	214.000							150.436.000	99,86		100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	138.950.000	150.650.000	150.436.000	214.000							150.436.000	99,86		100,00	100,00	100,00	
	3 Pembangunan Pagar dan Gerbang Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	191.659.650	190.300.000	1.359.650	ARIF NURMAN FLORISA, ST			IV Jurai		PL	190.300.000	99,29		85,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal	-	191.659.650	190.300.000	1.359.650							190.300.000	99,29		85,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor		191.659.650	190.300.000	1.359.650		18 Okt s/d 16 Des			CV. Vinko Konstruksi	PL	190.300.000	99,29		85,00	100,00	100,00	
	4 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	148.270.000	342.150.000	340.750.000	1.400.000	ARIF NURMAN FLORISA, ST						340.750.000	99,59		98,86	100,00	100,00	
	Belanja Barang dan Jasa	148.270.000	342.150.000	340.750.000	1.400.000							340.750.000	99,59		100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	148.270.000	147.450.000	147.450.000	-		13 feb s/d 13 Mei	1 pkt	IV Jurai	CV. Putri Desember	PL	147.450.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Dinas		194.700.000	193.300.000	1.400.000		18 Okt s/d 16 Des	1 pkt	IV Jurai	CV. Karya Desember	PL	193.300.000	99,28		98,00	100,00	100,00	
	- Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan																	
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		68.000.000	67.318.982	681.018	YUSMADI MARTIAS, ST			IV Jurai		PL	67.318.982	99,00		-	100,00	100,00	
	Belanja Modal		68.000.000	67.318.982	681.018							67.318.982	99,00		-	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		23.000.000	22.990.000	10.000							22.990.000	99,96		-	100,00	100,00	
	Pengadaan Cover Bax Hilux		23.000.000	22.990.000	10.000		08 Nov s/d 03 Des	1 unit		Toko Amazone		22.990.000	99,96		-	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service		45.000.000	44.328.982	671.018							44.328.982	98,51		-	100,00	100,00	
	Rusak berat Hilux		45.000.000	44.328.982	671.018					swakelola		44.328.982	98,51		-	100,00	100,00	
	6 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas	-	191.659.650	190.200.000	1.459.650	ARIF NURMAN FLORISA, ST			IV Jurai		PL	190.200.000	99,24		80,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal	-	191.659.650	190.200.000	1.459.650							190.200.000	99,24		80,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala DPKD kab. Pesisir Selatan		191.659.650	190.200.000	1.459.650		18 Okt s/d 16 Des	1 pkt		CV. Balego's	PL	190.200.000	99,24		80,00	100,00	100,00	
III	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		228.872.000	226.900.000	1.972.000							226.900.000	99,14		100,00	100,00	100,00	
	1 Pengadaan Jalan Lingkungan	-	228.872.000	226.900.000	1.972.000	ARIF NURMAN FLORISA, ST					PL	226.900.000	99,14		100,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	-	228.872.000	226.900.000	1.972.000							226.900.000	99,14		100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Belibis Nagari Sago		139.000.000	138.000.000	1.000.000		18 Okt s/d 16 Des	1 pkt	IV Jurai	CV. Linjuang Sakti	PL	138.000.000	99,28		100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Kp. Koto Taratak Sutera		89.872.000	88.900.000	972.000		18 Okt s/d 16 Des	1 pkt	Sutera	CV. Netral Karya	PL	88.900.000	98,92		100,00	100,00	100,00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Sebelum Perubahan	Sesudah	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	% Keu Kontrak	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
IV	Program Pengembangan Perumahan	1.577.808.600	2.564.929.350	1.369.204.000	6.712.850							1.398.102.000	54,51		59,50	75,85	75,85	
	1 Feseability Study Rumah Khusus Kawasan nelayan Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan	45.953.000		-	-	ARIF NURMAN FLORISA, ST						-			-			
	Belanja Barang dan Jasa	45.953.000										-			-	-	-	
	- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	45.953.000										-			-	-	-	
	Feseability Study Rumah Khusus Kawasan nelayan Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan	45.953.000						1 pkt							-			
	2 Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak	466.139.850	1.119.555.200	641.102.000	5.453.200	EDRUSPARDI, ST						-	-		50,23	57,75	57,75	
	Belanja Barang dan Jasa	466.139.850																
	- Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000																
	Dokumen Lingkungan Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak	50.000.000																
	- Belanja Hibah Barang	416.139.850																
	Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak Kec. IV Jurai	167.299.850																
	Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak Kec. Batang Kapas	200.000.000																
	Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak Kec. Air Pura	48.840.000																
	- Belanja Modal		1.119.555.200	641.102.000	5.453.200							641.102.000	57,26		50,23	57,75	57,75	
	Dokumen Lingkungan Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak		50.000.000	48.950.000	1.050.000		03 Mar s/d 16 April	1 pkt		CV. Bumi Reka Serasi		48.950.000	97,90		100,00	100,00	100,00	
	Dokumen Lingkungan Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak Kec. Batang Kapas		48.000.000	47.475.000	525.000		03 Mar s/d 16 April	1 pkt		PT. Multi Karya Interplan Konsultan		47.475.000	98,91		-	100,00	100,00	
	Dokumen Lingkungan Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak Kec. Sutera		48.000.000		-								-		-			batal
	Dokumen Lingkungan Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak Kec. Lengayang		48.000.000		-								-		-			batal
	Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak Kec. IV Jurai		167.299.850	165.877.000	1.422.850		07 April s/d 05 Juni	1 pkt		CV. Warta Karya		165.877.000	99,15		100,00	100,00	100,00	
	Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak Kec. Batang Kapas		200.000.000	198.800.000	1.200.000		02 Agustus s/d 30 Sept	1 pkt		CV. Mega Gemilang		198.800.000	99,40		100,00	100,00	100,00	
	Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak Kec. Batang Kapas Lanjutan		181.255.350	180.000.000	1.255.350		18 Okt s/d 16 Des	1 pkt		CV. Mega Gemilang		180.000.000	99,31		80,00	100,00	100,00	
	Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak Kec. Sutera		188.500.000												-			batal
	Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak Kec. Lengayang		188.500.000												-			batal
	3 Pembangunan Jalan Minapolitan Mandeh (Lanjutan)	197.702.000	196.702.000	196.702.000	-	HENDRA ARMAN, ST						196.702.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal	197.702.000	196.702.000	196.702.000	-							196.702.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Jalan	197.702.000	196.702.000	196.702.000	-							196.702.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	Pembangunan Jalan Minapolitan Mandeh (Lanjutan)	197.702.000	196.702.000	196.702.000	-		5 juni s/d 01 Oktober	1 pkt		CV. Fitrah Pembangunan		196.702.000	100,00		100,00	100,00	100,00	add waktu
	4 Rehap Rumah Tidak Layak Huni	525.000.000	670.000.000	-	-	EDRUSPARDI, ST						670.000.000	100,00		35,00	85,00	85,00	
	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000	670.000.000									670.000.000	100,00		35,00	85,00	85,00	
	- Belanja Hibah barang	525.000.000	670.000.000									670.000.000	100,00		35,00	85,00	85,00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Sebelum Perubahan	Sesudah	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	% Keu Kontrak	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni (kec. Bayang Utara, Kec. Lengayang, Kec. Ranah Pesisir, kec. IV Jurai)	525.000.000	670.000.000					35 unit				670.000.000	100,00		35,00	85,00	85,00	pencairan dana 100 % fisik dilapangan masih
	5 Bantuan Jamban (WC) Masyarakat Kecamatan koto XI Tarusan	343.013.750	341.000.000	341.000.000	-	EDRUSPARDI, ST						341.000.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	Belanja Barang dan Jasa	343.013.750	341.000.000	341.000.000	-							341.000.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Hibah barang	343.013.750	341.000.000	341.000.000	-							341.000.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	Pembangunan Jamban (WC) Masyarakat Nagari Batu Hampar	114.300.000	113.700.000	113.700.000	-		03 April s/d 01 Juli	1 pkt		CV. Balegos		113.700.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	Pembangunan Jamban (WC) Masyarakat Nagari Duku	137.413.750	136.600.000	136.600.000	-		06 April s/d 04 Juli	1 pkt		CV. Balegos		136.600.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	Pembangunan Jamban (WC) Masyarakat Nagari Duku Utara	91.300.000	90.700.000	90.700.000	-		10 April s/d 24 Mei	1 pkt		CV.Teguh Anugrah pratama		90.700.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	6 Pematangan Lahan Lokasi Pendaratan Terbang Layang	-	191.659.650	190.400.000	1.259.650	ARIF NURMAN FLORISA, ST						190.400.000	99,34		100,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal	-	191.659.650	190.400.000	1.259.650							190.400.000	99,34		100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Jalan khusus	-	191.659.650	190.400.000	1.259.650							190.400.000	99,34		100,00	100,00	100,00	
	Pematangan Lahan Lokasi Pendaratan Terbang Layang		191.659.650	190.400.000	1.259.650		18 Okt s/d 16 Des	1 pkt		CV. Karya Desember	PL	190.400.000	99,34		100,00	100,00	100,00	
	7 Feseability Study Rumah Khusus Kawasan Nelayan Kecamatan Koto XI Tarusan	-	46.012.500	-	-	ARIF NURMAN FLORISA, ST						-	-		-	-	-	
	Belanja Barang dan Jasa	-	46.012.500									-	-		-	-	-	
	- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	-	46.012.500									-	-		-	-	-	
	Feseability Study Rumah Khusus Kawasan Nelayan Kecamatan Koto XI Tarusan		46.012.500					1 pkt					-		-			batal
V	Program Lingkungan Sehat Perumahan	4.932.740.100	7.244.172.100	7.218.425.000	83.910.450							6.314.055.000	87,16		94,78	100,00	100,00	
	1. Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Perumahan Permukiman	809.056.350	936.201.650	934.942.000	58.554.000	IKHWAN WILDANI, ST						934.942.000	99,87		96,14	100,00	100,00	
	Belanja Modal	809.056.350	936.201.650	934.942.000	58.554.000							934.942.000	99,87		96,14	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air kotor	809.056.350	936.201.650	934.942.000	58.554.000							934.942.000	99,87		96,14	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Pasar Batang Kapas	134.250.000	134.250.000	133.750.000	500.000		02 Okt s/d 30 Nov	1 pkt		CV. Dedyki puta	PL	133.750.000	99,63		100,00	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Pasar Baru Bayang	134.250.000	133.300.000	133.300.000	950.000		05 Sep s/d 03 Nov	1 pkt		Cv. Balego's	PL	133.300.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Pasar Surantih	134.250.000	133.250.000	133.250.000	1.000.000		05 Sep s/d 03 Nov	1 pkt		CV. Ridho Putra	PL	133.250.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Kantor Damkar Lengayang	272.056.350	217.712.000	217.712.000	54.344.350		19 juni s/d 06 Okt	1 pkt		CV. Belima Jaya	Tender	217.712.000	100,00		100,00	100,00	100,00	add waktu
	Pembangunan Drainase Belakang MAN Salido	134.250.000	133.250.000	133.250.000	1.000.000		08 mei s/d 06 juli	1 pkt		CV. Anugrah teguh pratama	PL	133.250.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Kawasan Pasar Asam Kumbang		184.439.650	183.680.000	759.650		19 Okt s/d 17 Des	1 pkt		CV. Rahma Karya	PL	183.680.000	99,59		80,40	100,00	100,00	
	2. Pembangunan Drainase Kecamatan Koto XI Tarusan	135.430.000	134.440.000	134.440.000	-	PIT PUSPITA, ST						134.440.000	100,00		100,00	100,00	100,00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Sebelum Perubahan	Sesudah	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	% Keu Kontrak	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
	Belanja Modal	135.430.000	134.440.000	134.440.000	-							134.440.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	135.430.000	134.440.000	134.440.000	-							134.440.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	<i>Pembangunan Drainase Nagari Batu Hampar Selatan</i>	135.430.000	134.440.000	134.440.000	-		22 Maret s/d 20 mei	1 pkt	Koto XI Tarusan	CV. Multi Karya Abadi	PL	134.440.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	3. Pembangunan Drainase Kecamatan Bayang	544.207.950	541.285.000	541.285.000	-	PIT PUSPITA, ST						541.285.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal	544.207.950	541.285.000	541.285.000	-							541.285.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	544.207.950	541.285.000	541.285.000	-							541.285.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	<i>Pembangunan Drainase Jalan Gurun Panjang</i>	182.400.000	181.500.000	181.500.000	-		13 Mar s/d 11 Mei	1 pkt		CV. Zanire Jaya T	PL	181.500.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	<i>Pembangunan Drainase Jalan Aur Begalung Nagari Talaok</i>	91.200.000	90.935.000	90.935.000	-		13 Mar s/d 26 April	1 pkt		CV. Anugerah	PL	90.935.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	<i>Pembangunan Drainase Jalan Asam Kamba - Pasar Baru Bayang</i>	91.200.000	90.700.000	90.700.000	-		17 feb s/d 02 apr	1 pkt	Bayang	CV. Gira karya	PL	90.700.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	<i>Pembangunan Drainase Sungai Putih Nagari Gurun Panjang Selatan</i>	179.407.950	178.150.000	178.150.000	-		01 Mar s/d 30 April	1 pkt		CV. Sanoer	PL	178.150.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	4. Pembangunan Drainase Kecamatan IV Jurai	567.358.300	991.907.300	989.836.000	2.071.300	PIT PUSPITA, ST			IV Jurai			989.836.000	99,79		93,33	100,00	100,00	
	Belanja Modal	567.358.300	991.907.300	989.836.000	2.071.300							989.836.000	99,79		93,33	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	567.358.300	991.907.300	989.836.000	2.071.300							989.836.000	99,79		93,33	100,00	100,00	
	<i>Pembangunan Drainase Painan</i>	189.100.000	188.300.000	188.300.000	-		02 Mar s/d 20 Mei	1 pkt		CV. PAP dan Son Karya	PL	188.300.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	<i>Pembangunan Drainase Tangkujua Bunga Pasang II</i>	189.100.000	187.880.000	187.880.000	-		01 Mar s/d 30 April	1 pkt		CV. Rahma Karya	PL	187.880.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	<i>Pembangunan Drainase Kampung teleng Bunga Pasang III</i>	189.158.300	187.770.000	187.770.000	-		27 feb s/d 21 April	1 pkt		CV. MK Kontraktor	PL	187.770.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	<i>Pembangunan Drainase Kawasan Rawang Painan</i>		143.000.000	142.420.000	580.000		17 Okt s/d 15 Des	1 pkt		CV. Faca Konstruksi	PL	142.420.000	99,59		80,00	100,00	100,00	
	<i>Pembangunan Drainase SMP 4 Painan</i>		188.000.000	187.070.000	930.000		17 Okt s/d 15 Des	1 pkt		CV. Alfar Putra	PL	187.070.000	99,51		80,00	100,00	100,00	
	<i>Pembangunan Drainase Nagari Bukit Siayah Lumpo</i>		96.957.300	96.396.000	561.300		17 Okt s/d 15 Des	1 pkt		CV. Raybil Jaya	PL	96.396.000	99,42		100,00	100,00	100,00	
	5. Pembangunan Drainase Kecamatan Batang Kapas	183.369.000	455.791.800	454.005.000	2.655.800	HENDRA ARMAN, ST						454.005.000	99,61		93,56	100,00	100,00	
	Belanja Modal	183.369.000	455.791.800	454.005.000	2.655.800							454.005.000	99,61		100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	183.369.000	455.791.800	454.005.000	2.655.800							454.005.000	99,61		100,00	100,00	100,00	
	<i>Pembangunan Drainase Jalan tuik Batang Kapas</i>	183.369.000	182.500.000	182.500.000	869.000		02 mei s/d 30 Juni	1 pkt		CV. Zein Karya	PL	182.500.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	<i>Pembangunan Drainase Sungai Nyalo Batang Kapas</i>		136.382.500	135.405.000	977.500		18 Okt s/d 16 Des	1 pkt		CV. Java Andalas	PL	135.405.000	99,28		88,00	100,00	100,00	
	<i>Pembangunan Drainase Jalan Koto Nagari Taluk Tigo Sakato Kec. Batang Kapas</i>		136.909.300	136.100.000	809.300		18 Okt s/d 16 Des	1 pkt		CV. Jaya Confidence	PL	136.100.000	99,41		90,50	100,00	100,00	
	6. Pembangunan Drainase Kecamatan Sutera	1.244.849.250	1.613.214.350	1.602.637.000	10.577.350	IKHWAN WILDANI, ST						1.602.637.000	99,34		95,20	100,00	100,00	
	Belanja Modal	1.244.849.250	1.613.214.350	1.602.637.000	10.577.350							1.602.637.000	99,34		95,20	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	1.244.849.250	1.613.214.350	1.602.637.000	10.577.350							1.602.637.000	99,34		95,20	100,00	100,00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Sebelum Perubahan	Sesudah	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	% Keu Kontrak	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
	Pembangunan Drainase Kampung Lambung Bukit Nagari Koto Nan Tigo Utara Sutura (Lanjutan)	134.000.000	134.000.000	133.000.000	1.000.000		27 Juli s/d 24 September	1 pkt		CV. Ridho Putra	PL	133.000.000	99,25		100,00	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Kampung Kayu Gadang Nagari Koto Nan Tigo Utara Sutura (Lanjutan)	134.000.000	134.000.000	133.000.000	1.000.000		26 Juli s/d 23 September	1 pkt		CV. FA. Fikri	PL	133.000.000	99,25		100,00	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase menuju SD Padang laweh Nagari Ampiang Parak Kec. Sutura	134.000.000	134.000.000	133.000.000	1.000.000		24 Juli s/d 21 September	1 pkt		CV. Alyra	PL	133.000.000	99,25		100,00	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Kampung Koto Panjang nagari Koto Nan Tigo Sutura (Lanjutan)	259.349.250						1 pkt				-			-			
	Pembangunan Drainase Jalan Baru Pasar Surantih	89.900.000	89.900.000	89.150.000	750.000		26 Juli s/d 08 September	1 pkt		CV. Tecknos Abadi	PL	89.150.000	99,17		100,00	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Mesjid Nurul Yaqin Nagari Koto Nan Tigo selatan Kec. Sutura	134.000.000	134.000.000	133.000.000	1.000.000		26 Juli s/d 23 September	1 pkt		CV. Tecknos Abadi	PL	133.000.000	99,25		100,00	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Sutura	89.900.000	89.900.000	89.300.000	600.000		25 juli s/d 07 September	1 pkt		CV. Netral Karya	PL	89.300.000	99,33		100,00	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Tanjung Gadang Amping Parak Timur	89.900.000	89.900.000	89.300.000	600.000		24 Juli s/d 06 September	1 pkt		CV. Andes Group	PL	89.300.000	99,33		100,00	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Kampung Ampalu, Ganting Mudik Selatan, Surantih	89.900.000	89.900.000	89.200.000	700.000		27 Juli s/d 09 September	1 pkt		CV. Alyra	PL	89.200.000	99,22		100,00	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Banda Dalam	89.900.000	89.900.000	89.100.000	800.000		26 Juli s/d 08 September	1 pkt		CV. Hijrah Karya	PL	89.100.000	99,11		100,00	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Sikabu Munto Ampiang Parak Timur		89.927.000	89.460.000	467.000		18 Okt s/d 16 Des	1 pkt		CV. Batang Surantih	PL	89.460.000	99,48		81,30	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Mensiang Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih		134.000.000	133.324.000	676.000		18 Okt s/d 16 Des	1 pkt		CV. Yulia Karya	PL	133.324.000	99,50		94,50	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Kp. Berok Koto Panjang Nagari Koto Nan Tigo Sutura		134.000.000	133.340.000	660.000		18 Okt s/d 16 Des	1 pkt		CV. Ridho Putra	PL	133.340.000	99,51		88,60	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Kampung Ampalu Kec. Sutura		89.927.000	89.520.000	407.000		18 Okt s/d 16 Des	1 pkt		CV. Tecknos Abadi	PL	89.520.000	99,55		83,50	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Taratak Panas Nagari Ampiang Parak Kec. Sutura		89.933.350	89.510.000	423.350		18 Okt s/d 16 Des	1 pkt		CV. Andes Group	PL	89.510.000	99,53		80,70	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Surau Loting, Nagari Koto Nan Tigo Selatan kec. Sutura		89.927.000	89.433.000	494.000		18 Okt s/d 16 Des	1 pkt		CV. Yulia Karya	PL	89.433.000	99,45		93,50	100,00	100,00	
	7. Pembangunan Drainase Kecamatan Lengayang	632.528.150	1.390.801.150	1.386.382.000	4.419.150	HENDRA ARMAN, ST			Lengayang			1.386.382.000	99,68		94,58	100,00	100,00	
	Belanja Modal	632.528.150	1.390.801.150	1.386.382.000	4.419.150							1.386.382.000	99,68		94,58	100,00	100,00	
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan - Pembuangan Air Kotor	632.528.150	1.390.801.150	1.386.382.000	4.419.150							1.386.382.000	99,68		94,58	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Padang Cupak Kec. Lengayang	135.270.000	134.500.000	134.500.000	-		04 Juli s/d 01 September	1 pkt		CV. Sutura Karya	PL	134.500.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Padang Mandiangin Kec. Lengayang	135.270.000	134.520.000	134.520.000	-		04 Juli s/d 01 September	1 pkt		CV. Osaka	PL	134.520.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Simp. Kampung Baru Lengayang	135.270.000	134.505.000	134.505.000	-		29 mei s/d 27 juli	1 pkt		CV. Wigia Bersaudara	PL	134.505.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Kampung Padang Panjang I Nagari Kambang Utara	135.270.000	134.670.000	134.670.000	-		13 Mar s/d 11 Mei	1 pkt		CV. Prima Cipta Mandiri	PL	134.670.000	100,00		100,00	100,00	100,00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Sebelum Perubahan	Sesudah	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	% Keu Kontrak	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
	Pembangunan Drainase Dusun Ambacang	91.448.150	90.750.000	90.750.000	-		20 Mar s/d 03 Mei	1 pkt		CV. Wisa Wilda	PL	90.750.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Kp. Nyiur Gading Kambang		185.562.750	184.885.000	677.750		18 Okt s/d 16 Des	1 pkt		CV. Batang Lengayang	PL	184.885.000	99,63		90,20	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Simp. Bank Nagari Kambang		135.270.000	134.260.000	1.010.000		18 Okt s/d 16 Des	1 pkt		CV. Jaya Kita	PL	134.260.000	99,25		89,42	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Jalan Mesjid Seberang Tarok Lakitan Selatan, Lengayang		91.500.000	91.059.000	441.000		18 Okt s/d 16 Des	1 pkt		CV. Ocy	PL	91.059.000	99,52		89,78	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Pantiang Jua Kambang Barat		91.500.000	90.815.000	685.000		18 Okt s/d 16 Des	1 pkt		CV. Kulam Scuedetto	PL	90.815.000	99,25		90,10	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Air Koai Nagari Kambang Utara		154.622.600	153.618.000	1.004.600		18 Okt s/d 16 Des	1 pkt		CV. Putra Citra Mandiri	PL	153.618.000	99,35		90,27	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Jalan Kp. Padang Panjang II Kec. Lengayang		103.400.800	102.800.000	600.800		18 Okt s/d 16 Des	1 pkt		CV. Rayz Kamca	PL	102.800.000	99,42		90,84	100,00	100,00	
	8. Pembangunan Drainase Kecamatan Ranah Pesisir	272.252.550	271.400.000	270.528.000	872.000	HENDRA ARMAN, ST						270.528.000	99,68		94,84	100,00	100,00	
	Belanja Modal	272.252.550	271.400.000	270.528.000	872.000							270.528.000	99,68		94,84	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	272.252.550	271.400.000	270.528.000	872.000							270.528.000	99,68		94,84	100,00	100,00	
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kampung Jarak Nagari Pelangai	136.152.550	135.300.000	135.300.000	-		13 Mar s/d 11 Mei	1 pkt	Ranah Pesisir	CV. Marenata Pratama	PL	135.300.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Pendarahan Pasie Pelangai	136.100.000			-			1 pkt							-			
	Pembangunan Drainase Koto VIII Hilir Nagari Koto VIII Pelangai		136.100.000	135.228.000	872.000		18 Okt s/d 16 Des	1 pkt		CV. Reniza	PL	135.228.000	99,36		89,72	100,00	100,00	
	9 Drainase Timbulun Kenag. Rawang - Timbulun (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)	135.442.350	135.442.350	134.740.000	702.350	PIT PUSPITA, ST						134.740.000	99,48		100,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal	135.442.350	135.442.350	134.740.000	702.350							134.740.000	99,48		100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	135.442.350	135.442.350	134.740.000	702.350							134.740.000	99,48		100,00	100,00	100,00	
	Pembangunan Drainase Timbulun Kenag. Rawang - Timbulun (Bantuan Keuangan yang bersifat khusus propinsi Tahun 2017)	135.442.350	135.442.350	134.740.000	702.350		18 Sep s/d 16 Nov	1 pkt	Sutera	CV. Osaka	PL	134.740.000	99,48		100,00	100,00	100,00	
	10 Kelanjutan Drainase se - Kota Painan (Bantuan Keuangan yang bersifat khusus Propinsi Tahun 2017)	185.254.150	185.254.150	184.350.000	904.150	PIT PUSPITA, ST						184.350.000	99,51		100,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal	185.254.150	185.254.150	184.350.000	904.150							184.350.000	99,51		100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	185.254.150	185.254.150	184.350.000	904.150							184.350.000	99,51		100,00	100,00	100,00	
	Kelanjutan Drainase se - Kota Painan	185.254.150	185.254.150	184.350.000	904.150		17 Okt s/d 15 Des	1 pkt	IV Jurai	CV. Putra Mandiri	PL	184.350.000	99,51		100,00	100,00	100,00	
	11 Pembuatan Drainase Koto Nan Tigo Surantiah Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang bersifat khusus Propinsi Tahun 2017)	135.527.650	135.527.650	134.850.000	677.650	PIT PUSPITA, ST						134.850.000	99,50		100,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal	135.527.650	135.527.650	134.850.000	677.650							134.850.000	99,50		100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	135.527.650	135.527.650	134.850.000	677.650							134.850.000	99,50		100,00	100,00	100,00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Sebelum Perubahan	Sesudah	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	% Keu Kontrak	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
	<i>Pembangunan Drainase Koto Nan Tigo Surantiah Kec. Sutura Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang bersifat khusus Propinsi Tahun 2017)</i>	135.527.650	135.527.650	134.850.000	677.650		20 Sep s/d 18 Nov	1 pkt	Sutura	CV. Qodri Putra	PL	134.850.000	99,50		100,00	100,00	100,00	
12	Drainase Lubuak Buaya Kenag. Air Haji Tenggara Kec. Linggosari baganti Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)	87.464.400	87.464.400	87.050.000	414.400	IKHWAN WILDANI, ST						87.050.000	99,53		100,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal	87.464.400	87.464.400	87.050.000	414.400							87.050.000	99,53		100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	87.464.400	87.464.400	87.050.000	414.400							87.050.000	99,53		100,00	100,00	100,00	
	<i>Drainase Lubuak Buaya Kenag. Air haji Tenggara Kec. Linggosari Baganti kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)</i>	87.464.400	87.464.400	87.050.000	414.400		02 Okt s/d 30 Nov	1 pkt	Linggosari Baganti	CV. Asia Kontraktor	PL	87.050.000	99,53		100,00	100,00	100,00	
	13 Pembangunan Drainase Kawasan Kumuh	-	181.231.900	180.380.000	851.900	PIT PUSPITA, ST						180.380.000	99,53		60,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal	-	181.231.900	180.380.000	851.900							180.380.000	99,53		60,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	-	181.231.900	180.380.000	851.900							180.380.000	99,53		60,00	100,00	100,00	
	<i>Pembangunan Drainase Kampung Bukit Kaciak Nagari Rantau Simalenang</i>		181.231.900	180.380.000	851.900		17 Okt s/d 15 Des	1 pkt	Linggosari Baganti	CV. Batang Tarusan Perdana	PL	180.380.000	99,53		60,00	100,00	100,00	
	14 Pengadaan PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas Umum) Perumahan	-	184.210.400	183.000.000	1.210.400	ARIF NURMAN FLORISA, ST						183.000.000	99,34		96,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal	-	184.210.400	183.000.000	1.210.400							183.000.000	99,34		96,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Jalan desa	-	184.210.400	183.000.000	1.210.400							183.000.000	99,34		96,00	100,00	100,00	
	<i>Peningkatan PSU Kawasan Perumahan Bumi Sago Damai II</i>		184.210.400	183.000.000	1.210.400		18 Okt s/d 16 Des	1 pkt		CV. Padi Salibu	PL	183.000.000	99,34		96,00	100,00	100,00	
VI	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	380.141.000	376.180.000	376.180.000	-							374.740.000	99,62		100,00	100,00	100,00	
	1. Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum	380.141.000	376.180.000	376.180.000	-	PIT PUSPITA, ST						374.740.000	99,62		100,00	100,00	100,00	
	Belanja Barang dan Jasa	380.141.000	376.180.000	376.180.000	-							374.740.000	99,62		100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Hibah Barang	380.141.000	376.180.000	376.180.000	-							374.740.000	99,62		100,00	100,00	100,00	
	<i>Pembangunan SPAM Pedesaan Kec. Bayang</i>	190.000.000	188.300.000	188.300.000	-		03 April s/d 01 Juni	1 pkt	Bayang	CV.Aiko Pratama Engineering	PL	186.860.000	99,24		100,00	100,00	100,00	
	<i>Pembangunan SPAM Pedesaan Kec. Air Pura</i>	190.141.000	187.880.000	187.880.000	-		13 April s/d 11 Juni	1 pkt	Air Pura	CV. Lintas Gunung	PL	187.880.000	100,00		100,00	100,00	100,00	
VII	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	14.645.642.100	10.538.127.000	76.127.000	3.873.000							2.461.098.000	23,35		20,94	26,85	26,85	
	1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah	14.645.642.100	10.538.127.000	76.127.000	3.873.000	ANDI YUSRAPEL SABIR, Sip, MM						2.461.098.000	23,35		20,94	26,85	26,85	
	Belanja Modal	14.645.642.100	10.538.127.000	76.127.000	3.873.000							2.461.098.000	23,35		20,94	26,85	26,85	
	- Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain	2.065.642.100	-	-	-							-			-	-	-	
	<i>Pengadaan tanah Untuk Kawasan Ekonomi Khusus</i>	2.065.642.100													-			

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Sebelum Perubahan	Sesudah	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	% Keu Kontrak	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
	- Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	10.580.000.000	8.438.127.000	76.127.000	3.873.000							363.794.000	4,31		1,26	8,64	8,64	
	a Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	6.080.000.000	4.288.127.000	76.127.000	3.873.000							76.127.000	1,78		2,48	2,48	2,48	
	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Dinas Bupati	6.000.000.000	3.862.000.000										-		-			
	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Khusus Nelayan	80.000.000	426.127.000	76.127.000	3.873.000				IV Jurai	KJPP Appraisal		76.127.000	17,86		25,00	25,00	25,00	
	b Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.000.000.000	1.700.000.000	-	-							242.821.000	14,28		-	29,41	29,41	
	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sentral IKM Perikanan	1.000.000.000	1.000.000.000										-		-			
	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		500.000.000									242.821.000	48,56		-	100,00	100,00	
	Pengadaan Tanah Untuk Sarana Pendidikan SLB Kec. Koto XI tarusan		200.000.000										-		-			
	c Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan dan Jembatan	3.500.000.000	2.450.000.000	-	-							44.846.000	1,83		-	5,00	5,00	
	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan	3.500.000.000	2.450.000.000									44.846.000	1,83		-	5,00	5,00	
	- Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	2.000.000.000	2.100.000.000	-	-							2.097.304.000	99,87		100,00	100,00	100,00	
	Pengadaan tanah Untuk Pembangunan Normalisasi Sungai/ Pengendalian Banjir Batang Lumpo	2.000.000.000	2.100.000.000									2.097.304.000	99,87		100,00	100,00	100,00	
J U M L A H		23.325.933.200	24.126.516.750	12.195.443.062	144.912.538							13.703.502.062	56,80	#DIV/0!	56,49	64,50	64,50	

Painan, Desember 2017
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 199309 1 001