

4.	NAMA KEGIATAN	:	Pembangunan Gedung Kantor
	NAMA PEKERJAAN	:	Pembangunan Workshop (Bengkel) Akademi Komunitas (Lanjutan)
	NILAI PEKERJAAN	:	Rp. 1.804.272.000
	KONTRAKTOR PELAKSANA	:	CV. NADHA PERMATA
	DESKRIPSI PEKERJAAN	:	Pembangunan Workshop (Bengkel) Akademi Komunitas (Lanjutan) dimulai pada tanggal 18 April 2019 sampa dengan 14 Oktober 2019. Outcome dari pembangunan ini yatu: - Sebagai penunjang keterampilan, pemahaman dan wawasan pendidikan dan pengajaran serta dalam pengembangan ilmu dan teknologi - Memupuk dan membina rasa percaya pelajar diri dalam proses kerja.
	PROGRESS PEKERJAAN	:	38.28 %
	DOKUMENTASI PEKERJAAN	:	
			

Sago, 21 Juli 2019
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Dinas PU dan Penataan Ruang
PEJABAT
 PEMBUAT KOMITMEN
DAMEL VAN WANDA, ST.,M.M
 NIP. 19840903 201101 1 009
 KAB. PESISIR SELATAN