



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR



LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN



LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 KEADAAN JUNI 2019

A. Keg. FISIK / JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJ	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		643,650,000	189,800,000	1,920,000										
I.	Pembangunan Gedung Kantor	191,720,000	189,800,000	1,920,000	EDI KUSWANTO						7.00	34.48	71.37	
	1 Pembangunan Rumah Dinas UPTD Koto XI Tarusan	191,720,000	189,800,000	1,920,000		11-4-2019 S/D 8-8-2019	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. WANDI PUTRA	PL	7.00	34.48	71.37	
II.	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	119,250,000	113,022,000	6,228,000	FERI CANDRA, S.KOM						100.00	100.00	100.00	
	1 Sepeda Motor	119,250,000	113,022,000	6,228,000		19-3-2019 S/D 17-4-2019	6 Unit	IV Jurai	PT.HAYATI PRATAMA MANDIRI	PL	100.00	100.00	100.00	
III.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	137,850,000	-	-	FERI CANDRA, S.KOM								100.00	
	1 Pengukur Debit Sungai	40,000,000	-	-			1 Unit	IV Jurai		PL				
	2 Pengadaan AC 1/2 PK	9,000,000	-	-			2 Unit	IV Jurai		PL				
	3 Pengadaan Komputer	44,850,000	-	-			3 Unit	IV Jurai		PL				
	4 Pengadaan Printer A4	15,000,000	-	-			3 Unit	IV Jurai		PL				
	5 Pengadaan UPS	4,000,000	-	-			4 Unit	IV Jurai		PL				
	6 Pengadaan Rak Arsip	15,000,000	-	-			1 Unit	IV Jurai		PL				
	7 Pengadaan Kamera	10,000,000	-	-			1 Unit	IV Jurai		PL				
IV.	Pengadaan Mobiler	3,600,000	-	-	FERI CANDRA, S.KOM								100.00	
	1 Meja 1/2 Biro	3,600,000	-	-			3 Unit	IV Jurai		PL				
V.	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor	191,230,000	-	-	EDI KUSWANTO								15.00	
	1 Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Pancung Soal	191,230,000	-	-			1 Pkt	Pancung Soal		PL				
B. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG		2,551,500,000	-	-										
I.	Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	140,000,000	-	-	PUSRIAL, ST								15.00	
	1 Optimalisasi dan Pemeliharaan Drainase	140,000,000	-	-			1 Pkt	Tersebar	-	PL	-	-		
II.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	2,411,500,000	1,587,973,000	16,527,000	ANHAVON, ST						-	53.72	67.78	
	1 Pembangunan Drainase Kp. Tengah Tapan	191,000,000	-	-			1 Pkt	Ranah IV Hulu		PL				
	2 Pembangunan Drainase Simaung Kambang Utara	92,500,000	91,781,000	719,000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. MULTI KARYA ABADI	PL		95.00	100.00	
	3 Pembangunan Drainase Sei. Tunu Utara	92,500,000	91,398,000	1,102,000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. BINTANG SELATAN	PL		100.00	100.00	
	4 Pembangunan Drainase SMK 1 Sutura	142,000,000	-	-			1 Pkt	Sutura		PL				
	5 Pembangunan Drainase Pasie Pelangai	92,500,000	91,264,000	1,236,000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV.JAVA ANDALAS	PL		100.00	100.00	
	6 Pembangunan Drainase Pasar Koto Berapak	191,000,000	-	-			1 Pkt	Bayang		PL				
	7 Pembangunan Drainase Kampung Pulau Nagari Koto VIII Pelangai	142,000,000	-	-			1 Pkt	Ranah Pesisir		PL				
	8 Pembangunan Drainase Air Duku	193,500,000	191,424,000	2,076,000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	IV Jurai	CV. RAMAH TAMAH	PL		90.00	100.00	
	9 Pembangunan Drainase Kampung Berok	142,000,000	140,008,000	1,992,000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Bayang	CV. GIRA KARYA	PL		90.00	100.00	
	10 Pembangunan Drainase Lubuk Pandan Air Pura	92,500,000	91,143,000	1,357,000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Air Pura	CV. ZAMI KARYA	PL		95.00	100.00	
	11 Pembangunan Drainase SMA 2 Tuik	117,500,000	115,929,000	1,571,000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Batang Kapis	CV.SULTAN INDO PERSADA	PL		65.00	100.00	
	12 Pembangunan Drainase Nagari Kapujan	141,000,000	-	-			1 Pkt	Bayang		PL				
	13 Pembangunan Drainase Aur Duri Suranthi	141,000,000	140,071,000	929,000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Sutura	CV. HAMZA PUTRA	PL		22.00	75.00	
	14 Pembangunan Drainase Kapah Panji	122,500,000	121,621,000	879,000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Bayang	CV. RENIZA	PL		20.00	75.00	
	15 Pembangunan Drainase Kp. Alai Amping Parak	92,500,000	91,696,000	804,000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Sutura	CV. ARA ABADI	PL		5.00	70.00	
	16 Pembangunan Drainase Kp. Padang Panjang II Nagari Kambang Utara	92,500,000	91,702,000	798,000		20-05-2019 s/d 17-08-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. AIKO PRATAMA ENGINEERING	PL		95.00	100.00	
	17 Pembangunan Drainase Kp. Pasar Anjalai Nagari Suranthi	142,000,000	140,605,000	1,395,000		20-05-2019 s/d 17-08-2019	1 Pkt	Sutura	CV.PUTRA TIMBULUN	PL		95.00	100.00	
	18 Pembangunan Drainase Nagari Riak Danau	191,000,000	189,331,000	1,669,000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Basa Ampek Balai	CV. SWARA MITRA PTARAMA	PL		95.00	100.00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJ	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C.	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD BRONJONG	1,057,000,000	559,200,000	4,800,000										
II.	Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	1,057,000,000	559,200,000	4,800,000	PUSRIAL, ST						-	48.13	50.00	
	1 Pengamanan Tebing Sungai Batang Suranthi Belakang Masjid Nurul Yaqin	190,000,000	187,941,000	2,059,000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Sutera	CV.HAMZA PUTRA	PL		100.00	100.00	
	2 Pengamanan Tebing Sungai Batang Suranthi Kampung Langgai	190,000,000	188,865,000	1,135,000		20-05-2019 s/d 17-08-2019	1 Pkt	Sutera	CV.DUO PUTRA	PL		100.00	100.00	
	3 Pengamanan Tebing Sungai Kumbang	92,000,000	91,201,000	799,000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Lunang	CV. ZACKY KARYA	PL		85.00	100.00	
	4 Pengamanan Tebing Sungai Bukik Bulek	92,000,000	91,193,000	807,000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Lengayang	CV.PUTRA TIMBULUN	PL		100.00	100.00	
	5 Pengamanan Tebing Sungai Dusun Betung Hitam	190,000,000	-	-			1 Pkt	Ranah Pesisir		PL				
	6 Pengamanan Tebing Sungai Limau Manih Kulam	70,000,000	-	-			1 Pkt	Lengayang		PL		-		
	7 Pengamanan Tebing Sungai Belakang Pasar Tarusan Nanggalo	92,000,000	-	-			1 Pkt	Koto XI Tarusan		PL		-		
	8 Pengamanan Tebing Sungai Koto Pulau Kambang Utara	141,000,000	-	-			1 Pkt	Lengayang		PL		-		
D.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA	22,258,716,000	8,756,185,635	1,345,464,365										
II.	Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	300,000,000	290,478,100	9,521,900	ARTOS, ST							5.00	15.00	
	1 SID Batang Tapan	300,000,000	290,478,100	9,521,900		17- 06-2019 s/d 13 -12- 2019	1 Pkt	Basa IV Balai	CV. INTIKARYA TIGAMITRA	Tender		5.00	15.00	
II.	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	2,557,866,000	1,750,202,000	21,048,000	PUSRIAL, ST						-	48.75	75.00	
	1 Normalisasi Anak Sungai Ampang Pelagu Sengit Malempang	190,000,000	-	-			1 Pkt	Basa Ampek Balai		PL		-		
	2 Normalisasi Saluran Nagari Gurun Panjang Utara	190,000,000	188,834,000	1,166,000		20-05-2019 s/d 17 -08- 2019	1 Pkt	Bayang	CV. RAYBIL JAYA	PL		65.00	100.00	
	3 Normalisasi Saluran Kampung Lunang	193,500,000	188,365,000	5,135,000		20-05-2019 s/d 17 -08- 2019	1 Pkt	Lunang	CV.PAL	PL		85.00	100.00	
	4 Normalisasi Sungai Taratak Tengah Lumo	190,000,000	187,626,000	2,374,000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	IV Jurai	CV.RAYYA KARYA	PL		100.00	100.00	
	5 Normalisasi Sungai Batang Nagari Tipo Sungai	190,000,000	188,165,000	1,835,000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Pancung Soal	CV.RAYBIL JAYA	PL		100.00	100.00	
	6 Normalisasi Sungai Taluak Batuang Batang Kapas	181,000,000	178,302,000	2,698,000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Batang Kapas	CV. RAYYA KARYA	PL		5.00	100.00	
	7 Normalisasi Saluran Sambungo	92,000,000	91,614,000	386,000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Silaut	CV. ZACKY KARYA	PL		85.00	100.00	
	8 Normalisasi Sungai Taluak Batang Kapas	92,750,000	91,632,000	1,118,000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Batang Kapas	CV. JAYA CONFIDENCE	PL		100.00	100.00	
	9 Normalisasi Anak Air Kp. Koto Pulau	190,500,000	-	-			1 Pkt	Koto XI Tarusan		PL		-		
	10 Normalisasi Sungai Air Haji Tengah	142,000,000	140,632,000	1,368,000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Lingo Sari Baganti	CV. KARYA DESEMBER	PL		15.00	100.00	
	11 Normalisasi Sungai Pasar Bukit Air Haji	142,000,000	139,786,000	2,214,000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Lingo Sari Baganti	CV. KARYA DESEMBER	PL		100.00	100.00	
	12 Normalisasi Saluran Belakang Kantor Camat Air Haji	92,750,000	92,128,000	622,000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Lingo Sari Baganti	CV. KAMSI BERSAUDARA	PL		25.00	100.00	
	13 Normalisasi Sungai Nagari Kapuah Utara	171,500,000	170,244,000	1,256,000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. ZANIRE JAYA TEKNIK	PL		50.00	100.00	
	14 Normalisasi Sungai Nagari Api - Api	161,500,000	-	-			1 Pkt	Bayang		PL		-		
	15 Normalisasi Sungai Nagari Sei. Tunu dan Sei Tunu Barat	190,500,000	-	-			1 Pkt	Ranah Pesisir		PL				
	16 Normalisasi Anak Sungai Sei.Sirah	93,750,000	92,874,000	876,000		20-05-2019 s/d 17 -08- 2019	1 Pkt	Lingo Sari Baganti	CV. KAMSI BERSAUDARA	PL		50.00	100.00	
	SKA	54,116,000					Ls							
III.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2,783,800,000	824,443,661	168,556,339	EKARMAN S.P., ST						0.63	2.75	10.94	
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kampung Baru	757,000,000	589,572,661	167,427,339		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Batang Kapas	CV. RIDA JAYA	Tender	10.00	32.00	80.00	
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sawah Jambak	190,000,000	-	-			1 Pkt	IV Jurai		PL				
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lubuk Kasai	190,000,000	-	-			1 Pkt	Ranah Pesisir		PL				
	4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumo I	190,000,000	-	-			1 Pkt	IV Jurai		PL				
	5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Banda Panjang	142,500,000	-	-			1 Pkt	Sutera		PL				
	6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Balai Bukik	95,000,000	94,421,000	579,000		13-06-2019 s/d 10-09-2019	1 Pkt	Sutera	CV.TECKNOS ABADI	PL		2.00	45.00	
	7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Talang Balarik	190,000,000	-	-			1 Pkt	Ranah IV Hulu		PL				
	8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Nan IV	94,000,000	-	-			1 Pkt	Ranah Pesisir		PL				
	9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Batu Hampar Ngiau Gadang	94,000,000	-	-			1 Pkt	Bayang Utara		PL				
	10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pulau Muncak	94,000,000	-	-			1 Pkt	Lingo Sari Baganti		PL				
	11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lansano	65,800,000	-	-			1 Pkt	Bayang		PL				
	12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ampang Tareh Lumo	141,000,000	140,450,000	550,000		13-06-2019 s/d 10-09-2019	1 Pkt	IV Jurai	CV. ZEIN KARYA	PL		10.00	50.00	
	13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Sampudung	117,500,000	-	-			1 Pkt	Sutera		PL				
	14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gurun Panjang	188,000,000	-	-			1 Pkt	Bayang		PL				
	15 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gurun Panjang Utara	141,000,000	-	-			1 Pkt	Bayang		PL				
	16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Ujung Batu Nagari Taluak Batang Kapas	94,000,000	-	-			1 Pkt	Batang Kapas		PL				
IV.	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun	404,400,000	404,399,000	1,000	EKARMAN S.P., ST						50.00	75.00	100.00	
	1 OP Daerah Irigasi	404,400,000	404,399,000	1,000		29-03-2019 s/d 24-9-2019	1 Pkt	Tersebar	Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan	Swk	50.00	75.00	100.00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJ	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V.	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	6,633,000,000	5,486,662,874	1,146,337,126	JOKO PRIHANTORO, ST						15.33	34.67	50.01	
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lubuk Mato Kuciang	1,400,000,000	1,111,184,000	288,816,000		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Sutera	CV. KAMSI BERSAUDARA	Tender	9.00	40.00	50.00	
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sawah Rumah Gadang	750,000,000	653,829,611	96,170,389		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Koto Xi Tarusan	CV. ARG A CIPTA ENGINEERING	Tender	20.00	27.00	45.00	
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sawah Sumua	800,000,000	669,976,000	130,024,000		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Koto Xi Tarusan	CV. KIESSA HABRAH ENGINEERING	Tender	5.00	15.00	30.00	
	4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Gadang Ngalau Gadang	510,000,000	442,050,758	67,949,242		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Bayang Utara	CV. GENIUS CONTRACTOR	Tender	1.00	10.00	40.12	
	5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Limau Manih Kulam	905,000,000	761,901,000	143,099,000		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. HADI PRATAMA	Tender	15.00	55.00	65.00	
	6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Gadang Koto Ranah	544,000,000	466,717,000	77,283,000		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Bayang Utara	CV. LUNJUANG SAKTI	Tender	12.00	32.00	50.00	
	7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lubuk Cubadak	715,000,000	564,553,000	150,447,000		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. BUMI PELANGAI SAKTI	Tender	1.00	25.00	40.00	
	8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lagan gadang Hilia	705,000,000	556,012,709	148,987,291		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. KING PRIMA JAYA	Tender	5.00	26.00	30.00	
	9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Tanah Kareh	304,000,000	260,438,796	43,561,204		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Batang Kapas	CV. AFFAN JAYA	Tender	70.00	82.00	100.00	
VI.	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) (LOAN)	9,579,650,000	-	-	SUHERMAN, ST									10.00
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lumbo II	3,200,000,000	-	-			1 Pkt	IV Jurai		Tender				
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Tanjung Durian	3,179,650,000	-	-			1 Pkt	Lengayang		Tender				
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Bantalan	3,200,000,000	-	-			1 Pkt	Linggo Sari Baganti		Tender				
E.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, KONSERVASI SUNGAI, DANAU, DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	344,480,000	223,605,900	394,100										
II.	Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya	60,480,000	-	-	YUSVIANTY, ST, M.Si									50.00
	1 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Embung Tanah Kareh	60,480,000	-	-			1 Pkt	Batang Kapas		PL				
III.	Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	60,000,000	-	-	YUSVIANTY, ST, M.Si									50.00
	1 Lap. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Di Batang Tarusan (semester I)	30,000,000	-	-			1 Pkt	Koto Xi Tarusan		PL			50.00	
	2 Lap. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pengamanan Pantai Muaro Kandih Punggasan	30,000,000	-	-			1 Pkt	Linggo Sari Baganti		PL			50.00	
III.	Dokumen Lingkungan	224,000,000	223,605,900	394,100	YUSVIANTY, ST, M.Si						3.33	55.00	63.33	
	1 Lanjutan AMDAL Pengamanan Pantai Carocok Painan Section A	100,000,000	99,878,000	122,000		11-4-2019 s/d 8-8-2019	1 Pkt	IV Jurai	PT.GAMA MULTI USAHA MANDIRI	PL	5.00	35.00	50.00	
	2 UKL UPL Pengamanan Pantai Ampiang Parak	100,000,000	99,977,900	22,100		25-4-2019 s/d 22-8-2019	1 Pkt	Sutera	CV. BUMI REKA SERASI	PL	5.00	30.00	40.00	
	3 SPPL Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	24,000,000	23,750,000	250,000		30-4-2019 s/d 29-5-2019	1 Pkt	Tersebar	Konsultan Perorangan	PL		100.00	100.00	
F.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	2,703,000,000	1,711,344,000	50,456,000										
II.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	2,369,800,000	1,378,144,000	50,456,000	BOY OF SUDARMAN, ST						19.62	32.54	53.85	
	1 Pengaman Tebing Sungai Belakang Mesjid Kincia	143,000,000	141,134,000	1,866,000		08-04-2019 s/d 06-07-2019	1 Pkt	IV Jurai	CV. ZEIN KARYA	PL	30.00	100.00	100.00	
	2 Pengamanan Tebing Sungai Aur Duri	189,600,000	187,211,000	2,389,000		08-04-2019 s/d 06-07-2019	1 Pkt	Sutera	CV. FLORA GEZATIRTA PERDANA	PL	5.00	75.00	100.00	
	3 Pengamanan Tebing Sungai Batang Lengayang Nyiur Gading	385,500,000	350,760,000	34,740,000		23-05-2019 s/d 20-08-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. BATANG LENGAYANG	Tender	9.00	20.00	100.00	
	4 Pengamanan Tebing Sungai Batang Kambang Kampung Akad	193,000,000	190,330,000	2,670,000		20-05-2019 s/d 17-08-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. BATANG LENGAYANG	PL	10.00	18.00	100.00	
	5 Pengamanan Tebing Sungai Batang Punggasan	189,600,000	-	-			1 Pkt	Linggo Sari Baganti		PL				
	6 Pengamanan Tebing Sungai Belkang MTSn Lakitan	285,500,000	279,855,000	5,645,000		23-05-2019 s/d 20-08-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. ZEIN KARYA	Tender	11.00	18.00	100.00	
	7 Pengamanan Tebing Sungai Ujung Aia	189,600,000	-	-			1 Pkt	Sutera		PL				
	8 Pengamanan Tebing Sungai Kampung Cumateh	92,000,000	90,940,000	1,060,000		08-04-2019 s/d 06-07-2019	1 Pkt	Koto Xi Tarusan	CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA	PL	100.00	100.00	100.00	
	9 Pengamanan Tebing Sungai Bayang Sani	140,000,000	-	-			1 Pkt	Bayang		PL				
	10 Pengamanan Tebing Sungai Sabai Nan Alui	140,000,000	137,914,000	2,086,000		08-04-2019 s/d 06-07-2019	1 Pkt	Koto Xi Tarusan	CV. MARFEL KARYA UTAMA	PL	90.00	92.00	100.00	
	11 Pengamanan Tebing Sungai Koto Lamo	92,400,000					1 Pkt	Lengayang		PL				
	12 Pengamanan Tebing Sungai Batang Kulam	140,000,000					1 Pkt	Lengayang		PL				
	13 Pengamanan Tebing Sungai SD 29 Taratak Tampatih	189,600,000	-	-			1 Pkt	Batang Kapas		PL				
II.	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	333,200,000	333,200,000	-	BOY OF SUDARMAN, ST						95.00	100.00	100.00	
	1 Optimalisasi dan Pemeliharaan Sungai / Kali	333,200,000	333,200,000	-		21-02-2019 s/d 20-06-2019	1 Pkt	Tersebar	Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan	Swk	95.00	100.00	100.00	
J U M L A H		29,558,346,000	11,440,135,535	1,403,034,465			95	Pkt			15.31	31.05	57.75	

Painan, 04 Juli 2019

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESIR SELATAN


Ir. H. DONI GUSRIAL, MM.
NIP. 19641106 199703 1001

**LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KEADAAN BULAN JUNI 2019**

Remove Watermark Now

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	563,194,601		281,755,596	281,755,596					
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73,200,000	FERI CANDRA, S.KOM	21,989,896	21,989,896	30.04	25.48	30.04	58.33	
	a. Belanja Barang dan Jasa	73,200,000		21,989,896	21,989,896					
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	120,450,000	ZETLIARDO, SE	53,750,000	53,750,000	44.62	35.62	44.62	58.33	
	a. Belanja Pegawai	120,450,000		53,750,000	53,750,000					
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	88,989,000	FERI CANDRA, S.KOM	54,887,500	54,887,500	61.68	50.51	61.68	66.67	
	a. Belanja Pegawai	78,000,000		48,000,000	48,000,000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	10,989,000		6,887,500	6,887,500					
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	14,000,000	FERI CANDRA, S.KOM	8,700,000	8,700,000	62.14	62.14	62.14	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	14,000,000		8,700,000	8,700,000					
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	67,858,101	FERI CANDRA, S.KOM	46,124,000	46,124,000	67.97	67.97	67.97	75.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	67,858,101		46,124,000	46,124,000					
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28,160,000	FERI CANDRA, S.KOM	9,503,200	9,503,200	33.75	33.75	33.75	58.33	
	a. Belanja Barang dan Jasa	28,160,000		9,503,200	9,503,200					
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,400,000	FERI CANDRA, S.KOM	6,061,000	6,061,000	94.70	66.97	94.70	100.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	6,400,000		6,061,000	6,061,000					
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14,500,000	FERI CANDRA, S.KOM	10,630,000	10,630,000	73.31	70.48	73.31	75.00	
	a. Belanja Surat Kabar/Majalah	14,500,000		10,630,000	10,630,000					
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	50,122,500	ZETLIARDO, SE	7,780,000	7,780,000	15.52	15.52	15.52	58.33	
	a. Belanja Barang dan Jasa	50,122,500		7,780,000	7,780,000					
	10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	26,600,000	ZETLIARDO, SE	22,795,000	22,795,000	85.70	79.02	85.70	91.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	26,600,000		22,795,000	22,795,000					
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	72,915,000	ZETLIARDO, SE	39,535,000	39,535,000	54.22	52.02	54.22	58.33	
	a. Belanja Barang dan Jasa	72,915,000		39,535,000	39,535,000					
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1,549,519,812		465,820,525	465,820,525					
	1. Pembangunan Gedung Kantor	207,200,000	EDI KUSWANTO	64,115,700	64,115,700	30.94	7.00	34.48	71.37	
	a. Belanja Pegawai	7,200,000		2,000,000	2,000,000					
	b. Belanja Modal	200,000,000		62,115,700	62,115,700					
	2. Pengadaan Kendaraan Dinas	120,000,000	FERI CANDRA, S.KOM	113,772,000	113,772,000	94.81	100.00	100.00	100.00	
	a. Belanja Modal	120,000,000		113,772,000	113,772,000					
	3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	138,400,000	FERI CANDRA, S.KOM	-	-	-	-	-	100.00	
	a. Belanja Modal	138,400,000		-	-					
	4. Pengadaan Meubelier	3,600,000	FERI CANDRA, S.KOM	-	-	-	-	-	100.00	
	a. Belanja Modal	3,600,000		-	-					
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	345,861,312	ZETLIARDO, SE	94,276,000	94,276,000	27.26	22.92	27.26	58.33	
	a. Belanja Pegawai	195,000,000		90,000,000	90,000,000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	150,861,312		4,276,000	4,276,000					

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	494,458,500	ZETLIARDO, SE	186,081,825	186,081,825	37.63	34.98	37.63	58.33	
	a. Belanja Pegawai	91,000,000		17,500,000	17,500,000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	403,458,500		168,581,825	168,581,825					
	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat	40,000,000	ZETLIARDO, SE	7,575,000	7,575,000	18.94	18.94	18.94	30.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	40,000,000		7,575,000	7,575,000					
	8 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	200,000,000	EDI KUSWANTO	-	-	-	-	-	15.00	
	a. Belanja Modal	200,000,000		-	-					
	III. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	2,770,000,000		320,240,050	320,240,050					
	1. Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong	150,000,000	PUSRIAL, ST	-	-	-	-	-	15.00	
	a. Belanja Pegawai	7,200,000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	142,800,000		-	-					
	2. Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	2,550,000,000	ANHAVON, ST	319,740,050	319,740,050	12.54	9.92	53.72	67.78	
	a. Belanja Pegawai	8,400,000		2,800,000	2,800,000					
	b. Belanja Modal	2,541,600,000		316,940,050	316,940,050					
	3. Pembuatan Database Saluran Drainase / Gorong-gorong	70,000,000	ANHAVON, ST	500,000	500,000	0.71	0.71	0.71	58.33	
	a. Belanja Pegawai	6,000,000		500,000	500,000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	64,000,000		-	-					
	IV. PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / BRONJONG	1,125,000,000		473,317,950	473,317,950					
	1. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	1,125,000,000	PUSRIAL, ST	473,317,950	473,317,950	42.07	20.30	48.13	50.00	
	a. Belanja Pegawai	45,900,000		12,018,900	12,018,900					
	b. Belanja Barang dan Jasa	1,079,100,000		461,299,050	461,299,050					
	V. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA	24,549,878,000		3,274,206,744	3,274,206,744					
	1. Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	308,740,000	ARTOS, ST	58,095,620	58,095,620	18.82	-	5.00	15.00	
	a. Belanja Modal	308,740,000		58,095,620	58,095,620					
	2. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	2,640,000,000	PUSRIAL, ST	669,219,300	669,219,300	25.35	21.91	48.75	75.00	
	a. Belanja Pegawai	91,600,000		17,061,250	17,061,250					
	b. Belanja Barang dan Jasa	2,548,400,000		652,158,050	652,158,050					
	3. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2,942,400,000	EKARMAN S.P., ST	269,075,299	269,075,299	9.14	0.63	2.75	10.94	
	a. Belanja Pegawai	8,400,000		4,811,500	4,811,500					
	b. Belanja Modal	2,934,000,000		264,263,799	264,263,799					
	4. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	450,000,000	EKARMAN S.P., ST	218,045,250	218,045,250	48.45	50.00	75.00	100.00	
	a. Belanja Pegawai	4,300,000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	445,700,000		218,045,250	218,045,250					
	5. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Penunjang DAK)	50,250,000	JOKO PRIHANTORO, ST	9,842,000	9,842,000	19.59	19.59	19.59	50.00	
	a. Belanja Pegawai	22,800,000		3,700,000	3,700,000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	27,450,000		6,142,000	6,142,000					
	6. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	6,980,083,000	JOKO PRIHANTORO, ST	1,795,347,158	1,795,347,158	25.72	15.33	34.67	50.01	
	a. Belanja Modal	6,980,083,000		1,795,347,158	1,795,347,158					
	7. Operasional Komisi Irigasi	28,480,000	HARIS, ST	-	-	-	-	-	50.0	
	a. Belanja Barang dan Jasa	28,480,000		-	-					
	8. Operasional Irigasi	624,000,000	EKARMAN S.P., ST	175,000,000	175,000,000	28.04	50.00	75.00	100.00	
	a. Belanja Pegawai	624,000,000		175,000,000	175,000,000					

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)	94,450,000	HARIS, ST	-	-	-	-	-	25.00	
	a. Belanja Pegawai	6,000,000		-	-					
	b. Belanja Modal	88,450,000		-	-					
	10 Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) (LOAN)	10,431,475,000	SUHERMAN, ST	79,582,117	79,582,117	0.76	-	-	10.00	
	a. Belanja Pegawai	25,400,000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	655,675,000		79,582,117	79,582,117					
	a. Belanja Modal	9,750,400,000		-	-					
VI.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR	541,179,000		53,541,250	53,541,250					
	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	35,252,000	ARTOS, ST	7,081,500	7,081,500	20.09	8.15	20.09	50.00	
	a. Belanja Pegawai	7,200,000		2,000,000	2,000,000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	28,052,000		5,081,500	5,081,500					
	2. Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	81,250,000	YUSVIANITY, ST, M.Si	5,271,250	5,271,250	6.49	-	-	50.00	
	a. Belanja Pegawai	18,000,000		3,200,000	3,200,000					
	b. Belanja Modal	63,250,000		2,071,250	2,071,250					
	3 Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air	110,537,000	YUSVIANITY, ST, M.Si	14,111,500	14,111,500	12.77	5.87	12.77	50.00	
	a. Belanja Pegawai	7,200,000		2,000,000	2,000,000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	103,337,000		12,111,500	12,111,500					
	4 Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	65,750,000	YUSVIANITY, ST, M.Si	-	-	-	-	-	50.00	
	a. Belanja Pegawai	800,000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	64,950,000		-	-					
	5. Dokumen Lingkungan	248,390,000	YUSVIANITY, ST, M.Si	27,077,000	27,077,000	10.90	3.33	55.00	63.33	
	a. Belanja Modal	248,390,000		27,077,000	27,077,000					
VII.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	2,920,000,000		797,383,425	797,383,425					
	1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	2,500,000,000	BOY OF SUDARMAN, ST	605,087,500	605,087,500	24.20	20.34	32.54	53.85	
	a. Belanja Pegawai	20,400,000		6,800,000	6,800,000					
	b. Belanja Modal	2,479,600,000		598,287,500	598,287,500					
	2 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	350,000,000	BOY OF SUDARMAN, ST	192,295,925	192,295,925	54.94	54.94	100.00	100.00	
	a. Belanja Pegawai	1,700,000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	348,300,000		192,295,925	192,295,925					
	3 Pembuatan Database Sungai dan Pantai	70,000,000	PUSRIAL, ST	-	-	-	-	-	25.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	70,000,000		-	-					
VIII.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI	36,050,000		-	-					
	1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan	36,050,000	EDI KUSWANTO	-	-	-	-	-	50.00	-
	a. Belanja Barang dan Jasa	36,050,000		-	-					
J U M L A H		34,054,821,413		5,666,265,540	5,666,265,540	16.64	3.11	16.64	57.42	

Painan, 04 Juli 2019

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESIRIS SELATAN


I. H. DONI GUSRIZAL, MM.
 NIP. 19641106 199703 1001