



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

JALAN MOHAMMAD HATTA – PAINAN 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624

e-Mail : psda_pessel@gmail.com



LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN



BULAN AGUSTUS 2019

LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAN AGUSTUS 2019

A. Keg. FISIK / JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		643.650.000	492.312.000	151.338.000										
I. Pembangunan Gedung Kantor		191.720.000	189.800.000	1.920.000	EDI KUSWANTO						85,00	100,00	100,00	
1	Pembangunan Rumah Dinas UPTD Koto XI Tarusan	191.720.000	189.800.000	1.920.000		11-4-2019 S/D 8-8-2019	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. WANDI PUTRA	PL	85,00	100,00	100,00	
II. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional		119.250.000	113.022.000	6.228.000	FERI CANDRA, S.KOM						100,00	100,00	100,00	
1	Sepeda Motor	119.250.000	113.022.000	6.228.000		19-3-2019 S/D 17-4-2019	6 Unit	IV Jurai	PT.HAYATI PRATAMA MANDIRI	PL	100,00	100,00	100,00	
III. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		137.850.000	-	137.850.000	FERI CANDRA, S.KOM								100,00	
1	Pengukur Debit Sungai	40.000.000	-	40.000.000			1 Unit	IV Jurai		PL				
2	Pengadaan AC 1/2 PK	9.000.000	-	9.000.000			2 Unit	IV Jurai		PL				
3	Pengadaan Komputer	44.850.000	-	44.850.000			3 Unit	IV Jurai		PL				
4	Pengadaan Printer A4	15.000.000	-	15.000.000			3 Unit	IV Jurai		PL				
5	Pengadaan UPS	4.000.000	-	4.000.000			4 Unit	IV Jurai		PL				
6	Pengadaan Rak Arsip	15.000.000	-	15.000.000			1 Unit	IV Jurai		PL				
7	Pengadaan Kamera	10.000.000	-	10.000.000			1 Unit	IV Jurai		PL				
IV. Pengadaan Mobiler		3.600.000	-	3.600.000	FERI CANDRA, S.KOM								100,00	
1	Meja 1/2 Biro	3.600.000	-	3.600.000			3 Unit	IV Jurai		PL				
V. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor		191.230.000	189.490.000	1.740.000	EDI KUSWANTO						20,00	40,00	74,00	
1	Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Pancung Soal	191.230.000	189.490.000	1.740.000		08-07-2019 s/d 14-11- 2019	1 Pkt	Pancung Soal	CV. PAL (Painan,Aceh,Leveransir)	PL	20,00	40,00	74,00	
B. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG		2.551.500.000	2.386.654.000	164.846.000										
I. Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong		140.000.000	140.000.000	-	PUSRIAL, ST						10,00	50,00	80,00	
1	Optimalisasi dan Pemeliharaan Drainase	140.000.000	140.000.000	-			1 Pkt	Tersebar	Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan	PL	10,00	50,00	80,00	
II. Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		2.411.500.000	2.246.654.000	164.846.000	ANHAVON, ST						79,44	91,94	94,44	
1	Pembangunan Drainase Kp. Tengah Tapan	191.000.000	189.972.000	1.028.000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Ranah IV Hulu	CV. TECNOS ABADI	PL	20,00	100,00	100,00	
2	Pembangunan Drainase Simaung Kambang Utara	92.500.000	91.781.000	719.000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	100,00	100,00	100,00	
3	Pembangunan Drainase Sei. Tunu Utara	92.500.000	91.398.000	1.102.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. BINTANG SELATAN	PL	100,00	100,00	100,00	
4	Pembangunan Drainase SMK 1 Sutura	142.000.000	140.243.000	1.757.000		03-07-2019 s/d 30-09- 2019	1 Pkt	Sutura	CV. ALYRA	PL	95,00	100,00	100,00	
5	Pembangunan Drainase Pasie Pelangai	92.500.000	91.264.000	1.236.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV.JAVA ANDALAS	PL	100,00	100,00	100,00	
6	Pembangunan Drainase Pasar Koto Berapak	191.000.000	187.992.000	3.008.000		03-07-2019 s/d 30-09- 2019	1 Pkt	Bayang	CV. ARA ABADI	PL	50,00	75,00	100,00	
7	Pembangunan Drainase Kampung Pulau Nagari Koto VIII Pelangai	142.000.000	-	142.000.000			1 Pkt	Ranah Pesisir		PL				
8	Pembangunan Drainase Air Duku	193.500.000	191.424.000	2.076.000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	IV Jurai	CV. RAMAH TAMAH	PL	100,00	100,00	100,00	
9	Pembangunan Drainase Kampung Berok	142.000.000	140.008.000	1.992.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Bayang	CV. GIRA KARYA	PL	100,00	100,00	100,00	
10	Pembangunan Drainase Lubuk Pandan Air Pura	92.500.000	91.143.000	1.357.000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Air Pura	CV. ZAMI KARYA	PL	100,00	100,00	100,00	
11	Pembangunan Drainase SMA 2 Tuik	117.500.000	115.929.000	1.571.000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Batang Kapas	CV.SULTAN INDO PERSADA	PL	90,00	100,00	100,00	
12	Pembangunan Drainase Nagari Kapujan	141.000.000	140.474.000	526.000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Bayang	CV. WANDI PUTRA	PL	50,00	95,00	100,00	
13	Pembangunan Drainase Aur Duri Suranth	141.000.000	140.071.000	929.000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Sutura	CV. HAMZA PUTRA	PL	50,00	85,00	100,00	
14	Pembangunan Drainase Kapeh Panji	122.500.000	121.621.000	879.000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Bayang	CV. RENIZA	PL	80,00	100,00	100,00	
15	Pembangunan Drainase Kp. Alai Amping Parak	92.500.000	91.696.000	804.000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Sutura	CV. ARA ABADI	PL	95,00	100,00	100,00	
16	Pembangunan Drainase Kp. Padang Panjang II Nagari Kambang Utara	92.500.000	91.702.000	798.000		20-05-2019 s/d 17-08-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. AIKO PRATAMA ENGINEERING	PL	100,00	100,00	100,00	
17	Pembangunan Drainase Kp. Pasar Anjalai Nagari Suranth	142.000.000	140.605.000	1.395.000		20-05-2019 s/d 17-08-2019	1 Pkt	Sutura	CV.PUTRA TIMBULUN	PL	100,00	100,00	100,00	
18	Pembangunan Drainase Nagari Riak Danau	191.000.000	189.331.000	1.669.000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Basa Ampek Balai	CV. SWARA MITRA PTARAMA	PL	100,00	100,00	100,00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Tarjet s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C.	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD BRONJONG	1.057.000.000	768.157.000	288.843.000										
	I. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	1.057.000.000	768.157.000	288.843.000	PUSRIAL, ST						73,13	75,00	75,00	
	1 Pengamanan Tebing Sungai Batang Suranthi Belakang Masjid Nurul Yaqin	190.000.000	187.941.000	2.059.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Sutera	CV.HAMZA PUTRA	PL	100,00	100,00	100,00	
	2 Pengamanan Tebing Sungai Batang Suranthi Kampung Langgai	190.000.000	188.865.000	1.135.000		20-05-2019 s/d 17-08-2019	1 Pkt	Sutera	CV.DUO PUTRA	PL	100,00	100,00	100,00	
	3 Pengamanan Tebing Sungai Kumbung	92.000.000	91.201.000	799.000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Lunang	CV. ZACKY KARYA	PL	85,00	100,00	100,00	
	4 Pengamanan Tebing Sungai Bukik Bulek	92.000.000	91.193.000	807.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Lengayang	CV.PUTRA TIMBULUN	PL	100,00	100,00	100,00	
	5 Pengamanan Tebing Sungai Dusun Betung Hitam	190.000.000	-	190.000.000			1 Pkt	Ranah Pesisir		PL				
	6 Pengamanan Tebing Sungai Limau Manih Kulam	70.000.000	69.777.000	223.000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. M.K.CONTRACTOR	PL	100,00	100,00	100,00	
	7 Pengamanan Tebing Sungai Belakang Pasar Tarusan Nanggalo	92.000.000	-	92.000.000			1 Pkt	Koto XI Tarusan		PL		-		
	8 Pengamanan Tebing Sungai Koto Pulai Kambang Utara	141.000.000	139.180.000	1.820.000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. RAYS KAMCA	PL	100,00	100,00	100,00	
D.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	22.258.716.000	10.793.966.635	11.464.749.365										
	I. Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	300.000.000	290.478.100	9.521.900	ARTOS, ST							45,00	60,00	
	1 SID Batang Tapan	300.000.000	290.478.100	9.521.900		17- 06-2019 s/d 13 -12- 2019	1 Pkt	Basa IV Balai	CV. INTIKARYA TIGAMITRA	Tender	15,00	45,00	60,00	
	II. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	2.557.866.000	2.287.277.000	270.589.000	PUSRIAL, ST						74,38	90,31	93,75	
	1 Normalisasi Anak Sungai Ampang Pelagu Sengit Malempang	190.000.000	188.945.000	1.055.000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Basa Ampek Balai	CV. TECNOS ABADI	PL	10,00	85,00	100,00	
	2 Normalisasi Saluran Nagari Gurun Panjang Utara	190.000.000	188.834.000	1.166.000		08-07-2019 s/d 05 -10- 2019	1 Pkt	Bayang	CV. RAYBIL JAYA	PL	40,00	60,00	100,00	
	3 Normalisasi Saluran Kampung Lunang	193.500.000	188.365.000	5.135.000		20-05-2019 s/d 17 -08- 2019	1 Pkt	Lunang	CV.PAL	PL	100,00	100,00	100,00	
	4 Normalisasi Sungai Taratak Tengah Lumpo	190.000.000	187.626.000	2.374.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	IV Jurai	CV.RAYYA KARYA	PL	100,00	100,00	100,00	
	5 Normalisasi Sungai Batang Nagari Tigo Sungai	190.000.000	188.165.000	1.835.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Pancung Soal	CV.RAYBIL JAYA	PL	100,00	100,00	100,00	
	6 Normalisasi Sungai Taluak Batuang Batang Kapas	181.000.000	178.302.000	2.698.000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Batang Kapas	CV. RAYYA KARYA	PL	75,00	100,00	100,00	
	7 Normalisasi Saluran Sambungo	92.000.000	91.614.000	386.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Silaut	CV. ZACKY KARYA	PL	100,00	100,00	100,00	
	8 Normalisasi Sungai Taluak Batang Kapas	92.750.000	91.632.000	1.118.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Batang Kapas	CV. JAYA CONFIDENCE	PL	100,00	100,00	100,00	
	9 Normalisasi Anak Air Kp. Koto Pulai	190.500.000	188.380.000	2.120.000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. MARVEL KARYA UTAMA	PL	35,00	100,00	100,00	
	10 Normalisasi Sungai Air Haji Tengah	142.000.000	140.632.000	1.368.000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. KARYA DESEMBER	PL	45,00	100,00	100,00	
	11 Normalisasi Sungai Pasar Bukit Air Haji	142.000.000	139.786.000	2.214.000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. KARYA DESEMBER	PL	100,00	100,00	100,00	
	12 Normalisasi Saluran Belakang Kantor Camat Air Haji	92.750.000	92.128.000	622.000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. KAMSI BERSAUDARA	PL	100,00	100,00	100,00	
	13 Normalisasi Sungai Nagari Kapuah Utara	171.500.000	170.244.000	1.256.000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. ZANIRE JAYA TEKNIK	PL	100,00	100,00	100,00	
	14 Normalisasi Sungai Nagari Api - Api	161.500.000	159.750.000	1.750.000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Bayang	CV. ZANIRE JAYA TEKNIK	PL	90,00	100,00	100,00	
	15 Normalisasi Sungai Nagari Sei. Tunu dan Sei Tunu Barat	190.500.000	-	190.500.000			1 Pkt	Ranah Pesisir		PL			-	
	16 Normalisasi Anak Sungai Sei Sirah	93.750.000	92.874.000	876.000		20-05-2019 s/d 17 -08- 2019	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. KAMSI BERSAUDARA	PL	95,00	100,00	100,00	
	SKA	54.116.000		54.116.000			Ls							
	III. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2.783.800.000	2.325.149.661	458.650.339	EKARMAN S.P., ST						28,63	67,19	78,75	
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kampung Baru	757.000.000	589.572.661	167.427.339		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Batang Kapas	CV. RIDA JAYA	Tender	55,15	75,00	80,00	
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sawah Jambak	190.000.000	188.629.000	1.371.000		31-07-2019 s/d 28-10-2019	1 Pkt	IV Jurai	CV. MARENATA PRATAMA	PL		20,00	50,00	
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lubuak Kasai	190.000.000	189.367.000	633.000		31-07-2019 s/d 28-10-2019	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. BATANG LENGAYANG	PL		25,00	50,00	
	4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I	190.000.000	189.267.000	733.000		17-07-2019 s/d 14-10-2019	1 Pkt	IV Jurai	CV. BUNGA PERMATA HATI	PL	10,00	85,00	100,00	
	5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Banda Panjang	142.500.000	141.900.000	600.000		03-07-2019 s/d 30-09-2019	1 Pkt	Sutera	CV. AJURA PRATAMA	PL	35,00	100,00	100,00	
	6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Baliak Bukik	95.000.000	94.421.000	579.000		13-06-2019 s/d 10-09-2019	1 Pkt	Sutera	CV.TECKNOS ABADI	PL	60,00	100,00	100,00	
	7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Talang Balarik	190.000.000	-	190.000.000			1 Pkt	Ranah IV Hulu		PL				
	8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Nan IV	94.000.000	93.835.000	165.000		04-07-2019 s/d 01-10-2019	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. USAHA IHLAS	PL	60,00	80,00	100,00	
	9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Batu Hampar Ngiau Gadang	94.000.000	93.838.000	162.000		04-07-2019 s/d 01-10-2019	1 Pkt	Bayang Utara	CV. AKTUAL KONTRUKSI	PL	10,00	75,00	100,00	
	10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pulau Muncak	94.000.000	-	94.000.000			1 Pkt	Linggo Sari Baganti		PL				
	11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lansano	65.800.000	65.581.000	219.000		17-07-2019 s/d 14-10-2019	1 Pkt	Bayang	CV. PAL (PAINAN,ACEH,LEVERANSIR)	PL	40,00	100,00	100,00	
	12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ampang Tareh Lumpo	141.000.000	140.450.000	550.000		13-06-2019 s/d 10-09-2019	1 Pkt	IV Jurai	CV. ZEIN KARYA	PL	65,00	100,00	100,00	
	13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Sampuding	117.500.000	116.997.000	503.000		17-07-2019 s/d 14-10-2019	1 Pkt	Sutera	CV. PUTRA TIMBULUN	PL	25,00	80,00	100,00	
	14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gurun Panjang	188.000.000	187.257.000	743.000		03-07-2019 s/d 30-09-2019	1 Pkt	Bayang	CV. MATA AIR	PL	35,00	80,00	100,00	
	15 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gurun Panjang Utara	141.000.000	140.670.000	330.000		04-07-2019 s/d 01-10-2019	1 Pkt	Bayang	CV. ZENIRE JAYA TEKNIK	PL	38,00	65,00	80,00	
	16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Ujung Batu Nagari Taluak Batang Kapas	94.000.000	93.365.000	635.000		17-07-2019 s/d 14-10-2019	1 Pkt	Batang Kapas	CV. YESANT	PL	25,00	90,00	100,00	
	IV. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun	404.400.000	404.399.000	1.000	EKARMAN S.P., ST						100,00	100,00	100,00	
	1 OP Daerah Irigasi	404.400.000	404.399.000	1.000		29-03-2019 s/d 24-9-2019	1 Pkt	Tersebar	Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan	Swk	100,00	100,00	100,00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)		6.633.000.000	5.486.662.874	1.146.337.126	JOKO PRIHANTORO, ST						63,67	82,22	100,00	
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuk Mato Kuciang	1.400.000.000	1.111.184.000	288.816.000		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Sutera	CV. KAMSI BERSAUDARA	Tender	75,00	95,00	100,00	
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sawah Rumah Gadang	750.000.000	653.829.611	96.170.389		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Koto Xi Tarusan	CV. ARGA CIPTA ENGINEERING	Tender	62,00	73,00	100,00	
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sawah Sumua	800.000.000	669.976.000	130.024.000		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Koto Xi Tarusan	CV. KIESSA HABRAH ENGINEERING	Tender	51,00	78,00	100,00	
	4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Banda Gadang Ngatau Gadang	510.000.000	442.050.758	67.949.242		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Bayang Utara	CV. GENIUS CONTRACTOR	Tender	40,00	70,00	100,00	
	5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Limau Manih Kulam	905.000.000	761.901.000	143.099.000		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. HADI PRATAMA	Tender	80,00	92,00	100,00	
	6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Banda Gadang Koto Ranah	544.000.000	466.717.000	77.283.000		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Bayang Utara	CV. LUNJUANG SAKTI	Tender	65,00	85,00	100,00	
	7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuk Cubadak	715.000.000	564.553.000	150.447.000		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. BUMI PELANGAI SAKTI	Tender	50,00	72,00	100,00	
	8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lagan gadang Hilia	705.000.000	556.012.709	148.987.291		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. KING PRIMA JAYA	Tender	55,00	75,00	100,00	
	9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanah Kareh	304.000.000	260.438.796	43.561.204		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Batang Kapas	CV. AFFAN JAYA	Tender	95,00	100,00	100,00	
VI. Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program		9.579.650.000	-	9.579.650.000	SUHERMAN, ST									
(IPDMIP) (LOAN)											-	-	-	
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumbo II	3.200.000.000	-	3.200.000.000			1 Pkt	IV Jurai		Tender				
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian	3.179.650.000	-	3.179.650.000			1 Pkt	Lengayang		Tender				
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian	3.200.000.000	-	3.200.000.000			1 Pkt	Linggo Sari Baganti		Tender				
E. PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, KONSERVASI SUNGAI, DANAU, DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA		344.480.000	223.605.900	120.874.100										
I. Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya		60.480.000	-	60.480.000	YUSVIANTY, ST, M.Si								50,00	
	1 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Embung Tanah Kareh	60.480.000	-	60.480.000			1 Pkt	Batang Kapas		PL				
II. Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan		60.000.000	-	60.000.000	YUSVIANTY, ST, M.Si						-	-	50,00	
	1 Lap. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan DI Batang Tarusan (semester I)	30.000.000	-	30.000.000			1 Pkt	Koto Xi Tarusan		PL			50,00	
	2 Lap. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pengamanan Pantai Muaro Kandih P	30.000.000	-	30.000.000			1 Pkt	Linggo Sari Baganti		PL			50,00	
III. Dokumen Lingkungan		224.000.000	223.605.900	394.100	YUSVIANTY, ST, M.Si						55,00	73,33	96,67	
	1 Lanjutan AMDAL Pengamanan Pantai Carocok Painan Section A	100.000.000	99.878.000	122.000		11-4-2019 s/d 17-10-2019	1 Pkt	IV Jurai	PT.GAMA MULTI USAHA MANDIRI	PL	35,00	60,00	100,00	
	2 UKL UPL Pengamanan Pantai Amptang Parak	100.000.000	99.977.900	22.100		25-4-2019 s/d 1-11-2019	1 Pkt	Sutera	MULTI KARYA INTERPLAN KONSULTA	PL	30,00	60,00	90,00	
	3 SPPL Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	24.000.000	23.750.000	250.000		30-4-2019 s/d 29-5-2019	1 Pkt	Tersebar	Konsultan Perorangan	PL	100,00	100,00	100,00	
F. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR		2.703.000.000	2.642.392.000	60.608.000										
I. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai		2.369.800.000	2.309.192.000	60.608.000	BOY OF SUDARMAN, ST						63,69	93,85	100,00	
	1 Pengaman Tebing Sungai Belakang Mesjid Kincia	143.000.000	141.134.000	1.866.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	IV Jurai	CV. ZEIN KARYA	PL	100,00	100,00	100,00	
	2 Pengamanan Tebing Sungai Aur Duri	189.600.000	187.211.000	2.389.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Sutera	CV. FLORA GEZATIRTA PERDANA	PL	75,00	100,00	100,00	
	3 Pengamanan Tebing Sungai Batang Lengayang Nyiur Gading	385.500.000	350.760.000	34.740.000		23-05-2019 s/d 20-08-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. BATANG LENGAYANG	Tender	20,00	100,00	100,00	
	4 Pengamanan Tebing Sungai Batang Kambang Kampung Akad	193.000.000	190.330.000	2.670.000		20-05-2019 s/d 17-08-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. BATANG LENGAYANG	PL	18,00	100,00	100,00	
	5 Pengamanan Tebing Sungai Batang Punggasan	189.600.000	187.230.000	2.370.000		20-05-2019 s/d 17-08-2019	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. ELECTRA GEMILANG	PL	10,00	100,00	100,00	
	6 Pengamanan Tebing Sungai Belkang MTSn Lakitan	285.500.000	279.855.000	5.645.000		23-05-2019 s/d 20-08-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. ZEIN KARYA	Tender	18,00	100,00	100,00	
	7 Pengamanan Tebing Sungai Ujung Aia	189.600.000	187.489.000	2.111.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Sutera	CV. ALYRA	PL	100,00	100,00	100,00	
	8 Pengamanan Tebing Sungai Kampung Cumateh	92.000.000	90.940.000	1.060.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Koto Xi Tarusan	CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA	PL	100,00	100,00	100,00	
	9 Pengamanan Tebing Sungai Bayang Sani	140.000.000	138.645.000	1.355.000		17-07-2019 s/d 14-10-2019	1 Pkt	Bayang	CV. ZENIRE JAYA TEKNIK	PL	10,00	20,00	100,00	
	10 Pengamanan Tebing Sungai Sabai Nan Alui	140.000.000	137.914.000	2.086.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Koto Xi Tarusan	CV. MARFEL KARYA UTAMA	PL	92,00	100,00	100,00	
	11 Pengamanan Tebing Sungai Koto Lamo	92.400.000	90.743.000	1.657.000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. BUNGSU KARYA PRATAMA	PL	85,00	100,00	100,00	
	12 Pengamanan Tebing Sungai Batang Kulam	140.000.000	138.552.000	1.448.000		20-05-2019 s/d 17-08-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. BUNGSU KARYA PRATAMA	PL	100,00	100,00	100,00	
	13 Pengamanan Tebing Sungai SD 29 Taratak Tampath	189.600.000	188.389.000	1.211.000		20-05-2019 s/d 17-08-2019	1 Pkt	Batang Kapas	CV. HADY PRATAMA	PL	100,00	100,00	100,00	
II. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali		333.200.000	333.200.000	-	BOY OF SUDARMAN, ST						100,00	100,00	100,00	
	1 Optimalisasi dan Pemeliharaan Sungai / Kali	333.200.000	333.200.000	-		21-02-2019 s/d 20-06-2019	1 Pkt	Tersebar	Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan	Swk	100,00	100,00	100,00	
J U M L A H		29.558.346.000	17.307.087.535	12.251.258.465			95	Pkt			44,89	58,36	81,72	

Painan, 05 September 2019
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Pesisir Selatan

Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP. 19641106 199703 1 001

LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KEADAAN BULAN AGUSTUS 2019

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	563.194.601		358.093.244	358.093.244					
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.200.000	FERI CANDRA, S.KOM	26.451.544	26.451.544	36,14	36,00	36,14	75,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	73.200.000		26.451.544	26.451.544					
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	120.450.000	ZETLIARDO, SE	75.000.000	75.000.000	62,27	53,51	62,27	75,00	
	a. Belanja Pegawai	120.450.000		75.000.000	75.000.000					
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	88.989.000	FERI CANDRA, S.KOM	72.815.000	72.815.000	81,82	70,67	81,82	83,33	
	a. Belanja Pegawai	78.000.000		64.000.000	64.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	10.989.000		8.815.000	8.815.000					
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	14.000.000	FERI CANDRA, S.KOM	8.700.000	8.700.000	62,14	62,14	62,14	75,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	14.000.000		8.700.000	8.700.000					
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	67.858.101	FERI CANDRA, S.KOM	50.434.000	50.434.000	74,32	67,97	74,32	83,33	
	a. Belanja Barang dan Jasa	67.858.101		50.434.000	50.434.000					
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.160.000	FERI CANDRA, S.KOM	14.394.200	14.394.200	51,12	33,75	51,12	75,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	28.160.000		14.394.200	14.394.200					
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.400.000	FERI CANDRA, S.KOM	6.061.000	6.061.000	94,70	94,70	94,70	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	6.400.000		6.061.000	6.061.000					
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.500.000	FERI CANDRA, S.KOM	11.960.000	11.960.000	82,48	76,41	82,48	91,67	
	a. Belanja Surat Kabar/Majalah	14.500.000		11.960.000	11.960.000					
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	50.122.500	ZETLIARDO, SE	12.282.500	12.282.500	24,50	24,50	24,50	75,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	50.122.500		12.282.500	12.282.500					
	10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	26.600.000	ZETLIARDO, SE	25.795.000	25.795.000	96,97	96,97	96,97	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	26.600.000		25.795.000	25.795.000					
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	72.915.000	ZETLIARDO, SE	54.200.000	54.200.000	74,33	66,86	74,33	83,33	
	a. Belanja Barang dan Jasa	72.915.000		54.200.000	54.200.000					
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.549.519.812		695.427.392	695.427.392					
	1 Pembangunan Gedung Kantor	207.200.000	EDI KUSWANTO	66.590.700	66.590.700	32,14	85,00	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	7.200.000		3.500.000	3.500.000					
	b. Belanja Modal	200.000.000		63.090.700	63.090.700					
	2 Pengadaan Kendaraan Dinas	120.000.000	FERI CANDRA, S.KOM	113.772.000	113.772.000	94,81	100,00	100,00	100,00	
	a. Belanja Modal	120.000.000		113.772.000	113.772.000					
	3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	138.400.000	FERI CANDRA, S.KOM	64.376.500	64.376.500	46,51	-	-	100,00	
	a. Belanja Modal	138.400.000		64.376.500	64.376.500					
	4 Pengadaan Meubelier	3.600.000	FERI CANDRA, S.KOM	-	-	-	-	-	100,00	
	a. Belanja Modal	3.600.000		-	-					
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	345.861.312	ZETLIARDO, SE	130.700.500	130.700.500	37,79	31,79	37,79	75,00	
	a. Belanja Pegawai	195.000.000		120.000.000	120.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	150.861.312		10.700.500	10.700.500					

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	494.458.500	ZETLIARDO, SE	241.926.192	241.926.192	48,93	43,02	48,93	75,00	
	a. Belanja Pegawai	91.000.000		24.500.000	24.500.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	403.458.500		217.426.192	217.426.192					
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat	40.000.000	ZETLIARDO, SE	14.165.000	14.165.000	35,41	18,94	35,41	75,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	40.000.000		14.165.000	14.165.000					
8	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	200.000.000	EDI KUSWANTO	63.896.500	63.896.500	31,95	20,00	40,00	74,00	
	a. Belanja Modal	200.000.000		63.896.500	63.896.500					
III. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG		2.770.000.000		1.663.294.400	1.663.294.400					
1.	Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong	150.000.000	PUSRIAL, ST	17.285.000	17.285.000	11,52	10,00	50,00	80,00	
	a. Belanja Pegawai	7.200.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	142.800.000		17.285.000	17.285.000					
2.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	2.550.000.000	ANHAVON, ST	1.645.509.400	1.645.509.400	64,53	41,15	91,94	94,44	
	a. Belanja Pegawai	8.400.000		4.200.000	4.200.000					
	b. Belanja Modal	2.541.600.000		1.641.309.400	1.641.309.400					
3.	Pembuatan Database Saluran Drainase / Gorong-gorong	70.000.000	ANHAVON, ST	500.000	500.000	0,71	0,71	0,71	75,00	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		500.000	500.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	64.000.000		-	-					
IV. PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / BRONJONG		1.125.000.000		764.718.050	764.718.050					
1.	Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	1.125.000.000	PUSRIAL, ST	764.718.050	764.718.050	67,97	62,08	75,00	75,00	
	a. Belanja Pegawai	45.900.000		12.018.900	12.018.900					
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.079.100.000		752.699.150	752.699.150					
V. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA		24.549.878.000		6.397.858.364	6.397.858.364					
1.	Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	308.740.000	ARTOS, ST	103.031.335	103.031.335	33,37	-	45,00	60,00	
	a. Belanja Modal	308.740.000		103.031.335	103.031.335					
2.	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	2.640.000.000	PUSRIAL, ST	1.282.718.550	1.282.718.550	48,59	34,02	90,31	93,75	
	a. Belanja Pegawai	91.600.000		55.311.250	55.311.250					
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.548.400.000		1.227.407.300	1.227.407.300					
3.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2.942.400.000	EKARMAN S.P., ST	1.485.247.977	1.485.247.977	50,48	28,63	67,19	78,75	
	a. Belanja Pegawai	8.400.000		23.829.250	23.829.250					
	b. Belanja Modal	2.934.000.000		1.461.418.727	1.461.418.727					
4.	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	450.000.000	EKARMAN S.P., ST	432.717.500	432.717.500	96,16	100,00	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	4.300.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	445.700.000		432.717.500	432.717.500					
5.	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Penunjang DAK)	50.250.000	JOKO PRIHANTORO, ST	20.119.000	20.119.000	40,04	40,04	40,04	50,00	
	a. Belanja Pegawai	22.800.000		11.400.000	11.400.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	27.450.000		8.719.000	8.719.000					
6.	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	6.980.083.000	JOKO PRIHANTORO, ST	2.714.105.035	2.714.105.035	38,88	63,67	82,22	100,00	
	a. Belanja Modal	6.980.083.000		2.714.105.035	2.714.105.035					
7.	Operasional Komisi Irigasi	28.480.000	HARIS, ST	1.782.000	1.782.000	6,26	-	6,26	50,0	
	a. Belanja Barang dan Jasa	28.480.000		1.782.000	1.782.000					
8.	Operasional Irigasi	624.000.000	EKARMAN S.P., ST	261.000.000	261.000.000	41,83	100,00	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	624.000.000		261.000.000	261.000.000					

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)	94.450.000	HARIS, ST	-	-	-	-	-	25,00	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		-	-					
	b. Belanja Modal	88.450.000		-	-					
	10 Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) (LOAN)	10.431.475.000	SUHERMAN, ST	97.136.967	97.136.967	0,93	-	-	-	
	a. Belanja Pegawai	25.400.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	655.675.000		97.136.967	97.136.967					
	a. Belanja Modal	9.750.400.000		-	-					
VI.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR	541.179.000		129.040.250	129.040.250					
	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	35.252.000	ARTOS, ST	14.963.000	14.963.000	42,45	8,15	42,45	50,00	
	a. Belanja Pegawai	7.200.000		3.500.000	3.500.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	28.052.000		11.463.000	11.463.000					
	2. Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	81.250.000	YUSVIANTY, ST, M.Si	48.985.250	48.985.250	60,29	-	-	50,00	
	a. Belanja Pegawai	18.000.000		5.600.000	5.600.000					
	b. Belanja Modal	63.250.000		43.385.250	43.385.250					
	3 Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air	110.537.000	YUSVIANTY, ST, M.Si	24.577.500	24.577.500	22,23	5,87	22,23	50,00	
	a. Belanja Pegawai	7.200.000		3.500.000	3.500.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	103.337.000		21.077.500	21.077.500					
	4 Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	65.750.000	YUSVIANTY, ST, M.Si	2.228.250	2.228.250	3,39	-	-	50,00	
	a. Belanja Pegawai	800.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	64.950.000		2.228.250	2.228.250					
	5. Dokumen Lingkungan	248.390.000	YUSVIANTY, ST, M.Si	38.286.250	38.286.250	15,41	55,00	73,33	96,67	
	a. Belanja Modal	248.390.000		38.286.250	38.286.250					
VII.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	2.920.000.000		2.554.105.200	2.554.105.200					
	1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	2.500.000.000	BOY OF SUDARMAN, ST	2.214.625.900	2.214.625.900	88,59	44,01	93,85	100,00	
	a. Belanja Pegawai	20.400.000		10.200.000	10.200.000					
	b. Belanja Modal	2.479.600.000		2.204.425.900	2.204.425.900					
	2 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	350.000.000	BOY OF SUDARMAN, ST	339.479.300	339.479.300	96,99	96,99	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	1.700.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	348.300.000		339.479.300	339.479.300					
	3 Pembuatan Database Sungai dan Pantai	70.000.000	PUSRIAL, ST	-	-	-	-	-	25,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	70.000.000		-	-					
VIII.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI	36.050.000		-	-					
	1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan	36.050.000	EDI KUSWANTO	-	-	-	-	-	50,00	-
	a. Belanja Barang dan Jasa	36.050.000		-	-					
J U M L A H		34.054.821.413		12.562.536.900	12.562.536.900	36,89	16,64	36,89	73,70	

Painan, 05 September 2019

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESIRIS SELATAN

