



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

JALAN MOHAMMAD HATTA – PAINAN 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624

e-Mail : psda_pessel@ymail.com



LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN



BULAN SEPTEMBER 2019

LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAN SEPTEMBER 2019

A. Keg. FISIK / JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	643.650.000	556.688.500	86.961.500										
I.	Pembangunan Gedung Kantor	191.720.000	189.800.000	1.920.000	EDI KUSWANTO						100,00	100,00	100,00	
	1 Pembangunan Rumah Dinas UPTD Koto XI Tarusan	191.720.000	189.800.000	1.920.000		11-4-2019 S/D 8-8-2019	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. WANDI PUTRA	PL	100,00	100,00	100,00	
II.	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	119.250.000	113.022.000	6.228.000	FERI CANDRA, S.KOM						100,00	100,00	100,00	
	1 Sepeda Motor	119.250.000	113.022.000	6.228.000		19-3-2019 S/D 17-4-2019	6 Unit	IV Jurai	PT.HAYATI PRATAMA MANDIRI	PL	100,00	100,00	100,00	
III.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	137.850.000	64.376.500	73.473.500	FERI CANDRA, S.KOM						71,43	71,43	85,71	
	1 Pengukur Debit Sungai	40.000.000	-	40.000.000			1 Unit	IV Jurai		PL				100,00
	2 Pengadaan AC	9.000.000	9.000.000	-		'05-07-2019	2 Unit	IV Jurai	ANDIKA AC	PL	100,00	100,00	100,00	
	3 Pengadaan Komputer	44.850.000	29.536.800	15.313.200		'05-07-2019	2 Unit	IV Jurai	PT.AIRNAS JBROS TEKNOLOGI(AYOOKLIK.COM)	PL	100,00	100,00	100,00	
	4 Pengadaan Printer A4	15.000.000	13.193.400	1.806.600		'05-07-2019	3 Unit	IV Jurai	PT.AIRNAS JBROS TEKNOLOGI(AYOOKLIK.COM)	PL	100,00	100,00	100,00	
	5 Pengadaan UPS	4.000.000	3.396.000	604.000		'05-07-2019	4 Unit	IV Jurai	PT.AIRNAS JBROS TEKNOLOGI(AYOOKLIK.COM)	PL	100,00	100,00	100,00	
	6 Pengadaan Rak Arsip	15.000.000	-	15.000.000			1 Unit	IV Jurai		PL			-	
	7 Pengadaan Kamera	10.000.000	9.250.300	749.700		'05-07-2019	1 Unit	IV Jurai	PT.AIRNAS JBROS TEKNOLOGI(AYOOKLIK.COM)	PL	100,00	100,00	100,00	
IV.	Pengadaan Mobiler	3.600.000	-	3.600.000	FERI CANDRA, S.KOM									100,00
	1 Meja 1/2 Biro	3.600.000	-	3.600.000			3 Unit	IV Jurai		PL				
V.	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor	191.230.000	189.490.000	1.740.000	EDI KUSWANTO						40,00	85,00	100,00	
	1 Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Pancung Soal	191.230.000	189.490.000	1.740.000		08-07-2019 s/d 14-11- 2019	1 Pkt	Pancung Soal	CV. PAL (Painan,Aceh,Leveransir)	PL	40,00	85,00	100,00	
B.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	2.551.500.000	2.386.654.000	164.846.000										
I.	Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	140.000.000	140.000.000	-	PUSRIAL, ST						50,00	60,00	100,00	
	1 Optimalisasi dan Pemeliharaan Drainase	140.000.000	140.000.000	-			1 Pkt	Tersebar	Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan	PL	50,00	60,00	100,00	
II.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	2.411.500.000	2.246.654.000	164.846.000	ANHAVON, ST						91,94	94,44	94,44	
	1 Pembangunan Drainase Kp. Tengah Tapan	191.000.000	189.972.000	1.028.000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Ranah IV Hulu	CV. TECNOS ABADI	PL	100,00	100,00	100,00	
	2 Pembangunan Drainase Simaung Kambang Utara	92.500.000	91.781.000	719.000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	100,00	100,00	100,00	
	3 Pembangunan Drainase Sei. Tunu Utara	92.500.000	91.398.000	1.102.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. BINTANG SELATAN	PL	100,00	100,00	100,00	
	4 Pembangunan Drainase SMK 1 Sutura	142.000.000	140.243.000	1.757.000		03-07-2019 s/d 30-09- 2019	1 Pkt	Sutera	CV. ALYRA	PL	100,00	100,00	100,00	
	5 Pembangunan Drainase Pasie Pelangai	92.500.000	91.264.000	1.236.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV.JAVA ANDALAS	PL	100,00	100,00	100,00	
	6 Pembangunan Drainase Pasar Koto Berapak	191.000.000	187.992.000	3.008.000		03-07-2019 s/d 30-09- 2019	1 Pkt	Bayang	CV. ARA ABADI	PL	75,00	100,00	100,00	
	7 Pembangunan Drainase Kampung Pulau Nagari Koto VIII Pelangai	142.000.000	-	142.000.000			1 Pkt	Ranah Pesisir		PL				
	8 Pembangunan Drainase Air Duku	193.500.000	191.424.000	2.076.000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	IV Jurai	CV. RAMAH TAMAH	PL	100,00	100,00	100,00	
	9 Pembangunan Drainase Kampung Berok	142.000.000	140.008.000	1.992.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Bayang	CV. GIRA KARYA	PL	100,00	100,00	100,00	
	10 Pembangunan Drainase Lubuk Pandan Air Pura	92.500.000	91.143.000	1.357.000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Air Pura	CV. ZAMI KARYA	PL	100,00	100,00	100,00	
	11 Pembangunan Drainase SMA 2 Tuik	117.500.000	115.929.000	1.571.000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Batang Kapas	CV.SULTAN INDO PERSADA	PL	100,00	100,00	100,00	
	12 Pembangunan Drainase Nagari Kapujan	141.000.000	140.474.000	526.000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Bayang	CV. WANDI PUTRA	PL	95,00	100,00	100,00	
	13 Pembangunan Drainase Aur Duri Surantih	141.000.000	140.071.000	929.000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Sutera	CV. HAMZA PUTRA	PL	85,00	100,00	100,00	
	14 Pembangunan Drainase Kapeh Panji	122.500.000	121.621.000	879.000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Bayang	CV. RENIZA	PL	100,00	100,00	100,00	
	15 Pembangunan Drainase Kp. Alai Amping Parak	92.500.000	91.696.000	804.000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Sutera	CV. ARA ABADI	PL	100,00	100,00	100,00	
	16 Pembangunan Drainase Kp. Padang Panjang II Nagari Kambang Utara	92.500.000	91.702.000	798.000		20-05-2019 s/d 17-08-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. AIKO PRATAMA ENGINEERING	PL	100,00	100,00	100,00	
	17 Pembangunan Drainase Kp. Pasar Anjalai Nagari Surantih	142.000.000	140.605.000	1.395.000		20-05-2019 s/d 17-08-2019	1 Pkt	Sutera	CV.PUTRA TIMBULUN	PL	100,00	100,00	100,00	
	18 Pembangunan Drainase Nagari Riak Danau	191.000.000	189.331.000	1.669.000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Basa Ampek Balai	CV. SWARA MITRA PTARAMA	PL	100,00	100,00	100,00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C.	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD BRONJONG	1.057.000.000	768.157.000	288.843.000										
I.	Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	1.057.000.000	768.157.000	288.843.000	PUSRIAL, ST						75,00	75,00	75,00	
	1 Pengamanan Tebing Sungai Batang Suranthi Belakang Masjid Nurul Yaqin	190.000.000	187.941.000	2.059.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Sutera	CV.HAMZA PUTRA	PL	100,00	100,00	100,00	
	2 Pengamanan Tebing Sungai Batang Suranthi Kampung Langgai	190.000.000	188.865.000	1.135.000		20-05-2019 s/d 17-08-2019	1 Pkt	Sutera	CV.DUO PUTRA	PL	100,00	100,00	100,00	
	3 Pengamanan Tebing Sungai Kumbung	92.000.000	91.201.000	799.000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Lunang	CV. ZACKY KARYA	PL	100,00	100,00	100,00	
	4 Pengamanan Tebing Sungai Bukik Bulek	92.000.000	91.193.000	807.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Lengayang	CV.PUTRA TIMBULUN	PL	100,00	100,00	100,00	
	5 Pengamanan Tebing Sungai Dusun Betung Hitam	190.000.000	-	190.000.000			1 Pkt	Ranah Pesisir		PL				
	6 Pengamanan Tebing Sungai Limau Manih Kulam	70.000.000	69.777.000	223.000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. M.K.CONTRACTOR	PL	100,00	100,00	100,00	
	7 Pengamanan Tebing Sungai Belakang Pasar Tarusan Nanggalo	92.000.000	-	92.000.000			1 Pkt	Koto Xi Tarusan		PL		-		
	8 Pengamanan Tebing Sungai Koto Pulau Kambang Utara	141.000.000	139.180.000	1.820.000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. RAYS KAMCA	PL	100,00	100,00	100,00	
D.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IIRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	22.258.716.000	18.802.354.428	3.456.361.572										
I.	Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	300.000.000	290.478.100	9.521.900	ARTOS, ST						45,00	59,85	85,00	
	1 SID Batang Tapan	300.000.000	290.478.100	9.521.900		17- 06-2019 s/d 13 -12- 2019	1 Pkt	Basa IV Balai	CV. INTIKARYA TIGAMITRA	Tender	45,00	59,85	85,00	
II.	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	2.557.866.000	2.287.277.000	270.589.000	PUSRIAL, ST						90,31	93,75	93,75	
	1 Normalisasi Anak Sungai Ampang Pelagu Sengit Malempang	190.000.000	188.945.000	1.055.000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Basa Ampek Balai	CV. TECNOS ABADI	PL	85,00	100,00	100,00	
	2 Normalisasi Saluran Nagari Gurun Panjang Utara	190.000.000	188.834.000	1.166.000		08-07-2019 s/d 05 -10- 2019	1 Pkt	Bayang	CV. RAYBIL JAYA	PL	60,00	100,00	100,00	
	3 Normalisasi Saluran Kampung Lunang	193.500.000	188.365.000	5.135.000		20-05-2019 s/d 17 -08- 2019	1 Pkt	Lunang	CV.PAL	PL	100,00	100,00	100,00	
	4 Normalisasi Sungai Taratak Tengah Lumpo	190.000.000	187.626.000	2.374.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	IV Jurai	CV.RAYYA KARYA	PL	100,00	100,00	100,00	
	5 Normalisasi Sungai Batang Nagari Tigo Sungai	190.000.000	188.165.000	1.835.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Pancung Soal	CV.RAYBIL JAYA	PL	100,00	100,00	100,00	
	6 Normalisasi Sungai Taluak Batang Batang Kapas	181.000.000	178.302.000	2.698.000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Batang Kapas	CV. RAYYA KARYA	PL	100,00	100,00	100,00	
	7 Normalisasi Saluran Sambungo	92.000.000	91.614.000	386.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Silaut	CV. ZACKY KARYA	PL	100,00	100,00	100,00	
	8 Normalisasi Sungai Taluak Batang Kapas	92.750.000	91.632.000	1.118.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Batang Kapas	CV. JAYA CONFIDENCE	PL	100,00	100,00	100,00	
	9 Normalisasi Anak Air Kp. Koto Pulau	190.500.000	188.380.000	2.120.000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Koto Xi Tarusan	CV. MARVEL KARYA UTAMA	PL	100,00	100,00	100,00	
	10 Normalisasi Sungai Air Haji Tengah	142.000.000	140.632.000	1.368.000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. KARYA DESEMBER	PL	100,00	100,00	100,00	
	11 Normalisasi Sungai Pasar Bukit Air Haji	142.000.000	139.786.000	2.214.000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. KARYA DESEMBER	PL	100,00	100,00	100,00	
	12 Normalisasi Saluran Belakang Kantor Camat Air Haji	92.750.000	92.128.000	622.000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. KAMSI BERSAUDARA	PL	100,00	100,00	100,00	
	13 Normalisasi Sungai Nagari Kapuah Utara	171.500.000	170.244.000	1.256.000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Koto Xi Tarusan	CV. ZANIRE JAYA TEKNIK	PL	100,00	100,00	100,00	
	14 Normalisasi Sungai Nagari Api - Api	161.500.000	159.750.000	1.750.000		17-06-2019 s/d 14-09-2019	1 Pkt	Bayang	CV. ZANIRE JAYA TEKNIK	PL	100,00	100,00	100,00	
	15 Normalisasi Sungai Nagari Sei. Tunu dan Sei Tunu Barat	190.500.000	-	190.500.000			1 Pkt	Ranah Pesisir		PL			-	
	16 Normalisasi Anak Sungai Sei.Sirah	93.750.000	92.874.000	876.000		20-05-2019 s/d 17 -08- 2019	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. KAMSI BERSAUDARA	PL	100,00	100,00	100,00	
	SKA	54.116.000		54.116.000			Ls							
III.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2.783.800.000	2.325.149.661	458.650.339	EKARMAN S.P., ST						67,19	83,13	87,50	
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kampung Baru	757.000.000	589.572.661	167.427.339		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Batang Kapas	CV. RIDA JAYA	Tender	75,00	95,00	100,00	
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sawah Jambak	190.000.000	188.629.000	1.371.000		31-07-2019 s/d 28-10-2019	1 Pkt	IV Jurai	CV. MARENATA PRATAMA	PL	20,00	80,00	100,00	
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lubuak Kasai	190.000.000	189.367.000	633.000		31-07-2019 s/d 28-10-2019	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. BATANG LENGAYANG	PL	25,00	70,00	100,00	
	4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lumpo I	190.000.000	189.267.000	733.000		17-07-2019 s/d 14-10-2019	1 Pkt	IV Jurai	CV. BUNGA PERMATA HATI	PL	85,00	95,00	100,00	
	5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Panjang	142.500.000	141.900.000	600.000		03-07-2019 s/d 30-09-2019	1 Pkt	Sutera	CV. AJJRA PRATAMA	PL	100,00	100,00	100,00	
	6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Baliak Bukik	95.000.000	94.421.000	579.000		13-06-2019 s/d 10-09-2019	1 Pkt	Sutera	CV.TECKNOS ABADI	PL	100,00	100,00	100,00	
	7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Talang Balarik	190.000.000	-	190.000.000			1 Pkt	Ranah IV Hulu		PL				
	8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Koto Nan IV	94.000.000	93.835.000	165.000		04-07-2019 s/d 01-10-2019	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. USAHA IHLAS	PL	80,00	100,00	100,00	
	9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Batu Hampar Nglau Gadang	94.000.000	93.838.000	162.000		04-07-2019 s/d 01-10-2019	1 Pkt	Bayang Utara	CV. AKTUAL KONTRUKSI	PL	75,00	95,00	100,00	
	10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pulau Muncak	94.000.000	-	94.000.000			1 Pkt	Linggo Sari Baganti		PL				
	11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lansano	65.800.000	65.581.000	219.000		17-07-2019 s/d 14-10-2019	1 Pkt	Bayang	CV. PAL (PAINAN,ACEH,LEVERANSIR)	PL	100,00	100,00	100,00	
	12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ampang Tareh Lumpo	141.000.000	140.450.000	550.000		13-06-2019 s/d 10-09-2019	1 Pkt	IV Jurai	CV. ZEIN KARYA	PL	100,00	100,00	100,00	
	13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Sampuding	117.500.000	116.997.000	503.000		17-07-2019 s/d 14-10-2019	1 Pkt	Sutera	CV. PUTRA TIMBULUN	PL	80,00	100,00	100,00	
	14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gurun Panjang	188.000.000	187.257.000	743.000		03-07-2019 s/d 30-09-2019	1 Pkt	Bayang	CV. MATA AIR	PL	80,00	100,00	100,00	
	15 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gurun Panjang Utara	141.000.000	140.670.000	330.000		04-07-2019 s/d 01-10-2019	1 Pkt	Bayang	CV. ZENIRE JAYA TEKNIK	PL	65,00	95,00	100,00	
	16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Ujung Batu Nagari Taluak Batang Kapas	94.000.000	93.365.000	635.000		17-07-2019 s/d 14-10-2019	1 Pkt	Batang Kapas	CV. YESANT	PL	90,00	100,00	100,00	
IV.	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun	404.400.000	404.399.000	1.000	EKARMAN S.P., ST						100,00	100,00	100,00	
	1 OP Daerah Irigasi	404.400.000	404.399.000	1.000		29-03-2019 s/d 24-9-2019	1 Pkt	Tersebar	Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan	Swk	100,00	100,00	100,00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)		6.633.000.000	5.486.662.874	1.146.337.126	JOKO PRIHANTORO, ST						82,22	100,00	100,00	
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Mato Kuciang	1.400.000.000	1.111.184.000	288.816.000		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Sutera	CV. KAMSI BERSAUDARA	Tender	95,00	100,00	100,00	
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sawah Rumah Gadang	750.000.000	653.829.611	96.170.389		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. ARGA CIPTA ENGINEERING	Tender	73,00	100,00	100,00	
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sawah Sumua	800.000.000	669.976.000	130.024.000		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. KIESSA HABRAH ENGINEERING	Tender	78,00	100,00	100,00	
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Banda Gadang Ngalau Gadang	510.000.000	442.050.758	67.949.242		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Bayang Utara	CV. GENIUS CONTRACTOR	Tender	70,00	100,00	100,00	
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Limau Manih Kulam	905.000.000	761.901.000	143.099.000		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. HADI PRATAMA	Tender	92,00	100,00	100,00	
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Banda Gadang Koto Ranah	544.000.000	466.717.000	77.283.000		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Bayang Utara	CV. LUNJUANG SAKTI	Tender	85,00	100,00	100,00	
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Cubadak	715.000.000	564.553.000	150.447.000		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. BUMI PELANGAI SAKTI	Tender	72,00	100,00	100,00	
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lagan gadang Hilla	705.000.000	556.012.709	148.987.291		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. KING PRIMA JAYA	Tender	75,00	100,00	100,00	
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanah Karih	304.000.000	260.438.796	43.561.204		15-4-2019 s/d 11-09-2019	1 Pkt	Batang Kapas	CV. AFFAN JAYA	Tender	100,00	100,00	100,00	
VI. Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) (LOAN)		9.579.650.000	8.008.387.793	1.571.262.207	SUHERMAN, ST						-	-	-	
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumbo II	3.200.000.000	2.657.914.793	542.085.207		16-09-2019 s/d 24-12-2019	1 Pkt	IV Jurai	CV. RHANIYA	Tender				
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian	3.179.650.000	2.543.473.000	636.177.000		16-09-2019 s/d 24-12-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. SULTAN INDO PERSADA	Tender				
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian	3.200.000.000	2.807.000.000	393.000.000		16-09-2019 s/d 24-12-2019	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. BUKIK LANGKISAU	Tender				
E. PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, KONSERVASI SUNGAI, DANAU, DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA		344.480.000	283.296.300	61.183.700										
I. Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya		60.480.000	-	60.480.000	YUSVIANTY, ST, M.Si								50,00	
1	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Embung Tanah Karih	60.480.000	-	60.480.000			1 Pkt	Batang Kapas		PL				
II. Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan		60.000.000	59.690.400	309.600	YUSVIANTY, ST, M.Si						100,00	100,00	100,00	
1	Lap. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan DI Batang Tarusan (semester I)	30.000.000	29.845.200	154.800		08-07-2019 s/d 06-08-2019	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. BUMI REKA SERASI	PL	100,00	100,00	100,00	
2	Lap. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pengamanan Pantai Muaro Kandih P	30.000.000	29.845.200	154.800		08-07-2019 s/d 06-08-2020	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. JAYA PERMAI CONSULTANT	PL	100,00	100,00	100,00	
III. Dokumen Lingkungan		224.000.000	223.605.900	394.100	YUSVIANTY, ST, M.Si						55,00	73,33	96,67	
1	Lanjutan AMDAL Pengamanan Pantai Carocok Painan Section A	100.000.000	99.878.000	122.000		11-4-2019 s/d 17-10-2019	1 Pkt	IV Jurai	PT.GAMA MULTI USAHA MANDIRI	PL	35,00	60,00	100,00	
2	UKL UPL Pengamanan Pantai Ampiang Parak	100.000.000	99.977.900	22.100		25-4-2019 s/d 1-11-2019	1 Pkt	Sutera	PT. MULTI KARYA INTERPLAN KONSULTAN	PL	30,00	60,00	90,00	
3	SPPL Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	24.000.000	23.750.000	250.000		30-4-2019 s/d 29-5-2019	1 Pkt	Tersebar	Konsultan Perorangan	PL	100,00	100,00	100,00	
F. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR		2.703.000.000	2.642.392.000	60.608.000										
I. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai		2.369.800.000	2.309.192.000	60.608.000	BOY OF SUDARMAN, ST						93,85	100,00	100,00	
1	Pengaman Tebing Sungai Belakang Mesjid Kincia	143.000.000	141.134.000	1.866.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	IV Jurai	CV. ZEIN KARYA	PL	100,00	100,00	100,00	
2	Pengamanan Tebing Sungai Aur Duri	189.600.000	187.211.000	2.389.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Sutera	CV. FLORA GEZATIRTA PERDANA	PL	100,00	100,00	100,00	
3	Pengamanan Tebing Sungai Batang Lengayang Nyiur Gading	385.500.000	350.760.000	34.740.000		23-05-2019 s/d 20-08-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. BATANG LENGAYANG	Tender	100,00	100,00	100,00	
4	Pengamanan Tebing Sungai Batang Kambang Kampung Akad	193.000.000	190.330.000	2.670.000		20-05-2019 s/d 17-08-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. BATANG LENGAYANG	PL	100,00	100,00	100,00	
5	Pengamanan Tebing Sungai Batang Punggasan	189.600.000	187.230.000	2.370.000		20-05-2019 s/d 17-08-2019	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. ELECTRA GEMILANG	PL	100,00	100,00	100,00	
6	Pengamanan Tebing Sungai Belkang MTSn Lakitan	285.500.000	279.855.000	5.645.000		23-05-2019 s/d 20-08-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. ZEIN KARYA	Tender	100,00	100,00	100,00	
7	Pengamanan Tebing Sungai Ujung Aia	189.600.000	187.489.000	2.111.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Sutera	CV. ALYRA	PL	100,00	100,00	100,00	
8	Pengamanan Tebing Sungai Kampung Cumateh	92.000.000	90.940.000	1.060.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA	PL	100,00	100,00	100,00	
9	Pengamanan Tebing Sungai Bayang Sani	140.000.000	138.645.000	1.355.000		17-07-2019 s/d 14-10-2019	1 Pkt	Bayang	CV.RAYBIL JAYA	PL	20,00	100,00	100,00	
10	Pengamanan Tebing Sungai Sabai Nan Alui	140.000.000	137.914.000	2.086.000		08-04-2019 s/d 06-07- 2019	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. MARFEL KARYA UTAMA	PL	100,00	100,00	100,00	
11	Pengamanan Tebing Sungai Koto Lamo	92.400.000	90.743.000	1.657.000		29-04-2019 s/d 27-07-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. BUNGSU KARYA PRATAMA	PL	100,00	100,00	100,00	
12	Pengamanan Tebing Sungai Batang Kulam	140.000.000	138.552.000	1.448.000		20-05-2019 s/d 17-08-2019	1 Pkt	Lengayang	CV. BUNGSU KARYA PRATAMA	PL	100,00	100,00	100,00	
13	Pengamanan Tebing Sungai SD 29 Taratak Tampatih	189.600.000	188.389.000	1.211.000		20-05-2019 s/d 17-08-2019	1 Pkt	Batang Kapas	CV. HADY PRATAMA	PL	100,00	100,00	100,00	
II. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali		333.200.000	333.200.000	-	BOY OF SUDARMAN, ST						100,00	100,00	100,00	
1	Optimalisasi dan Pemeliharaan Sungai / Kali	333.200.000	333.200.000	-		21-02-2019 s/d 20-06-2019	1 Pkt	Tersebar	Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan	Swk	100,00	100,00	100,00	
J U M L A H		29.558.346.000	25.439.542.228	4.118.803.772			95	Pkt			66,42	73,47	87,79	

Painan, 04 Oktober 2019
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Pesisir Selatan

Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP. 19641106 199703 1 001

LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KEADAAN BULAN SEPTEMBER 2019

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	563.194.601		391.724.247	391.724.247					
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.200.000	FERI CANDRA, S.KOM	34.222.547	34.222.547	46,75	36,14	46,75	75,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	73.200.000		34.222.547	34.222.547					
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	120.450.000	ZETLIARDO, SE	84.450.000	84.450.000	70,11	62,27	70,11	75,00	
	a. Belanja Pegawai	120.450.000		84.450.000	84.450.000					
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	88.989.000	FERI CANDRA, S.KOM	80.815.000	80.815.000	90,81	81,82	90,81	91,67	
	a. Belanja Pegawai	78.000.000		72.000.000	72.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	10.989.000		8.815.000	8.815.000					
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	14.000.000	FERI CANDRA, S.KOM	8.700.000	8.700.000	62,14	62,14	62,14	75,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	14.000.000		8.700.000	8.700.000					
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	67.858.101	FERI CANDRA, S.KOM	50.434.000	50.434.000	74,32	74,32	74,32	83,33	
	a. Belanja Barang dan Jasa	67.858.101		50.434.000	50.434.000					
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.160.000	FERI CANDRA, S.KOM	14.394.200	14.394.200	51,12	51,12	51,12	75,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	28.160.000		14.394.200	14.394.200					
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.400.000	FERI CANDRA, S.KOM	6.061.000	6.061.000	94,70	94,70	94,70	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	6.400.000		6.061.000	6.061.000					
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.500.000	FERI CANDRA, S.KOM	12.540.000	12.540.000	86,48	82,48	86,48	91,67	
	a. Belanja Surat Kabar/Majalah	14.500.000		12.540.000	12.540.000					
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	50.122.500	ZETLIARDO, SE	12.282.500	12.282.500	24,50	24,50	24,50	75,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	50.122.500		12.282.500	12.282.500					
	10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	26.600.000	ZETLIARDO, SE	25.795.000	25.795.000	96,97	96,97	96,97	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	26.600.000		25.795.000	25.795.000					
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	72.915.000	ZETLIARDO, SE	62.030.000	62.030.000	85,07	74,33	85,07	91,67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	72.915.000		62.030.000	62.030.000					
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.549.519.812		893.225.492	893.225.492					
	1 Pembangunan Gedung Kantor	207.200.000	EDI KUSWANTO	199.569.000	199.569.000	96,32	100,00	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	7.200.000		3.500.000	3.500.000					
	b. Belanja Modal	200.000.000		196.069.000	196.069.000					
	2 Pengadaan Kendaraan Dinas	120.000.000	FERI CANDRA, S.KOM	113.772.000	113.772.000	94,81	100,00	100,00	100,00	
	a. Belanja Modal	120.000.000		113.772.000	113.772.000					
	3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	138.400.000	FERI CANDRA, S.KOM	64.376.500	64.376.500	46,51	71,43	71,43	85,71	
	a. Belanja Modal	138.400.000		64.376.500	64.376.500					
	4 Pengadaan Meubelier	3.600.000	FERI CANDRA, S.KOM	-	-	-	-	-	100,00	
	a. Belanja Modal	3.600.000		-	-					
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	345.861.312	ZETLIARDO, SE	160.200.500	160.200.500	46,32	37,79	46,32	75,00	
	a. Belanja Pegawai	195.000.000		135.000.000	135.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	150.861.312		25.200.500	25.200.500					

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	494.458.500	ZETLIARDO, SE	277.245.992	277.245.992	56,07	48,93	56,07	75,00	
	a. Belanja Pegawai	91.000.000		28.000.000	28.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	403.458.500		249.245.992	249.245.992					
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat	40.000.000	ZETLIARDO, SE	14.165.000	14.165.000	35,41	35,41	35,41	75,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	40.000.000		14.165.000	14.165.000					
8	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	200.000.000	EDI KUSWANTO	63.896.500	63.896.500	31,95	40,00	85,00	100,00	
	a. Belanja Modal	200.000.000		63.896.500	63.896.500					
III. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG		2.770.000.000		2.068.090.850	2.068.090.850					
1.	Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong	150.000.000	PUSRIAL, ST	17.285.000	17.285.000	11,52	50,00	60,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	7.200.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	142.800.000		17.285.000	17.285.000					
2.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	2.550.000.000	ANHAVON, ST	2.050.305.850	2.050.305.850	80,40	64,53	94,44	94,44	
	a. Belanja Pegawai	8.400.000		5.600.000	5.600.000					
	b. Belanja Modal	2.541.600.000		2.044.705.850	2.044.705.850					
3.	Pembuatan Database Saluran Drainase / Gorong-gorong	70.000.000	ANHAVON, ST	500.000	500.000	0,71	0,71	0,71	75,00	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		500.000	500.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	64.000.000		-	-					
IV. PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / BRONJONG		1.125.000.000		787.911.050	787.911.050					
1.	Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	1.125.000.000	PUSRIAL, ST	787.911.050	787.911.050	70,04	67,97	75,00	75,00	
	a. Belanja Pegawai	45.900.000		13.755.200	13.755.200					
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.079.100.000		774.155.850	774.155.850					
V. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA		24.549.878.000		9.705.311.438	9.705.311.438					
1.	Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	308.740.000	ARTOS, ST	103.031.335	103.031.335	33,37	45,00	59,85	85,00	
	a. Belanja Modal	308.740.000		103.031.335	103.031.335					
2.	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	2.640.000.000	PUSRIAL, ST	1.840.157.100	1.840.157.100	69,70	48,59	93,75	93,75	
	a. Belanja Pegawai	91.600.000		73.855.250	73.855.250					
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.548.400.000		1.766.301.850	1.766.301.850					
3.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2.942.400.000	EKARMAN S.P., ST	1.893.585.759	1.893.585.759	64,36	67,19	83,13	87,50	
	a. Belanja Pegawai	8.400.000		38.978.000	38.978.000					
	b. Belanja Modal	2.934.000.000		1.854.607.759	1.854.607.759					
4.	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	450.000.000	EKARMAN S.P., ST	434.573.500	434.573.500	96,57	100,00	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	4.300.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	445.700.000		434.573.500	434.573.500					
5.	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Penunjang DAK)	50.250.000	JOKO PRIHANTORO, ST	22.139.000	22.139.000	44,06	40,04	44,06	66,67	
	a. Belanja Pegawai	22.800.000		11.400.000	11.400.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	27.450.000		10.739.000	10.739.000					
6.	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	6.980.083.000	JOKO PRIHANTORO, ST	4.932.812.027	4.932.812.027	70,67	82,22	100,00	100,00	
	a. Belanja Modal	6.980.083.000		4.932.812.027	4.932.812.027					
7.	Operasional Komisi Irigasi	28.480.000	HARIS, ST	1.782.000	1.782.000	6,26	-	6,26	50,0	
	a. Belanja Barang dan Jasa	28.480.000		1.782.000	1.782.000					
8.	Operasional Irigasi	624.000.000	EKARMAN S.P., ST	347.000.000	347.000.000	55,61	100,00	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	624.000.000		347.000.000	347.000.000					

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)	94.450.000	HARIS, ST	-	-	-	-	-	25,00	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		-	-					
	b. Belanja Modal	88.450.000		-	-					
	10 Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) (LOAN)	10.431.475.000	SUHERMAN, ST	130.230.717	130.230.717	1,25	-	-	-	
	a. Belanja Pegawai	25.400.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	655.675.000		100.730.717	100.730.717					
	a. Belanja Modal	9.750.400.000		29.500.000	29.500.000					
VI.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR	541.179.000		148.068.800	148.068.800					
	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	35.252.000	ARTOS, ST	18.291.250	18.291.250	51,89	8,15	51,89	83,33	
	a. Belanja Pegawai	7.200.000		3.500.000	3.500.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	28.052.000		14.791.250	14.791.250					
	2. Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	81.250.000	YUSVIANTY, ST, M.Si	48.985.250	48.985.250	60,29	-	-	50,00	
	a. Belanja Pegawai	18.000.000		5.600.000	5.600.000					
	b. Belanja Modal	63.250.000		43.385.250	43.385.250					
	3 Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air	110.537.000	YUSVIANTY, ST, M.Si	38.865.850	38.865.850	35,16	5,87	35,16	50,00	
	a. Belanja Pegawai	7.200.000		3.500.000	3.500.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	103.337.000		35.365.850	35.365.850					
	4 Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	65.750.000	YUSVIANTY, ST, M.Si	2.228.250	2.228.250	3,39	100,00	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	800.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	64.950.000		2.228.250	2.228.250					
	5. Dokumen Lingkungan	248.390.000	YUSVIANTY, ST, M.Si	39.698.200	39.698.200	15,98	55,00	73,33	96,67	
	a. Belanja Modal	248.390.000		39.698.200	39.698.200					
VII.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	2.920.000.000		2.725.532.200	2.725.532.200					
	1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	2.500.000.000	BOY OF SUDARMAN, ST	2.383.837.400	2.383.837.400	95,35	88,59	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	20.400.000		13.600.000	13.600.000					
	b. Belanja Modal	2.479.600.000		2.370.237.400	2.370.237.400					
	2 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	350.000.000	BOY OF SUDARMAN, ST	341.694.800	341.694.800	97,63	96,99	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	1.700.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	348.300.000		341.694.800	341.694.800					
	3 Pembuatan Database Sungai dan Pantai	70.000.000	PUSRIAL, ST	-	-	-	-	-	25,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	70.000.000		-	-					
VIII.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI	36.050.000		-	-					
	1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan	36.050.000	EDI KUSWANTO	-	-	-	-	-	50,00	-
	a. Belanja Barang dan Jasa	36.050.000		-	-					
J U M L A H		34.054.821.413		16.719.864.077	16.719.864.077	49,10	36,89	49,10	77,94	

Painan, 04 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESIRIS SELATAN

