

Komisi, 31 Oct 2019
 from [Signature]

LAPORAN BULANAN
 PELAKSANAAN KEGIATAN FISIKJASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN (BM)
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESIR SELATAN
 Oktober 2019

A. Keg. FISIKJASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJU	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET
											Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	sid bln lalu	sid bln ini	Target sid bln Ytd		
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	33.856.410.600	31.823.916.330	2.022.494.020		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		910.879.400	73.783.600	Nohtizal, ST						910.879.400	92,51%	0,00%	100,00%	100,00%		
	- Penyediaan Perawatan dan Perintakan Kantor	994.693.000	910.879.400	73.783.600				IV Jural	PT. WIRA AGUNG JAYA		910.879.400	92,51%	0,00%	100,00%	100,00%		
	- Pengadaan alat Penyimpanan Perintakan Kantor	137.294.000	113.797.500	23.496.500				IV Jural	PT. WIRA AGUNG JAYA		113.797.500	82,89%	0,00%	100,00%	100,00%		
	- Pengadaan Meubelair	301.434.000	260.054.400	41.379.600				IV Jural	CV. SUKSES RAYA		260.054.400	86,27%	0,00%	100,00%	100,00%		
	- Pengadaan alat rumah tanggah lainnya (Home Use)	192.895.000	192.895.000	336.000				IV Jural	PT. TURBO MITRA		192.895.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%		
	- Pengadaan Printer	54.000.000	54.000.000	-				IV Jural	PT. TURBO MITRA		54.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%		
	- Pengadaan PC ALL IN ONE	144.000.000	141.600.000	2.400.000				IV Jural	PT. WIRA AGUNG JAYA		141.600.000	98,33%	0,00%	100,00%	100,00%		
	- Pengadaan Meja Kerja Pejabat	96.400.000	87.301.500.00	9.098.500				IV Jural	PT. WIRA AGUNG JAYA		87.301.500	90,56%	0,00%	100,00%	100,00%		
	- Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	58.650.000	61.596.000	(2.946.000)				IV Jural	PT. WIRA AGUNG JAYA		61.596.000	105,02%	0,00%	100,00%	100,00%		
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA		56.500.000	33.500.000	Dian Fitri, A.Md				Swakelola		56.500.000	62,78%	50,00%	60,00%	75,00%		
2	APARATUR		90.000.000	33.500.000							33.500.000	37,22%	0,00%	100,00%	100,00%		
	- Penintakan Gedung Kantor	90.000.000	90.000.000	33.500.000							33.500.000	37,22%	0,00%	100,00%	100,00%		
	- Belanja Gedung Kantor																
III	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	32.781.747.600	30.861.537.180	1.920.210.420							31.049.501.055	100,61%	22,51%	33,50%	42,77%		
3	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir		149.500.000	96.500.000	Nohtizal, ST						149.500.000	60,77%	30,00%	60,00%	75,00%		
1.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara	246.000.000	149.500.000	96.500.000							149.500.000	60,77%	30,00%	60,00%	75,00%		
	- Pembangunan Halaman SDN 18 Kampung Pansur	95.000.000	95.000.000	-				Koto XI Tarusan	CV. ZANIRE		-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	- Pembangunan Halaman SDN 25 Carocok Anau	95.000.000	94.000.000	1.000.000				Koto XI Tarusan	CV. ZANIRE		1.000.000	98,95%	0,00%	100,00%	100,00%		
	- Pembangunan Halaman SDN 27 Sago	56.000.000	55.500.000	500.000				IV Jural	CV. TEGUH PUTRA SAGO		55.500.000	99,11%	0,00%	100,00%	100,00%		
4	Pembangunan Gedung Sekolah SMP	257.200.000	-	257.200.000	Wilandra						-	#DIV/0!	50,00%	60,00%	75,00%		
1.	Pembangunan Gedung Sekolah SMP	257.200.000	-	257.200.000							-	#DIV/0!	50,00%	60,00%	75,00%		
	- Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan SMPN 1 Koto XI Tarusan	162.200.000	-	162.200.000				Koto XI Tarusan			-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	- Pembangunan Ruang labor SMPN 4 Painan	95.000.000	-	95.000.000				IV Jural			-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
5	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP	91.500.000	90.345.000	1.155.000	Wilandra						90.345.000	100,00%	0,00%	0,00%	75,00%		
1.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara	91.500.000	90.345.000	1.155.000							90.345.000	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
	- Cor Halaman SMP Negeri 5 Lengayang	91.500.000	90.345.000	1.155.000				Lengayang	CV. Putra Timbulin		90.345.000	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
6	Pembangunan Ruang Ibadah	500.000.000	466.590.000	33.410.000	Nohtizal, ST						466.590.000	100,00%	0,00%	0,00%	75,00%		
1.	Belanja Modal Pevadaan Bangunan	500.000.000	466.590.000	33.410.000							466.590.000	100,00%	0,00%	0,00%	75,00%		
	- Pembangunan Mushola SDN 07 Air Pura	47.000.000	46.600.000	400.000				Airpura	CV. ZACKY KARYA		46.600.000	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
	- Pembangunan Mushola SDN 11 Air Pura	47.000.000	46.550.000	450.000				Airpura	CV. ZACKY KARYA		46.550.000	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
	- Pembangunan Mushola SDN 05 Air Pura	93.950.000	93.950.000	550.000				Airpura	CV. ALYRA		93.950.000	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
	- Pembangunan Mushola SDN 05 Pancung Soal	94.500.000	93.820.000	580.000				Pancung soal	CV. ALYRA		93.820.000	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
	- Pembangunan Mushola SDN 12 Pancung Soal	94.500.000	93.940.000	560.000				Pancung soal	CV. KAMSI BERSAUDARA		93.940.000	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
	- Pembangunan Mushola SDN 14 Pancung Soal	94.500.000	93.930.000	570.000				Pancung soal	CV. KAMSI BERSAUDARA		93.930.000	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
	- Pembangunan Mushola SDN 01, Asam Kumbang	28.000.000	27.700.000	300.000				Bayang Utara	CV. KARYA JAYA ABADI		27.700.000	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
7	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	30.900.000	30.538.000	372.000	Wilandra						30.538.000	100,00%	50,00%	60,00%	75,00%		
1.	Sanitary SMP	30.900.000	30.538.000	372.000							30.538.000	100,00%	50,00%	60,00%	75,00%		

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontral/ Swakelola	Sisa Kontral/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBU	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)		
											Jumlah Real Kau (Rp.)	% Kau	Realisasi	sid bin lalu	sid bin ini	Target sid bin
1	Pembangunan Sarana Air Bersih SMP 4 Batang Kapas	30.900.000	30.928.000	372.000		7	8	Batang Kapas		11	13	0,00%	14	15	16	17
8	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitari Sanitary SMP	94.400.000	93.400.000	800.000	Nofrizal, ST						100,00%	50,00%	60,00%	60,00%	75,00%	
	Pembangunan Sarana Air Bersih	94.000.000	93.400.000	600.000				Lengayang	CV. SUMBER KEMBAR SE		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	Pembangunan Sarana Air Bersih	94.000.000	93.400.000	600.000							100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SMP	183.582.000	183.582.000	3.418.000	Wilkendra						100,00%	50,00%	60,00%	60,00%	75,00%	
	Rehabilitasi Ruang Ketramprilan SMPN 2 Silaat	187.000.000	183.582.000	3.418.000				Silaat	CV. Gisa Karya		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	Rehabilitasi Ruang Keterampilan SMPN 2 Silaat	187.000.000	183.582.000	3.418.000							100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
10	Pembangunan Pagar Sekolah SMP	592.000.000	585.406.000	6.594.000	Wilkendra						100,00%	50,00%	60,00%	60,00%	75,00%	
	Pembangunan Pagar Sekolah SMP	592.000.000	585.406.000	6.594.000					Sekolah		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	Pembuatan Pagar dan Jalan Lingkar Lingkungan Sekolah SMPN 05 Ranah Pasisir	140.500.000	139.077.000	1.423.000				Ranah Pasisir	CV. Merenata Pratama		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	Pembangunan Pagar SMP 4 Linggo Sari Baganti	90.500.000	89.496.000	1.004.000				Linggo Sari Baganti	CV. Nadira		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SMPN 2 Silaat	180.000.000	177.969.000	2.031.000				Koto XI Tarusan			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 1 Linggo Sari Baganti	90.500.000	89.385.000	1.115.000				Linggo Sari Baganti	CV. Karya Desember		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	Pembangunan Pagar SMP 3 Pancung Soal	90.500.000	89.479.000	1.021.000				Pancung Soal	CV. Zacky Karya		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
11	Pembangunan Pagar Sekolah SD	505.500.000	505.500.000	96.200.000	Nofrizal, ST						85,18%	50,00%	60,00%	60,00%	75,00%	
	Pengadaan Bangunan	505.500.000	430.599.300	74.900.700				Koto XI Tarusan	CV. FACA KONSTRUKSI		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	Pembangunan Gapura SDN 18 Kampung Pansur	36.000.000	37.500.000	500.000							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	Pembangunan Pagar SDN 46 Deratan Meranti	46.000.000	46.300.000	700.000				Lengayang	CV. RENCONT		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	Pembangunan Pagar SDN 02 Durian Senbu	64.500.000	63.900.000	700.000				Silaat	CV. LEO & ADAM		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	Pembangunan Pagar SDN 08 Air Hitam	94.500.000	93.500.000	1.000.000				Silaat	CV. LEO & ADAM		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	Pembangunan Pagar SDN 28 Simpang	46.000.000	46.000.000	46.000.000				Koto XI Tarusan	CV. RAYBIL		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	Pembangunan Pagar SDN 45 Pulau Karang	46.000.000	46.000.000	46.000.000				Koto XI Tarusan	CV. RAYBIL		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	Pembangunan Pagar SDN 28 Pasar Suranah	46.000.000	45.500.000	500.000				Sutera	CV. TEKNOS ABADI		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	Pembangunan Pagar SDN 46 Gunung Panjang	94.500.000	93.700.000	800.000				Bayang	CV. MIFTAH		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
12	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (DAK Reguler 2019)	10.574.100.000	10.574.100.000	-	Nofrizal, ST						100,00%	50,00%	60,00%	60,00%	75,00%	
	Rehabilitasi Ruang Kelas	6.312.500.000	6.312.500.000	-							100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SDN 09 KOTO PULAI	187.500.000	187.500.000	-				Koto XI Tarusan		Swakelola	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SDN 41 KAPUK	312.500.000	312.500.000	-				Koto XI Tarusan			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SDN 11 KAMPUNG TARANDAM	250.000.000	250.000.000	-				Koto XI Tarusan			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SDN 08 MANDIJA	187.500.000	187.500.000	-				Koto XI Tarusan			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SDN 10 KOTO JULA	187.500.000	187.500.000	-				Bayang			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SDN 05 PASAR BARU	187.500.000	187.500.000	-				Bayang			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SDN 23 PAJAN UTARA	312.500.000	312.500.000	-				IV Jural			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SDN 14 LABAN	250.000.000	250.000.000	-				IV Jural			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SDN 32 KOTO SALIDO	250.000.000	250.000.000	-				IV Jural			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SDN 10 PAJAN TIMUR	250.000.000	250.000.000	-				IV Jural			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SDN 20 JALAMU	312.500.000	312.500.000	-				IV Jural			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SDN 28 JORONG NAN TIGO	250.000.000	250.000.000	-				Batang Kapas			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SDN 11 TELUK BETUNG	187.500.000	187.500.000	-				Batang Kapas			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SDN 03 PASAR AMPING PARAK	250.000.000	250.000.000	-				Sutera			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SDN 50 PULAI	187.500.000	187.500.000	-				Sutera			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SDN 30 PASAR LAKITAN	312.500.000	312.500.000	-				Lengayang			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SDN 33 PADANG MANDJANG	187.500.000	187.500.000	-				Lengayang			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SDN 20 KAMPUNG BARU	187.500.000	187.500.000	-				Lengayang			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SDN 23 TAMPUNIK	187.500.000	187.500.000	-				Lengayang			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SDN 46 GURUN PANJANG	125.000.000	125.000.000	-				Lengayang			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SDN 04 KOTO VIII HILIR	250.000.000	250.000.000	-				Ranah Pasisir			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJ	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)		KET	
											Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini		Target s/d bln Ytd
1	SDN 02 PASAR BARU SDN 09 TELUK BAKUNG	23.000.000 23.000.000	23.000.000 23.000.000	- -	- -	7	8	Boyang Boyang	10	11	12	100,00% 100,00%	14	15	16	17
13	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Penguasaan Sarana Prasana Sekolah Dasar (DAK Afirmasi 2016)	750.000.000	750.000.000	-	Nozirah, ST			Silaut Silaut Silaut	Swakelola	Swakelola	750.000.000	100,00%	0,00%	60,00%	75,00%	
1	SDN 01 silaut	750.000.000	750.000.000	-				Silaut	Swakelola	Swakelola	750.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SDN 05 silaut	187.500.000	187.500.000	-				Silaut	Swakelola	Swakelola	187.500.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SDN 08 silaut	312.500.000	312.500.000	-				Silaut	Swakelola	Swakelola	312.500.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
		250.000.000	250.000.000	-				Silaut	Swakelola	Swakelola	250.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
14	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Penguasaan Sarana Prasana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler 2019)	9.668.000.000	9.120.347.750	-	Wilandra, ST				Swakelola	Swakelola	9.410.212.325	103,18%	50,00%	60,00%	75,00%	
1	Rehabilitasi Ruang Kelas	952.000.000	952.000.000	-				IV Jural	Swakelola	Swakelola	952.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 3 Paiman	168.000.000	168.000.000	-				Boyang	Swakelola	Swakelola	168.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 4 Boyang	168.000.000	168.000.000	-				Koto XI Tarusan	Swakelola	Swakelola	168.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 2 Koto XI Tarusan	112.000.000	112.000.000	-				Lengayang	Swakelola	Swakelola	112.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 2 Lengayang	280.000.000	280.000.000	-				Koto XI Tarusan	Swakelola	Swakelola	280.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 4 Koto XI Tarusan	112.000.000	112.000.000	-				Linggo Sari Baganti	Swakelola	Swakelola	112.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 3 Linggo Sari Baganti	112.000.000	112.000.000	-					Swakelola	Swakelola	112.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
2	Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA	435.000.000	435.000.000	-				Sutera	Swakelola	Swakelola	435.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 3 Sutera	105.000.000	105.000.000	-				Silaut	Swakelola	Swakelola	105.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 2 Silaut	125.000.000	125.000.000	-				Koto XI Tarusan	Swakelola	Swakelola	125.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 2 Koto XI Tarusan	105.000.000	105.000.000	-				Lengayang	Swakelola	Swakelola	105.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 1 Lengayang	100.000.000	100.000.000	-					Swakelola	Swakelola	100.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
3	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	350.000.000	350.000.000	-				Sutera	Swakelola	Swakelola	350.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 3 Sutera	100.000.000	100.000.000	-				Silaut	Swakelola	Swakelola	100.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 2 Silaut	125.000.000	125.000.000	-				Koto XI Tarusan	Swakelola	Swakelola	125.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 4 Koto XI Tarusan	125.000.000	125.000.000	-					Swakelola	Swakelola	125.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
4	Rehabilitasi Ruang Kantor	1.065.000.000	1.065.000.000	-				Silaut	Swakelola	Swakelola	1.065.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 2 Silaut	200.000.000	200.000.000	-				Ranah Pesisir	Swakelola	Swakelola	200.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 2 Ranah Pesisir	250.000.000	250.000.000	-				Boyang	Swakelola	Swakelola	250.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 4 Boyang	200.000.000	200.000.000	-				Sutera	Swakelola	Swakelola	200.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 1 Sutera	100.000.000	100.000.000	-				Koto XI Tarusan	Swakelola	Swakelola	100.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 4 Koto XI Tarusan	150.000.000	150.000.000	-				Linggo Sari Baganti	Swakelola	Swakelola	150.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 3 Linggo Sari Baganti	165.000.000	165.000.000	-					Swakelola	Swakelola	165.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
5	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	325.000.000	325.000.000	-				Lengayang	Swakelola	Swakelola	325.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 1 Lengayang	162.500.000	162.500.000	-				Lunang	Swakelola	Swakelola	162.500.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 3 Lunang	162.500.000	162.500.000	-					Swakelola	Swakelola	162.500.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
6	Pembangunan Laboratorium IPA	1.220.000.000	1.220.000.000	-				Silaut	Swakelola	Swakelola	1.220.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 3 Silaut	305.000.000	305.000.000	-				Ranah Ampek Hulu	Swakelola	Swakelola	305.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 3 Ranah Ampek Hulu	305.000.000	305.000.000	-				Sutera	Swakelola	Swakelola	305.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 8 Sutera	305.000.000	305.000.000	-				Air Pura	Swakelola	Swakelola	305.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 4 Air Pura	305.000.000	305.000.000	-					Swakelola	Swakelola	305.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
7	Pembangunan Ruang Perpustakaan	810.000.000	810.000.000	-				Sutera	Swakelola	Swakelola	810.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 7 Sutera	270.000.000	270.000.000	-				Pancung Soal	Swakelola	Swakelola	270.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 3 Pancung Soal	270.000.000	270.000.000	-				Linggo Sari Baganti	Swakelola	Swakelola	270.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 8 Linggo Sari Baganti	270.000.000	270.000.000	-					Swakelola	Swakelola	270.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
8	Pembangunan Jamban Siswa/Guru	500.000.000	500.000.000	-				Silaut	Swakelola	Swakelola	500.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 1 Silaut	100.000.000	100.000.000	-				Lunang	Swakelola	Swakelola	100.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 3 Lunang	100.000.000	100.000.000	-				Sutera	Swakelola	Swakelola	100.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 8 Sutera	100.000.000	100.000.000	-				Linggo Sari Baganti	Swakelola	Swakelola	100.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 6 Linggo Sari Baganti	100.000.000	100.000.000	-				Batang Kapas	Swakelola	Swakelola	100.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	SMPN 3 Batang Kapas	100.000.000	100.000.000	-					Swakelola	Swakelola	100.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
9	Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA (Fisika)	220.000.000	171.000.000	49.000.000				Ranah Pesisir	Swakelola	Swakelola	171.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	SMPN 1 Ranah Pesisir	22.000.000	22.000.000	-				Lengayang	Swakelola	Swakelola	22.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	SMPN 4 Lengayang	22.000.000	22.000.000	-				Silaut	Swakelola	Swakelola	22.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	SMPN 3 Silaut	22.000.000	22.000.000	-				Ranah Pesisir	Swakelola	Swakelola	22.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	SMPN 5 Ranah Pesisir	22.000.000	22.000.000	-				Ranah Ampek Hulu	Swakelola	Swakelola	22.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	SMPN 3 Ranah Ampek Hulu Tapan	22.000.000	22.000.000	-				Sutera	Swakelola	Swakelola	22.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	SMPN 8 Sutera	22.000.000	22.000.000	-				IV Jural	Swakelola	Swakelola	22.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	SMPN 3 IV Jural	22.000.000	22.000.000	-				Ranah Ampek Hulu	Swakelola	Swakelola	22.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	SMPN 2 Ranah Ampek Hulu Tapan	22.000.000	22.000.000	-				IV Jural	Swakelola	Swakelola	22.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	SMPN 4 Air Pura	22.000.000	22.000.000	-				Ranah Ampek Hulu	Swakelola	Swakelola	22.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	SMPN 4 Linggo Sari Baganti	22.000.000	22.000.000	-					Swakelola	Swakelola	22.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJ	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET	
											Jumlah Real Kcu (Rp.)	% Kcu	s/d bin.lalu	s/d bin.lni	Target s/d bin.Yad		
1	10. Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA (Biologi)	180.000.000	155.295.000	33.705.000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	- SMPN 1 Ranah Pesisir	21.000.000	-	-	-	-	-	Ranah Pesisir	-	E-Purchasing	155.295.000	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 4 Lenggayang	21.000.000	-	-	-	-	-	Lenggayang	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 3 Sialit	21.000.000	-	-	-	-	-	Sialit	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 5 Ranah Pesisir	21.000.000	-	-	-	-	-	Ranah Pesisir	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 3 Ranah Ampek Hulu Tapan	21.000.000	-	-	-	-	-	Ranah Ampek Hulu	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 8 Sutura	21.000.000	-	-	-	-	-	Sutura	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 3 Satap IV Jural	21.000.000	-	-	-	-	-	IV Jural	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 4 Air Pura	21.000.000	-	-	-	-	-	Air Pura	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 4 Linggo Sari Baganti	21.000.000	-	-	-	-	-	Linggo Sari Baganti	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	11. Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	2.565.000.000	2.564.172.000	828.000	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- SMPN 1 Batang Kapas	284.908.000	284.908.000	92.000	-	-	-	Batang Kapas	MetrodataOnline.Com	E-Purchasing	2.564.172.000	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 2 Bayang	284.908.000	284.908.000	92.000	-	-	-	Bayang	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 3 Koto XI Tarusan	284.908.000	284.908.000	92.000	-	-	-	Koto XI Tarusan	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 3 Linggo Sari Baganti	284.908.000	284.908.000	92.000	-	-	-	Linggo Sari Baganti	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 2 Lenggayang	284.908.000	284.908.000	92.000	-	-	-	Lenggayang	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 1 Sutura	284.908.000	284.908.000	92.000	-	-	-	Sutura	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 2 Paiman	284.908.000	284.908.000	92.000	-	-	-	IV Jural	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 1 IV Jural	284.908.000	284.908.000	92.000	-	-	-	IV Jural	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 1 Bayang	284.908.000	284.908.000	92.000	-	-	-	Bayang	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	12. Pengadaan Peralatan Alat Peraga Matematika	65.000.000	51.516.400	13.483.600	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- SMPN 1 Lenggayang	5.000.000	-	-	-	-	-	Lenggayang	-	E-Purchasing	51.516.400	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 1 Ranah Pesisir	5.000.000	-	-	-	-	-	Ranah Pesisir	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 4 Lenggayang	5.000.000	-	-	-	-	-	Lenggayang	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 3 Lenggayang	5.000.000	-	-	-	-	-	Lenggayang	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 3 Sialit	5.000.000	-	-	-	-	-	Sialit	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 5 Ranah Pesisir	5.000.000	-	-	-	-	-	Ranah Pesisir	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 3 Ranah Ampek Hulu Tapan	5.000.000	-	-	-	-	-	Ranah Ampek Hulu	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 8 Sutura	5.000.000	-	-	-	-	-	Sutura	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 2 Batang Kapas	5.000.000	-	-	-	-	-	Batang Kapas	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 4 Air Pura	5.000.000	-	-	-	-	-	Air Pura	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 4 Linggo Sari Baganti	5.000.000	-	-	-	-	-	Linggo Sari Baganti	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 2 Lenggayang	5.000.000	-	-	-	-	-	Lenggayang	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 3 IV Jural	5.000.000	-	-	-	-	-	IV Jural	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	13. Pengadaan Peralatan Alat Peraga IPS	110.000.000	109.184.350	815.650	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- SMPN 1 Lenggayang	10.000.000	-	-	-	-	-	Lenggayang	-	E-Purchasing	109.184.350	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 1 Ranah Pesisir	10.000.000	-	-	-	-	-	Ranah Pesisir	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 4 Lenggayang	10.000.000	-	-	-	-	-	Lenggayang	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 3 Lenggayang	10.000.000	-	-	-	-	-	Lenggayang	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 3 Sialit	10.000.000	-	-	-	-	-	Sialit	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 5 Ranah Pesisir	10.000.000	-	-	-	-	-	Ranah Pesisir	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 3 Ranah Ampek Hulu Tapan	10.000.000	-	-	-	-	-	Ranah Ampek Hulu	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 8 Sutura	10.000.000	-	-	-	-	-	Sutura	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 2 Batang Kapas	10.000.000	-	-	-	-	-	Batang Kapas	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 3 IV Jural	10.000.000	-	-	-	-	-	IV Jural	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 4 Air Pura	10.000.000	-	-	-	-	-	Air Pura	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	14. Pengadaan Media Pendidikan	400.000.000	392.180.000	7.820.000	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- SMPN 1 Lenggayang	40.000.000	39.218.000	782.000	-	-	-	Lenggayang	MetrodataOnline.Com	E-Purchasing	392.180.000	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 2 Batang Kapas	40.000.000	39.218.000	782.000	-	-	-	Batang Kapas	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 2 Pancung Soal	40.000.000	39.218.000	782.000	-	-	-	Pancung Soal	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 4 Lenggayang	40.000.000	39.218.000	782.000	-	-	-	Lenggayang	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 9 Koto XI Tarusan	40.000.000	39.218.000	782.000	-	-	-	Koto XI Tarusan	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 2 Koto XI Tarusan	40.000.000	39.218.000	782.000	-	-	-	Koto XI Tarusan	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 8 Koto XI Tarusan	40.000.000	39.218.000	782.000	-	-	-	Koto XI Tarusan	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 4 Koto XI Tarusan	40.000.000	39.218.000	782.000	-	-	-	Koto XI Tarusan	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 4 Bayang	40.000.000	39.218.000	782.000	-	-	-	Bayang	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 5 Koto XI Tarusan	40.000.000	39.218.000	782.000	-	-	-	Koto XI Tarusan	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	15. Pengadaan Sarana PLOK	200.000.000	200.000.000	220.000.000	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- SMPN 1 Lenggayang	20.000.000	-	-	-	-	-	Lenggayang	MetrodataOnline.Com	E-Purchasing	199.980.925	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 2 Batang Kapas	20.000.000	-	-	-	-	-	Batang Kapas	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 1 Batang Kapas	20.000.000	-	-	-	-	-	Batang Kapas	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 1 Basa Ampek Balai Tapan	20.000.000	-	-	-	-	-	Basa Ampek Balai	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 2 Bayang	20.000.000	-	-	-	-	-	Bayang	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 3 Bayang	20.000.000	-	-	-	-	-	Bayang	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 4 Sutura	20.000.000	-	-	-	-	-	Sutura	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 2 Ranah Pesisir	20.000.000	-	-	-	-	-	Ranah Pesisir	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 2 Sutura	20.000.000	-	-	-	-	-	Sutura	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	- SMPN 3 Batang Kapas	20.000.000	-	-	-	-	-	Batang Kapas	-	-	-	-	0.00%	100.00%	100.00%	-	
	16. Pengadaan Sarana Seni Budaya	220.000.000	220.000.000	220.000.000	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- SMPN 1 Lenggayang	20.000.000	-	-	-	-	-	Lenggayang	MetrodataOnline.Com	E-Purchasing	199.980.925	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	-	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBU	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			
											Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bin lalu	s/d bin lnt	Target s/d bin Ytd	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
23	Pengadaan Alat Drumband - Pengadaan Alat Drumband SDN.33 Padang Mandiangin	27.900.000 27.000.000	27.000.000 27.000.000		Notrizal, ST			Lempayung	UD. PAINAN MARCHING		27.000.000	100,00%	90,00%	60,00%	75,00%		
24	Pengadaan Peralatan Pendidikan pada Bidang Kebudayaan - Belanja Paksaan Adat Daerah - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual - Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	322.711.800 50.000.000 204.002.800 68.708.000	312.283.250 49.997.250 198.121.000 64.165.000	10.428.550 2.750 5.881.800 4.543.800	Yenerita						312.283.250	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%		
J U M L A H		33.956.410.800	31.828.916.380	2.027.494.020							32.016.880.455	94,97%	0,00%	3,82%	1,49%		

