



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

N 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624
da_pessel@gmail.com



LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN



BULAN MARET 2020

LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAN MARET 2020

A. Keg. FISIK / JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	41.000.000	-	41.000.000										
I.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	41.000.000	-	41.000.000	FERI CANDRA, S.Kom						-	-	75,00	
	1 Pengukuran Debit Sungai	40.000.000	-	40.000.000			1 Unit	IV Jurai		PL			100,00	
	2 Biaya Penunjang	1.000.000	-	1.000.000						Swk			50,00	
B.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	2.865.389.940	1.092.618.000	1.772.771.940										
I	Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Saluran Pembuangan	169.732.940	-	169.732.940	ANHAVON, ST						-	-	12,50	
	1 Optimalisasi dan Pemeliharaan Drainase	160.000.000	-	160.000.000			1 Pkt	Tersebar		Swk			15,00	
	2 Biaya Penunjang	9.732.940	-	9.732.940						Swk			10,00	
II.	Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Saluran Primer Pembuangan	2.695.657.000	1.092.618.000	1.603.039.000	ANHAVON, ST						-	0,30	21,25	
	1 Pembangunan Drainase Kampung Limau Sundai Taratak Panas Pelangai Gadang	380.000.000	-	380.000.000			1 Pkt	Ranah Pesisir		Tender			10,00	
	2 Pembangunan Drainase Saluran Primer Teluk Kualo	191.000.000	189.746.000	1.254.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Air Pura	CV HADI PRATAMA	PL			30,00	
	3 Pembangunan Drainase Sianik	191.000.000	189.719.000	1.281.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Iv Jurai	CV SAUDA ANGGUN SARI	PL			30,00	
	4 Pembangunan Drainase Pasar Inpres Batang Kapas	677.000.000	-	677.000.000			1 Pkt	Batang Kapas		Tender			10,00	
	5 Pembangunan Drainase Sekitar Rumah Dinas Camat Rahul	191.000.000	-	191.000.000			1 Pkt	Ranah Ampek Hulu		PL			10,00	
	6 Pembangunan Drainase Kapung Pasa Malintang Nagari Inderapura Tengah	189.300.000	187.974.000	1.326.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Pc. Soal	CV. RAHMA KARYA	PL			30,00	
	7 Pembangunan Drainase Perumahan Painan Timur (Lanjutan)	195.600.000	194.268.000	1.332.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Iv Jurai	CV. JAVA ANDALAS	PL			30,00	
	8 Pembangunan Drainase Pasar Lama	191.000.000	189.759.000	1.241.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. ALYRA	PL			30,00	
	9 Pembangunan Drainase Kampung Tengah Simpang Gurun Panjang Utara	142.200.000	-	142.200.000			1 Pkt	Bayang		PL			10,00	
	10 Pembangunan Drainase Seberang Galundi Surau Anjung Tarusan	100.000.000	-	100.000.000			1 Pkt	Tarusan		PL			10,00	
	11 Pembangunan Drainase Balah Rambahan Nagari Pungasan	142.200.000	141.152.000	1.048.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. BINTANG SELATAN	PL			30,00	
	12 Biaya Penunjang	105.357.000	-	105.357.000						Swk		3,60	25,00	
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	29.436.648.630	4.690.815.443	24.745.833.187										
I	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	2.383.385.000	2.112.528.000	270.857.000	PUSRIAL, ST						-	0,35	27,35	
	1 Normalisasi Sungai Batang Lunang	189.000.000	187.927.000	1.073.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Lunang	CV. TALANG BALIRIK	PL			30,00	
	2 Normalisasi Saluran Koto Pandan - Sawah Bukik	189.000.000	187.925.000	1.075.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Air Pura	CV. FUJUTA	PL			30,00	
	3 Normalisasi Saluran Sungai Kuyung Lunang Utara	189.000.000	188.124.000	876.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Lunang	CV. HADY PRATAMA	PL			30,00	
	4 Normalisasi Saluran Rawang Tobl Pasar Surantih	189.000.000	188.050.000	950.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Basa Ampek Balai	CV. OCY	PL			30,00	
	5 Normalisasi Sungai Batang Amping Parak	189.600.000	188.608.000	992.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Sutera	CV. ELECTRA GEMILANG	PL			30,00	
	6 Normalisasi Saluran Sungai Padang Panjang I Kambang Utara	189.800.000	188.500.000	1.300.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Lengayang	CV. BATANG LENGAYANG	PL			30,00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7 Normalisasi Saluran Sungai Kampung Tanjung Kandis Nagari Taluak Tigo Sakato Batang Kapas	141.000.000	139.924.000	1.076.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Batang Kapas	CV. KIESSA HABRAH ENGINEERING	PL			30,00	
	8 Normalisasi Sungai Batang Sei Durian	142.500.000	141.839.000	661.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Basa Ampek Balai	CV. HAMZA PUTRA	PL			30,00	
	9 Normalisasi Sungai Batang Malepang	142.500.000	141.307.000	1.193.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Basa Ampek Balai	CV. HAMZA PUTRA	PL			30,00	
	10 Normalisasi Sungai Batang Jalamu	200.000.000	-	200.000.000			1 Pkt	Batang Kapas		PL			10,00	
	11 Normalisasi Saluran Rimbo Panjang Nag. Tigo Sungai Inderapura	142.500.000	141.260.000	1.240.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Air Pura	CV. PUTRA SIKUMBANG	PL			30,00	
	12 Normalisasi Sungai Batang Panamban	93.500.000	92.850.000	650.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Pancung Soal	CV. PUTRA SIKUMBANG	PL			30,00	
	13 Normalisasi Sungai Nagari Air Haji Tengah	93.500.000	92.462.000	1.038.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. JAYA CONVIDENCE	PL			30,00	
	14 Cuci parit kp. Talaut Nag. Muaro Kec. Pancung Soal	45.000.000	44.630.000	370.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Pancung Soal	CV. ZAHRA KARYA	PL			30,00	
	15 Normalisasi sungai Pinang Sabatang	191.000.000	189.122.000	1.878.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Basa Ampek Balai	CV. ARA ABADI	PL			30,00	
	16 Biaya Penunjang	56.485.000	-	56.485.000						Swk		6,00	35,00	
II	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2.631.013.980	749.081.000	1.881.932.980	AGUSMAN, ST						-	0,26	10,00	
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Talang Ketaping	188.000.000	-	188.000.000			1 Pkt	Ranah Ampek Hulu		PL			10,00	
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuk Kulu	188.000.000	-	188.000.000			1 Pkt	Ranah Ampek Hulu		PL			10,00	
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tanjung Kandis	188.000.000	187.236.000	764.000		24-03 s/d 22-06-20	1 Pkt	Batang Kapas	CV. Albi Sukses Mandiri	PL			10,00	
	4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Titan Patai	94.000.000	-	94.000.000			1 Pkt	Linggo Sari Baganti		PL			10,00	
	5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang Batang Kapas	188.000.000	187.353.000	647.000		24-03 s/d 22-06-20	1 Pkt	Batang Kapas	CV. Java Andalas	PL			10,00	
	6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Limau Manih	188.000.000	187.314.000	686.000		24-03 s/d 22-06-20	1 Pkt	Lengayang	CV. Flora Gezatirta Perdana	PL			10,00	
	7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bayang Bungo	188.000.000	187.178.000	822.000		24-03 s/d 22-06-20	1 Pkt	Bayang	CV. Teguh Anugrah Pratama	PL			10,00	
	8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Talang Balarik	540.000.000	-	540.000.000			1 Pkt	Basa IV Balai		Tender			10,00	
	9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sawah Sumua	188.000.000	-	188.000.000			1 Pkt	Tarusan		PL			10,00	
	10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lauik Kurao	188.000.000	-	188.000.000			1 Pkt	Tarusan		PL			10,00	
	11 Peningkatan Jaringan Irigasi Kampung Baru Batang Kapas	100.000.000	-	100.000.000			1 Pkt	Batang Kapas		PL			10,00	
	12 Peningkatan Jaringan Irigasi Kampung Berok Gurun Panjang	150.000.000	-	150.000.000			1 Pkt	Bayang		PL			10,00	
	13 Rehab Saluran Irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kecamatan Lengayang	115.000.000	-	115.000.000			1 Pkt	Lengayang		PL			10,00	
	14 Biaya Penunjang	128.013.980	-	128.013.980						Swk		3,69	10,00	
III	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK Penugasan)	6.656.462.000	-	6.656.462.000	JOKO PRIHANTORO, ST						-	0,53	11,25	
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Tanah Kareh	300.000.000	-	300.000.000			1 Pkt	Batang Kapas		Tender			10,00	
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tabek Sampudiang	1.200.000.000	-	1.200.000.000			1 Pkt	Sutera		Tender			10,00	
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aua	1.701.500.000	-	1.701.500.000			1 Pkt	Bayang		Tender			10,00	
	4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Air Nikek	1.108.700.000	-	1.108.700.000			1 Pkt	Basa Ampek Balai		Tender			10,00	
	5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ambacang	400.000.000	-	400.000.000			1 Pkt	Lengayang		Tender			10,00	
	6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Banda Panjang	750.000.000	-	750.000.000			1 Pkt	Sutera		Tender			10,00	
	7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang	736.431.000	-	736.431.000			1 Pkt	IV Jurai		Tender			10,00	
	8 Pengawas Kegiatan DAK	150.000.000	-	150.000.000			1 Pkt	Tersebar berdasarkan Fisik		Tender			10,00	
	9 Biaya Penunjang	309.831.000	-	309.831.000						Swk		4,21	10,00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	IV Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun	780.200.000	729.875.000	50.325.000	JOKO PRIHANTORO, ST						-	6,54	10,00	
	1 OP Daerah Irigasi	730.000.000	729.875.000	125.000		27-03 s/d 20-09-20	1 Pkt	Tersebar	Dinas PSDA Kab. Pessel	Swk			10,00	
	2 Biaya Penunjang	50.200.000	-	50.200.000						Swk		13,09	10,00	
	V Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program	16.431.316.650	570.627.443	15.860.689.207	SUHERMAN, ST						-	51,72	10,00	
	(IPDMIP) (LOAN)													
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuk Agung	4.569.100.000	-	4.569.100.000			1 Pkt	Lengayang		Tender			10,00	
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah	4.569.100.000	-	4.569.100.000			1 Pkt	Lunang		Tender			10,00	
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora	4.569.100.000	-	4.569.100.000			1 Pkt	Batang Kapas		Tender			10,00	
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II	538.785.207	-	538.785.207			1 Pkt	IV Jurai		Tender				
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian	365.280.000	-	365.280.000			1 Pkt	Lengayang		Tender				
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian	593.227.000	-	593.227.000			1 Pkt	Linggo Sari Baganti		Tender				
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2019	437.731.703	437.731.703	-		16-09 s/d 23-03-20	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV Bukit Langkisau	Lanjutan 2019		100,00		
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II (2019)	132.895.740	132.895.740	-		16-09 s/d 12-02-20	1 Pkt	IV Jurai	CV Rhaniya	Lanjutan 2020		100,00		
	4 Biaya Penunjang	656.097.000	-	656.097.000						Swk		6,89	10,00	
	VI Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	554.271.000	528.704.000	25.567.000	HARIS, ST						-	4,36	75,00	
	1 DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sarasah Sungai Tunu dan D.I Sarasah Sungai Putih	97.000.000	96.684.500	315.500		29-01 s/d 13-03-20	1 Pkt	Tarusan & Bayang	CV. Pilarindo 2010	PL			75,00	
	2 DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sianik, D.I Koto Rawang dan D.I Sungai Beremas Ampuan	95.500.000	95.293.000	207.000		29-01 s/d 13-03-20	1 Pkt	IV Jurai	CV. Balad Inti Semesta	PL			75,00	
	3 DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tanjung Kandih dan D.I Koto Panjang	100.000.000	99.797.500	202.500		29-01 s/d 13-03-20	1 Pkt	Sutera & Lengayang	PT. Nebula Gheindo Consultant	PL			75,00	
	4 DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sungai Gemuruh dan D.I Damar Rumpit	100.000.000	99.346.500	653.500		11-02 s/d 26-03-20	1 Pkt	Pc. Soal & Air Pura	CV. Marchindo Consultant	PL			75,00	
	5 DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Koto Durian, D.I Tabek Koto Panjang dan D.I Kapalo Banda	88.500.000	88.324.500	175.500		11-02 s/d 26-03-20	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. Azzahra Consultant	PL			75,00	
	6 Reviu DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket A	50.000.000	49.258.000	742.000		26-02 s/d 26-03-20	1 Pkt	Tersebar	CV. Meditama Engineering Consultant	PL			75,00	
	7 Biaya Penunjang	23.271.000	-	23.271.000						Swk		30,51	75,00	
D.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, KONSERVASI SUNGAI, DANAU, DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	387.675.350	197.950.000	189.725.350										
	I. Penyusunan Dokumen Lingkungan	165.353.350	-	165.353.350	YUSVIANTY, ST, M.Si						-	1,93	10,00	
	1 UKL UPL Embung Bayang Sani	50.000.000	-	50.000.000			1 Pkt	Bayang		PL			30,00	
	2 SPPL Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	15.000.000	-	15.000.000			1 Pkt	Tersebar		PL			30,00	
	3 LPPL D.I Sawah Laweh Batang Tarusan Semester I	30.000.000	-	30.000.000			1 Pkt	Tarusan		PL			-	
	4 LPPL Pembangunan Pengamanan Pantai Muaro Kandih Punggasan Semester I	30.000.000	-	30.000.000			1 Pkt	Linggo Sari Baganti		PL			-	
	5 LPPL Pembangunan Pengamanan Pantai Ampiang Parak Semester I	30.000.000	-	30.000.000			1 Pkt	Sutera		PL			-	
	6 Biaya Penunjang	10.353.350	-	10.353.350						Swk		11,56		
	II. Perencanaan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya	222.322.000	197.950.000	24.372.000	NASIRWAN,SH,ST,M.Hum						-	5,77	17,67	
	1 SID Embung Solok Sei. Nyalo	100.000.000	98.900.000	1.100.000		30-03 s/d 28-05-20	1 Pkt	Batang Kapas	CV. Pilarindo 2010	PL		2,00	25,00	
	2 SID Embung Sei. Tunu Utara	100.000.000	99.050.000	950.000		30-03 s/d 28-05-20	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. Balad Inti Semesta	PL		2,00	25,00	
	3 Biaya Penunjang	22.322.000	-	22.322.000						Swk		13,30	3,00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR		4.062.939.400	1.399.644.000	2.663.295.400										
I. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai		3.241.962.400	1.399.644.000	1.842.318.400	BOY OF SUDARMAN, ST						-	0,53	20,77	
	1 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lengayang Pasar Gompong	470.875.000	-	470.875.000			1 Pkt	Lengayang		Tender			10,00	
	2 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sikuai	191.000.000	189.640.000	1.360.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Bayang	CV. NAOMIMO	PL			30,00	
	3 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lengayang Medan Baik	385.000.000	-	385.000.000			1 Pkt	Lengayang		Tender			10,00	
	4 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Salido (Bungo Pasang I)	420.000.000	-	420.000.000			1 Pkt	IV Jurai		Tender			10,00	
	5 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Pasir Laweh Taratak Tengah Lumpo IV Jurai	142.250.000	141.680.000	570.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	IV Jurai	CV. AIKO PRATAMA. E	PL			30,00	
	6 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Mesjid Aqsa	185.000.000	183.836.000	1.164.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Pancung Soal	CV. BATANG LENGAYANG	PL			30,00	
	7 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Tajung Gadang Belakang Mesjid Nurul Islam	190.000.000	188.691.000	1.309.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Sutera	CV. HADI PRATAMA	PL			30,00	
	8 Pengamanan Tebing Sungai Surau Pasir Lubuk Nyiur (Luncuran Tahun Anggaran 2018)	7.005.300	-	7.005.300			1 Pkt	Batang Kapas		PL			10,00	
	9 Pengamanan Tebing Sungai Surau Tuik (Luncuran Tahun Anggaran 2018)	6.992.100	-	6.992.100			1 Pkt	Batang Kapas		PL			10,00	
	10 Pengamanan Tebing Sungai Koto Ranah	200.000.000	190.640.000	9.360.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Bayang Utara	CV. MATA AIR	PL			30,00	
	11 Pengamanan Tebing Sungai Muaro Air	200.000.000	190.480.000	9.520.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Bayang Utara	CV. MATA AIR	PL			30,00	
	12 Pengamanan Tebing Sungai Palo Koto Lubuk Sarik	189.000.000		189.000.000			1 Pkt	Ranah Pesisir		PL			10,00	
	13 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Tanjung Durian Nagari Sungai Tunu Utara	189.000.000	187.691.000	1.309.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. TEKNOS ABADI	PL			30,00	
	14 Pengamanan Tebing Sungai Kambang Timur	128.000.000	126.986.000	1.014.000		26-03 s/d 27-06-20	1 Pkt	Lengayang	CV. RAZY KAMCA	PL			30,00	
	15 Pengamanan Tebing Sungai Batang Lumpo Kp. Sungai Gayo Kec. IV Jurai	191.950.000		191.950.000			1 Pkt	IV Jurai		PL			10,00	
	16 Biaya Penunjang	145.890.000	-	145.890.000						Swk		8,00	10,00	
II. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali		435.325.000	-	435.325.000	BOY OF SUDARMAN, ST						-	24,50	10,00	
	1 Optimalisasi dan Pemeliharaan Sungai / Kali Wilayah I-VII	426.139.830	-	426.139.830			1 Pkt	Tersebar		Swk			10,00	
	2 Biaya Penunjang	9.185.170	-	9.185.170						Swk		49,00	10,00	
III Perencanaan Pengamanan Muara dan Pantai		385.652.000	-	385.652.000	NASIRWAN,SH,ST,M.Hum						-	0,84	10,00	
	1 DED Pengamanan Muara dan Pantai Karang Labuang Lakitan Utara	377.000.000	-	377.000.000			1 Pkt	Lengayang		Tender			10,00	
	2 Biaya Penunjang	8.652.000	-	8.652.000						Swk		1,67	10,00	
J U M L A H		36.793.653.320	7.381.027.443	29.412.625.877			88 Pkt				0,00	6,97	22,91	

Painan, 09 April 2020

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESIRIS SELATAN

LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KEADAAN BULAN MARET 2020

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	878.854.262		165.225.366	165.225.366					
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.800.000	FERI CANDRA, S.Kom	11.541.366	11.541.366	16,30		16,30	25,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	70.800.000		11.541.366	11.541.366					
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	335.222.500	NOFRIYENTI, S.Sos	49.600.000	49.600.000	14,80		14,80	25,00	
	a. Belanja Pegawai	333.600.000		49.600.000	49.600.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.622.500		-	-					
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	46.989.000	NOFRIYENTI, S.Sos	8.693.500	8.693.500	18,50		18,50	25,00	
	a. Belanja Pegawai	36.000.000		4.000.000	4.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	10.989.000		4.693.500	4.693.500					
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	14.700.000	FERI CANDRA, S.Kom	4.400.000	4.400.000	29,93		29,93	25,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	14.700.000		4.400.000	4.400.000					
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	58.095.900	FERI CANDRA, S.Kom	28.451.000	28.451.000	48,97		48,97	25,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	58.095.900		28.451.000	28.451.000					
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.160.000	FERI CANDRA, S.Kom	5.163.000	5.163.000	18,33		18,33	25,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	28.160.000		5.163.000	5.163.000					
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.550.000	ZETLIARDO, SE	20.739.000	20.739.000	84,48		84,48	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	24.550.000		20.739.000	20.739.000					
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.500.000	NOFRIYENTI, S.Sos	3.355.000	3.355.000	35,32		35,32	25,00	
	a. Belanja Surat Kabar/Majalah	9.500.000		3.355.000	3.355.000					
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	63.525.000	ZETLIARDO, SE	4.922.500	4.922.500	7,75		7,75	25,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	63.525.000		4.922.500	4.922.500					
	10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	169.545.512	ZETLIARDO, SE	12.175.000	12.175.000	7,18		7,18	25,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	169.545.512		12.175.000	12.175.000					
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	38.500.000	ZETLIARDO, SE	13.645.000	13.645.000	35,44		35,44	25,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	38.500.000		13.645.000	13.645.000					
	12. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	19.266.350	NOFRIYENTI, S.Sos	2.540.000	2.540.000				25,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	19.266.350		2.540.000	2.540.000					

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	580.155.580		111.164.591	111.164.591					
	1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	41.000.000	FERI CANDRA, S.Kom	-	-	-	-	-	75,00	
	a. Belanja Modal	41.000.000		-	-					
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	187.847.080	ZETLIARDO, SE	20.000.000	20.000.000	10,65		10,65	25,00	
	a. Belanja Pegawai	50.700.000		8.000.000	8.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	137.147.080		12.000.000	12.000.000					
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	351.308.500	ZETLIARDO, SE	91.164.591	91.164.591	25,95		25,95	25,00	
	a. Belanja Pegawai	42.000.000		7.000.000	7.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	309.308.500		84.164.591	84.164.591					
III.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	34.800.000		13.500.000	13.500.000	38,79		38,79	38,79	
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	34.800.000	FERI CANDRA, S.Kom	13.500.000	13.500.000				25,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	34.800.000		13.500.000	13.500.000					
IV.	PROGRAM SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	2.892.331.850		33.002.600	33.002.600					
	1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong saluran Pembuangan	169.732.940	ANHAVON, ST	-	-	-	-	-	12,50	
	a. Belanja Pegawai	7.200.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	162.532.940		-	-					
	2. Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong saluran Primer Pembuangan	2.695.657.000	ANHAVON, ST	29.238.500	29.238.500	1,08	-	0,30	21,25	
	a. Belanja Pegawai	8.400.000		-	-					
	b. Belanja Modal	2.687.257.000		29.238.500	29.238.500					
	3. Penyusunan Sistem Informasi / Database Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Saluran Primer Pembuangan	26.941.910	NADIR	3.764.100	3.764.100	13,97		13,97	25,00	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	20.941.910		3.764.100	3.764.100					
V.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	125.000.000		111.498.000	111.498.000					
	1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Berat	125.000.000	HARIS, ST	111.498.000	111.498.000	89,20		89,20	25,00	
	a. Belanja Pegawai	12.000.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	113.000.000		111.498.000	111.498.000					
VI.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA	31.657.043.630		331.652.773	331.652.773					
	1. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	2.638.280.000	PUSRIAL, ST	21.157.250	21.157.250	0,80	-	0,35	27,35	
	a. Belanja Pegawai	56.485.000		17.765.000	17.765.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.581.795.000		3.392.250	3.392.250					

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2.598.813.980	AGUSMAN, ST	4.022.940	4.022.940	0,15	-	0,26	10,00	
	a. Belanja Modal	2.598.813.980		4.022.940	4.022.940					
	3. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK Penugasan)	6.506.462.000	JOKO PRIHANTORO, ST	11.547.980	11.547.980	0,18	-	0,53	11,25	
	a. Belanja Modal	6.506.462.000		11.547.980	11.547.980					
	4. Penyusunan Sistem Informasi / Database Pengelolaan Aset Irigasi	294.250.000	JOKO PRIHANTORO, ST	825.000	825.000	0,28		6,54	25,00	
	a. Belanja Pegawai	7.800.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	286.450.000		825.000	825.000					
	5. Komisi Irigasi	35.475.000	SUHERMAN, ST	1.950.510	1.950.510	5,50		5,50	25,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	35.475.000		1.950.510	1.950.510					
	6. Operasional Irigasi	624.000.000	FERI CANDRA, S.Kom	88.000.000	88.000.000	14,10		0,53	25,00	
	a. Belanja Pegawai	624.000.000		88.000.000	88.000.000					
	7. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	780.200.000	JOKO PRIHANTORO, ST	6.568.800	6.568.800	0,84	-	6,54	10,00	
	a. Belanja Pegawai	7.200.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	773.000.000		6.568.800	6.568.800					
	8. Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) (LOAN)	17.591.016.650	SUHERMAN, ST	192.445.733	192.445.733	1,09	-	51,72	10,00	
	a. Belanja Pegawai	70.850.000		4.500.000	4.500.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	885.247.000		55.049.993	55.049.993					
	c. Belanja Modal	16.634.919.650		132.895.740	132.895.740					
	9. Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	554.271.000	HARIS, ST	1.347.840	1.347.840	0,24	-	4,36	75,00	
	a. Belanja Pegawai	7.200.000		1.200.000	1.200.000					
	b. Belanja Modal	547.071.000		147.840	147.840					
	10 Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Penunjang DAK)	34.275.000	JOKO PRIHANTORO, ST	3.786.720	3.786.720	11,05		-	25,00	
	a. Belanja Pegawai	22.800.000		1.800.000	1.800.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	11.475.000		1.986.720	1.986.720					
VII.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	461.391.750		16.090.820	16.090.820					
	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	20.972.000	HARIS, ST	483.810	483.810	2,31		2,31	25,00	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	14.972.000		483.810	483.810					

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air	52.744.400	YUSVIANTY, ST, M.Si	11.441.330	11.441.330	21,69		21,69	25,00	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		1.000.000	1.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	46.744.400		10.441.330	10.441.330					
	3 Penyusunan Dokumen Lingkungan	165.353.350	YUSVIANTY, ST, M.Si	1.196.500	1.196.500	0,72	-	1,93	10,00	
	a. Belanja Modal	165.353.350		1.196.500	1.196.500					
	4 Perencanaan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	222.322.000	NASIRWAN, SH,ST,M.Hum	2.969.180	2.969.180	1,34	-	5,77	17,67	
	a. Belanja Pegawai	16.800.000		2.800.000	2.800.000					
	b. Belanja Modal	205.522.000		169.180	169.180					
VIII.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	4.064.933.970		37.829.070	37.829.070					
	1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	3.136.912.400	BOY OF SUDARMAN, ST	35.227.750	35.227.750	1,12	-	0,53	20,77	
	a. Belanja Pegawai	26.400.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	100.000.000		-	-					
	c. Belanja Modal	3.010.512.400		35.227.750	35.227.750					
	2 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	436.125.000	BOY OF SUDARMAN, ST	1.174.450	1.174.450	0,27	-	24,50	10,00	
	a. Belanja Pegawai	1.700.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	434.425.000		1.174.450	1.174.450					
	3 Penyusunan Sistem Informasi/Database Sungai dan Pantai	89.854.320	NADIR	1.282.000	1.282.000	1,43		1,43	25,00	
	a. Belanja Pegawai	6.400.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	83.454.320		1.282.000	1.282.000					
	4 Perencanaan Pengamanan Muara dan Pantai	385.652.000	NASIRWAN, SH,ST,M.Hum	144.870	144.870		-	0,84	10,00	
	a. Belanja Modal	385.652.000		144.870	144.870					
	5 Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir	16.390.250								
	a Belanja Barang dan Jasa	16.390.250		-	-					
IX.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	40.985.000		9.957.643	9.957.643					
	1 Pembinaan dan Pengelolaan Aset	40.985.000	FERI CANDRA, S.Kom	9.957.643	9.957.643	24,30		24,30	25,00	-
	a. Belanja Barang dan Jasa	40.985.000		9.957.643	9.957.643					
J U M L A H		40.735.496.042		829.920.863	829.920.863	2,04	-	16,39	23,99	

Painan, 09 April 2020

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN PESIRIS SELATAN



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM.
NIP. 19641106 199703 1001