

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
KEADAAN s.d BULAN MEI 2020

A. Keg. FISIK/JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BELANJA HIBAH BARANG/JASA KE MASYARAKAT)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eto)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgt Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJ	Jumlah Pencurian Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu Bin lalu	s/d Bin lalu	Realisasi Fisik (%) Target s/d Ini	KEY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17
1	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	2,776,400,000	2,683,785,000	-								1,755,560,350	63.23	68.76	92.85	97.93	
A. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN, TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN																	
1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna																	
	Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan pada masyarakat	-	-	-	Fadrial, SP							-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- Pengadaan Hand Sprayer	-	-	-								-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2. Pengembangan Teknologi Budidaya Padi Organik																	
	Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan pada masyarakat	-	-	-	Agusti, SST							-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- Pengadaan sarana produksi budidaya padi organik	-	-	-								-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
B. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN																	
1. Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan																	
	Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan pada masyarakat	-	-	-	Yul Afrizal, SP							-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- Pengadaan bibit serai iwangi	-	-	-								-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2. Pengembangan Tanaman Hortikultura																	
	Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan pada masyarakat	-	-	-	Wismaneti, SP							-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- Pengadaan bibit durian di lalitan	-	-	-								-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Ikbal Junedi
3. Pemantauan Peredaran Pupuk dan Pestisida																	
	Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan pada masyarakat	-	-	-	Fadrial, SP							-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Jamalus yatin
	- Pupuk Urea	-	-	-								-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- Pupuk SP36	-	-	-								-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- Pupuk NPK	-	-	-								-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
C. PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN PETANI																	
1. LOAN IPDMP																	
	Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan pada masyarakat	86,400,000			Syafrianto, SP							-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- Pengadaan Drum	-	-	-								-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- Pembuatan Caplak	28,800,000					72 unit			Kwitansi		28,800,000	100.00	-	100.00	100.00	
	- Pengadaan Handsprayer untuk SL	57,600,000					72 unit			Kwitansi		-	-	-	-	-	
D. PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN																	
1. Pengembangan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura																	
	Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan pada masyarakat	-	-	-	Yenni Gusti, SP							-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan pada masyarakat	-	-	-								-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- Belanja sarana prasarana pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura	-	-	-								-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Pengadaan Combine Harvester	-	-	-								-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Perdis

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJ	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Ytd		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	
E.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN/PERKEBUNAN	2,690,000,000	2,683,785,000	-								1,755,560,350	65.26	70.97	94.76	100.00		
	1 Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	2,690,000,000	2,683,785,000	-	Sonny Hakri A.Md							1,755,560,350	65.26	70.97	94.76	100.00		
	Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan pada masyarakat																	
	- Rehabilitasi jaringan irigasi Keltan Ciria Darmi, Kp. Tangah Padang, Nag. Pungasan Timur Kec. Linggo Sari Baganti	170,000,000	169,677,000	-		3 April-1 Juli 2020	1 Paket	Kec. Linggo Sari Baganti	CV. Abel Pratama	PL		169,677,000	100.00	80.00	100.00	100.00		
	- Rehabilitasi jaringan irigasi Keltan Banda Panjang Kp. Sungai Talang Nag. Kapuh Utara Kec. Koto XI Tarusan	100,000,000	99,665,000	-		3 April-1 Juli 2020	1 Paket	Kec. Koto XI Tarusan	CV. Altam Karya	PL		99,665,000	100.00	95.00	100.00	100.00		
	- Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Siabu Harapan, Kp. Sikabu Nag. Lekitan Timur, Kec. Lengayang	175,000,000	174,687,000	-		27 Maret-24 Juni 2020	1 Paket	Kec. Lengayang	CV. Alf Putra	PL		148,483,950	85.00	60.00	95.00	100.00		
	- Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Lebak Paku 2, Kp. Sungai Gemuruh Nag. Inderapura, Kec. Pancung Soal	150,000,000	149,600,000	-		1 April-29 Juni 2020	1 Paket	Kec. Pancung Soal	CV. Alko Pratama Engineering	PL		44,880,000	30.00	60.00	90.00	100.00		
	- Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Mandiri Sepakat Nag. Talang Binjai Kec. Silaut	150,000,000	149,458,000	-		1 April-29 Juni 2020	1 Paket	Kec. Silaut	CV. Fitrah Pembangunan	PL		44,837,400	30.00	80.00	80.00	100.00		
	- Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Jaya Nag. Talang Binjai Kec. Silaut	150,000,000	149,550,000	-		27 Maret-24 Juni 2020	1 Paket	Kec. Silaut	CV. Flora Gecallita Perdana	PL		149,550,000	100.00	80.00	100.00	100.00		
	- Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan maju Sepakat Kp. Labubab tarjuk Nag. Air Haji Barat Kec. Linggo Sari Baganti	150,000,000	149,420,000	-		1 April-29 Juni 2020	1 Paket	Kec. Linggo Sari Baganti	CV. Fitrah Pembangunan	PL		149,420,000	100.00	95.00	100.00	100.00		
	- Pembangunan Jalan Usaha Tani Kp. Kapencong Nag. Kapelgam Koto Berapak Kec. Bayang	135,000,000		-									-	-	-	-		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Batu Mandamai Kp. Alai Nag. Amping Parak Kec. Sutura	175,000,000	174,630,000	-		7 April-24 Juni 2020	1 Paket	Kec. Sutura	CV. Bungo Tambang	PL		52,389,000	30.00	60.00	80.00	100.00		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Pincuran Traok Kp. Pasar Nag. Salido Kec. IV Jural	-	-	-								-	#DIV/0!	-	-	-		
	- Rehabilitasi jaringan irigasi keltan anak air talang kp. koto merapak nag koto nan tigo selatan kec sutera	175,000,000	174,616,000	-		7 April-5 Juli 2020			CV. Putra Citra Mandiri			174,616,000	100.00	80.00	100.00	100.00		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Banda Gadang Nag. Koto Berapak Kec. Bayang	150,000,000	149,652,000	-		7 April-5 Juli 2020	1 Paket	Kec. Bayang	CV. Cahaya Prima	PL		149,652,000	100.00	100.00	100.00	100.00		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Lansari Indah II Kp. Stanik Nag. Sago Salido Kec. IV Jural	-	-	-								-	#DIV/0!	-	-	-		
	- Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Tandikek Nag. Amping Parak Kec. Sutura	-	-	-								-	#DIV/0!	-	-	-		
	- Pembangunan jalan produksi keltan singkulan kp. koto kayu gadang nag. koto nan tigo selatan kec.sutera	150,000,000	149,527,000	-		1 April-29 Juni 2020	1 Paket	Kec. Sutura	CV. Qozli Putra	PL		149,527,000	100.00	60.00	100.00	100.00		
	- Pembukaan Jalan Usaha Kumbang Gadang Pondok Paran Lunang	190,000,000	189,760,000	-		7 April-24 Juni 2020	1 Paket	Kec. Lunang	CV. Talang Balirik	PL		189,760,000	100.00	95.00	100.00	100.00	Hekmin	
	- Pembangunan Jalan Usaha Tani Nagari Taluk Tigo Sakato	-	-	-						PL		-	-	-	-	-		
	- Pembangunan jalan usaha tani keltan raawang subur nag latuak tigo sakato kec batang kapas	145,000,000	144,750,000	-		7 April-5 Juli 2020	1 Paket	Kec. Batang Kapas	CV. Jaya Confidence			-		20.00	95.00	100.00	Syahril saputra	
	- Peningkatan Jalan Usaha Tani Kampung Rengeh, Kambang Barat	95,000,000	-	-								-	-	-	-	-	Afrizal	
	- Jalan Usaha Tani Pasar Kuok Kampung Jambak	-	-	-								-	#DIV/0!	-	-	-	Marzan	
	- Peningkatan jalan usaha tani kp jambak pasar kuok	190,000,000		-								-	-	-	-	-	Erman Sawar	
	- Peningkatan Jalan Usaha Tani Kayu Bawang Saiyo, Kampung Rengeh Kambang Barat	95,000,000		-								-	#DIV/0!	-	-	-		
	- Pembukaan Jalan Baru Sawah Laweh Pasar Baru	-	-	-								-	#DIV/0!	-	-	-		
	- Pembangunan jalan produksi keltan batu peli sakato, kp ambacong nag sawah laweh pasar baru kec. bayang	145,000,000	144,750,000	-		7 April-5 Juli 2020	1 Paket	Kec. Bayang	CV. Zachy Karya			43,425,000	30.00	20.00	75.00	100.00	Alkisman	
	- Peningkatan Jalan Sekunder (Jalan Usaha Tani) dari Koto Merapak Ke Sutura	-	-	-								-	#DIV/0!	-	-	-		
	- Peningkatan jalan usaha tani keltan koto panjang kp.koto merapak nag.koto nan tigo selatan kec sutera	150,000,000		-								-	-	-	-	-	Almasri	
	- Jalan Usaha Tani Bayang Utara	-	-	-								-	-	-	-	-		

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJ	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan				Realisasi Fisik (%)				KET
												Jumlah Real Ker (Rp.)	% Keu	s/d bin lalu	s/d ini	TARGET s/d bin Ytd				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17			
	- Pembangunan jalan produksi kelian batuang nag puluk-pulik kec.bayang utara	190,000,000																		
	- Pembangunan Jaringan Irigasi Sawah Batu Pandan Koto Panjang Barung-Barung Belantai Timur, Kec. Koto XI Tarusan	190,000,000	189,678,000	-		3 April-1 Juli 2020	1 Paket	Kec. Koto XI Tarusan	CV. Zen Karya	PL		189,678,000	100.00	80.00	100.00	100.00	Emiten			
	- Pembukaan Jalan Usaha Tani Kp. Sungai Tanuak Barung-Barung Belantai Tengah Kec. Koto XI Tarusan	145,000,000		-																
	- Rehabilitasi jaringan irigasi tersier kelian anak air Kp. Kubang nag kubang koto berapak kec.bayang	175,000,000																		
	- Rehabilitasi jaringan irigasi tersier kelian sawah jambak kp.tanjung kandis nag.tauak tgo sakato kec.batang kapas	150,000,000	149,700,000			3 April-1 Juli 2020	1 Paket	Kec. Batang Kapas	CV. Putra Citra Mandiri			149,700,000	100.00	80.00	100.00	100.00				
	- Rehabilitasi jaringan irigasi tersier kelian tebing tinggi II kp.tebing tinggi nag.kambang barat kec.lengayang	175,000,000	174,685,000			27 Maret-24 Juni 2020	1 Paket	Kec. Lengayang	CV.Flora Geatira Perdana			52,399,500	30.00	60.00	95.00	100.00				
	- Sisa Koreksi Anggaran	40,000,000																		
2	DAK Bidang Pertanian (Pengusasan)			-	Sonny Hakri, A.Md								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan pada masyarakat			-									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	- Pembangunan/Perbaikan Embung			-																
	- Pembangunan/Perbaikan Dam Parit			-																
	J U M L A H	2,776,400,000	2,683,785,000	-								1,755,560,350	63.23	68.76	92.85	97.93				

Pahang, 3 Juni 2020
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan

