

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. (0751) 21602

PEMBANGUNAN PAGAR SD

KEC. BAYANG

T.A 2018



FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/01/SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/IV/2018
TANGGAL : 10 APRIL 2018
KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR SD
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GERBANG DAN PAGAR SDN 14 LUBUK AUR BAYAN
LOKASI : KEC. BAYANG

Kontraktor Pelaksana

CV. DIDI KARYA UTAMA

Pengawas


DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

PAINAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		REKAP FINAL QUANTITY		No Kontrak : 420/01/SPK-APBD/DPK-SARANANSD/IV/20 Tanggal : 10 April 2018	
KONTRAKTOR : CV. DIDI KARYA UTAMA PENGAWAS : DINAS PU TARU		Item pekerjaan REKAPITULASI		Pekerjaan : Pembangunan Pagar SDN 14 Lubuk Aur Pelaksanaan : Mulai : 10 April 2018 Selesai :	

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		S/D SAAT INI	
			Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN/PERMULAAN					
1	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	m1	12.50	1.24	12.50	1.24
2	Pengadaan Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.23	1.00	0.23
3	Pekerjaan Bongkaran Pagar Lama	Ls	1.00	2.35	1.00	2.35
II	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Sloof (15 x 20) cm					
a.	Beton Mutu K-175	m3	1.86	1.89	1.86	1.89
b.	Bekisting	m2	12.40	2.30	12.40	2.30
c.	Pembesian	kg	238.70	5.40	238.70	5.40
2	Pek. Kolom K1 (20 x 30) cm					
a.	Beton Mutu K-175	m3	0.56	0.57	0.56	0.57
b.	Bekisting	m2	4.65	1.25	4.65	1.25
c.	Pembesian	kg	56.32	1.28	56.32	1.28
3	Pek. Kolom K2 (20 x 20) cm					
a.	Beton Mutu K-175	m3	0.90	0.91	0.90	0.91
b.	Bekisting	m2	8.96	2.41	8.96	2.41
c.	Pembesian	kg	118.29	2.68	118.29	2.68
	Pek. Balok (13x15) cm					
a.	Beton Mutu K-175	m3	1.21	1.23	1.21	1.23
b.	Bekisting	m2	9.30	2.56	9.30	2.56
c.	Pembesian	kg	225.24	5.10	225.24	5.10
III	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLESTERAN					
1	Pas. Dinding 1/2 Bata ad, 1 : 4	m2	30.05	4.74	30.05	4.74
2	Plesteran 1 : 4	m2	60.09	4.33	60.09	4.33
3	Pek. Acian dan Afwerking Beton	m2	68.24	3.00	68.24	3.00
4	Pek. Profil beton Kepala kolom	Ls	6.00	0.74	6.00	0.74
5	Batu Kerawang	Bh	103.00	2.42	103.00	2.42
6	Pagar Besi minimalis (Hollow 4/4 dan 2/4)	m2	22.04	14.98	22.04	14.98
7	Pintu Pagar minimalis (Hollow 4/4 dan 2/4) + Accesories	m2	10.36	9.61	10.36	9.61
IV	PEKERJAAN CAT					
1	Mencat Dinding Tembok Dengan Cat Tembok	m2	125.99	3.49	125.99	3.49
V	PEKERJAAN GERBANG					
1	Galian Tanah Pondasi	m3	3.10	0.28	3.10	0.28
2	Pek. Lantai Kerja t=5 cm	m3	0.10	0.09	0.10	0.09
3	Pek. Beton K 225 (Tapak Plat)	m3	0.54	0.59	0.54	0.59
	Pembesian	Kg	54.56	1.24	54.56	1.24
	Pek. Bekisting	m2	1.60	0.30	1.60	0.30
4	Beton K 225 (Kolom 25 x 40 cm)	m3	0.99	1.07	0.99	1.07
	Pembesian	Kg	123.54	2.80	123.54	2.80
	Pek. Bekisting	m2	10.30	2.77	10.30	2.77
5	Beton K 225 (Balok B1 uk 15 x 50 cm)	m3	0.22	0.24	0.22	0.24
	Pembesian	Kg	34.90	0.79	34.90	0.79
	Pek. Bekisting	m2	3.25	0.89	3.25	0.89
6	Beton K 225 (Balok B2 uk 15 x 75 cm)	m3	0.23	0.24	0.23	0.24
	Pembesian	Kg	25.92	0.59	25.92	0.59
	Pek. Bekisting	m2	3.30	0.91	3.30	0.91
7	Pek. Profil Beton	m	18.98	2.91	18.98	2.91
8	Pek. Plesteran Ciprat	Ls	1.00	0.93	1.00	0.93
9	Pas. Batu Alam	m2	2.60	0.80	2.60	0.80
10	Pek Afwerking Beton	m2	16.47	0.72	16.47	0.72
11	Pek. Pengecatan Gerbang	m2	16.47	0.46	16.47	0.46
12	Pas. Granit dinding Polished Uk. (60x60) cm	m2	1.11	0.49	1.11	0.49
13	Pas. Merk Nama Sekolah dari Stainless Steel	Unit	1.00	6.19	1.00	6.19
Jumlah.....			100.00		100.00	

Disetujui Oleh : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel  NOFRIZAL. ST NIP . 19811127 201101 1 010	Diperiksa Oleh : Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kab.  DON HELIADI NIP . 19620206 1987811 1 001	Disiapkan oleh : Kontraktor Pelaksana CV. DIDI KARYA UTAMA  YERI TAKARINO Direktur
--	---	--