

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. (0751) 21602

PEMBANGUNAN PAGAR SD

KEC. KOTO XI TARUSAN

T.A 2018



FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/02/SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/IV/2018
TANGGAL : 10 APRIL 2018
KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR SD
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR SMPN 6 SEI. NYALO
LOKASI : KEC. KOTO XI TARUSAN

Kontraktor Pelaksana

CV. ZANIRE JAYA TEKNIK

Pengawas

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PAINAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KONTAKTOR : CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PENGUNJUNG : DINAS PUTARU	REKAP FINAL QUANTITY		No Kontrak : 420/02/SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/IV/20
	Item pekerjaan		Tanggal : 10 April 2018
	REKAPITULASI		Pekerjaan : Pembangunan Pagar SMPN 6 Sei Nyalo Tarusan
			Pelaksanaan : Mulai : 10 April 2018
			: Selesai : 23 Juni 2018

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		S/D SAAT INI	
			Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN/PERMULAAN					
1	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	m1	20.00	0.96	20.00	0.96
2	Pengadaan Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.12	1.00	0.12
3	Pek. Pembersihan lokasi	Ls	1.00	0.30	1.00	0.30
4	Upah angkut Bahan bangunan dari Tarusan ke Lokasi	Ls	1.00	2.66	1.00	2.66
II	PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah	m3	50.40	2.17	50.40	2.17
2	Urugan Tanah Kembali	m3	16.48	0.24	16.48	0.24
III	PEKERJAAN PONDASI					
1	Pas. Batu Kosong / Aanstampang Batu Kali	m3	20.16	4.59	20.16	4.59
2	Pas. Pondasi Batu Kali	m3	31.50	13.89	31.50	13.89
IV	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Sloof (15 x 20) cm					
a.	Beton Mutu K-175	m3	5.04	2.47	5.04	2.47
b.	Bekisting	m2	42.00	3.76	42.00	3.76
c.	Pembesian	kg	608.18	6.67	608.18	6.67
2	Pek. Kolom K2 (20 x 20) cm					
a.	Beton Mutu K-175	m3	3.30	1.62	3.30	1.62
b.	Bekisting	m2	40.75	5.33	40.75	5.33
c.	Pembesian	kg	351.61	3.85	351.61	3.85
3	Pek. Balok (12x15) cm					
a.	Beton Mutu K-175	m3	3.26	1.60	3.26	1.60
b.	Bekisting	m2	31.32	4.18	31.32	4.18
c.	Pembesian	kg	536.39	5.88	536.39	5.88
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLESTERAN					
1	Pas. Dinding 1/2 Batu ad. 1 : 4	m2	179.17	14.00	179.17	14.00
2	Plesteran 1 : 4	m2	358.34	12.48	358.34	12.48
3	Pintu Pagar minimalis (Hollow 4/4 dan 2/4) + Accesories	m2	1.50	0.67	1.50	0.67
VI	PEKERJAAN GERBANG					
1	Galian Tanah Pondasi	m3	3.10	0.13	3.10	0.13
2	Pek. Lantai Kerja t=5 cm	m3	0.10	0.04	0.10	0.04
3	Pek. Beton K 225 (Tapak Plat)	m3	0.54	0.28	0.54	0.28
	Pembesian	Kg	54.56	0.60	54.56	0.60
	Pek. Bekisting	m2	1.60	0.14	1.60	0.14
4	Beton K 225 (Kolom 25 x 40 cm)	m3	0.99	0.52	0.99	0.52
	Pembesian	Kg	123.54	1.35	123.54	1.35
	Pek. Bekisting	m2	12.87	1.68	12.87	1.68
5	Beton K 225 (Balok B1 uk 15 x 50 cm)	m3	0.22	0.12	0.22	0.12
	Pembesian	Kg	34.90	0.38	34.90	0.38
	Pek. Bekisting	m2	3.25	0.43	3.25	0.43
6	Beton K 225 (Balok B2 uk 15 x 75 cm)	m3	0.23	0.12	0.23	0.12
	Pembesian	Kg	25.92	0.28	25.92	0.28
	Pek. Bekisting	m2	3.30	0.44	3.30	0.44
7	Pek. Profil Beton	m	18.98	1.40	18.98	1.40
8	Pek. Plesteran Ciprat	Ls	1.00	0.44	1.00	0.44
9	Pas. Batu Alam	m2	2.60	0.38	2.60	0.38
10	Pek. Atwerking Beton	m2	16.47	0.35	16.47	0.35
11	Pek. Pengecatan Gerbang	m2	16.47	0.22	16.47	0.22
12	Pas. Granit dinding Polished Uk. (60x60) cm	m2	1.35	0.29	1.35	0.29
13	Pas. Merk Nama Sekolah dari Stainless Steel	Unit	1.00	2.96	1.00	2.96

Jumlah.....

100.00

100.00

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel

NOFRIZAL ST

NIP. 19811127 201101 1 010

Diperiksa Oleh :
Pengawas Lapangan
 Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kab.

DON HELIADI

NIP. 19620206 1987811 1 001

Disiapkan oleh :
Kontraktor Pelaksana
 CV. ZANIRE JAYA TEKNIK

RIO NALDY HALIM

Direktur