

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. (0751) 21602

PEMBANGUNAN PAGAR SDN 23 SAWAH LIAT

KEC. KOTO XI TARUSAN

T.A 2017



FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/31/SPK-APBD-P/DPK-SARANAN.SD/X/2017
TANGGAL : 31 Oktober 2017
KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR SDN 23 SAWAH LIAT
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR SDN 23 SAWAH LIAT
LOKASI : KEC. KOTO XI TARUSAN

Kontraktor Pelaksana

CV. LINJUANG SAKTI

Petugas

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PAINAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KONTRAKTOR: CV. LINJUANG SAKTI PENGAWAS: DINAS PUTU	REKAP FINAL QUANTITY		No Kontrak : 420/31/SPK-APBD-P/DPK-SARANAN.SD/X/21
	Item pekerjaan		Tanggal : 31 Oktober 2017
REKAPITULASI		Pekerjaan : Pembangunan Pagar SDN 23 Sawah Liat	Pelaksanaan : Mulai : 31 Oktober 2017
			Selesai : 29 Desember 2017

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		S/D SAAT INI	
			Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pak. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	m1	20.00	1.21	20.00	1.21
2	Pengalasan Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.12	1.00	0.12
3	Pekerjaan Bongkaran Pagar Lama	Ls	1.00	0.79	1.00	0.79
II. PEKERJAAN TANAH						
1	Galian Tanah	m3	19.97	1.04	19.97	1.04
2	Unggan Tanah Kembali	m3	6.73	0.12	6.73	0.12
III. PEKERJAAN PONDASI						
1	Pas. Batu Kiosong / Anstamping Batu Kali	m3	8.08	2.39	8.08	2.39
2	Pas. Pandan Batu Kali	m3	13.46	7.71	13.46	7.71
IV. PEKERJAAN BETON BERTULANG						
1	Pak. Stesf (15 x 20) cm					
a	Beton Mute K-175	m3	3.00	1.92	3.00	1.92
b	Selokong	m2	39.92	4.58	39.92	4.58
c	Pembesian	kg	342.47	4.49	342.47	4.49
2	Pak. Kolom (20 x 20) cm					
a	Beton Mute K-175	m3	2.10	1.34	2.10	1.34
b	Selokong	m2	42.00	7.07	42.00	7.07
c	Pembesian	kg	223.85	2.93	223.85	2.93
3	Pak. Balok (10x15) cm					
a	Beton Mute K-175	m3	1.95	1.25	1.95	1.25
b	Selokong	m2	29.94	5.15	29.94	5.15
c	Pembesian	kg	377.77	4.95	377.77	4.95
V. PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLESTERAN						
1	Pas. Dinding 1/2 Batu ad. 1 : 4	m2	95.45	9.69	95.45	9.69
2	Plesteran 1 : 4	m2	190.90	8.36	190.90	8.36
3	Pak. Acian dan Aterking Beton	m2	299.99	7.75	299.99	7.75
4	Batu Kerawang	Bh	41.00	0.64	41.00	0.64
5	Pagar Besi minimalis (Hollow 4/4 dan 2/4)	m2	11.70	4.60	11.70	4.60
6	Pipa Pagar minimalis (Hollow 4/4 dan 2/4) + Accesories	m2	6.90	3.80	6.90	3.80
VI. PEKERJAAN CAT						
1	Mencat Dinding Tembok Dengan Cat Tembok	m3	67.94	1.20	67.94	1.20
VII. PEKERJAAN GERBANG						
1	Galian Tanah Pondasi	m3	3.10	0.16	3.10	0.16
2	Pak. Lantai Kerja 1-5 cm	m3	0.10	0.06	0.10	0.06
3	Pak. Beton K 225 (Tapak Plat)	m3	0.54	0.37	0.54	0.37
	Pembesian	Kg	54.56	0.72	54.56	0.72
	Pak. Selokong	m2	1.60	0.18	1.60	0.18
4	Beton K 225 (Kolom 25 x 40 cm)	m3	1.03	0.71	1.03	0.71
	Pembesian	Kg	128.24	1.68	128.24	1.68
	Pak. Selokong	m2	13.39	2.25	13.39	2.25
5	Beton K 225 (Balok B1 uk 15 x 50 cm)	m3	0.18	0.12	0.18	0.12
	Pembesian	Kg	29.33	0.38	29.33	0.38
	Pak. Selokong	m2	2.56	0.44	2.56	0.44
6	Beton K 225 (Balok B2 uk 15 x 75 cm)	m3	0.23	0.15	0.23	0.15
	Pembesian	Kg	25.92	0.34	25.92	0.34
	Pak. Selokong	m2	3.30	0.57	3.30	0.57
7	Pak. Profil Beton	m	18.98	1.87	18.98	1.87
8	Pak. Plesteran Ciprat	Ls	1.00	0.59	1.00	0.59
9	Pas. Batu Alam	m2	2.60	0.51	2.60	0.51
10	Pak. Aterking Beton	m2	16.21	0.42	16.21	0.42
11	Pak. Pengacatan Gerbang	m2	16.21	0.29	16.21	0.29
12	Pas. Work Nama Sekolah dari Stainless Steel	Unit	1.00	3.85	1.00	3.85
VIII. PEKERJAAN LANTAI PLAT DUKER						
	Lantai Plat Duker (Jalan Masuk)					
a	Bongkaran Lantai Plat Lama	Ls	1.00	0.39	1.00	0.39
b	Beton Mute K-175	m3	0.51	0.33	0.51	0.33
c	Selokong	m2	2.04	0.23	2.04	0.23
d	Pembesian	kg	20.97	0.27	20.97	0.27

Jumlah

100.00

100.00

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NOFRIZAL ST
NIP. 19811127 201101 1 010

Diperiksa Oleh :
Pengawas Lapangan
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kab.

HASANUDDIN
NIP. 19600709 198503 1 005

Disiapkan oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. LINJUANG SAKTI

CV. LINJUANG SAKTI
GENERAL CONTRACTOR
ZAINULAYATAS
Direktur