

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. (0751) 21602

PEMBUATAN PAGAR SMPN 1 KEC.IV NAGARI BAYANG UTARA

KEC. BAYANG UTARA

T.A 2017



FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/32/SPK-APBD-P/DPK-SARANAN.SD/X/2017
TANGGAL : 31 Oktober 2017
KEGIATAN : PEMBUATAN PAGAR SMPN 1 KEC.IV NAGARI BAYANG UTARAN KAB.PESISIR
(BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PROVINSI TAHUN 2017)
PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR SMPN 1 KEC.IV NAGARI BAYANG UTARA
LOKASI : KEC. BAYANG UTARA

Kontraktor Pelaksana

CV. KARYA JAYA ABADI


Pengawas

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN


PAINAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		REKAP FINAL QUANTITY		No Kontrak : 420/33/SPK-APBD/DPK-SARANAN/SD/X/20		
KONTRAKTOR: CV. KARYA JAYA ABADI		Item pekerjaan		Tanggal : 30 Oktober 2017		
REKAPITULASI		Pekerjaan		Mulai : 31 Oktober 2017		
DINAS PUTARU		Pelaksanaan		Selesai : 29 Desember 2017		
No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		S/D SAAI INI	
			Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)
I. PEKERJAAN GERBANG						
PEKERJAAN PENDAHULUAN						
1	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi					
	a. Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	4.61	0.18	4.61	0.18
	b. Pek. Urugan Tanah Bekas Galian	M3	1.15	0.02	1.15	0.02
2	Pekerjaan Pondasi					
	a. Pek. Pasir Urug Alas Pondasi	M3	0.14	0.01	0.14	0.01
	b. Pek. Cor Beton Beton K-100 Lantai Kerja	M3	0.14	0.05	0.14	0.05
	c. Pekerjaan Pondasi Plat Setempat					
	- Pas. Pembesian	Kg	164.77	1.54	164.77	1.54
	- Pas. Bekisting Pondasi	M2	3.84	0.30	3.84	0.30
	- Pas. Cor Beton K-225	M3	1.15	0.59	1.15	0.59
II. PEKERJAAN BETON						
1	Pek. Kolom 40 x 40 cm (K1)					
	- Pas. Pembesian	Kg	341.61	3.20	341.61	3.20
	- Pas. Bekisting Kolom	M2	16.16	2.08	16.16	2.08
	- Pas. Cor Beton K-225	M3	1.62	0.83	1.62	0.83
2	Pek. Balok 20 x 30 cm (B1)					
	- Pas. Pembesian	Kg	53.82	0.50	53.82	0.50
	- Pas. Bekisting Balok	M2	3.52	0.46	3.52	0.46
	- Pas. Cor Beton K-225	M3	0.26	0.14	0.26	0.14
3	Pek. Balok 13 x 15 cm (B1)					
	- Pas. Pembesian	Kg	25.00	0.23	25.00	0.23
	- Pas. Bekisting Balok	M2	1.32	0.17	1.32	0.17
	- Pas. Cor Beton K-175	M3	0.09	0.04	0.09	0.04
III. PEKERJAAN DINDING						
1	Pas. Batu Bata 1 : 4	M2	2.20	0.17	2.20	0.17
2	Pek. Plesteran 1 : 4	M2	5.72	0.19	5.72	0.19
3	Pek. Atwerking Beton	M2	16.16	0.32	16.16	0.32
4	Pek. List Profil Beton	M1	11.20	0.65	11.20	0.65
5	Pas. Batu Alam Andesit	M2	4.56	0.81	4.56	0.81
IV. PEKERJAAN PENGECATAN / KAPURAN						
1	Pek. Pengecatan Cat Tembok	M2	20.04	0.27	20.04	0.27
V. PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1	Pas. Gerbang Pagar Besi	M2	8.10	2.76	8.10	2.76
2	Pembuatan Nama Sekolah	Ls	1.00	2.03	1.00	2.03
B. PEKERJAAN PAGAR						
PEKERJAAN PENDAHULUAN						
1	Pekerjaan Pendahuluan					
	a. Pek. Pembongkaran Pagar Lama	Ls	1.00	0.58	1.00	0.58
2	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi					
	a. Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	35.46	1.42	35.46	1.42
	b. Pek. Urugan Tanah Bekas Galian	M3	8.86	0.12	8.86	0.12
3	Pekerjaan Pondasi					
	a. Pas. Pondasi Batu Kali	M3	33.18	14.26	33.18	14.26
II. PEKERJAAN BETON						
1	Pek. Sloof 15 x 20 cm (S1)					
	- Pas. Pembesian	Kg	530.68	4.97	530.68	4.97
	- Pas. Bekisting Sloof	M2	49.50	4.08	49.50	4.08
	- Pas. Cor Beton K-175	M3	3.71	1.78	3.71	1.78
2	Pek. Kolom 20 x 25 cm (K1)					
	- Pas. Pembesian	Kg	399.62	3.74	399.62	3.74
	- Pas. Bekisting Kolom	M2	68.36	8.82	68.36	8.82
	- Pas. Cor Beton K-175	M3	3.80	1.82	3.80	1.82
3	Pek. Balok 13 x 15 cm (B1)					
	- Pas. Pembesian	Kg	485.11	4.54	485.11	4.54
	- Pas. Bekisting Balok	M2	37.13	3.06	37.13	3.06
	- Pas. Cor Beton K-175	M3	2.41	1.16	2.41	1.16
4	Pek. Stes Besi (Pondasi Ke Sloof & Kolom Ke Bata)	Kg	43.38	0.41	43.38	0.41
III. PEKERJAAN DINDING						
1	Pas. Batu Bata 1 : 4	M2	108.01	8.24	108.01	8.24
2	Pek. Plesteran 1 : 4	M2	438.61	14.59	438.61	14.59
3	Pek. Atwerking Beton	M2	45.57	0.90	45.57	0.90
4	Pek. Tralis Besi Pagar	M2	6.36	2.17	6.36	2.17
5	Pek. List Profil Beton	M2	3.10	0.47	3.10	0.47
6	Batu Kerawang	Bh	24.00	0.32	24.00	0.32
IV. PEKERJAAN PENGECATAN / KAPURAN						
1	Pek. Pengecatan Cat Tembok Exterior	M2	376.55	5.01	376.55	5.01
Jumlah.....			100.00		100.00	

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


NOFRIZAL ST
NIP. 19811127 201101 1 010

Diperiksa Oleh :
Pengawas Lapangan
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kab.


HASANUDDIN
NIP. 19600709 198503 1 005

Disiapkan oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KARYA JAYA ABADI


HENDRA WEDI ST
Direktur