

Format 2:

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021
KEADAAN BULAN MARET 2021

A. Keg. FISIK/JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET
												Jumlah Real Keu SPJ (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	153.219.575	-	-							-	-	-	-	-	-		
	ADMINISTRASI UMUM DAN PERANGKAT DAERAH	62.410.000	-	-							-	-	-	-	-	-		
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.410.000	-	-	LIDYA GELVINA G., SH						-	-	-	-	-	-		
	<i>Belanja Modal</i>	62.410.000	-	-							-	-	-	-	-	-		
	- Air Conditioner (AC)	26.598.000					5 unit											
	- Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium	35.712.000					13 unit											
	- Biaya Pendukung Kegiatan	100.000																
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	90.809.575	-	-							-	-	-	-	-	-		
	1 Pengadaan Mebel	90.809.575	-	-	LIDYA GELVINA G., SH						-	-	-	-	-	-		
	<i>Belanja Modal</i>	90.809.575	-	-							-	-	-	-	-	-		
	- Kursi Biro	12.188.000					20 bh											
	- Kursi Lipat Aula Kebersihan	25.069.000					53 bh											
	- Lemari Arsip Bahan Kayu	15.086.500					2 bh											
	- Meja Eselon IV Bahan Kayu	4.642.000					2 bh											
	- Meja Rapat Eselon	22.409.200					11 bh											
	- Kursi Rapat Eselon III	11.314.875					5 bh											
	- Biaya Pendukung Kegiatan	100.000																
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	13.407.067.100	-	-							-	-	-	-	-	-		
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) di DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.407.067.100	-	-							-	-	-	-	-	-		
	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	353.859.240	-	-							-	-	-	-	-	-		
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	353.859.240	-	-							-	-	-	-	-	-		
	- Perencanaan Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi Nagari Pondok Parian Lunang	26.880.000																
	- Perencanaan Penambahan Sumur Dalam Terlindungi Panambam Nagari Inderapura	20.160.000																
	- Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Nagari Sei. Sirah Air Haji	71.800.000																
	- Perencanaan Uprating IPA Nagari Gantling Mudik Selatan Surantih	31.360.000																
	- Perencanaan Uprating IPA Nagari Taluk dan Nagari Taluk Tigo Sakato	26.320.000																
	- Biaya Pendukung Kegiatan	177.339.240																
	2 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	225.860.000	-	-							-	-	-	-	-	-		
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	225.860.000	-	-							-	-	-	-	-	-		
	- Pengawasan Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi	73.700.000																
	- Pengawasan Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR	85.460.000																
	- Pengawasan Uprating IPA dan Penambahan Sumur Dalam Terlindungi	66.700.000																
	- Biaya Pendukung Kegiatan	-																
	3 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.517.000.000	-	-							-	-	-	-	-	-		
	<i>Belanja Hibah</i>	2.517.000.000	-	-							-	-	-	-	-	-		
	# Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Penugasan) - Tematik Penanggulangan Kemiskinan																	
	- Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi nagari Pondok Parian Lunang	672.000.000																
	- Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi nagari Tluk Amplu Inderapura	1.320.000.000																
	# Pembangunan Pamsimas																	
	- Pembangunan Pamsimas Jaruai Durian Dadok, Nagari Barung - Barung Belantai Timur	210.000.000																
	- Pembangunan Pamsimas Korong Nan Ampek, Nagari Korong Baru Korong Nan Ampek	210.000.000																
	- Pembangunan Pamsimas Lebak Balam Nagari Talang Binjai	105.000.000																
	- Biaya Pendukung Kegiatan	-																
	4 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.778.000.000	-	-							-	-	-	-	-	-		
	<i>Belanja Hibah</i>	1.778.000.000	-	-							-	-	-	-	-	-		
	# Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Penugasan) - Tematik Penanggulangan Kemiskinan	1.778.000.000	-	-							-	-	-	-	-	-		
	- Penambahan Sumur Dalam Terlindungi Panambam Nagari Inderapura	336.000.000																
	- Uprating IPA Nagari Gantling Mudlak Selatan Surantih	784.000.000																
	- Uprating IPA Nagari Taluk dan Nagari Taluk Tigo Sakato	658.000.000																

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET
												Jumlah Real Keu SPJ (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	- Biaya Pendukung Kegiatan	-																
5	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	237.347.860	-	-								-	-	-	-	-		
	Belanja Barang dan Jasa	167.347.860										-	-	-	-	-		
	- Pemeliharaan Jaringan Sarana Air Minum	150.000.000											-					
	- Biaya Pendukung Kegiatan	17.347.860											-					
	Belanja Hibah	70.000.000	-	-								-	-					
	# Perbaikan Jaringan Perpipaan	70.000.000	-	-								-	-					
	- Perbaikan Jaringan Perpipaan Nagari Puluik - Puluik Kec. IV Nagari Bayang Utara	70.000.000											-					
	- Biaya Pendukung Kegiatan	-																
6	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	8.295.000.000	-	-								-	-	-	-	-		
	Belanja Hibah	8.295.000.000	-	-								-	-	-	-	-		
	# Hibah Air Minum Perdesaan																	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Bukit Silapi	260.000.000											-					
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Durian Api	65.000.000											-					
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Dusun Baru	105.000.000											-					
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Karang Tengah	120.000.000											-					
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Koto Kabun	195.000.000											-					
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Koto Lamo	200.000.000											-					
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Koto Panjang, Sungai Tunu Utara	120.000.000											-					
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Pasar Pagi	200.000.000											-					
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Pelangai Kaciak Mudiak	330.000.000											-					
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Perdesaan Nyiur Gading	260.000.000											-					
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Sido Mulyo, Talang Binjai	75.000.000											-					
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Sungai Lima	195.000.000											-					
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Tajung Beringin II	490.000.000											-					
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Tanjung Beringin IV	200.000.000											-					
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Tanjung Beringin VI	330.000.000											-					
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Tanjung Makmur	440.000.000											-					
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Tegal Sari	365.000.000											-					
	- Pemasangan SR dan Air Minum Perdesaan Benteng	240.000.000											-					
	- Pemasangan SR dan Air Minum Perdesaan Desa Baru	370.000.000											-					
	- Pemasangan SR dan Air Minum Perdesaan Kapalo Koto	100.000.000											-					
	- Pemasangan SR dan Air Minum Perdesaan Koto Panjang, Barung - Barung Belantai Timur	280.000.000											-					
	- Pemasangan SR dan Air Minum Perdesaan Lubuk Begalung	135.000.000											-					
	- Pemasangan SR dan Air Minum Perdesaan Lubuk Gambir	285.000.000											-					
	- Pemasangan SR dan Air Minum Perdesaan Pincuran Batu	170.000.000											-					
	- Pemasangan SR dan Air Minum Perdesaan Teluk Raya	390.000.000											-					
	- Pemasangan SR dan Air Minum Perdesaan Kampung Baru Tambang	80.000.000											-					
	# Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Penugasan)-Tematik Penanggulangan Kemiskinan																	
	- Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Nagari Sungai Sirah Air Haji	1.795.000.000											-					
	- Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Pondok Talang Nagari Lunang Tengah	250.000.000											-					
	- Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Tigo Sungai	250.000.000											-					
	- Biaya Pendukung Kegiatan	-																
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.718.219.870	-	-								-	-	-	-	-		
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK dalam DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.718.219.870	-	-								-	-	-	-	-		
1	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	8.431.299.960	-	-								-	-	-	-	-		
	Belanja Modal	8.431.299.960	-	-								-	-	-	-	-		
	- Supervisi Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari IV Koto Hille	34.500.000											-					
	- Supervisi Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari Lakitan Utara	34.500.000											-					
	- Supervisi Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari Pasar Baru	34.500.000											-					
	- Supervisi Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari Suranth	34.500.000											-					
	- Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari IV Koto Hille	37.380.000											-					
	- Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari Lakitan Utara	37.380.000											-					
	- Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari Pasar Baru	37.380.000											-					
	- Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari Suranth	37.380.000											-					
	- Perencanaan Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari IV Koto Hille	32.000.000											-					
	- Perencanaan Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari Lakitan Utara	32.000.000											-					
	- Perencanaan Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari Pasar Baru	32.000.000											-					

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET
												Jumlah Real Keu SPJ (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Ytd		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	- Perencanaan Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari Surantih	32.000.000																
	- Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari IV Koto Hille	1.936.000.000												-				
	- Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari Lakitan Utara	1.800.480.000												-				
	- Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari Pasar Baru	1.936.000.000												-				
	- Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari Surantih	1.936.000.000												-				
	- Penambahan Pemasangan SR IPALD Hibah Australia (sAIG)	300.000.000												-				
	- Biaya Pendukung Kegiatan	107.299.960												-				
2	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	-		-								-	-	-	-	-	-	
	Belanja Hibah	-		-								-	-	-	-	-	-	
	# Pembangunan Tangki Septik Individual	-		-								-	-	-				
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Taratak Kec. Sutura	-											-					
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto VIII Pelangai Kec. Ranah Pesisir	-											-					
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Lubuk Bunta Kec. Silaut	-											-					
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Silaut Kec. Silaut	-											-					
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Sungai Sirah Kec. Silaut	-											-					
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Taratak Kec. Sutura	-											-					
	- Biaya Pendukung Kegiatan	-											-					
	Belanja Modal	-		-								-	-	-				
	# Pembangunan MCK	-		-								-	-	-				
	- Bantuan Toilet untuk Rumah Tangga Miskin Kec. Batang Kapas	-											-					
	- Bantuan WC Jamban Sehat Bagi Masyarakat Kec. Lengayang	-											-					
	- Pembangunan MCK Rumah Tangga Miskin Kec. Lengayang	-											-					
	- Biaya Pendukung Kegiatan	-											-					
3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	149.999.830	-	-								-	-	-	-	-	-	
	Belanja Barang dan Jasa	149.999.830	-	-								-	-	-	-	-	-	
	- Pemeliharaan IPALD	102.995.200											-					
	- Biaya Pendukung Kegiatan	47.004.630											-					
4	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Pemukiman	800.000.000	-	-								-	-	-	-	-	-	
	Belanja Hibah	800.000.000	-	-									-	-	-	-	-	
	# Pembangunan IPAL Komunal	800.000.000	-	-								-	-	-				
	- Pembangunan IPAL Komunal Nagari Inderapura Selatan Kec. Pancung Soal	400.000.000											-					
	- Pembangunan IPAL Komunal Nagari Inderapura Tengah Kec. Pancung Soal	400.000.000											-					
	- Biaya Pendukung Kegiatan	-											-					
5	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	2.336.920.080	-	-								-	-	-	-	-	-	
	Belanja Hibah	2.107.000.000	-	-								-	-	-	-	-	-	
	- Pembangunan Tangki Septic Skala Individual Nagari Koto Taratak Kec. Sutura	350.000.000											-					
	- Pembangunan Tangki Septic Skala Individual Nagari Koto VIII Pelangai Kec. Ranah Pesisir	350.000.000											-					
	- Pembangunan Tangki Septic Skala Individual Nagari Lubuk Bunta Kec. Silaut	350.000.000											-					
	- Pembangunan Tangki Septic Skala Individual Nagari Silaut Kec. Silaut	357.000.000											-					
	- Pembangunan Tangki Septic Skala Individual Nagari Sungai Sirah Kec. Silaut	350.000.000											-					
	- Pembangunan Tangki Septic Skala Individual Nagari Taratak Kec. Sutura	350.000.000											-					
	- Biaya Pendukung Kegiatan	-											-					
	Belanja Modal	229.920.080	-	-								-	-	-				
	# Pembangunan MCK	229.920.080	-	-								-	-	-				
	- Bantuan Toilet untuk Rumah Tangga Miskin Kec. Batang Kapas	42.000.000											-					
	- Bantuan WC Jamban Sehat Bagi Masyarakat Kec. Lengayang	42.000.000											-					
	- Pembangunan MCK Rumah Tangga Miskin Kec. Lengayang	91.000.000											-					
	- Biaya Pendukung Kegiatan	54.920.080											-					
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.717.688.799	-	-								-	-	-	-	-	-	
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.717.688.799	-	-								-	-	-	-	-	-	
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	488.974.820	-	-								-	-	-	-	-	-	
	Belanja Barang dan Jasa	488.974.820	-	-								-	-	-	-	-	-	
	- Master Plan Drainase Kota Painan	485.000.000											-					
	- Biaya Pendukung Kegiatan	3.974.820											-					
2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.092.599.875	-	-								-	-	-	-	-	-	
	Belanja Modal	1.092.599.875	-	-								-	-	-	-	-	-	
	- Pembuatan Penahan Tebing S. Putih Gurun Panjang Selatan	181.217.074											-					
	# Pembangunan Drainase												-					
	- Pembangunan Drainase Jalan Air Luak Kampung Pasar Nagari Barung-barung Balantai	137.285.662											-					
	- Pembangunan Drainase Jalan Kampung Koto	137.285.662											-					
	- Pembangunan Drainase Jalan Pemuda Painan	180.858.158											-					
	- Pembangunan Drainase Koto Merapak Kenagarian Pasar Air Haji	186.708.501											-					
	- Pembangunan Parit Miring Drainase di Sianik Sago Salido	137.285.662											-					
	- Pembangunan Parit Miring Paud Cahaya Baru, Tambang Kec. IV Jurai	43.931.412											-					
	- Biaya Pendukung Kegiatan	88.027.744											-					
3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	136.114.104	-	-								-	-	-	-	-	-	
	Belanja Pemeliharaan	136.114.104	-	-								-	-	-	-	-	-	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET
												Jumlah Real Keu SPJ (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	- Pemeliharaan Saluran Drainase Dimensi 50 cm (Terbuka)	38.686.001											-					
	- Pemeliharaan Saluran Drainase Dimensi 80 cm (Tertutup)	96.168.103											-					
	- Biaya Pendukung Kegiatan	1.260.000											-					
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN	312.999.945	-	-							-	-	-	-	-	-		

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelota	Sisa Kontrak/ Swakelota	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelota	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET
												Jumlah Real Keu SPJ (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PADA PEMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	312.999.945	-	-							-	-	-	-	-	-		
1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	312.999.945	-	-							-	-	-	-	-	-		
	<i>Belanja Modal</i>	312.999.945	-	-							-	-	-	-	-	-		
	- Pembangunan dan Pengembangan Jalan Lingkungan Komplek PU Sago	131.953.962											-					
	- Pembangunan dan Pengembangan Jalan Lingkungan Permukiman Kawasan Perumnas Painan Timur	132.001.821											-					
	- Biaya Pendukung Kegiatan	49.044.162											-					
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.171.858.674	8.370.523.456	421.099.612							8.185.482.536	8.185.482.536	89,25	89,52	90,82	95,85		
	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	9.171.858.674	8.370.523.456	421.099.612							8.185.482.536	8.185.482.536	89,25	89,52	90,82	95,85		
1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	9.171.858.674	8.370.523.456	421.099.612	Damel Van Wanda, ST, MM						8.185.482.536	8.185.482.536	89,25	89,52	90,82	95,85		
	<i>Belanja Modal</i>	9.171.858.674	8.370.523.456	421.099.612							8.185.482.536	8.185.482.536	89,25	89,52	90,82	95,85		
	- Pengadaan Mobiler Pemda Tapan	198.167.112	197.760.000	407.112		27 Januari s/d 12 Maret 2021	1 Pkt	BAB Tapan	CV. RINKA BUANA	PL	197.760.000	197.760.000	99,79	100,00	100,00	100,00		
	- Pengadaan Mobiler dan Perlengkapan Interior Kantor Pelayanan Pemda di Tapan (Mebel)	62.308.400																
	- Pengadaan Mobiler dan Perlengkapan Interior Kantor Pelayanan Pemda di Tapan (Alat Pendingin)	67.565.256																
	- Pengadaan Mobiler dan Perlengkapan Interior Kantor Pelayanan Pemda di Tapan (Home Use)	25.740.000																
	- Pengadaan Mobiler dan Perlengkapan Interior Kantor Pelayanan Pemda di Tapan (Meja dan Kursi Kerja/Rapat)	23.958.000																
	- Pengadaan Mobiler dan Perlengkapan Interior Kantor Pelayanan Pemda di Tapan (Komputer Unit Lainnya)	18.595.456																
	- Perencanaan DED Pembangunan Gedung UDKP Kecamatan Pancung Soal	76.280.000											-					
	- Pembangunan Klinik Polres Pesisir Selatan (Lanjutan)	193.830.000	193.500.000	330.000		29 Januari s/d 28 April 2021	1 Pkt	IV Jurai	CV. TEDI KARYA	PL	58.050.000	58.050.000	29,95	42,50	78,30	100,00		
	- Pembangunan Ruangan Baru untuk Lembaga-lembaga Pendukung Kinerja Kecamatan Batang Kapas	159.040.000											-					
	- Rehabilitasi Aula Mapolres	193.084.500	192.780.000	304.500		29 Januari s/d 29 Maret 2021	1 Pkt	IV Jurai	CV. DOA BUNDA	PL	143.189.080	143.189.080	74,16	74,28	100,00	100,00		
	- Pembangunan Masjid Terapung (Hutang Pihak Ketiga)	8.072.582.136	7.652.524.136	420.058.000							7.652.524.136	7.652.524.136	94,80	94,80	94,80	100,00		
	- Supervisi Pembangunan Masjid Terapung (Hutang Pihak Ke Tiga)	133.959.320	133.959.320	-							133.959.320	133.959.320	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Biaya Pendukung Kegiatan	144.915.606											-					
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	5.863.365.052	887.937.900	-							887.937.900	887.937.900	15,14	15,14	15,14	15,14		
	PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.863.365.052	887.937.900	-							887.937.900	887.937.900	15,14	15,14	15,14	15,14		
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	5.408.759.112	887.937.900	-							887.937.900	887.937.900	16,42	16,42	16,42	16,42		
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.408.759.112	887.937.900	-							887.937.900	887.937.900	16,42	16,42	16,42	16,42		
	- Pembangunan Playground di Kawasan Carocok Painan (Hutang Pihak Ke Tiga)	852.387.900	852.387.900	-							852.387.900	852.387.900	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Supervisi Pembangunan Playground di Kawasan Carocok Painan (Hutang Pihak ke tiga)	35.550.000	35.550.000	-							35.550.000	35.550.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Perencanaan DED Pembangunan Highmast Pasar Tapan dan Simpang 4 Tapan	65.000.000						BAB Tapan		PL			-					
	- Pembangunan Highmast Pasar Tapan dan Simpang 4 Tapan	550.000.000						BAB Tapan		Tender			-					
	- SPPL Highmast Pasar Tapan dan Simpang 4 Tapan	11.000.000											-					
	- Supervisi Highmast Pasar Tapan dan Simpang 4 Tapan	40.000.000						BAB Tapan		PL			-					
	- Pembangunan dan Pengembangan Lapangan Bola Koto Berapak	167.700.000						Bayang		PL			-					
	- Pembangunan Pagar Pengaman Jalan Palo Koto Kampung Bendang	91.080.000						Bayang		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Aia Gadang	92.983.103						Bayang		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Banda Kuala Indah Teluk Betung	92.983.103						Batang Kapas		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Cupak Ampo Nagari Tambang	187.333.605						IV Jurai		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Drainase Teluk Belibis Nagari Sago Salido	140.842.053						IV Jurai		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Depan Kantor Wali Nagari Aur Duri Suranth	120.331.074						Sutera		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Kampung Ilaa Kampung Bukit Tambung	92.983.103						Batang Kapas		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Talo Banto Kampung Koto Tuo	92.983.103						Batang Kapas		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Kampung Akad Kambang Utara	92.983.103								PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Kampung Berok Nagari Gurun Panjang Berok	50.593.747						Bayang		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Kampung Calau Banda Tariang	92.983.103						Bayang		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Kampung Sungai Rumbal Nagari Riak Danau Kec. BAB Tapan	152.123.091						BAB Tapan		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Kampung Taratak Baru	119.989.225						Bayang Utara		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Lb. Ganggo Kampung Tanjung Duku Utara	187.333.605						Koto XI Tarusan		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Limau Gadang Bayang Utara	140.158.354						Bayang Utara		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Lingkar Koto Baru Aur Duri Kecamatan Sutera	187.333.605						Sutera		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Nagari Inderapura	68.028.079						Linggo Sari Baganti		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Nagari Mandeh Kec. Koto XI Tarusan	187.333.605						Koto XI Tarusan		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Nagari Tigo Sungai	92.983.103						Pancung Soal		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Nyiur Gading Koto Baru Kec. Lengahyang	92.983.103						Lengahyang		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Objek Wisata Air Sarasah Batuayang	140.842.053						Pancung Soal		PL			-					

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelota	Sisa Kontrak/ Swakelota	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelota	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET
												Jumlah Real Keu SPJ (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Painan Timur	50.935.597						IV Jurai		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Panamban	90.932.005						Pancung Soal		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Parak Taratak Koto XI Tarusan	92.983.103						Koto XI Tarusan		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Pasar Gompong Padang Rubiah	92.983.103						Lengayang		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Pasar Kuok Kec. Batang Kapas	111.101.134						Batang Kapas		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Sungai Sangkir Barung-barung Belantai Selatan	92.983.103						Koto XI Tarusan		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Talang Kayu Pasak	92.983.103						Pancung Soal		PL			-					
	- Pembukaan Jalan dan Pengecoran Jalan di Sungai Suguh, Rimbo Panjang Bayang	187.333.605						Bayang		PL			-					
	- Biaya Pendukung Kegiatan	357.699.539											-					
2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	454.605.940	-	-							-	-	-	-	-	-		
	Belanja Barang dan Jasa	454.605.940	-	-							-	-	-	-	-	-		
	- Pemeliharaan Letter "Carcock Painan"	35.000.000						IV Jurai					-					
	- Pemeliharaan Letter "I Love Painan"	20.000.000						IV Jurai					-					
	- Pemeliharaan Letter "Keren Tanpa Narkoba" Gor Zaini Zein	15.000.000						IV Jurai					-					
	- Pemeliharaan Playground Carcock Painan	35.000.000						IV Jurai					-					
	- Pemeliharaan Rest Area Batas Kota	43.000.000						IV Jurai					-					
	- Pemeliharaan Rest Area Bukit Putus	25.250.000						IV Jurai					-					
	- Pemeliharaan Pelataran Parkir Carcock Painan	33.750.000						IV Jurai					-					
	- Pemeliharaan Kantin	25.000.000						IV Jurai					-					
	- Pemeliharaan Rutin Tugurabab (Babiola)	16.000.000						IV Jurai					-					
	- Pemeliharaan Tugu Adipura	22.500.000						IV Jurai					-					
	- Pemeliharaan Tugu Adipura Samping Kodim	15.000.000						IV Jurai					-					
	- Pemeliharaan Tugu Ilyas Yakub	11.250.000						IV Jurai					-					
	- Pemeliharaan Gerbang Mandeh Tarusan	43.000.000						Koto XI Tarusan					-					
	- Biaya Pendukung Kegiatan	114.855.940											-					
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	87.845.448.556	3.146.099.000	13.113.712							3.066.209.000	3.066.209.000	3,49	3,16	3,51	3,54		
	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	87.845.448.556	3.146.099.000	13.113.712							3.066.209.000	3.066.209.000	3,49	3,16	3,51	3,54		
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	796.202.000	-	-							-	-	-	-	-	-		
	Belanja Barang dan Jasa	796.202.000	-	-							-	-	-	-	-	-		
	- Perencanaan Jalan Kayu Gadang - Koto Tinggi	45.000.000											-					
	- Perencanaan Jembatan Gantung Nagari Kubang - Koto Berapak	60.000.000											-					
	- Perencanaan Pembangunan Jembatan Batang Kapas - Teratak Tampatih	50.000.000											-					
	- Perencanaan Pembangunan Jembatan Koto Pulai - Tantanggo	50.000.000											-					
	- Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan DAK 2022	100.000.000											-					
	- Perencanaan PHUD 2022	100.000.000											-					
	- Perencanaan Rekonstruksi Jalan DAK 2022	100.000.000											-					
	- Biaya Pendukung Kegiatan	291.202.000											-					
2	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	-	-	-							-	-	-	-	-	-		
	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-							-	-	-	-	-	-		
	- Survey Kondisi Jalan Kec. Air Pura	-											-					
	- Survey Kondisi Jalan Kec. Basa Ampek Balai Tapan	-											-					
	- Survey Kondisi Jalan Kec. Batang Kapas	-											-					
	- Survey Kondisi Jalan Kec. Bayang	-											-					
	- Survey Kondisi Jalan Kec. IV Jurai	-											-					
	- Survey Kondisi Jalan Kec. IV Nagari Bayang Utara	-											-					
	- Survey Kondisi Jalan Kec. Koto XI Tarusan	-											-					
	- Survey Kondisi Jalan Kec. Lengayang	-											-					
	- Survey Kondisi Jalan Kec. Linggo Sari Baganti	-											-					
	- Survey Kondisi Jalan Kec. Lunang	-											-					
	- Survey Kondisi Jalan Kec. Pancung Soal	-											-					
	- Survey kondisi Jalan Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	-											-					
	- Survey kondisi Jalan Kec. Ranah Pesisir	-											-					
	- Survey Kondisi Jalan Kec. Silaut	-											-					
	- Survey Kondisi Jalan Kec. Sutura	-											-					
	- Survey Kondisi Jembatan Kec. Batang kapas, Sutura, Lengayang	-											-					
	- Survey Kondisi Jembatan Kec. Koto XI Tarusan, Bayang, IV Nagari Bayang Utara, IV Jurai	-											-					
	- Survey Kondisi Jembatan Kec. Lunang, Silaut	-											-					
	- Survey Kondisi Jembatan Kec. Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan	-											-					
	- Survey Kondisi Jembatan Kec. Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Air Pura	-											-					

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelofa	Sisa Kontrak/ Swakelofa	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelofa	Tata Cara PBJ	Jumlah Pencairan SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET
												Jumlah Real Keu SPJ (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Ytd		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	- Biaya Pendukung Kegiatan	-																
3	Pembangunan Jalan	4.589.117.260	2.467.949.000	-							2.467.899.000	2.467.899.000	53,78	53,73	53,78	53,78		
	Belanja Modal	4.589.117.260	2.467.949.000	-							2.467.899.000	2.467.899.000	53,78	53,73	53,78	53,78		
	# Belanja Modal Kabupaten (BKK)																	
	- Aspal Lapen Jalan Simpang Coklat Menuju Pale Nag. Koto VIII Pelangai Ranah Pesisir	165.700.000	165.700.000	-		22 Oktober 2018 s/d 20 Desember 2018	302 m	Ranah Pesisir	CV. MARENATA PRATAMA	PL	165.700.000	165.700.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Aspal Lapen Jaln Ambaan Kenagarian Nyur Melambai Kec. Ranah Pesisir	171.500.000	171.500.000	-		22 Oktober 2018 s/d 20 Desember 2018	340 m	Ranah Pesisir	CV. USAHA IKHLAS	PL	171.500.000	171.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Kelanjutan Jalan Lambung Bukit Gunung Malelo, Kec. Sutura	199.800.000	199.800.000	-		26 Oktober 2018 s/d 23 Desember 2018	700 m	Sutura	CV. LIAN JAYA	PL	199.800.000	199.800.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Pemasangan Parit Miring (Drainase) Jalan Api-API Bayang Nag. Api-API Di Kenagarian Api-API	185.650.000	185.650.000	-		17 September 2018 s/d 15 November 2018	276 m	Bayang	CV. ZANIRE JAYA TEKNIK	PL	185.650.000	185.650.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Pembangunan Jalan Ambacang Kamba Kenagarian Asam Kamba Kec. Bayang Kabupaten Pesisir Selatan	90.750.000	90.750.000	-		12 September 2018 s/d 26 Oktober 2018	260 m	Bayang	CV. DUA SAUDARA	PL	90.750.000	90.750.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Pembangunan Jalan Lingkung Dikenagarian Talok Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan	90.800.000	90.800.000	-		11 Oktober 2018 s/d 24 November 2018	90 m	Bayang	CV. DOA BUNDA	PL	90.800.000	90.800.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Pembangunan Jalan Ruas Kapencong Nagari Kapelgam - Nagari Koto Berapak Kec. Bayang	152.350.000	152.350.000	-		25 Oktober 2018 s/d 23 Desember 2018	324 m	Bayang	CV. NURTANI	PL	152.350.000	152.350.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Pembangunan Jalan Ruas Kenag. Barung-Barung Belantai - Kenagarian Sei. Lundang Kec. Koto XI Tarusan	105.300.000	105.300.000	-		09 November 2018 s/d 23 Desember 2018	400 m	Koto XI Tarusan	CV. PAL	PL	105.300.000	105.300.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Pembangunan Jalan Ruas Lubuak Gambir Nagari Kapelgam - Nagari Koto Berapak Kec. Bayang	176.300.000	176.300.000	-		25 Oktober 2018 s/d 23 Desember 2018	373 m	Bayang	CV. PALAPA NUSA SARANA	PL	176.300.000	176.300.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Pembangunan Jalan Sawah Laweh - Gurun Panjang Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan	90.800.000	90.800.000	-		17 September 2018 s/d 31 Oktober 2018	500 m	Bayang	CV. KARYA JAYA ABADI	PL	90.800.000	90.800.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Pembangunan Jalan Siguntur Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan	105.350.000	105.350.000	-		09 November 2018 s/d 23 Desember 2018	2000 m	Koto XI Tarusan	CV. NURTANI	PL	105.300.000	105.300.000	99,95	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Pembuatan Jalan Lingkung Taluak Kualo Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan	137.500.000	137.500.000	-		09 November 2018 s/d 23 Desember 2018	346 m	Pancung Soal	CV. ZACKY KARYA	PL	137.500.000	137.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Pembukaan/Pengerasan Jalan Kuroa Sei. Liku Menuju Koto Lamo Lakitan Tengah Kec. Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan	138.299.000	138.299.000	-		19 Oktober 2018 s/d 17 Desember 2018	470 m	Ranah Pesisir	CV. BUNGO TAMBANG	PL	138.299.000	138.299.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Peningkatan Jalan Kapujan Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan	104.900.000	104.900.000	-		09 November 2018 s/d 23 Desember 2018	227 m	Bayang	CV. TEGUH ANUGERAH PRATAMA	PL	104.900.000	104.900.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Peningkatan Jalan Lingkung Sei. Sirah, Kec. Sutura	185.100.000	185.100.000	-		17 September 2018 s/d 15 November 2018	160 m	Sutura	CV. RIDHO PUTRA	PL	185.100.000	185.100.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Peningkatan Jalan SMA 3 Kec. Sutura Kab. Pesisir Selatan	90.750.000	90.750.000	-		26 Oktober 2018 s/d 08 Desember 2018	900 m	Sutura	CV. ALYRA	PL	90.750.000	90.750.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Rabat Beton Jalan Lingkung Taratak Panas Kenagarian Pelangai Gadang Kec. Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan	162.200.000	162.200.000	-		21 September 2018 s/d 19 November 2018	220 m	Ranah Pesisir	CV. TEKNOS ABADI	PL	162.200.000	162.200.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Rabat Beton Jalan Pulau Siandah Karang Tengah Kenagarian Lakitan Selatan Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan	114.900.000	114.900.000	-		17 September 2018 s/d 15 November 2018	214 m	Lengayang	CV. TEKNOS ABADI	PL	114.900.000	114.900.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	# Belanja Modal Kabupaten (DAU)																	
	- Jalan Bakung Nag. Taluk Tigo Sakato Batang Kapas	140.000.000												-				
	- Jalan Koto Rawang - Salido Ketek (Lanjutan)	188.400.000												-				
	- Jalan Kp. Baru Sago Salido	188.400.000												-				
	- Jalan Nagari Ampang Tulak Kec. BAB Tapan	131.000.000												-				
	- Jalan Nagari Inderapura Selatan	70.977.244												-				
	- Jalan Nagari Taluak dan Taluak Tigo Sepakat, Kec. Batang Kapas	139.873.756												-				
	- Jalan Padang Panjang Kambang Barat - Kp. Pasar Baru Nagari Lakitan	188.400.000												-				
	- Jalan Rimbo Data	93.000.000												-				
	- Jalan Sabai Nan Aluh	188.400.000												-				
	- Jalan Sei. Kasai Tapan	117.000.000												-				
	- Jalan Wisata Pantai Salido	188.400.000												-				
	- Pembuatan Jalan Baru Punggasan Utara (Bukit Lintang)	65.373.756												-				
	- Pembuatan Jalan Produksi (Peningkatan Jalan Nagari Talang - Binjai)	138.000.000												-				
	- Peningkatan Jalan di Nagari Pasir Pelangai	92.000.000												-				
	- Peningkatan Jalan Koto Rawang	92.000.000												-				
	- Biaya Pendukung Kegiatan	99.943.504												-				
4	Rekonstruksi Jalan	35.484.754.222	-	-							-	-	-	-	-	-		
	Belanja Modal	35.484.754.222	-	-							-	-	-	-	-	-		
	# Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan																	
	- Pengawasan Peningkatan Jalan Kabupaten (APBD)	100.000.000												-				
	# Belanja Modal Jalan Kabupaten																	
	- Jalan Juar Banyak - Sei. Liku Atas (532), Kec. Ranah Pesisir	93.000.000												-				
	- Jalan Koto Baru Rawang - Air Puar, Kec. Ranah Pesisir	190.000.000												-				
	- Jalan Nag. Tapan, Kec. BAB Tapan	92.500.000												-				
	- Jalan Padang XI Punggasan	190.000.000												-				
	- Jalan Sei. Lundang - Taratak (34)	200.000.000												-				
	- Jalan Sendang Tapan, Kec. BAB Tapan	92.500.000												-				
	- Jalan Simp. Bandarasa - Laban (334), Kec. IV Jurai	140.000.000												-				
	- Jalan Simp. SMP 1 Rahul - Batu Dinding, Kec. Rahul	115.797.730												-				

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelota	Sisa Kontrak/ Swakeelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelota	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu SPJ (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Pelebaran Jalan Gurun Panjang dan Sungai Tawa Kampung Pandan, Kec. Batang Kapas	93.000.000											-				
	- Pengaman Badan Jalan Anakan - Kampung Baru (91), Kec. Batang Kapas	93.000.000											-				
	- Pengaman Badan Jalan Anakan - Teluk Kasai (86)	141.000.000											-				
	- Pengaman Badan Jalan Koto Berapak - Sikabu Munto Kec. Sutura	190.000.000											-				
	- Peningkatan Jalan Bungo Pasang - Kp. Teleng	190.000.000											-				
	- Peningkatan Jalan Karang Labuang Cupak (692) Kec. Lengayang	141.000.000											-				
	- Peningkatan Jalan Lingkar Cimpuh Pasar Surantih	93.000.000											-				
	- Peningkatan Jalan Padang Mandiangin, Kec. Lengayang	141.000.000											-				
	- Peningkatan Kapasitas Jalan Kapeh Panji	141.000.000											-				
	- Peningkatan Kapasitas Jalan Pasar Minggu - Duku (175), Kec. Koto XI Tarusan	190.000.000											-				
	# Belanja Modal Kabupaten Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)																
	- Koto Baru - Limau Manis (237)	775.000.000											-				
	- Koto Baru Sei. Pampam - Sekitarnya (193)	3.750.000.000											-				
	- Padang Panjang - Lubuk Sarik Sekitarnya (503)	4.000.000.000											-				
	- Padang Tandikat - Balambahan (218)	6.500.000.000											-				
	- Talang Sepakat - Sekitarnya (606)	4.000.000.000											-				
	# Belanja Modal Kabupaten Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Teamatik Ketahanan Pangan (Khusus Kabupaten DAK Penugasan)																
	- Lunang I - Lunang II (142)	900.000.000											-				
	- Tanjung Medan - Ma Sakai (596)	4.500.000.000											-				
	- Trans. Lubuk Ubal - Sekitarnya (597)	7.750.000.000											-				
	# Jasa Konsultansi Pengawasan (DAK)																
	- Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Teamatik Ketahanan Pangan (Khusus Kabupaten DAK Penugasan)	169.968.000											-				
	- Supervisi Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)	200.634.000											-				
	- Biaya Pendukung Kegiatan	312.354.492											-				
5	Pemeliharaan Berkala Jalan	41.669.862.400	317.200.000	13.113.712							237.360.000	237.360.000	0,57	-	0,60	0,67	
	Belanja Barang dan Jasa	1.357.604.400	-	-							-	-	-	-	-	-	
	# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (PHJD)																
	- Penyiapan Dokumen Lingkungan/ Pemeliharaan Jalan dengan Hibah PHJD KSPN Mandeh TA 2021	-											-				Batal
	- Penyusunan dan Pemeriksaan SPPL Jalan Ampang Pulau - Pulau Karam (301)	12.500.000											-				
	- Penyusunan dan Pemeriksaan SPPL Jalan Cumateh - Kp. Sawah (31)	12.500.000											-				
	- Penyusunan dan Pemeriksaan SPPL Jalan Koto Baru Sekitarnya (50)	12.500.000											-				
	- Penyusunan dan Pemeriksaan SPPL Jalan Simp. SMK Tarusan - Bukit Batu Patah (281)	12.500.000											-				
	# Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (DAK)																
	- Supervisi Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)	100.000.000											-				
	# Belanja Konsultansi Pengawasan (PHJD)																
	- Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan PHJD KSPN Mandeh Tahap II	835.118.400											-				
	- Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pembinaan Sesuai Kebutuhan Pelatihan PHJD (PHJD)	45.000.000											-				
	- Biaya Pendukung Kegiatan	327.486.000											-				
	Belanja Modal	40.312.258.000	317.200.000	13.113.712							237.360.000	237.360.000	0,59	-	0,62	0,70	
	- Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya (PHJD)	543.851.164	-	-			1 Pkt			Tender	-	-	-	-	-	-	
	- Belanja Modal Kendaraan Dinas Dinas Bermotor Perorangan (PHJD)	-								Tender			-				Batal
	- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua (PHJD)	120.000.000	108.600.000	11.400.000		23 Feb 2021 s/d 09 Mar 2021	1 Pkt			PL	108.600.000	108.600.000	90,50		100,00	100,00	
	- Belanja Modal Alat Ukur (PHJD)	85.050.000	-	-			1 Pkt			PL	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan Peralatan untuk Vidcon (PHJD)	17.730.856	17.730.000	856		22 Feb 2021 s/d 08 Mar 2021	1 Pkt			PL	17.730.000	17.730.000	100,00		100,00	100,00	
	- Survey PKRMS	100.000.000	99.800.000	200.000		28 Januari 2021 s/d 27 April 2021	1 Pkt			PL	19.960.000	19.960.000	19,96		19,96	50,00	
	- Review DED PHJD KSPN Mandeh	50.000.000	49.800.000	200.000		28 Januari 2021 s/d 13 Mar 2021	1 Pkt			PL	49.800.000	49.800.000	99,60		100,00	100,00	
	# Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)							Tersebar		Tender							
	- Daratan Merantih - Sikabu (389)	5.500.000.000											-				
	- Teluk Kasai - Sei. Bungin (87)	5.775.000.000											-				
	# Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan PHJD KSPN Mandeh Tahap II																
	- Ampang Pulau -Pulau Karam (301)	3.294.329.000											-				
	- Bukit Lagkissau (725)	68.538.000											-				
	- Bukit Putus - Carocok Koto (404)	152.000.000											-				
	- Bukit Putus - Painan Timur (403)	88.000.000											-				
	- Cumateh - Kp. Sawah (31)	10.347.131.000											-				
	- Koto Baru - Sekitarnya (50)	4.239.928.000											-				

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu SPJ (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Ytd	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Pemeliharaan Rutin Lainnya	-											-				Batal
	- Pincuran Boga - Painan Timur (161)	92.000.000											-				
	- Salido - Carcock Painan (80)	116.000.000											-				
	- Sei. Tawar - Teluk Raya (189)	152.000.000											-				
	- Simp. Ampang Pulai - Batu Kalang (35)	116.000.000											-				
	- Simp. SMK Tarusan - Bukit Batu Patah (281)	8.743.612.000											-				
	- Sp. Koto - Painan Timur (402)	88.000.000											-				
	- Tarusan - Sei. Tawar (30)	184.280.000											-				
	- Tarusan - Simp. Anau (2)	156.000.000											-				
	# Belanja Modal Komputer Unit Lainnya (PHUD)	42.582.856	41.270.000	1.312.856		22 Feb 2021 s/d 08 Mar 2021	1 Pkt			PL	41.270.000	41.270.000	96,92		100,00	100,00	
	- Laptop																
	- Printer																
	- Biaya Pendukung Kegiatan	240.225.124											-				
6	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.320.043.189	-	-									-	-	-	-	
	Belanja Barang dan Jasa																
	- Pemeliharaan Jalan Kabupaten	1.026.905.217											-				
	- Biaya Pendukung Kegiatan	1.282.137.972											-				
	Belanja Modal																
	- Mesin Potong Rumpit	11.000.000											-				
	- Biaya Pendukung Kegiatan	-															
7	Pembangunan Jembatan	140.200.010	-	-									-	-	-	-	
	Belanja Modal	140.200.010	-	-									-	-	-	-	
	- Pembangunan Jembatan Perkebunan Pemukiman Masyarakat Kayu Gadang Sutura	125.001.370											-	-	-	-	
	- Biaya Pendukung Kegiatan	15.198.640											-				
8	Penggantian Jembatan	1.325.882.390	-	-									-	-	-	-	
	Belanja Modal	1.325.882.390	-	-									-	-	-	-	
	- Dokumen Pengawasan Penggantian Jembatan Gantung Nagari Kubang Koto Berapak	65.000.000											-	-	-	-	
	- 64 M Penggantian Jembatan Gantung Nagari Kubang Koto Berapak	1.202.786.570											-	-	-	-	
	- Biaya Pendukung Kegiatan	58.095.820											-				
9	Rehabilitasi Jembatan	615.508.871	360.950.000	-							360.950.000	360.950.000	58,64	58,64	58,64	58,64	
	Belanja Modal	615.508.871	360.950.000	-							360.950.000	360.950.000	58,64	58,64	58,64	58,64	
	# Belanja Modal Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan																
	- Rehab Jembatan Gantung Seberang Patai Jalamu	140.415.781											-				
	- Rehab Jembatan Rajo Agam	97.500.000											-				
	# Belanja Modal Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (BKK)																
	- Kelanjutan Pembangunan Jembatan Talao Nag. Taluak Ampalu Inderapura Kec. Pancung Soal Kab. Pessel	185.250.000	185.250.000			26 Okt s/d 13 Des 2018	13 Ka/Ki (2x1x0,5)	Pancung Soal	CV. ZACKY KARYA	PL	185.250.000	185.250.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK
	- Rehab Jembatan Gantung Sumbu Kenagarian Pelangai Koto Nan Ampek Kec. Ranah Pesisir Kab. Pessel	175.700.000	175.700.000			18 Okt s/d 14 Des 2018	63 m	Ranah Pesisir	CV. BELVA ASHERA	PL	175.700.000	175.700.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK
	- Biaya Pendukung Kegiatan	16.643.090											-				
10	Pemeliharaan Rutin Jembatan	576.936.880	-	-									-	-	-	-	
	Belanja Barang dan Jasa	576.936.880	-	-									-	-	-	-	
	- Pemeliharaan Jembatan Gantung Pejalan Kaki	107.098.811											-				
	- Pemeliharaan Jembatan Gantung Roda Empat	161.379.320											-				
	- Pemeliharaan Jembatan Kayu, Leger, Beton	182.839.799											-				
	- Biaya Pendukung Kegiatan	125.618.950											-				
11	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	326.941.334	-	-									-	-	-	-	
	Belanja Barang dan Jasa	326.941.334	-	-									-	-	-	-	
	- Pemeliharaan Jalan Kabupaten Tanggap Darurat	111.835.688											-				
	- Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Tanggap Darurat	215.105.646											-				
	- Biaya Pendukung Kegiatan	-															
J U M L A H		130.189.867.571	12.404.560.356	434.213.324							12.139.629.436	12.139.629.436	9,32	9,06	9,45	9,82	

Painan, April 2021
 Ptt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Pesisir Selatan


SYAHRIWAN ST
 NIP. 19450750 200804 1 001