

Format 2:

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021
KEADAAN BULAN JUNI 2021

A. Keg. FISIK/JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/U	Jumlah Pencairan SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET
												Jumlah Real Keu SPJ (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	13.240.263.140	691.600.000	9.920.000							216.282.640	216.282.640	1,63	0,01	1,65	2,46		
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) di DAERAH KABUPATEN/KOTA		13.240.263.140	691.600.000	9.920.000							216.282.640	216.282.640	1,63	0,01	1,65	2,46		
1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		353.859.240	166.600.000	9.920.000	IRWANDI, ST						5.738.740	5.738.740	1,62	0,32	51,51	54,90		
Belanja Barang dan Jasa		353.859.240	166.600.000	9.920.000							5.738.740	5.738.740	1,62	0,32	51,51	54,90		
- Perencanaan Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi Nagari Pondok Parian Lunang		26.880.000	26.450.000	430.000			1 Paket	Lunang	CV. IDEALITA ENGINEERS	PL			-		100,00	100,00		
- Perencanaan Penambahan Sumur Dalam Terlindungi Panambam Nagari Inderapura		20.160.000	19.900.000	260.000			1 Paket	Pancung Soal	CV. IDEALITA ENGINEERS	PL			-		100,00	100,00		
- Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Nagari Sei. Sirah Air Haji		71.800.000	63.000.000	8.800.000			1 Paket	Linggo Sari Baganti	PT. DELTA ARSITEKTUR PERSADA	PL			-		100,00	100,00		
- Perencanaan Uprating IPA Nagari Ganting Mudik Selatan Surantih		31.360.000	31.100.000	260.000			1 Paket	Sutera	CV. STUDIO A17 CONSULTANT	PL			-		100,00	100,00		
- Perencanaan Uprating IPA Nagari Taluk dan Nagari Taluk Tigo Sakato		26.320.000	26.150.000	170.000			1 Paket	Batang Kapas	CV. STUDIO A17 CONSULTANT	PL			-		100,00	100,00		
- Biaya Pendukung Kegiatan		177.339.240									5.738.740	5.738.740	3,24	0,63	3,24	10,00		
3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.590.700.000	525.000.000	-	IRWANDI, ST						210.000.000	210.000.000	8,11	-	1,40	5,21		
Belanja Barang dan Jasa		73.700.000	-	-							-	-	-	-	-	-		
- Pengawasan Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi		73.700.000									-	-	-	-	-	-		
Belanja Hibah		2.517.000.000	525.000.000	-							210.000.000	210.000.000	8,34	-	1,40	5,21		
# Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Penugasan) - Tematik Penanggulangan Kemiskinan																		
- Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi nagari Pondok Parian Lunang		672.000.000					1 Paket	Lunang		Tender			-					
- Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi nagari Tluk Amplu Inderapura		1.320.000.000					1 Paket	Pancung Soal		Tender			-					
# Pembangunan Pamsimas																		
- Pembangunan Pamsimas Jaruai Durian Dadok, Nagari Barung - Barung Belantai Timur		210.000.000	210.000.000				1 Paket	Koto XI Tarusan	KKM BATU AJUANG	Swakelota Masyarakat	84.000.000	84.000.000	40,00		6,88	25,00		
- Pembangunan Pamsimas Korong Nan Ampek, Nagari Korong Baru Korong Nan Ampek		210.000.000	210.000.000				1 Paket	Koto XI Tarusan	KKM ALANG LAWEH	Swakelota Masyarakat	84.000.000	84.000.000	40,00		6,88	25,00		
- Pembangunan Pamsimas Lebak Balam Nagari Talang Binjai		105.000.000	105.000.000				1 Paket	Silaut	KKM LEBAK BALAM	Swakelota Masyarakat	42.000.000	42.000.000	40,00		6,00	25,00		
- Biaya Pendukung Kegiatan		-																
4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.844.700.000	-	-	IRWANDI, ST						-	-	-	-	-	-		
Belanja Barang dan Jasa		66.700.000	-	-							-	-	-	-	-	-		
- Pengawasan Uprating IPA dan Penambahan Sumur Dalam Terlindungi		66.700.000					1 Paket	Tersebar		PL	-	-	-	-	-	-		
Belanja Hibah		1.778.000.000	-	-							-	-	-	-	-	-		
# Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Penugasan) - Tematik Penanggulangan Kemiskinan		1.778.000.000	-	-							-	-	-	-	-	-		
- Penambahan Sumur Dalam Terlindungi Panambam Nagari Inderapura		336.000.000					1 Paket	Pancung Soal		Tender			-					
- Uprating IPA Nagari Ganting Mudik Selatan Surantih		784.000.000					1 Paket	Sutera		Tender			-					
- Uprating IPA Nagari Taluk dan Nagari Taluk Tigo Sakato		658.000.000					1 Paket	Batang Kapas		Tender			-					
- Biaya Pendukung Kegiatan		-																
5	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	70.543.900	-	-	IRWANDI, ST						543.900	543.900	0,77	0,77	0,77	0,77		
Belanja Barang dan Jasa		70.543.900	-	-							543.900	543.900	0,77	0,77	0,77	0,77		
- Pemeliharaan Jaringan Sarana Air Minum		70.000.000					1 Paket	Tersebar		Swakelota	-	-	-	-	-	-		
- Biaya Pendukung Kegiatan		543.900									543.900	543.900	100,00	100,00	100,00	100,00		
6	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	8.380.460.000	-	-	IRWANDI, ST						-	-	-	-	-	-		
Belanja Barang dan Jasa		85.460.000	-	-							-	-	-	-	-	-		
- Pengawasan Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR		85.460.000					1 Paket	Tersebar		PL	-	-	-	-	-	-		
Belanja Hibah		8.295.000.000	-	-							-	-	-	-	-	-		
# Hibah Air Minum Perdesaan																		
- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Bukit Silapu		260.000.000					1 Paket	Linggo Sari Baganti		Tender			-					
- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Durian Api		65.000.000					1 Paket	Silaut		PL			-					
- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Dusun Baru		105.000.000					1 Paket	BAB Tapan		PL			-					
- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Kampung Baru Kambang Utara		175.000.000					1 Paket	Lengayang		PL			-					
- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Karang Tengah		120.000.000					1 Paket	Lengayang		PL			-					
- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Koto Kabun		195.000.000					1 Paket	Ranah Pesisir		PL			-					
- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Koto Lamo		200.000.000					1 Paket	Lengayang		PL			-					
- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Koto Panjang, Sungai Tunu Utara		120.000.000					1 Paket	Ranah Pesisir		PL			-					
- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Pasar Pagi		200.000.000					1 Paket	Lunang		PL			-					
- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Pelangai Kaciak Mudak		155.000.000					1 Paket	Ranah Pesisir		PL			-					
- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Perdesaan Nyiur Gading		260.000.000					1 Paket	Lengayang		Tender			-					
- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Sido Mulyo, Talang Binjai		75.000.000					1 Paket	Silaut		PL			-					

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBI/	Jumlah Pencairan SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu SPJ (Rp.)	% Keu	s/d bin lalu	s/d bin ini	Target s/d bin Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Sungai Limaui	195.000.000					1 Paket	Batang Kapas		PL			-				
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Tanjung Beringin II	490.000.000					1 Paket	Lunang		Tender			-				
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Tanjung Beringin IV	200.000.000					1 Paket	Lunang		PL			-				
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Tanjung Beringin VI	330.000.000					1 Paket	Lunang		Tender			-				
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Tanjung Makmur	440.000.000					1 Paket	Silaut		Tender			-				
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Tegai Sari	365.000.000					1 Paket	Lunang		Tender			-				
	- Pemasangan SR dan Air Minum Perdesaan Benteng	240.000.000					1 Paket	Koto XI Tarusan		Tender			-				
	- Pemasangan SR dan Air Minum Perdesaan Desa Baru	370.000.000					1 Paket	Koto XI Tarusan		Tender			-				
	- Pemasangan SR dan Air Minum Perdesaan Kapalo Koto	100.000.000					1 Paket	Bayang		PL			-				
	- Pemasangan SR dan Air Minum Perdesaan Koto Panjang, Barung - Barung Belantai Timur	280.000.000					1 Paket	Koto XI Tarusan		Tender			-				
	- Pemasangan SR dan Air Minum Perdesaan Lubuk Begelung	135.000.000					1 Paket	Lengayang		PL			-				
	- Pemasangan SR dan Air Minum Perdesaan Lubuk Gambir	285.000.000					1 Paket	Bayang		Tender			-				
	- Pemasangan SR dan Air Minum Perdesaan Pincuran Batu	170.000.000					1 Paket	Koto XI Tarusan		PL			-				
	- Pemasangan SR dan Air Minum Perdesaan Teluk Raya	390.000.000					1 Paket	Koto XI Tarusan		Tender			-				
	- Pemasangan SR dan Air Minum Perdesaan Kampung Baru Tambang	80.000.000					1 Paket	IV Jurai					-				
	# Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Penugasan)-Tematik Penanggulangan Kemiskinan																
	- Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Nagari Sungai Sirah Air Haji	1.795.000.000					1 Paket	Lingo Sari Baganti		Tender			-				
	- Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Pondok Talang Nagari Lunang Tengah	250.000.000					1 Paket	Lunang		Tender			-				
	- Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Tigo Sungai	250.000.000					1 Paket	Inderapura		Tender			-				
	- Biaya Pendukung Kegiatan	-															
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.608.869.770	2.907.000.000	-							69.424.386	69.424.386	0,60	0,50	0,60	0,97	
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK dalam DAERAH KABUPATENIKOTA	11.608.869.770	2.907.000.000	-							69.424.386	69.424.386	0,60	0,50	0,60	0,97	
	1 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	8.431.299.960	-	-	AMRIAL, ST						15.635.850	15.635.850	0,19	0,11	0,19	0,25	
	Belanja Modal	8.431.299.960	-	-							15.635.850	15.635.850	0,19	0,11	0,19	0,25	
	- Supervisi Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari IV Koto Hille	34.500.000											-				
	- Supervisi Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari Lakitan Utara	34.500.000											-				
	- Supervisi Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari Pasar Baru	34.500.000											-				
	- Supervisi Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari Surantih	34.500.000											-				
	- Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari IV Koto Hille	37.380.000											-				
	- Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari Lakitan Utara	37.380.000											-				
	- Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari Pasar Baru	37.380.000											-				
	- Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari Surantih	37.380.000											-				
	- Perencanaan Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari IV Koto Hille	32.000.000											-				
	- Perencanaan Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari Lakitan Utara	32.000.000											-				
	- Perencanaan Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari Pasar Baru	32.000.000											-				
	- Perencanaan Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari Surantih	32.000.000											-				
	- Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari IV Koto Hille	1.936.000.000											-				
	- Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari Lakitan Utara	1.800.480.000											-				
	- Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari Pasar Baru	1.936.000.000											-				
	- Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) Nagari Surantih	1.936.000.000											-				
	- Penambahan Pemasangan SR IPALD Hibah Australia (sAIG)	300.000.000											-				
	- Biaya Pendukung Kegiatan	107.299.960									15.635.850	15.635.850	14,57	8,98	14,57	20,00	
	2 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	-	-	-	AMRIAL, ST							-	-	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-								-	-	-	-	-	-
	# Pembangunan Tangki Septik Individual	-	-	-								-	-	-	-	-	-
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Taratak Kec. Sutura	-										-	-	-	-	-	-
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto VIII Pelangai Kec. Ranah Pesisir	-										-	-	-	-	-	-
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Lubuk Bunta Kec. Silaut	-										-	-	-	-	-	-
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Silaut Kec. Silaut	-										-	-	-	-	-	-
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Sungai Sirah Kec. Silaut	-										-	-	-	-	-	-
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Taratak Kec. Sutura	-										-	-	-	-	-	-
	- Biaya Pendukung Kegiatan	-										-	-	-	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-								-	-	-	-	-	-
	# Pembangunan MCK	-	-	-								-	-	-	-	-	-
	- Bantuan Toilet untuk Rumah Tangga Miskin Kec. Batang Kapas	-										-	-	-	-	-	-
	- Bantuan WC Jamban Sehat Bagi Masyarakat Kec. Lengayang	-										-	-	-	-	-	-
	- Pembangunan MCK Rumah Tangga Miskin Kec. Lengayang	-										-	-	-	-	-	-
	- Biaya Pendukung Kegiatan	-										-	-	-	-	-	-
	3 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	149.999.830	-	-	AMRIAL, ST						52.688.536	52.688.536	35,13	31,19	35,13	59,03	
	Belanja Barang dan Jasa	149.999.830	-	-							52.688.536	52.688.536	35,13	31,19	35,13	59,03	
	- Pemeliharaan IPALD	102.995.200									39.399.936	39.399.936	38,25	34,82	38,25	70,00	
	- Biaya Pendukung Kegiatan	47.004.630									13.288.600	13.288.600	28,27	23,24	28,27	35,00	
	4 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Pemukiman	800.000.000	800.000.000	-	AMRIAL, ST							-	-	-	-	-	-
	Belanja Hibah	800.000.000	800.000.000	-								-	-	-	-	-	-
	# Pembangunan IPAL Komunal	800.000.000	800.000.000	-								-	-	-	-	-	-
	- Pembangunan IPAL Komunal Nagari Inderapura Selatan Kec. Pancung Soal	400.000.000	400.000.000	-		4 Juni s/d 30 November 2021	1 Unit	Pancung Soal	KSM BERKAH	Swakelola Masyarakat		-	-	-	-	-	-
	- Pembangunan IPAL Komunal Nagari Inderapura Tengah Kec. Pancung Soal	400.000.000	400.000.000	-		4 Juni s/d 30 November 2021	1 Unit	Pancung Soal	KSM LINGKUNGAN SEHAT	Swakelola Masyarakat		-	-	-	-	-	-
	- Biaya Pendukung Kegiatan	-															

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBI/	Jumlah Pencairan SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu SPJ (Rp.)	% Keu	s/d bin lalu	s/d bin ini	Target s/d bin Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	2.227.569.980	2.107.000.000	-	AMRIAL, ST						1.100.000	1.100.000	0,05	0,91	0,91	2,45	
	Belanja Hibah	2.107.000.000	2.107.000.000	-							-	-	-	-	-	-	
	- Pembangunan Tangki Septic Skala Individual Nagari Koto Taratak Kec. Sutura	350.000.000	350.000.000	-		4 Juni s/d 30 November 2021	50 SR	Sutura	KSM KOTO TARATAK BERSATU	Swakelola Masyarakat	-	-	-	-	-	-	
	- Pembangunan Tangki Septic Skala Individual Nagari Koto VIII Pelangai Kec. Ranah Pesisir	350.000.000	350.000.000	-		4 Juni s/d 30 November 2021	50 SR	Ranah Pesisir	KSM SAIYO	Swakelola Masyarakat	-	-	-	-	-	-	
	- Pembangunan Tangki Septic Skala Individual Nagari Lubuk Bunta Kec. Silaut	350.000.000	350.000.000	-		4 Juni s/d 30 November 2021	50 SR	Silaut	KSM LUBUK BUNTA	Swakelola Masyarakat	-	-	-	-	-	-	
	- Pembangunan Tangki Septic Skala Individual Nagari Silaut Kec. Silaut	357.000.000	357.000.000	-		4 Juni s/d 30 November 2021	50 SR	Silaut	KSM SILAUT	Swakelola Masyarakat	-	-	-	-	-	-	
	- Pembangunan Tangki Septic Skala Individual Nagari Sungai Sirih Kec. Silaut	350.000.000	350.000.000	-		4 Juni s/d 30 November 2021	50 SR	Silaut	KSM SUNGAI SRAH	Swakelola Masyarakat	-	-	-	-	-	-	
	- Pembangunan Tangki Septic Skala Individual Nagari Taratak Kec. Sutura	350.000.000	350.000.000	-		4 Juni s/d 30 November 2021	50 SR	Sutura	KSM TARATAK MAIMBAU	Swakelola Masyarakat	-	-	-	-	-	-	
	- Biaya Pendukung Kegiatan	-	-	-							-	-	-	-	-	-	
	Belanja Modal	120.569.980	-	-							1.100.000	1.100.000	0,91	0,91	0,91	2,45	
	# Pembangunan MCK	120.569.980	-	-							1.100.000	1.100.000	0,91	-	-	-	
	- Bantuan WC Jamban Sehat Bagi Masyarakat Kec. Lengayang	91.000.000	-	-							-	-	-	-	-	-	
	- Biaya Pendukung Kegiatan	29.569.980	-	-							1.100.000	1.100.000	3,72	3,72	3,72	10,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	296.168.068	-	-							-	-	-	-	-	16,24	
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	296.168.068	-	-							-	-	-	-	-	16,24	
	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	-	-	-	AMRIAL, ST						-	-	-	-	-	-	
	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-							-	-	-	-	-	-	
	- Master Plan Drainase Kota Painan	-	-	-							-	-	-	-	-	-	
	- Biaya Pendukung Kegiatan	-	-	-							-	-	-	-	-	-	
	2 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	199.999.965	-	-	AMRIAL, ST						-	-	-	-	-	-	
	Belanja Modal	199.999.965	-	-							-	-	-	-	-	-	
	# Pembangunan Drainase	-	-	-							-	-	-	-	-	-	
	- Pembangunan Drainase Koto Merapak Kenagarian Pasar Air Haji	186.708.501	-	-			170 m	Linggo Sari Baganti		PL	-	-	-	-	-	-	
	- Biaya Pendukung Kegiatan	13.291.464	-	-							-	-	-	-	-	-	
	3 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	96.168.103	-	-	AMRIAL, ST						-	-	-	-	-	50,00	
	Belanja Pemeliharaan	96.168.103	-	-							-	-	-	-	-	50,00	
	- Pemeliharaan Saluran Drainase Dimensi 80 cm (Tertutup)	96.168.103	-	-			50 m	IV Jurai	Swakelola		-	-	-	-	-	50,00	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN	3.859.672	-	-							3.859.662	3.859.662	100,00	100,00	100,00	100,00	
	PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PADA PEMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.859.672	-	-							3.859.662	3.859.662	100,00	100,00	100,00	100,00	
	1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.859.672	-	-							3.859.662	3.859.662	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal	3.859.672	-	-							3.859.662	3.859.662	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Biaya Pendukung Kegiatan	3.859.672	-	-							3.859.662	3.859.662	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	8.672.499.274	8.370.523.456	445.212							8.439.181.202	8.439.181.202	97,31	96,52	96,52	96,52	
	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	8.672.499.274	8.370.523.456	445.212							8.439.181.202	8.439.181.202	97,31	96,52	96,52	96,52	
	1 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	8.672.499.274	8.370.523.456	445.212	Damel Van Wanda, ST, MM						8.439.181.202	8.439.181.202	97,31	96,52	96,52	96,52	
	Belanja Modal	8.672.499.274	8.370.523.456	445.212							8.439.181.202	8.439.181.202	97,31	96,52	96,52	96,52	
	- Pengadaan Mobiler Pemda Tapan	198.167.112	197.760.000	407.112		27 Januari s/d 12 Maret 2021	1 Pkt	BAB Tapan	CV. RINKA BUANA	PL	197.760.000	197.760.000	99,79	100,00	100,00	100,00	
	- Pengadaan Mobiler dan Perlengkapan Interior Kantor Pelayanan Pemda di Tapan (Mebel)	62.308.400	-	-							-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan Mobiler dan Perlengkapan Interior Kantor Pelayanan Pemda di Tapan (Alat Pendingin)	67.565.256	-	-							-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan Mobiler dan Perlengkapan Interior Kantor Pelayanan Pemda di Tapan (Home Use)	25.740.000	-	-							-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan Mobiler dan Perlengkapan Interior Kantor Pelayanan Pemda di Tapan (Meja dan Kursi Kerja/Rapat)	23.958.000	-	-							-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan Mobiler dan Perlengkapan Interior Kantor Pelayanan Pemda di Tapan (Komputer Unit Lainnya)	18.595.456	-	-							-	-	-	-	-	-	
	- Pembangunan Klinik Polres Pesisir Selatan (Lanjutan)	193.531.800	193.500.000	31.800		29 Januari s/d 28 April 2021	1 Pkt	IV Jurai	CV. TEDI KARYA	PL	193.500.000	193.500.000	99,98	100,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Ruangan Baru untuk Lembaga-lembaga Pendukung Kinerja Kecamatan Batang Kapas	159.040.000	-	-			1 Pkt	Batang Kapas		PL	-	-	-	-	-	-	
	- Rehabilitasi Aula Mapolres	192.786.300	192.780.000	6.300		29 Januari s/d 29 Maret 2021	1 Pkt	IV Jurai	CV. DOA BUNDA	PL	192.780.000	192.780.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Masjid Terapung (Hutang Pihak Ketiga)	7.652.524.136	7.652.524.136	-							7.652.524.136	7.652.524.136	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Supervisi Pembangunan Masjid Terapung (Hutang Pihak Ke Tiga)	133.959.320	133.959.320	-							133.959.320	133.959.320	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Biaya Pendukung Kegiatan	142.490.606	-	-							68.657.746	68.657.746	48,18	-	-	-	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.737.240.554	887.937.900	-							1.181.193.881	1.181.193.881	43,15	33,16	43,15	44,96	
	PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.737.240.554	887.937.900	-							1.181.193.881	1.181.193.881	43,15	33,16	43,15	44,96	
	1 Penataan Bangunan dan Lingkungan	2.464.937.614	887.937.900	-	Damel Van Wanda, ST, MM						1.117.322.187	1.117.322.187	45,33	33,05	45,33	46,94	
	Belanja Modal	2.464.937.614	887.937.900	-							1.117.322.187	1.117.322.187	45,33	33,05	45,33	46,94	
	- Pembangunan Playground di Kawasan Carcock Painan (Hutang Pihak Ke Tiga)	852.387.900	852.387.900	-							852.387.900	852.387.900	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Supervisi Pembangunan Playground di Kawasan Carcock Painan (Hutang Pihak ke tiga)	35.550.000	35.550.000	-							35.550.000	35.550.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Drainase Teluk Belibis Nagari Sago Salido	139.840.434	-	-				IV Jurai		PL	-	-	-	-	-	-	
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Kampung Ilaa Kampung Bukit Tambung	91.981.484	-	-				Batang Kapas		PL	-	-	-	-	-	-	
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Talo Banto Kampung Koto Tuo	91.981.484	-	-				Batang Kapas		PL	-	-	-	-	-	-	
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Kampung Sungai Rumbai Nagari Riak Danau Kec. BAB Tapan	151.121.472	-	-				BAB Tapan		PL	-	-	-	-	-	-	
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Lingkar Koto Baru Aur Duri Kecamatan Sutura	185.333.784	-	-				Sutura		PL	-	-	-	-	-	-	
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Nagari Inderapura Simpang Lamo	68.028.079	-	-				Pancung Soal		PL	-	-	-	-	-	-	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBI/	Jumlah Pencairan SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET
												Jumlah Real Keu SPJ (Rp.)	% Keu	s/d bin lalu	s/d bin ini	Target s/d bin Yad		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Nagari Mandeh Kec. Koto Xi Tarusan	185.333.784						Koto Xi Tarusan		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Nagari Tigo Sungai	91.981.484						Pancung Soal		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Painan Timur	50.935.597						IV Jurai		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Pasar Gompong Padang Rubiah	91.981.484						Lengayang		PL			-					
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Talang Kayu Pasak	91.981.484						Pancung Soal		PL			-					
	- Biaya Pendukung Kegiatan	336.499.144	-								229.384.287	229.384.287	68,17	-	68,17	80,00		
2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	272.302.940	-	-							63.871.694	63.871.694	23,46	35,10	23,46	27,03		
	Belanja Barang dan Jasa	272.302.940	-	-							63.871.694	63.871.694	23,46	35,10	23,46	27,03		
	- Pemeliharaan Playground Carcock Painan	35.000.000						IV Jurai			34.998.374	34.998.374	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pemeliharaan Rest Area Batas Kota	43.000.000						IV Jurai					-					
	- Pemeliharaan Rest Area Bukit Putus	25.250.000						IV Jurai					-					
	- Pemeliharaan Pelataran Parkir Carcock Painan	33.750.000						IV Jurai					-					
	- Pemeliharaan Kantin	25.000.000						IV Jurai					-					
	- Biaya Pendukung Kegiatan	110.302.940									28.873.320	28.873.320	26,18	24,07	26,18	35,00		
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	84.410.814.235	72.321.540.000	3.491.211.112							17.669.027.162	17.669.027.162	20,93	6,10	14,52	26,33		
	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	84.410.814.235	72.321.540.000	3.491.211.112							17.669.027.162	17.669.027.162	20,93	6,10	14,52	26,33		
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	324.852.000	59.530.000	470.000	ADEK A. RIVAI, ST						50.870.000	50.870.000	15,66	25,50	33,15	38,85		
	Belanja Barang dan Jasa	324.852.000	59.530.000	470.000							50.870.000	50.870.000	15,66	25,50	33,15	38,85		
	- Perencanaan Jembatan Gantung Nagari Kubang - Koto Berapak	60.000.000	59.530.000	470.000		12 mei s/d 25 juni 2021	1 pkt	Bayang	CV/REKAJAYA ENGINEERING	PL		-	53,30	94,70	100,00			
	- Biaya DED dan Operasional Kegiatan	264.852.000									50.870.000	50.870.000	19,21	19,21	19,21	25,00		
3	Pembangunan Jalan	4.019.464.462	2.467.949.000	-	FAHRESI EKA SISKI, ST, MT.						2.475.519.000	2.475.519.000	61,59	61,59	61,59	62,06		
	Belanja Modal	4.019.464.462	2.467.949.000	-							2.475.519.000	2.475.519.000	61,59	61,59	61,59	62,06		
	# Belanja Modal Kabupaten (BKK)																	
	- Aspal Lapen Jalan Simpang Coklat Menuju Pale Nag. Koto VIII Pelangai Ranah Pesisir	165.700.000	165.700.000	-		22 Oktober 2018 s/d 20 Desember 2018	302 m	Ranah Pesisir	CV. MARENATA PRATAMA	PL	165.700.000	165.700.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Aspal Lapen Jaln Ambaan Kenagarian Nyir Melambal Kec. Ranah Pesisir	171.500.000	171.500.000	-		22 Oktober 2018 s/d 20 Desember 2018	340 m	Ranah Pesisir	CV. USAHA IKHLAS	PL	171.500.000	171.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Kelanjutan Jalan Lambung Bukit Gunung Malelo, Kec. Sutura	199.800.000	199.800.000	-		25 Oktober 2018 s/d 23 Desember 2018	700 m	Sutura	CV. LIAN JAYA	PL	199.800.000	199.800.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Pemasangan Parit Miring (Drainase) Jalan Api-Api Bayang Nag. Api-Api Di Kenagarian Api-Api	185.650.000	185.650.000	-		17 September 2018 s/d 15 November 2018	276 m	Bayang	CV. ZANIRE JAYA TEKNIK	PL	185.650.000	185.650.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Pembangunan Jalan Ambacang Kamba Kenagarian Asam Kamba Kec. Bayang Kabupaten Pesisir Selatan	90.750.000	90.750.000	-		12 September 2018 s/d 26 Oktober 2018	260 m	Bayang	CV. DUA SAUDARA	PL	90.750.000	90.750.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Pembangunan Jalan Lingkung Dikenagarian Talak Kec, Bayang Kab. Pesisir Selatan	90.800.000	90.800.000	-		11 Oktober 2018 s/d 24 November 2018	90 m	Bayang	CV. DOA BUNDA	PL	90.800.000	90.800.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Pembangunan Jalan Ruas Kapencong Nagari Kapelgam - Nagari Koto Berapak Kec. Bayang	152.350.000	152.350.000	-		25 Oktober 2018 s/d 23 Desember 2018	324 m	Bayang	CV. NURTANI	PL	152.350.000	152.350.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Pembangunan Jalan Ruas Kenag. Barung-Barung Belantai - Kenagarian Sei. Lundang Kec. Koto Xi Tarusan	105.300.000	105.300.000	-		09 November 2018 s/d 23 Desember 2018	400 m	Koto Xi Tarusan	CV. PAL	PL	105.300.000	105.300.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Pembangunan Jalan Ruas Lubuak Gambir Nagari Kapelgam - Nagari Koto Berapak Kec. Bayang	176.300.000	176.300.000	-		25 Oktober 2018 s/d 23 Desember 2018	373 m	Bayang	CV. PALAPA NUSA SARANA	PL	176.300.000	176.300.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Pembangunan Jalan Sawah Laweh - Gurun Panjang Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan	90.800.000	90.800.000	-		17 September 2018 s/d 31 Oktober 2018	500 m	Bayang	CV. KARYA JAYA ABADI	PL	90.800.000	90.800.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Pembangunan Jalan Siguntur Kec. Koto Xi Tarusan Kab. Pesisir Selatan	105.350.000	105.350.000	-		09 November 2018 s/d 23 Desember 2018	2000 m	Koto Xi Tarusan	CV. NURTANI	PL	105.350.000	105.350.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Pembuatan Jalan Lingkung Taluak Kualo Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan	137.500.000	137.500.000	-		09 November 2018 s/d 23 Desember 2018	346 m	Pancung Soal	CV. ZACKY KARYA	PL	137.500.000	137.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Pembukaan/Pengerasan Jalan Kuroo Sei. Liku Menuju Koto Lamo Lakitan Tengah Kec. Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan	138.299.000	138.299.000	-		19 Oktober 2018 s/d 17 Desember 2018	470 m	Ranah Pesisir	CV. BUNGO TAMBANG	PL	138.299.000	138.299.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Peningkatan Jalan Kapujan Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan	104.900.000	104.900.000	-		09 November 2018 s/d 23 Desember 2018	227 m	Bayang	CV. TEGUH ANUGERAH PRATAMA	PL	104.900.000	104.900.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Peningkatan Jalan Lingkung Sei. Sirah, Kec. Sutura	185.100.000	185.100.000	-		17 September 2018 s/d 15 November 2018	160 m	Sutura	CV. RIDHO PUTRA	PL	185.100.000	185.100.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Peningkatan Jalan SMA 3 Kec. Sutura Kab. Pesisir Selatan	90.750.000	90.750.000	-		25 Oktober 2018 s/d 08 Desember 2018	900 m	Sutura	CV. ALYRA	PL	90.750.000	90.750.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Rabat Beton Jalan Lingkung Taratak Panas Kenagarian Pelangai Gadang Kec. Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan	162.200.000	162.200.000	-		21 September 2018 s/d 19 November 2018	220 m	Ranah Pesisir	CV. TEKNOS ABADI	PL	162.200.000	162.200.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	- Rabat Beton Jalan Pulau Siandah Karang Tengah Kenagarian Lakitan Selatan Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan	114.900.000	114.900.000	-		17 September 2018 s/d 15 November 2018	214 m	Lengayang	CV. TEKNOS ABADI	PL	114.900.000	114.900.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK	
	# Belanja Modal Kabupaten (DAU)																	
	- Jalan Bakung Nag. Taluk Tigo Sakato Batang Kapas	138.126.244											-					
	- Jalan Koto Rawang - Salido Ketek (Lanjutan)	195.000.000											-					
	- Jalan Kp. Baru Sago Salido	185.000.000											-					
	- Jalan Nagari Ampang Tulak Kec. BAB Tapan	130.000.000											-					
	- Jalan Nagari Inderapura Selatan	70.000.000											-					
	- Jalan Nagari Taluak dan Taluak Tigo Sepakat, Kec. Batang Kapas	134.873.756											-					
	- Jalan Padang Panjang Kambang Barat - Kp. Pasar Baru Nagari Lakitan	185.000.000											-					
	- Jalan Rimbo Data	91.000.000											-					
	- Pembuatan Jalan Baru Punggasan Utara (Bukit Lintang)	65.371.958											-					

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJ/	Jumlah Pencairan SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET
												Jumlah Real Keu SPJ (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	- Peningkatan Jalan Koto Rawang	91.000.000											-					
	- Biaya Pendukung Kegiatan	266.143.504									7.570.000	7.570.000	2,84	2,84	2,84	10,00		
4	Rekonstruksi Jalan	35.626.391.492	30.970.627.000	1.574.975.000	FAHRESI EKA SISKI, ST, MT.						6.240.023.500	6.240.023.500	17,52	0,13	-	-		
	Belanja Barang dan Jasa	1.616.590.000	-	-							-	-	-	0,13	-	-		
	# Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi																	
	- Survey kondisi jalan (DAK Reguler)	1.166.590.000								Tender	-	-	-		-	-		
	- Survey kondisi jembatan (DAK Penugasan)	450.000.000								Tender	-	-	-	-	-	-		
	Belanja Modal	34.009.801.492	30.970.627.000	1.574.975.000							6.240.023.500	6.240.023.500	18,35	0,13	4,92	14,54		
	# Belanja Modal Jalan Kabupaten	1.140.000.000																
	- Jalan Juar Banyak - Sei. Liku Atas (532), Kec. Ranah Pesisir	91.000.000						Ranah Pesisir		PL	-	-	-					
	- Jalan Sendang Tapan, Kec. BAB Tapan	91.000.000						BAB Tapan		PL	-	-	-					
	- Pengaman Badan Jalan Anakan - Kampung Baru (91), Kec. Batang Kapas	91.000.000									-	-	-					
	- Pengaman Badan Jalan Anakan - Teluk Kasai (86)	137.000.000									-	-	-					
	- Pengaman Badan Jalan Koto Berapak - Sikabu Murto Kec. Sutura	180.000.000									-	-	-					
	- Peningkatan Jalan Karang Labuang Cupak (692) Kec. Lengayang	137.000.000									-	-	-					
	- Peningkatan Jalan Lingkar Cimpuh Pasar Surantih	91.000.000									-	-	-					
	- Peningkatan Jalan Padang Mandiangin, Kec. Lengayang	137.000.000									-	-	-					
	- Peningkatan Kapasitas Jalan Pasar Minggu - Duku (175), Kec. Koto XI Tarusan	185.000.000									-	-	-					
	# Belanja Modal Kabupaten Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)	19.025.000.000	18.060.684.000	964.316.000		10 Juni s/d 06 Desember 2021	1 Pkt	Tersebar	PT.SADEWA KARYA UTAMA	T	3.612.136.800	3.612.136.800	18,99	-	5,00	15,00		
	- Koto Baru - Limau Manis (237)	775.000.000									-	-	-					
	- Koto Baru Sei. Pampan - Sekitarnya (193)	3.750.000.000									-	-	-					
	- Padang Panjang - Lubuk Sarik Sekitarnya (503)	4.000.000.000									-	-	-					
	- Padang Tandikat - Balambahan (218)	6.500.000.000									-	-	-					
	- Talang Sepakat - Sekitarnya (606)	4.000.000.000									-	-	-					
	# Belanja Modal Kabupaten Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Teamatik Ketahanan Pangan (Khusus Kabupaten DAK Penugasan)	13.150.000.000	12.550.943.000	599.057.000		17 mei s/d 12 Desember 2021	1 Pkt	Tersebar	PT.DEKKY KARYA LESTARI	T	2.510.188.600	2.510.188.600	19,09	-	5,00	15,00		
	- Lunang I - Lunang II (142)	900.000.000																
	- Tanjung Medan - Ma Sakai (596)	4.500.000.000																
	- Trans. Lubuk Ubar - Sekitarnya (597)	7.750.000.000																
	# Jasa Konsultansi Pengawasan (DAK)																	
	- Supervisi Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Teamatik Ketahanan Pangan (Khusus Kabupaten DAK Penugasan)	169.968.000	160.054.000	9.914.000		17 Mei s/d 12 Desember 2021	1 Pkt	Tersebar	PT.WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT	T	32.010.800	32.010.800	18,83	-	5,00	15,00		
	- Supervisi Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)	200.634.000	198.946.000	1.688.000		10 Juni 2021 s/d 06 Desember 2021	1 Pkt	Tersebar	PT. MULTI MITRA SERASI CONSULTANT	T	39.789.200	39.789.200	19,83	-	5,00	15,00		
	- Biaya Pendukung Kegiatan	324.199.492									45.898.100	45.898.100	14,16	14,16	14,16	20,00		
5	Pemeliharaan Berkala Jalan	41.669.862.400	38.462.484.000	1.915.766.112	FAHRESI EKA SISKI, ST, MT.						8.030.072.462	8.030.072.462	19,27	4,48	17,10	32,80		
	Belanja Barang dan Jasa	1.357.604.400	900.116.000	35.002.400							263.838.862	263.838.862	19,43	10,72	21,15	37,77		
	# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (PHJD)																	
	- Penyusunan dan Pemeriksaan SPPL Jalan Ampang Pulau - Pulau Karam (301)	12.500.000												-				
	- Penyusunan dan Pemeriksaan SPPL Jalan Cumateh - Kp. Sawah (31)	12.500.000												-				
	- Penyusunan dan Pemeriksaan SPPL Jalan Koto Baru Sekitarnya (50)	12.500.000												-				
	- Penyusunan dan Pemeriksaan SPPL Jalan Simp. SMK Tarusan - Bukit Batu Patah (281)	12.500.000												-				
	# Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (DAK)																	
	- Supervisi Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)	100.000.000	99.990.000	10.000		10 Juni s/d 07 Oktober 2021	1 Pkt	Tersebar	CV. INDO MEGA KONSULTAN	Tender	-	-	-	-	5,00	15,00		
	# Belanja Konsultansi Pengawasan (PHJD)																	
	- Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan PHJD KSPN Mandeh Tahap II	835.118.400	800.126.000	34.992.400		30 April s/d 26 Oktober 2021	1 Pkt	Tersebar	PT. ALOCITA MANDIRI	Tender	160.025.200	160.025.200	19,16	5,00	21,36	40,00		
	- Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pembinaan Sesuai Kebutuhan Pelatihan PHJD (PHJD)	45.000.000												-				
	- Biaya Pendukung Kegiatan	327.486.000									103.813.662	103.813.662	31,70	31,70	31,70	50,00		
	Belanja Modal	40.312.258.000	37.562.368.000	1.880.763.712							7.766.233.600	7.766.233.600	19,27	4,27	16,97	32,64		
	- Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya (PHJD)	543.851.164	-	-			1 Pkt			Tender	-	-	-	-	-	-		
	- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua (PHJD)	120.000.000	108.600.000	11.400.000		23 Feb 2021 s/d 09 Mar 2021	1 Pkt	IV Jurai		PL	108.600.000	108.600.000	90,50	100,00	100,00	100,00		
	- Belanja Modal Alat Ukur (PHJD)	85.050.000	-	-			1 Pkt			PL	-	-	-	-	-	-		
	- Pengadaan Peralatan untuk Vidcon (PHJD)	17.730.856	17.730.000	856		22 Feb 2021 s/d 08 Mar 2021	1 Pkt			PL	17.730.000	17.730.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Survey PKRMS	100.000.000	99.800.000	200.000		28 Januari 2021 s/d 27 April 2021	1 Pkt			PL	99.800.000	99.800.000	99,80	100,00	100,00	100,00		
	- Review DED PHJD KSPN Mandeh	50.000.000	49.800.000	200.000		28 Januari 2021 s/d 13 Mar 2021	1 Pkt			PL	49.800.000	49.800.000	99,60	100,00	100,00	100,00		
	# Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)	11.275.000.000	10.849.034.000	425.966.000		10 Juni s/d 07 Oktober 2021	1 Pkt	Tersebar	PT. SADEWA KARYA TAMA	Tender	2.169.806.800	2.169.806.800	19,24	-	5,00	15,00		
	- Daratan Merantih - Sikabu (389)																	
	- Teluk Kasai - Sei. Bungin (87)																	
	# Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan PHJD KSPN Mandeh Tahap II	27.837.818.000	26.396.134.000	1.441.684.000		30 April s/d 26 Oktober 2021	1 Pkt	Tersebar	PT. DEKKY KARYA BESTARI	Tender	5.279.226.800	5.279.226.800	18,96	5,00	21,36	40,00		
	- Ampang Pulau -Pulau Karam (301)	3.294.329.000												-				
	- Bukit Lagkissau (725)	68.538.000												-				
	- Bukit Putus - Carocok Koto (404)	152.000.000												-				
	- Bukit Putus - Painan Timur (403)	88.000.000												-				
	- Cumateh - Kp. Sawah (31)	10.347.131.000												-				
	- Koto Baru - Sekitarnya (50)	4.239.928.000												-				
	- Pincuran Boga - Painan Timur (161)	92.000.000												-				
	- Salido - Carocok Painan (80)	116.000.000												-				
	- Sei. Tawar - Teluk Raya (189)	152.000.000												-				
	- Simp. Ampang Pulau - Batu Kalang (35)	116.000.000												-				
	- Simp. SMK Tarusan - Bukit Batu Patah (281)	8.743.612.000												-				
	- Sp. Koto - Painan Timur (402)	88.000.000												-				

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBI/	Jumlah Pencairan SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu SPJ (Rp.)	% Keu	s/d bin lalu	s/d bin ini	Target s/d bin Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Tarusan - Sei. Tawar (30)	184.280.000											-				
	- Tarusan - Simp. Anau (2)	156.000.000											-				
	# Belanja Modal Komputer Unit Lainnya (PHJD)	42.582.856	41.270.000	1.312.856		22 Feb 2021 s/d 08 Mar 2021	1 Pkt			PL	41.270.000	41.270.000	96,92	100,00	100,00	100,00	
	- Laptop																
	- Printer																
	- Biaya Pendukung Kegiatan	240.225.124											-				
6	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.321.416.295	-	-	SAYASPANI, A.Md						309.092.500	309.092.500	23,39	14,66	23,39	27,90	
	Belanja Barang dan Jasa													13,95	22,75	27,29	
	- Pemeliharaan Jalan Kabupaten	336.646.731									14.093.800	14.093.800	4,19	0,85	4,19	5,00	
	- Biaya Pendukung Kegiatan	973.769.564									283.998.700	283.998.700	29,16	18,47	29,16	35,00	
	Belanja Modal													100,00	100,00	100,00	
	- Mesin Potong Rumput	11.000.000									11.000.000	11.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Pembangunan Jembatan	572.170	-	-	ADEK A. RIVALI, ST						571.700	571.700	99,92	99,92	99,92	100,00	
	Belanja Modal	572.170	-	-							571.700	571.700	99,92	99,92	99,92	100,00	
	- Biaya Pendukung Kegiatan	572.170									571.700	571.700	99,92	99,92	99,92	100,00	
8	Penggantian Jembatan	396.858.850	-	-	ADEK A. RIVALI, ST						11.659.000	11.659.000	2,94	2,94	2,94	3,20	
	Belanja Modal	396.858.850	-	-							11.659.000	11.659.000	2,94	2,94	2,94	3,20	
	- Dokumen Pengawasan Penggantian Jembatan Gantung Nagari Kubang Koto Berapak	25.000.000									-	-	-	-	-	-	
	- 64 M Penggantian Jembatan Gantung Nagari Kubang Koto Berapak	321.075.230									-	-	-	-	-	-	
	- Biaya Pendukung Kegiatan	50.783.620									11.659.000	11.659.000	22,96	22,96	22,96	25,00	
9	Rehabilitasi Jembatan	507.450.000	360.950.000	-	ADEK A. RIVALI, ST						362.347.600	362.347.600	71,41	71,41	71,41	71,53	
	Belanja Modal	507.450.000	360.950.000	-							362.347.600	362.347.600	71,41	71,41	71,41	71,53	
	# Belanja Modal Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan																
	- Rehab Jembatan Gantung Seberang Patai Jalamu	132.856.910	-								-	-	-	-	-	-	
	- Rehab Jembatan Rajo Agam	-	-								-	-	-	-	-	-	
	# Belanja Modal Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (BKK)																
	- Kelanjutan Pembangunan Jembatan Talao Nag. Taluak Ampalu Inderapura Kec. Pancung Soal Kab. Pessel	185.250.000	185.250.000			26 Okt s/d 13 Des 2018	13 Ka/Ki (2x1x0,5)	Pancung Soal	CV. ZACKY KARYA	PL	185.250.000	185.250.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK
	- Rehab Jembatan Gantung Sumbaru Kenagarian Pelangai Koto Nan Ampek Kec. Ranah Pesisir Kab. Pessel	175.700.000	175.700.000			18 Okt s/d 14 Des 2018	63 m	Ranah Pesisir	CV. BELVA ASHERA	PL	175.700.000	175.700.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK
	- Biaya Pendukung Kegiatan	13.643.090									1.397.600	1.397.600	10,24	10,24	10,24	15,00	
10	Pemeliharaan Rutin Jembatan	373.947.091	-	-	SAYASPANI, A.Md						152.701.400	152.701.400	40,84	51,94	40,84	53,69	
	Belanja Barang dan Jasa	373.947.091	-	-							152.701.400	152.701.400	40,84	51,94	40,84	53,69	
	- Pemeliharaan Rutin Jembatan	325.023.131									135.025.000	135.025.000	41,54	51,94	41,54	55,00	
	- Pemeliharaan Jembatan Gantung Roda Empat												-				
	- Pemeliharaan Jembatan Kayu, Leger, Beton												-				
	- Biaya Pendukung Kegiatan	48.923.960									17.676.400	17.676.400	36,13	-	36,13	45,00	
11	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	169.999.475	-	-	SAYASPANI, A.Md						36.170.000	36.170.000	21,28	-	21,28	26,47	
	Belanja Barang dan Jasa	169.999.475	-	-							36.170.000	36.170.000	21,28	-	21,28	26,47	
	- Pemeliharaan Jalan Kabupaten Tanggap Darurat	89.999.475									36.170.000	36.170.000	40,19		40,19	50,00	
	- Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Tanggap Darurat	80.000.000										-	-		-	-	
	- Biaya Pendukung Kegiatan	-															
J U M L A H		120.969.714.713	85.178.601.356	3.501.576.324							27.578.968.933	27.578.968.933	22,80	12,20	18,27	26,72	

Painan, Juli 2021
 Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Pesisir Selatan

