

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN																			
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR																			
KEADAAAAN s/d BULAN JANUARI 2021																			
Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana	Nilai Kontrak	Sisa Kontrak	Nama PPTK	Tanggal Mulai s/d Selesai	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Volume/ Satuan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D s/d Bulan Ini	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Keterangan
														Jmh Realisasi Keu. SPJ s/d Bulan Ini	%	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.03.0.00.0.00.08.0000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN																			
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.613.232	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.2.01	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.613.232	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.2.06.02	1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.613.232	0	0	FERI CANDRA, S.Kom								0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Belanja Modal Alat Pendingin	49.512.320	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	1 AC 1 PK	9.106.240	0	0					2 unit	Dinas PSDA Painan		e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2 AC 1/2 PK	20.477.600	0	0					5 unit	Dinas PSDA Painan		e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	3 AC 2 PK	17.125.680	0	0					2 unit	Dinas PSDA Painan		e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4 Kipas Angin TEGAK TJR -101	2.802.800	0	0					7 unit	Dinas PSDA Painan		e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	106.100.912	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	1 Laptop Untuk Keperluan Sekretariat	30.000.000	0	0					3 unit	Dinas PSDA Painan		e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2 PC & PC All in One Untuk Keperluan Sekretariat	30.000.000	0	0					3 unit	Dinas PSDA Painan		e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	3 Printer Epson L 3150	6.292.000	0	0					2 unit	Dinas PSDA Painan		e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4 Printer Brother MFC-T4500DW	25.165.712	0	0					2 unit	Dinas PSDA Painan		e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	5 UPS Prolink PRO850SFTU	14.643.200	0	0					10 unit	Dinas PSDA Painan		e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	38.942.221.592	5.208.259.054	1.464.165.782									0	0	0,00	18,09	18,09	60,77	
1.03.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.929.357.013	966.035.000	84.084									0	0	0,00	30,41	30,41	33,89	
1.03.02.2.01.06	1 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	160.955.185	160.931.000	24.185	YUSVIANITY, S.T., M.Si								0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	160.955.185	160.931.000	24.185									0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	
	Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun 1 Kenagarian Sungai Tunu Kec. Ranah Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2018)	160.955.185	160.931.000	24.185		04-09-2018 s/d 02-12-2018	610/59/APBD/PSDA-PS/X-2018	13 Oktober 2018	1 paket	Ranah Pesisir	CV. AJRA PRATAMA	PL	0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
1.03.02.2.01.10	2 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3.283.790.624	226.783.000	28.541	EKARMAN SANDRA PUTRA, S.T								0	0	0,00	8,00	8,00	12,60	
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	3.283.790.624	226.783.000	28.541									0	0	0,00	8,00	8,00	12,60	
	1 Lanjutan Pengaman Tebing Sungai Ujung Air Padang Sawah	142.494.646	0	0					47,1 M	Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	2 Parit Miring / DAM Mesjid Nuruh Ikhsan	92.999.690	0	0					30,74 M	Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	3 Parit Miring Padang Sawah tembus Padang Tae	92.999.690	0	0					30,74 M	Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	4 Pemasangan Beronjong Anak Sungai Koto Sungai Gayo	92.999.690	0	0					30,74 M	IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	5 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenagarian Pelangai Kaciak	137.018.737	137.000.000	18.737		04-09-2018 s/d 02-12-2018	610/55/APBD/PSDA-PS/VIII-2018	31 Agustus 2018	1 paket	Ranah Pesisir	CV. RAYYA KARYA	PL	0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
	6 Pembangunan Batu Beronjong Lubuk Alung Nagari Barung Barung Belantai Timur	192.019.855	0	0					63,47 M	Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	7 Pembangunan Batu Beronjong Masyarakat Barung Barung Belantai Tengah	192.019.855	0	0					63,47 M	Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	8 Pembangunan Beronjong di Kampung Jambak Hille Anakan	92.999.690	0	0					30,74 M	Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	9 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Chaniago Subarang Anakan	85.496.788	0	0					28,26 M	Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	10 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Jambak Anakan	85.496.788	0	0					28,26 M	Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	11 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Koto Anakan	85.496.788	0	0					28,26 M	Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	12 Pembangunan Penahan Tebing di Muara Pasar Baru, Bayang	192.019.855	0	0					63,47 M	Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	13 Pembangunan Pengaman Tebing Teluk Betung	92.969.437	0	0					30,73 M	Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	14 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Koto Merapak/Air Haji	191.989.601	0	0					63,46 M	Linggo Saribaganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	15 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Muara Air Haji	191.989.601	0	0					63,46 M	Linggo Saribaganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	16 Pembuatan Parit Miring Nagari Kampung Laban	92.999.690	0	0					30,74 M	IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	17 Pembuatan Parit Miring Nagari Salido	92.999.690	0	0					30,74 M	IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	18 Pembuatan Penahan Tanggul Sungai Kampung Teluk Belibis Nagari	142.524.900	0	0					47,11 M	Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	19 Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam	92.999.690	0	0					30,74 M	Lengayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	20 Penahan Tebing Sungai Kampung Gurun Panjang	191.989.601	0	0					63,46 M	Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	21 Pengaman Tebing di Nagari Tebing Tinggi Tapan	92.999.690	0	0					30,74 M	Basa Ampek Balai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	22 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Kenagarian Kubang	89.792.804	89.783.000	9.804		04-09-2018 s/d 02-12-2018	610/53/APBD/PSDA-PS/VIII-2018	31 Agustus 2018	1 paket	Bayang	CV. NADIN JAYA UTAMA	PL	0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
	23 Pengaman Tebing Sungai Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat	142.494.646	0	0					47,1 M	Linggo Saribaganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	24 Pengaman Tebing Sungai Kampung Tanjung Nagari Duku Utara	191.989.601	0	0					63,46 M	Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	25 Pengaman Tebing Sungai Nagari Sungai Liku	191.989.601	0	0					63,46 M	Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
1.03.02.2.01.12	3 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir	3.720.075.230	578.321.000	31.358	NADIR								0	0	0,00	13,64	13,64	17,95	
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	3.720.075.230	578.321.000	31.358									0	0	0,00	13,64	13,64	17,95	
	1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kecamatan IV Jurai	196.086.679	196.071.000	15.679		04-09-2018 s/d 02-12-2018	610/51/APBD/PSDA-PS/VIII-2018	31 Agustus 2018	1 paket	IV Jurai	CV. ALFAR PUTRA	PL	0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
	2 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih	195.906.948	195.904.000	2.948		04-09-2018 s/d 02-12-2018	610/54/APBD/PSDA-PS/VIII-2018	31 Agustus 2018	1 paket	Sutera	CV. BUKIT LANGKISAU	PL	0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
	3 Lanjutan Pemasangan Parit Miting (Drainase) Depan PAUD Kasih Bunda Nagari Bungo Pasang Salido	186.358.731	186.346.000	12.731		04-09-2018 s/d 02-12-2018	610/52/APBD/PSDA-PS/VIII-2018	31 Agustus 2018	1 paket	IV Jurai	CV. REFLINDA	PL	0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
	4 Lanjutan Pembangunan Drainase Pasar Lama kenagarian Muaro air haji	191.256.404	0	0					85,13 M	Linggo Saribaganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	5 Pembangunan Drainase Bukik Masyarakat Kampung Pasar Barung-Barung Belantai	191.256.404	0	0					85,13 M	Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	6 Pembangunan Drainase Gunung Gadang Masyarakat Kampung Pasar Barung Barung Belantai	191.256.404	0	0					85,13 M	Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	7 Pembangunan Drainase Gurun Panjang	142.481.865	0	0					63,42 M	Lengayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	8 Pembangunan Drainase Jalan Dusun Masiang Koto Panjang	191.256.404	0	0					85,13 M	Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	9 Pembangunan Drainase jalan lubuk sariak	191.256.404	0	0					85,13 M	Lengayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	10 Pembangunan Drainase Kampung Kambeh Ampang Pulai	191.233.938	0	0					85,12 M	Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	11 Pembangunan Drainase Kampung Koto Panjang	92.247.010	0	0					41,06 M	Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	12 Pembangunan Drainase Kampung Timbulun	92.247.010	0	0					41,06 M	Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	13 Pembangunan Drainase Kapuh Kambo kenagarian Kapuh	191.256.404	0	0					85,13 M	Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	14 Pembangunan Drainase Kapujan Koto Berapak Bayang	142.481.865	0	0					63,42 M	Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	15 Pembangunan Drainase nagari batu kunik lumpo	191.256.404	0	0					85,13 M	IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	16 Pembangunan Drainase Nagari Lunang	191.256.404	0	0					85,13 M	Lunang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	

Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana	Nilai Kontrak	Sisa Kontrak	Nama PPTK	Tanggal Mulai s/d Selesai	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Volume/ Satuan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D s/d Bulan Ini	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Keterangan
														Jmh Realisasi Keu. SPJ s/d Bulan Ini	%	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	17 Pembangunan Drainase Rajo Agam Barung Barung Belantai	92.247.010	0	0					41,06 M	Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	18 Pembangunan Drainase Sawah Laweh	191.256.404	0	0					85,13 M	Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	19 Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan di Muaro Pasar Baru, Bayang	191.256.404	0	0					85,13 M	Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	20 Pembangunan Drainase Sungai Tunu Barat	142.481.865	0	0					63,42 M	Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	21 Pembangunan Drainase Taluak Tigo Sakato	142.481.865	0	0					63,42 M	Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	22 Pembangunan lanjutan Drainase kampung dusun baru bunggo Pasang	191.256.404	0	0					85,13 M	IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
1.03.02.2.01.46	4 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	2.764.535.974	0	0	KHAIRUL, S.T								0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	2.764.535.974	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	1 Lanjutan Normalisasi Batang Air Liku	190.001.019	0	0					1217,4 M	Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	2 Lanjutan Normalisasi Saluran Pandarahan ke Koto VIII	92.000.017	0	0					589,47 M	Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	3 Normalisasi Anak Sungai Batang Ulu Batu Kunik Lumpo	92.000.017	0	0					589,47 M	IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	4 Normalisasi Anak Sungai di Nagari Lunang Tengah	92.000.017	0	0					589,47 M	Lunang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	5 Normalisasi Batang Air Pasar Baru SMP 2 Bayang	190.001.019	0	0					1217,4 M	Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	6 Normalisasi / Cuci Saluran Nagari Muaro Kandih Punggasan	190.001.019	0	0					1217,4 M	Linggo Sari Baganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	7 Normalisasi Kepala Banda Rawang	190.001.019	0	0					1217,4 M	IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	8 Normalisasi Muara Surantih	190.001.019	0	0					1217,4 M	Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	9 Normalisasi Muaro Jambu	91.550.528	0	0					586,59 M	Linggo Sari Baganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	10 Normalisasi Nyiur Melambai	190.001.019	0	0					1217,4 M	Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	11 Normalisasi Sungai Kampung Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan	101.993.335	0	0					653,5 M	Basa Ampek Balai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	12 Normalisasi Sungai Liku	190.001.019	0	0					1217,4 M	Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	13 Normalisasi Sungai Lunang Utara	142.000.942	0	0					909,84 M	Lunang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	14 Normalisasi Sungai Nagari Koto Lapan Lansano Ranah Pesisir	190.001.019	0	0					1217,4 M	Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	15 Normalisasi Sungai Nagari Sindang Lunang	142.000.942	0	0					909,84 M	Lunang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	16 Normalisasi Sungai Nagari Taluak dan Nagari Taluak Tigo sakato	190.001.019	0	0					1217,4 M	Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	17 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	300.981.005	0	0					1928,5 M	Tersebar		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
1.03.02.2.02	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.012.864.579	4.242.224.054	1.464.081.698									0	0	0,00	5,78	5,78	87,66	
1.03.02.2.02.14	1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	29.012.864.579	4.242.224.054	1.464.081.698									0	0	0,00	5,78	5,78	87,66	
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	602.074.000	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	1 Pengadaan Mobil Double Cabin 4 x 4 MT	482.074.000	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				1 unit			e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2 Pengadaan Sepeda Motor Trail	120.000.000	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				3 unit			e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.708.600	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	1 Pengadaan Kursi Sekretariat KOMIR	1.590.600	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				2 buah			e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2 Pengadaan Lemari Arsip Sekretariat KOMIR	8.118.000	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				2 unit			e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Belanja Modal Alat Pendingin	10.067.200	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	1 Pengadaan AC Sekretariat KOMIR	10.067.200	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				2 unit			e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.720.000	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR	5.720.000	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				2 unit			e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa	5.000.000	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				1 unit			e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	28.380.294.779	4.242.224.054	1.464.081.698									0	0	0,00	28,89	28,89	38,29	
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Damar Rumput	907.641.900	0	0	JOKO PRIHANTORO, S.T.				394,18 M	Air Pura		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	3,00	
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Koto Durian	610.900.000	0	0	JOKO PRIHANTORO, S.T.				291,62 M	Ranah Pesisir		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	3,00	
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Koto Panjang	756.000.000	0	0	JOKO PRIHANTORO, S.T.				328,33 M	Batang Kapas		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	3,00	
	4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Koto Rawang	538.667.000	0	0	JOKO PRIHANTORO, S.T.				306,97 M	IV Jurai		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	3,00	
	5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sarasah	670.000.000	0	0	JOKO PRIHANTORO, S.T.				381,82 M	Bayang		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	3,00	
	6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sarasah Sungai Tawa	745.000.000	0	0	JOKO PRIHANTORO, S.T.				424,56 M	Koto XI Tarusan		Tender							

Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana	Nilai Kontrak	Sisa Kontrak	Nama PPTK	Tanggal Mulai s/d Selesai	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Volume/ Satuan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D s/d Bulan Ini	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Keterangan
														Jmh Realisasi Keu. SPJ s/d Bulan Ini	%	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Koto Laluang	117.660.000	0	0	AGUSMAN, S.T .				67,052 M	Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Tinggi Gunung Malelo	141.050.000	0	0	AGUSMAN, S.T .				80,381 M	Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian	964.280.791	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				265,55 M	Linggo Sari Baganti		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2020, Retensi 5%	28.812.200	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				7,9345 M	Linggo Sari Baganti			0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora	696.114.260	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				191,7 M	Batang Kapas		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020	2.438.973.941	974.892.243	1.464.081.698	SUHERMAN, S.T., M.T.	30-07-2020 s/d 26-12-2020	611/65/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020	28 Juli 2020	1 paket	Batang Kapas	PT. NICKO PUTRA UTAMA		0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kubang Kapujan	3.983.619.468	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				1097 M	Bayang		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang	769.344.427	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				249,53 M	Lengayang		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020	1.515.440.000	1.515.440.000	0	SUHERMAN, S.T., M.T.	30-07-2020 s/d 26-12-20	611/63/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020	28 Juli 2020	1 paket	Lengayang	PT. ANDROZ JAYA MITRA ABADI		0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I	3.983.618.848	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				1292 M	IV Jurai		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II	212.683.696	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				68,981 M	IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	3,00	
	41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 2020, Retensi 5%	23.974.650	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				7,7758 M	IV Jurai			0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah	833.886.899	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				229,64 M	Linggo Sari Baganti		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	3,00	
	43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020	1.662.651.911	1.662.651.911	0	SUHERMAN, S.T., M.T.	30-07-2020 s/d 26-12-20	611/64/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020	28 Juli 2020	1 paket	Lunang	PT. ZELINDRAH TRI JAYA		0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian 2020, Retensi 5%	14.605.952	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				4,7372 M	Lengayang			0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun	3.983.618.848	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				1097 M	Sutera		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	3,00	
	JUMLAH	39.097.834.824	5.208.259.054	1.464.165.782									0,00	0,00	0,00	9,05	9,05	80,39	

Painan, Februari 2021

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESIRIS SELATAN



IN H. DONI GUSRIZAL, MM.
NIP. 19641106 199703 1001

KEADAAAN s/d BULAN JANUARI 2021

Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana	Nama PPTK	UP	Jumlah Pencairan Dana SP2D s/d Bulan Ini	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Keterangan
						Jmh Realisasi Keu. SPJ s/d Bulan Ini	% Keu.	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.0.00.0.00.08.0000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN											
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.013.745.917		100.279.182	318.780.278	318.780.278	3,98	0,00	0,79	19,62	
1.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.648.350		4.720.695	0	0	0,00	0,00	0,00	20,84	
1.03.01.2.01.01	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.591.220	NOFRIYENTI, S.Sos	2.882.601	0	0	0,00	0,00	0,00	25,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	47.591.220			0	0	0,00	0,00	0,00	25,00	
1.03.01.2.01.07	2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.057.130	NOFRIYENTI, S.Sos	1.838.094	0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
	a Belanja Barang dan Jasa	22.057.130			0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
1.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.571.182.423		0	318.780.278	318.780.278	4,85	0,00	1,85	16,67	
1.03.01.2.02.01	1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.404.982.423	NOFRIYENTI, S.Sos	0	318.780.278	318.780.278	4,98	0,00	3,70	16,67	
	a Belanja Pegawai	6.404.982.423	NIP. 19771125 200701 2 003		318.780.278	318.780.278	4,98	0,00	3,70	16,67	
1.03.01.2.02.02	2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	166.200.000	NOFRIYENTI, S.Sos	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
	a Belanja Pegawai	166.200.000	NIP. 19771125 200701 2 003		0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
1.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	543.343.302		32.094.170	0	0	0,00	0,00	0,00	26,19	
1.03.01.2.06.01	1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.882.190	FERI CANDRA, S.KOM	1.990.182	0	0	0,00	0,00	0,00	25,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	23.882.190			0	0	0,00	0,00	0,00	25,00	
1.03.01.2.06.02	2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.213.232	FERI CANDRA, S.KOM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	58,34	
	a Belanja Pegawai	2.600.000	NIP. 19840212 200604 1 004		0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
	b Belanja Modal	155.613.232			0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.2.06.04	3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.339.080	FERI CANDRA, S.KOM	5.778.256	0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
	a Belanja Barang dan Jasa	69.339.080			0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
1.03.01.2.06.05	4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.888.800	FERI CANDRA, S.KOM	2.574.066	0	0	0,00	0,00	0,00	25,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	30.888.800			0	0	0,00	0,00	0,00	25,00	
1.03.01.2.06.06	5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.400.000	FERI CANDRA, S.KOM	1.283.333	0	0	0,00	0,00	0,00	25,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	15.400.000			0	0	0,00	0,00	0,00	25,00	
1.03.01.2.06.08	6 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.850.000	ZETLIARDO, SE	237.500	0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
	a Belanja Barang dan Jasa	2.850.000			0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
1.03.01.2.06.09	7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.770.000	ZETLIARDO, SE	20.230.833	0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
	a Belanja Barang dan Jasa	242.770.000			0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	

Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana	Nama PPTK	UP	Jumlah Pencairan Dana SP2D s/d Bulan Ini	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Keterangan
						Jmh Realisasi Keu. SPJ s/d Bulan Ini	% Keu.	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.854.912		8.071.242	0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
1.03.01.2.08.02	1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.521.302	FERI CANDRA, S.KOM	6.376.775	0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
	a Belanja Barang dan Jasa	76.521.302			0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
1.03.01.2.08.04	2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.333.610	FERI CANDRA, S.KOM	1.694.467	0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
	a Belanja Barang dan Jasa	46.333.610			0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
1.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	706.716.930		55.393.075	0	0	0,00	0,00	2,08	17,71	
1.03.01.2.09.01	1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	360.805.280	ZETLIARDO, SE	26.567.106	0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
	a Belanja Barang dan Jasa	360.805.280			0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
1.03.01.2.09.02	2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.309.720	SURIYETNA, S.Sos	9.692.476	0	0	0,00	0,00	8,33	16,67	
	a Belanja Barang dan Jasa	116.309.720			0	0	0,00	0,00	8,33	16,67	
1.03.01.2.09.06	3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.999.800	ZETLIARDO, SE	1.999.983	0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
	a Belanja Barang dan Jasa	23.999.800			0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
1.03.01.2.09.09	4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205.602.130	ZETLIARDO, SE	17.133.510	0	0	0,00	0,00	0,00	20,84	
	a Belanja Pegawai	4.350.000	NIP. 19790803 200701 1 003		0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
	b Belanja Barang dan Jasa	201.252.130			0	0	0,00	0,00	0,00	25,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	44.732.214.449		172.720.818	0	0	0,00	7,27	7,27	29,02	
1.03.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.265.886.913		35.329.251	0	0	0,00	14,07	14,07	29,34	
1.03.02.2.01.01	1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	276.156.620	YUSVIANTY, S.T., M.Si	588.051	0	0	0,00	0,00	0,00	23,34	
	a Belanja Pegawai	19.850.000	NIP. 19770120 200312 2 003		0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
	b Belanja Barang dan Jasa	256.306.620			0	0	0,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.2.01.03	2 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	141.256.160	YUSVIANTY, S.T., M.Si	758.846	0	0	0,00	0,00	0,00	23,34	
	a Belanja Pegawai	8.400.000	NIP. 19770120 200312 2 003		0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
	b Belanja Barang dan Jasa	132.856.160			0	0	0,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.2.01.04	3 Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	99.400.000	YUSVIANTY, S.T., M.Si	281.633	0	0	0,00	0,00	0,00	23,34	
	a Belanja Pegawai	7.600.000	NIP. 19770120 200312 2 003		0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
	b Belanja Barang dan Jasa	91.800.000			0	0	0,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.2.01.06	4 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	160.955.185	YUSVIANTY, S.T., M.Si	0	0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	
	a Belanja Modal	160.955.185			0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	

Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana	Nama PPTK	UP	Jumlah Pencairan Dana SP2D s/d Bulan Ini	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Keterangan
						Jmh Realisasi Keu. SPJ s/d Bulan Ini	% Keu.	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.02.2.01.10	5 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3.492.504.804	EKARMAN SANDRA PUTRA, S.T	9.867.848	0	0	0,00	8,00	8,00	12,60	
	a Belanja Pegawai	64.300.000	NIP. 19690622 200701 1 002		0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
	b Belanja Barang dan Jasa	144.414.180			0	0	0,00	0,00	0,00	25,00	
	c Belanja Modal	3.283.790.624			0	0	0,00	8,00	8,00	12,60	
1.03.02.2.01.12	6 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir	4.082.379.650	NADIR	9.587.164	0	0	0,00	4,55	4,55	19,87	
	a Belanja Pegawai	59.650.000	NIP. 19681006 200604 1 005		0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
	b Belanja Barang dan Jasa	302.654.420			0	0	0,00	0,00	0,00	25,00	
	c Belanja Modal	3.720.075.230			0	0	0,00	13,64	13,64	17,95	
1.03.02.2.01.46	7 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	2.930.709.314	KHAIRUL, S.T	7.368.611	0	0	0,00	0,00	0,00	15,56	
	a Belanja Pegawai	51.750.000	NIP. 19710706 200701 1 007		0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
	b Belanja Barang dan Jasa	114.423.340			0	0	0,00	0,00	0,00	25,00	
	c Belanja Modal	2.764.535.974			0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
1.03.02.2.01.62	8 Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	82.525.180	SURIYETNA, S.Sos	6.877.098	0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
	a Belanja Barang dan Jasa	82.525.180			0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
1.03.02.2.02	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.466.327.536		137.391.567	0	0	0,00	0,48	0,48	28,69	
1.03.02.2.02.01	1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	273.275.022	YUSVIANITY, S.T., M.Si	2.701.785	0	0	0,00	0,00	0,00	23,34	
	a Belanja Pegawai	1.600.000	NIP. 19770120 200312 2 003		0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
	b Belanja Barang dan Jasa	271.675.022			0	0	0,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.2.02.14	2 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	32.000.594.512	SUHERMAN, S.T (IPDMIP)	123.277.869	0	0	0,00	1,93	1,93	43,11	
	a Belanja Pegawai	160.900.000	JOKO PRIHANTORO, S.T. (DAK)		0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
	b Belanja Barang dan Jasa	2.826.829.933	AGUSMAN, S.T . (APBD)		0	0	0,00	0,00	0,00	25,00	
	c Belanja Modal	29.012.864.579			0	0	0,00	5,78	5,78	87,66	
1.03.02.2.02.21	3 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.117.458.002	NASIRWAN, S.H, S.T, M.Hum	4.233.383	0	0	0,00	0,00	0,00	23,34	
	a Belanja Pegawai	3.600.000	NIP. 19680205 199003 1 006		0	0	0,00	0,00	0,00	16,67	
	b Belanja Barang dan Jasa	1.113.858.002			0	0	0,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.2.02.27	4 Sub Kegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi	75.000.000	SUHERMAN, S.T	7.178.530	0	0	0,00	0,00	0,00	25,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	75.000.000			0	0	0,00	0,00	0,00	25,00	
	JUMLAH	52.745.960.366		273.000.000	318.780.278	318.780.278	0,60	3,64	4,03	24,32	