

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN																			
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR																			
KEADAAAN s/d BULAN APRIL 2021																			
Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana	Nilai Kontrak	Sisa Kontrak	Nama PPTK	Tanggal Mulai s/d Selesai	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Volume/ Satuan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D s/d Bulan Ini	Realisasi Keuangan Jmh Realisasi Keu. SPI s/d Bulan Ini	%	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.03.0.00.0.00.08.0000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN																			
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.613.232	0	0									0	4.000.000	2,57	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.2.01	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.613.232	0	0									0	4.000.000	2,57	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.2.06.02	1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.613.232	0	0	FERI CANDRA, S.Kom								0	4.000.000	2,57	0,00	0,00	100,00	
	Belanja Modal Alat Pendingin	49.512.320	0	0									0	4.000.000	4,88	0,00	0,00	100,00	
	1 AC 1 PK	9.106.240	0	0					2 unit	Dinas PSDA Painan		e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2 AC 1/2 PK	20.477.600	0	0					5 unit	Dinas PSDA Painan		e-Catalog	0	4.000.000	19,53	0,00	0,00	100,00	
	3 AC 2 PK	17.125.680	0	0					2 unit	Dinas PSDA Painan		e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4 Kipas Angin TEGAK TJR -101	2.802.800	0	0					7 unit	Dinas PSDA Painan		e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	106.100.912	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	1 Laptop Untuk Keperluan Sekretariat	30.000.000	0	0					3 unit	Dinas PSDA Painan		e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2 PC & PC All in One Untuk Keperluan Sekretariat	30.000.000	0	0					3 unit	Dinas PSDA Painan		e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	3 Printer Epson L 3150	6.292.000	0	0					2 unit	Dinas PSDA Painan		e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4 Printer Brother MFC-T4500DW	25.165.712	0	0					2 unit	Dinas PSDA Painan		e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	5 UPS Prolink PRO850SFTU	14.643.200	0	0					10 unit	Dinas PSDA Painan		e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	38.942.221.592	5.275.651.856	1.464.165.782									5.127.778.704	5.026.798.704	12,91	19,21	19,43	62,65	
1.03.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.929.357.013	966.035.000	84.084									1.267.015.000	1.166.035.000	11,74	30,86	31,31	37,22	
1.03.02.2.01.06	1 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	160.955.185	160.931.000	24.185	YUSVIANTY, S.T., M.Si								160.931.000	160.931.000	99,98	100,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	160.955.185	160.931.000	24.185									160.931.000	160.931.000	99,98	100,00	100,00	100,00	
	1 Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kec. Ranah Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2018)	160.955.185	160.931.000	24.185		04-09-2018 s/d 02-12-2018	610/59/APBD/PSDA-PS/X-2018	13 Oktober 2018	1 paket	Ranah Pesisir	CV. AJRA PRATAMA	PL	160.931.000	160.931.000	99,98	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
1.03.02.2.01.10	2 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3.283.790.624	226.783.000	28.541	EKARMAN SANDRA PUTRA, S.T								226.783.000	226.783.000	6,91	8,00	8,00	17,20	
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	3.283.790.624	226.783.000	28.541									226.783.000	226.783.000	8,00	8,00	8,00	17,20	
	1 Lanjutan Pengaman Tebing Sungai Ujung Air Padang Sawah	142.494.646	0	0					47,1 M	Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	2 Parit Miring / DAM Mesjid Nuruh Ikhsan	92.999.690	0	0					30,74 M	Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	3 Parit Miring Padang Sawah tembus Padang Tae	92.999.690	0	0					30,74 M	Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	4 Pemasangan Beronjong Anak Sungai Koto Sungai Goyo	92.999.690	0	0					30,74 M	IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	5 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenagarian Pelangai Kaciak	137.018.737	137.000.000	18.737		04-09-2018 s/d 02-12-2018	610/55/APBD/PSDA-PS/VIII-2018	31 Agustus 2018	1 paket	Ranah Pesisir	CV. RAYYA KARYA	PL	137.000.000	137.000.000	99,99	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
	6 Pembangunan Batu Beronjong Lubuk Alung Nagari Barung Barung Belantai Timur	192.019.855	0	0					63,47 M	Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	7 Pembangunan Batu Beronjong Masyarakat Barung Barung Belantai Tengah	192.019.855	0	0					63,47 M	Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	8 Pembangunan Beronjong di Kampung Jambak Hille Anakan	92.999.690	0	0					30,74 M	Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	9 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Chaniago Subarang Anakan	85.496.788	0	0					28,26 M	Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	10 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Jambak Anakan	85.496.788	0	0					28,26 M	Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	11 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Koto Anakan	85.496.788	0	0					28,26 M	Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	12 Pembangunan Penahan Tebing di Muara Pasar Baru, Bayang	192.019.855	0	0					63,47 M	Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	13 Pembangunan Pengaman Tebing Teluk Betung	92.969.437	0	0					30,73 M	Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	14 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Koto Merapak/Air Haji Tenggara	191.989.601	0	0					63,46 M	Linggo Saribaganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	15 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Muara Air Haji	191.989.601	0	0					63,46 M	Linggo Saribaganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	16 Pembuatan Parit Miring Nagari Kampung Laban	92.999.690	0	0					30,74 M	IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	17 Pembuatan Parit Miring Nagari Salido	92.999.690	0	0					30,74 M	IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	18 Pembuatan Penahan Tanggul Sungai Kampung Teluk Belibis Nagari Api Api Bayang	142.524.900	0	0					47,11 M	Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	19 Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam	92.999.690	0	0					30,74 M	Lengayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	20 Penahan Tebing Sungai Kampung Gurun Panjang	191.989.601	0	0					63,46 M	Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	21 Pengaman Tebing di Nagari Tebing Tinggi Tapan	92.999.690	0	0					30,74 M	Basa Ampek Balai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	

Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana	Nilai Kontrak	Sisa Kontrak	Nama PPTK	Tanggal Mulai s/d Selesai	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Volume/ Satuan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Dana SP2D s/d Bulan Ini	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Keterangan
														Jmh Realisasi Keu. SPI s/d Bulan Ini	%	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	10 Normalisasi Nyiur Melambai	190.001.019	0	0					1217,4 M	Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	11 Normalisasi Sungai Kampung Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan	101.993.335	0	0					653,5 M	Basa Ampek Balai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	12 Normalisasi Sungai Liku	190.001.019	0	0					1217,4 M	Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	13 Normalisasi Sungai Lunang Utara	142.000.942	0	0					909,84 M	Lunang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	14 Normalisasi Sungai Nagari Koto Lapan Lansano Ranah Pesisir	190.001.019	0	0					1217,4 M	Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	15 Normalisasi Sungai Nagari Sindang Lunang	142.000.942	0	0					909,84 M	Lunang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	16 Normalisasi Sungai Nagari Taluak dan Nagari Taluak Tigo sakato	190.001.019	0	0					1217,4 M	Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	17 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	300.981.005	0	0					1928,5 M	Tersebar		Swakelola	300.980.000	200.000.000	66,45	30,71	61,41	80,00	
1.03.02.2.02	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.012.864.579	4.309.616.856	1.464.081.698									3.860.763.704	3.860.763.704	13,31	7,56	7,56	88,08	
1.03.02.2.02.14	1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	29.012.864.579	4.309.616.856	1.464.081.698									3.860.763.704	3.860.763.704	13,31	7,56	7,56	88,08	
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	602.074.000	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	1 Pengadaan Mobil Double Cabin 4 x 4 MT	482.074.000	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				1 unit			e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2 Pengadaan Sepeda Motor Trail	120.000.000	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				3 unit			e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.708.600	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	1 Pengadaan Kursi Sekretariat KOMIR	1.590.600	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				2 buah			e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2 Pengadaan Lemari Arsip Sekretariat KOMIR	8.118.000	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				2 unit			e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Belanja Modal Alat Pendingin	10.067.200	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	1 Pengadaan AC Sekretariat KOMIR	10.067.200	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				2 unit			e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.720.000	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR	5.720.000	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				2 unit			e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa	5.000.000	0	0	SUHERMAN, S.T., M.T.				1 unit			e-Catalog	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	28.380.294.779	4.309.616.856	1.464.081.698									3.860.763.704	3.860.763.704	24,80	37,78	37,78	40,40	
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Damar Rumput	907.641.900	0	0	JOKO PRIHANTORO, S.T.				394,18 M	Air Pura		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	3,00	
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Koto Durian	610.900.000	0	0	JOKO PRIHANTORO, S.T.				291,62 M	Ranah Pesisir		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	3,00	
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Koto Panjang	756.000.000	0	0	JOKO PRIHANTORO, S.T.				328,33 M	Batang Kapas		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	3,00	
	4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Koto Rawang	538.667.000	0	0	JOKO PRIHANTORO, S.T.				306,97 M	IV Jurai		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	3,00	
	5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sarasah	670.000.000	0	0	JOKO PRIHANTORO, S.T.				381,82 M	Bayang		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	3,00	
	6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sarasah Sungai Tawa	745.000.000	0	0	JOKO PRIHANTORO, S.T.				424,56 M	Kota XI Tarusan		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	3,00	
	7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sungai Barameh Ampuan	770.888.000	0	0	JOKO PRIHANTORO, S.T.				334,79 M	IV Jurai		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	3,00	
	8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Tanjung Kandih I	558.813.000	0	0	JOKO PRIHANTORO, S.T.				318,45 M	Batang Kapas		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	3,00	
	9 Rehabilitasi jaringan irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kec. Lengayang (luncuran 2020)	7.369.003	0	0	AGUSMAN, S.T.				4.1994 M	Lengayang			0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anak-anak Taluak Kasai	94.080.000	0	0	AGUSMAN, S.T.				53,614 M	Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banda Alam Magek	94.080.000	0	0	AGUSMAN, S.T.				53,614 M	IV Nagari Bayang Utara		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bukit Kacaci Gunung Malelo	141.050.000	0	0	AGUSMAN, S.T.				80,381 M	Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	13 Rehabilitasi jaringan irigasi Di. Bayang Bungo, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.358.900	9.358.900	0	AGUSMAN, S.T.	24-03-2020 s/d 22-06-2020	611/33/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020	20 Maret 2020	1 paket	Bayang	CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA		9.358.900	9.358.900	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Koto Nan IV	188.000.000	0	0	AGUSMAN, S.T.				107,14 M	Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	15 Rehabilitasi jaringan irigasi Di. Koto Panjang Batang Kapas, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.367.650	9.367.650	0	AGUSMAN, S.T.	24-03-2020 s/d 22-06-2020	611/32/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020	20 Maret 2020	1 paket	Batang Kapas	CV. JAVA ANDALAS		9.367.650	9.367.650	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	16 Rehabilitasi jaringan irigasi Di. Lauik Kurao, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.366.050	9.366.050	0	AGUSMAN, S.T.	07-04-2020 s/d 05-07-2020	611/37/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020	03 April 2020	1 paket	Kota XI Tarusan	CV. BATANG TARUSAN PERDANA		9.366.050	9.366.050	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	17 Rehabilitasi jaringan irigasi Di. Limau Manih, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.365.700	9.365.700	0	AGUSMAN, S.T.	24-03-2020 s/d 22-06-2020	611/34/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020	20 Maret 2020	1 paket	Lengayang	CV. FLORA GEZATIRTA PERDANA		9.365.700	9.365.700	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lubuak Cubadak	141.050.000	0	0	AGUSMAN, S.T.				80,381 M	Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	
	19 Rehabilitasi jaringan irigasi Di. Lubuk Kubu, Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.371.100	9.371.100	0	AGUSMAN, S.T.	07-04-2020 s/d 05-07-2020	611/39/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020	03 April 2020	1 paket	Ranah IV Hulu	CV. ATTAM KARYA		9.371.100	9.371.100	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	20 Rehabilitasi jaringan irigasi Di. Sawah Sumua, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.367.050	9.367.050	0	AGUSMAN, S.T.	07-04-2020 s/d 05-07-2020	611/38/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020	03 April 2020	1 paket	Kota XI Tarusan	CV. RAYBIL JAYA		9.367.050	9.367.050	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	21 Rehabilitasi jaringan irigasi Di. Talang Ketaping, Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.354.550	9.354.550	0	AGUSMAN, S.T.	07-04-2020 s/d 05-07-2020	611/36/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020	03 April 2020	1 paket	Basa Ampek Balai	CV. ZEIN KARYA		9.354.550	9.354.550	100,00	100,00	100,00	100,00	



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBUH

JALAN MOHAMMAD HATTA – PAINAN 25612 Telp.

e-Mail : psda_pessel@ymail.com

LAPORAN PELAK



Bulan

ESISIR SELATAN BER DAYA AIR

0756-21603 Fax. 0756-22624
il.com

SANAAN



KEADAAAN s/d BULAN APRIL 2021

Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana	Nama PPTK	UP	Jumlah Pencairan Dana SP2D s/d Bulan Ini	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Keterangan
						Jmh Realisasi Keu. SPJ s/d Bulan Ini	% Keu.	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.0.00.0.00.08.0000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN											
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.013.745.917		100.279.182	1.978.452.313	2.108.860.226	26,32	12,32	16,12	36,33	
1.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.648.350		4.720.695	1.458.000	4.308.000	6,19	2,58	4,53	34,34	
1.03.01.2.01.01	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.591.220	NOFRIYENTI, S.Sos	2.882.601	1.458.000	4.308.000	9,05	5,16	9,05	41,67	
	a Belanja Barang dan Jasa	47.591.220			1.458.000	4.308.000	9,05	5,16	9,05	41,67	
1.03.01.2.01.07	2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.057.130	NOFRIYENTI, S.Sos	1.838.094	0	0	0,00	0,00	0,00	27,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	22.057.130			0	0	0,00	0,00	0,00	27,00	
1.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.571.182.423		0	1.844.495.988	1.885.295.988	28,69	18,98	26,67	35,84	
1.03.01.2.02.01	1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.404.982.423	NOFRIYENTI, S.Sos	0	1.844.495.988	1.844.495.988	28,80	21,58	28,80	41,67	
	a Belanja Pegawai	6.404.982.423	NIP. 19771125 200701 2 003		1.844.495.988	1.844.495.988	28,80	21,58	28,80	41,67	
1.03.01.2.02.02	2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	166.200.000	NOFRIYENTI, S.Sos	0	0	40.800.000	24,55	16,37	24,55	30,00	
	a Belanja Pegawai	166.200.000	NIP. 19771125 200701 2 003		0	40.800.000	24,55	16,37	24,55	30,00	
1.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	543.343.302		32.094.170	52.863.713	77.880.713	14,33	13,02	14,26	43,00	
1.03.01.2.06.01	1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.882.190	FERI CANDRA, S.KOM	1.990.182	5.834.400	5.834.400	24,43	24,43	24,43	41,67	
	a Belanja Barang dan Jasa	23.882.190			5.834.400	5.834.400	24,43	24,43	24,43	41,67	
1.03.01.2.06.02	2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.213.232	FERI CANDRA, S.KOM	0	0	4.000.000	2,53	1,29	1,29	63,00	
	a Belanja Pegawai	2.600.000	NIP. 19840212 200604 1 004		0	0	0,00	0,00	0,00	26,00	
	b Belanja Modal	155.613.232			0	4.000.000	2,57	2,57	2,57	100,00	
1.03.01.2.06.04	3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.339.080	FERI CANDRA, S.KOM	5.778.256	29.345.770	29.345.770	42,32	42,32	42,32	60,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	69.339.080			29.345.770	29.345.770	42,32	42,32	42,32	60,00	
1.03.01.2.06.05	4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.888.800	FERI CANDRA, S.KOM	2.574.066	2.474.320	3.029.320	9,81	8,01	9,81	41,67	
	a Belanja Barang dan Jasa	30.888.800			2.474.320	3.029.320	9,81	8,01	9,81	41,67	
1.03.01.2.06.06	5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.400.000	FERI CANDRA, S.KOM	1.283.333	300.000	1.200.000	7,79	3,90	7,79	41,67	
	a Belanja Barang dan Jasa	15.400.000			300.000	1.200.000	7,79	3,90	7,79	41,67	
1.03.01.2.06.08	6 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.850.000	ZETLIARDO, SE	237.500	0	0	0,00	0,00	0,00	26,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	2.850.000			0	0	0,00	0,00	0,00	26,00	
1.03.01.2.06.09	7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.770.000	ZETLIARDO, SE	20.230.833	14.909.223	34.471.223	14,20	11,18	14,20	27,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	242.770.000			14.909.223	34.471.223	14,20	11,18	14,20	27,00	

Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana	Nama PPTK	UP	Jumlah Pencairan Dana SP2D s/d Bulan Ini	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Keterangan
						Jmh Realisasi Keu. SPJ s/d Bulan Ini	% Keu.	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.854.912		8.071.242	17.894.186	29.046.405	23,64	18,36	25,19	38,50	
1.03.01.2.08.02	1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.521.302	FERI CANDRA, S.KOM	6.376.775	7.308.796	14.461.015	18,90	9,55	18,90	27,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	76.521.302			7.308.796	14.461.015	18,90	9,55	18,90	27,00	
1.03.01.2.08.04	2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.333.610	FERI CANDRA, S.KOM	1.694.467	10.585.390	14.585.390	31,48	27,16	31,48	50,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	46.333.610			10.585.390	14.585.390	31,48	27,16	31,48	50,00	
1.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	706.716.930		55.393.075	61.740.426	112.329.120	15,89	8,69	9,93	29,96	
1.03.01.2.09.01	1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	360.805.280	ZETLIARDO, SE	26.567.106	29.513.248	71.361.942	19,78	15,81	19,78	30,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	360.805.280			29.513.248	71.361.942	19,78	15,81	19,78	30,00	
1.03.01.2.09.02	2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.309.720	SURIYETNA, S.Sos	9.692.476	14.127.178	14.667.178	12,61	12,61	12,61	30,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	116.309.720			14.127.178	14.667.178	12,61	12,61	12,61	30,00	
1.03.01.2.09.06	3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.999.800	ZETLIARDO, SE	1.999.983	0	200.000	0,83	0,83	0,83	26,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	23.999.800			0	200.000	0,83	0,83	0,83	26,00	
1.03.01.2.09.09	4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205.602.130	ZETLIARDO, SE	17.133.510	18.100.000	26.100.000	12,69	5,49	6,48	33,84	
	a Belanja Pegawai	4.350.000	NIP. 19790803 200701 1 003		0	0	0,00	0,00	0,00	26,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	201.252.130			18.100.000	26.100.000	12,97	10,98	12,97	41,67	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	44.732.214.449		172.720.818	5.541.464.884	5.733.908.035	12,82	11,14	14,45	39,82	
1.03.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.265.886.913		35.329.251	1.379.737.700	1.140.832.250	10,13	18,97	19,58	39,87	
1.03.02.2.01.01	1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	276.156.620	YUSVIANTY, S.T., M.Si	588.051	6.431.740	15.831.740	5,73	9,28	10,06	33,84	
	a Belanja Pegawai	19.850.000	NIP. 19770120 200312 2 003		1.500.000	3.000.000	15,11	15,11	15,11	26,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	256.306.620			4.931.740	12.831.740	5,01	3,45	5,01	41,67	
1.03.02.2.01.03	2 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	141.256.160	YUSVIANTY, S.T., M.Si	758.846	3.791.340	4.441.340	3,14	1,67	1,67	30,00	
	a Belanja Pegawai	8.400.000	NIP. 19770120 200312 2 003		0	0	0,00	0,00	0,00	25,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	132.856.160			3.791.340	4.441.340	3,34	3,34	3,34	35,00	
1.03.02.2.01.04	3 Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	99.400.000	YUSVIANTY, S.T., M.Si	281.633	385.900	385.900	0,39	0,21	0,21	30,00	
	a Belanja Pegawai	7.600.000	NIP. 19770120 200312 2 003		0	0	0,00	0,00	0,00	25,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	91.800.000			385.900	385.900	0,42	0,42	0,42	35,00	
1.03.02.2.01.06	4 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	160.955.185	YUSVIANTY, S.T., M.Si	0	160.931.000	160.931.000	99,98	100,00	100,00	100,00	
	a Belanja Modal	160.955.185			160.931.000	160.931.000	99,98	100,00	100,00	100,00	

Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana	Nama PPTK	UP	Jumlah Pencairan Dana SP2D s/d Bulan Ini	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Keterangan
						Jmh Realisasi Keu. SPJ s/d Bulan Ini	% Keu.	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.02.2.01.10	5 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3.492.504.804	EKARMAN SANDRA PUTRA, S.T	9.867.848	272.780.770	287.186.820	8,22	16,63	17,37	34,00	
	a Belanja Pegawai	64.300.000	NIP. 19690622 200701 1 002		1.950.000	3.900.000	6,07	6,07	6,07	26,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	144.414.180			44.047.770	56.503.820	39,13	36,91	39,13	50,00	
	c Belanja Modal	3.283.790.624			226.783.000	226.783.000	6,91	6,91	6,91	26,00	
1.03.02.2.01.12	6 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir	4.082.379.650	NADIR	9.587.164	628.429.010	640.260.260	15,68	13,25	13,57	34,22	
	a Belanja Pegawai	59.650.000	NIP. 19681006 200604 1 005		1.750.000	3.500.000	5,87	5,87	5,87	26,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	302.654.420			48.358.010	58.439.260	19,31	18,32	19,31	41,67	
	c Belanja Modal	3.720.075.230			578.321.000	578.321.000	15,55	15,55	15,55	35,00	
1.03.02.2.01.46	7 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	2.930.709.314	KHAIRUL, S.T	7.368.611	305.597.440	27.476.440	0,94	6,93	8,53	30,89	
	a Belanja Pegawai	51.750.000	NIP. 19710706 200701 1 007		750.000	1.500.000	2,90	2,90	2,90	26,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	114.423.340			3.867.440	25.976.440	22,70	17,88	22,70	41,67	
	c Belanja Modal	2.764.535.974			300.980.000	0	0,00	0,00	0,00	25,00	
1.03.02.2.01.62	8 Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	82.525.180	SURIYETNA, S.Sos	6.877.098	1.390.500	4.318.750	5,23	3,83	5,23	26,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	82.525.180			1.390.500	4.318.750	5,23	3,83	5,23	26,00	
1.03.02.2.02	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.466.327.536		137.391.567	4.161.727.184	4.593.075.785	13,72	3,31	9,31	39,77	
1.03.02.2.02.01	1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	273.275.022	YUSVIANITY, S.T., M.Si	2.701.785	2.398.010	102.563.010	37,53	0,44	18,88	27,50	
	a Belanja Pegawai	1.600.000	NIP. 19770120 200312 2 003		0	0	0,00	0,00	0,00	25,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	271.675.022			2.398.010	102.563.010	37,75	0,88	37,75	30,00	
1.03.02.2.02.14	2 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	32.000.594.512	SUHERMAN, S.T (IPDMIP)	123.277.869	4.109.431.524	4.350.825.125	13,60	7,83	8,23	51,58	
	a Belanja Pegawai	160.900.000	JOKO PRIHANTORO, S.T. (DAK)		0	0	0,00	0,00	0,00	25,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	2.826.829.933	AGUSMAN, S.T. (APBD)		248.667.820	303.288.571	10,73	10,18	10,73	41,67	
	c Belanja Modal	29.012.864.579			3.860.763.704	4.047.536.554	13,95	13,31	13,95	88,08	
1.03.02.2.02.21	3 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.117.458.002	NASIRWAN, S.H, S.T, M.Hum	4.233.383	48.897.650	136.687.650	12,23	2,29	6,14	38,34	
	a Belanja Pegawai	3.600.000	NIP. 19680205 199003 1 006		0	0	0,00	0,00	0,00	41,67	
	b Belanja Barang dan Jasa	1.113.858.002			48.897.650	136.687.650	12,27	4,57	12,27	35,00	
1.03.02.2.02.27	4 Sub Kegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi	75.000.000	SUHERMAN, S.T	7.178.530	1.000.000	3.000.000	4,00	2,67	4,00	41,67	
	a Belanja Barang dan Jasa	75.000.000			1.000.000	3.000.000	4,00	2,67	4,00	41,67	
	JUMLAH	52.745.960.366		273.000.000	7.519.917.197	7.842.768.261	14,87	11,73	15,28	38,07	

Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana	Nama PPTK	UP	Jumlah Pencairan Dana SP2D s/d Bulan Ini	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Keterangan
						Jmh Realisasi Keu. SPJ s/d Bulan Ini	% Keu.	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12