



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

JALAN MOHAMMAD HATTA – PAINAN 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624

e-Mail : psda_pessel@gmail.com

LAPORAN PELAKSANAAN



Bulan

KEADAAAN s/d BULAN JUNI 2021

Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana		Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Keterangan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran				Jmh Realisasi Keu. SPJ s/d Bulan Ini	%	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.03.0.00.0.00.08.0000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN												
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.613.232	4.095.520				4.000.000	97,67	100,00	100,00	100,00	
1.03.01.2.01	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.613.232	4.095.520				4.000.000	97,67	100,00	100,00	100,00	
1.03.01.2.06.02	1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.613.232	4.095.520				4.000.000	97,67	100,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal Alat Pendingin	49.512.320	4.095.520				4.000.000	97,67	100,00	100,00	100,00	
	1 AC 1 PK	9.106.240										
	2 AC 1/2 PK	20.477.600	4.095.520	Dinas PSDA Painan		e-Catalog	4.000.000	97,67	100,00	100,00	100,00	
	3 AC 2 PK	17.125.680	0									
	4 Kipas Angin TEGAK TJR -101	2.802.800	0									
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	106.100.912	0									
	1 Laptop Untuk Keperluan Sekretariat	30.000.000	0									
	2 PC & PC All in One Untuk Keperluan Sekretariat	30.000.000	0									
	3 Printer Epson L 3150	6.292.000	0									
	4 Printer Brother MFC-T4500DW	25.165.712	0									
	5 UPS Prolink PRO850SFTU	14.643.200	0									
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	38.537.468.843	32.647.390.467				5.018.259.053	23,79	19,32	57,50	67,85
1.03.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.628.376.008	5.700.645.868				966.035.000	33,57	33,57	34,81	41,64	
1.03.02.2.01.06	1 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	160.955.185	160.955.185				160.931.000	99,98	100,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	160.955.185	160.955.185				160.931.000	99,98	100,00	100,00	100,00	
	1 Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kec. Ranah Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2018)	160.955.185	160.955.185	Ranah Pesisir	CV. AJRA PRATAMA	PL	160.931.000	99,98	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
1.03.02.2.01.10	2 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3.283.790.624	1.826.835.815				226.783.000	14,28	14,29	14,29	22,86	
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	3.283.790.624	1.826.835.815				226.783.000	14,28	14,29	14,29	22,86	
	1 Lanjutan Pengaman Tebing Sungai Ujung Air Padang Sawah	142.494.646	142.494.646	Sutera		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	2 Parit Miring / DAM Mesjid Nuruh Ikhsan	92.999.690	92.999.690	Batang Kapas		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	3 Parit Miring Padang Sawah tembus Padang Tae	92.999.690										
	4 Pemasangan Beronjong Anak Sungai Koto Sungai Gayo	92.999.690										
	5 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenagarian Pelangai Kaciak	137.018.737	137.018.737	Ranah Pesisir	CV. RAYYA KARYA	PL	137.000.000	99,99	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
	6 Pembangunan Batu Beronjong Lubuk Alung Nagari Barung Barung Belantai Timur	192.019.855										
	7 Pembangunan Batu Beronjong Masyarakat Barung Barung Belantai Tengah	192.019.855	192.019.855	Koto XI Tarusan		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	8 Pembangunan Beronjong di Kampung Jambak Hilie Anakan	92.999.690	92.999.690	Batang Kapas		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	9 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Chaniago Subarang Anakan	85.496.788	85.496.788	Batang Kapas		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	10 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Jambak Anakan	85.496.788										
	11 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Koto Anakan	85.496.788	85.496.788	Batang Kapas		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	12 Pembangunan Penahan Tebing di Muara Pasar Baru, Bayang	192.019.855	196.043.589	Bayang		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	13 Pembangunan Pengaman Tebing Teluk Betung	92.969.437										
	14 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Koto Merapak/Air Haji Tenggara	191.989.601	191.989.601	Linggo Saribaganti		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	15 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Muara Air Haji	191.989.601										
	16 Pembuatan Parit Miring Nagari Kampung Laban	92.999.690										
	17 Pembuatan Parit Miring Nagari Salido	92.999.690	92.999.690	IV Jurai		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	18 Pembuatan Penahan Tanggul Sungai Kampung Teluk Belibis Nagari Api Api Bayang	142.524.900										
	19 Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam	92.999.690	92.999.690	Lengayang		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	20 Penahan Tebing Sungai Kampung Gurun Panjang	191.989.601										
	21 Pengaman Tebing di Nagari Tebing Tinggi Tapan	92.999.690										
	22 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Kenagarian Kubang	89.792.804	89.792.804	Bayang	CV. NADIN JAYA UTAMA	PL	89.783.000	99,99	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
	23 Pengaman Tebing Sungai Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat	142.494.646	142.494.646	Linggo Saribaganti		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	24 Pengaman Tebing Sungai Kampung Tanjung Nagari Duku Utara	191.989.601										
25 Pengaman Tebing Sungai Nagari Sungai Liku	191.989.601	191.989.601	Ranah Pesisir		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00		
1.03.02.2.01.12	3 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir	3.720.075.230	2.579.299.228				578.321.000	20,00	20,00	20,00	28,00	
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	3.720.075.230	2.579.299.228				578.321.000	20,00	20,00	20,00	28,00	
	1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kecamatan IV Jurai	196.086.679	196.086.679	IV Jurai	CV. ALFAR PUTRA	PL	196.071.000	99,99	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
	2 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih	195.906.948	195.906.948	Sutera	CV. BUKIT LANGKISAU	PL	195.904.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
	3 Lanjutan Pemasangan Parit Miting (Drainase) Depan PAUD Kasih Bunda Nagari Bungo Pasang Salido	186.358.731	186.358.731	IV Jurai	CV. REFLINDA	PL	186.346.000	99,99	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
	4 Lanjutan Pembangunan Drainase Pasar Lama kenagarian Muaro air haji	191.256.404										
	5 Pembangunan Drainase Bukik Masyarakat Kampung Pasar Barung-Barung Belantai	191.256.404	191.256.404	Koto XI Tarusan		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	6 Pembangunan Drainase Gunung Gadang Masyarakat Kampung Pasar Barung Barung Belantai	191.256.404	191.256.404	Koto XI Tarusan		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	7 Pembangunan Drainase Gurun Panjang	142.481.865	142.481.865	Lengayang		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	8 Pembangunan Drainase Jalan Dusun Masiang Koto Panjang	191.256.404	191.256.404	Sutera		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	9 Pembangunan Drainase jalan lubuk sariak	191.256.404										
	10 Pembangunan Drainase Kampung Kambeh Ampang Pulau	191.233.938	191.233.976	Koto XI Tarusan		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	11 Pembangunan Drainase Kampung Koto Panjang	92.247.010										
	12 Pembangunan Drainase Kampung Timbulun	92.247.010										
	13 Pembangunan Drainase Kapuh Kamba kenagarian Kapuh	191.256.404										
	14 Pembangunan Drainase Kapujan Koto Berapak Bayang	142.481.865	142.481.865	Bayang		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	15 Pembangunan Drainase nagari batu kunik lumpo	191.256.404	191.256.404	IV Jurai		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	16 Pembangunan Drainase Nagari Lunang	191.256.404										
	17 Pembangunan Drainase Rajo Agam Barung Barung Belantai	92.247.010	92.247.010	Koto XI Tarusan		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	18 Pembangunan Drainase Sawah Laweh	191.256.404	191.256.404	Bayang		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	19 Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan di Muara Pasar Baru, Bayang	191.256.404										
	20 Pembangunan Drainase Sungai Tunu Barat	142.481.865	142.481.865	Ranah Pesisir		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	21 Pembangunan Drainase Taluak Tigo Sakato	142.481.865	142.481.865	Batang Kapas		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
22 Pembangunan lanjutan Drainase kampung dusun baru bungo Pasang	191.256.404	191.256.404	IV Jurai		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00		
1.03.02.2.01.46	4 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	2.463.554.969	1.133.555.640				0	0,00	0,00	4,97	15,71	
	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	2.463.554.969	1.133.555.640				0	0,00	0,00	4,97	15,71	
	1 Lanjutan Normalisasi Batang Air Liku	190.001.019										
	2 Lanjutan Normalisasi Saluran Pandarahan ke Koto VIII	92.000.017	92.000.017	Ranah Pesisir	CV. PAINAN KARYA	PL	0	0,00	0,00	18,80	30,00	
	3 Normalisasi Anak Sungai Batang Ulu Batu Kunik Lumpo	92.000.017										
	4 Normalisasi Anak Sungai di Nagari Lunang Tengah	92.000.017										
	5 Normalisasi Batang Air Pasar Baru SMP 2 Bayang	190.001.019										

Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana		Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Keterangan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran				Jmh Realisasi Keu. SPJ s/d Bulan Ini	%	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6 Normalisasi / Cuci Saluran Nagari Muaro Kandih Punggasan	190.001.019										
	7 Normalisasi Kepala Banda Rawang	190.001.019										
	8 Normalisasi Muara Surantih	190.001.019										
	9 Normalisasi Muaro Jambu	91.550.528	91.550.528	Linggo Sari Baganti		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	10 Normalisasi Nyiur Melambai	190.001.019	190.001.019	Ranah Pesisir		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	11 Normalisasi Sungai Kampung Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan	101.993.335										
	12 Normalisasi Sungai Liku	190.001.019	190.001.019	Ranah Pesisir		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	13 Normalisasi Sungai Lunang Utara	142.000.942	190.001.019	Lunang	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	0	0,00	0,00	16,00	30,00	
	14 Normalisasi Sungai Nagari Koto Lapan Lansano Ranah Pesisir	190.001.019	190.001.019	Ranah Pesisir		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	15 Normalisasi Sungai Nagari Sindang Lunang	142.000.942										
	16 Normalisasi Sungai Nagari Taluak dan Nagari Taluak Tigo sakato	190.001.019	190.001.019	Batang Kapas		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
1.03.02.2.02	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.909.092.835	26.946.744.599				4.052.224.053	14,02	5,08	80,20	94,06	
1.03.02.2.02.14	1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	28.909.092.835	26.946.744.599				4.052.224.053	5,03	5,08	80,20	94,06	
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	482.074.000	482.074.000				0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	1 Pengadaan Mobil Double Cabin 4 x 4 MT	482.074.000	482.074.000			Tender	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	16.228.256	8.110.256				0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	1 Pengadaan Printer A3 Sekretariat KOMIR	6.519.656	6.519.656	IV Jurai	CV. RASYA MITRA UTAMA	Langsung	0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal Mebel	9.708.600	1.590.600				0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	1 Pengadaan Kursi Sekretariat KOMIR	1.590.600	1.590.600	IV Jurai	CV. RASYA MITRA UTAMA	Langsung	0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	2 Pengadaan Lemari Arsip Sekretariat KOMIR	8.118.000										
	Belanja Modal Alat Pendingin	10.067.200	10.067.200				0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	1 Pengadaan AC Sekretariat KOMIR	10.067.200	10.067.200	IV Jurai	CV. RASYA MITRA UTAMA	Langsung	0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	10.720.000	5.720.000				0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR	5.720.000	5.720.000	IV Jurai	CV. RASYA MITRA UTAMA	Langsung	0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	2 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa	5.000.000										
	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0	15.000.000				0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	1 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa		15.000.000	IV Jurai	CV. RASYA MITRA UTAMA	Langsung	0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0	26.353.800				0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR		26.353.800	IV Jurai	CV. RASYA MITRA UTAMA	Langsung	0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	28.380.294.779	26.397.828.743				4.052.224.053	40,23	40,63	41,56	52,50	
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Damar Rumput	907.641.900	907.641.000	Air Pura	CV. KULAM SCUEDETTO	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Durian	610.900.000	610.900.000	Ranah Pesisir	CV. TELAGA RUYUNG	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang	756.000.000	756.000.000	Batang Kapas	CV. BATANG LUMPO	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Rawang	538.667.000	538.667.000	IV Jurai	CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah	670.000.000	670.000.000	Bayang	CV. DIDI KARYA UTAMA	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah Sungai Tawa	745.000.000	745.000.000	Koto XI Tarusan	CV. RIDA JAYA	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan	770.888.000	770.888.000	IV Jurai	CV. DEYUDA KARYA	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Kandih I	558.813.000	558.813.000	Batang Kapas	CV. AFFAN JAYA	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	9 Rehabilitasi jaringan irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kec. Lengayang (luncuran 2020)	7.369.003										LUNCURAN TA. 2020
	10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anakan Taluak Kasai	94.080.000										
	11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banda Alam Magek	94.080.000										
	12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bukik Kaciak Gunung Malelo	141.050.000										
	13 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bayang Bungo, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.358.900	9.358.900	Bayang	CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA		9.358.900	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Nan IV	188.000.000	188.000.000	Ranah Pesisir		PL	0	0,00	0,00	0,00	20,00	
	15 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Koto Panjang Batang Kapas, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.367.650	9.367.650	Batang Kapas	CV. JAVA ANDALAS		9.367.650	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	16 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lauik Kuroo, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.366.050	9.366.050	Koto XI Tarusan	CV. BATANG TARUSAN PERDANA		9.366.050	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	17 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Limau Manih, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.365.700	9.365.700	Lengayang	CV. FLORA GEZATIRTA PERDANA		9.365.700	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuk Cubadak	141.050.000										
	19 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lubuk Kubu, Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.371.100	9.371.100	Ranah IV Hulu	CV. ATTAM KARYA		9.371.100	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	20 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Sawah Sumua, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.367.050	9.367.050	Koto XI Tarusan	CV. RAYBIL JAYA		9.367.050	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	21 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Talang Ketaping, Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.354.550	9.354.550	Basa Ampek Balai	CV. ZEIN KARYA		9.354.550	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	22 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tanjung kandis, Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.361.800	9.361.800	Batang Kapas	CV. ALBI SUKSES MANDIRI		9.361.800	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	23 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Titian Patai, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020	9.639.600	9.639.600	Linggo Sari Baganti	CV. TREMOR		9.639.600	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Kapau	141.050.000	141.050.000	Lengayang		PL	0	0,00	0,00	0,00	20,00	
	25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Muara Rawang	84.100.000										
	26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kayu Kalek	188.000.000										
	27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kepala Bandar	189.950.085										
	28 Rehabilitasi jaringan irigasi Kp. Sungai Nyalo, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020	4.687.500	4.687.500	Batang Kapas	CV. BARAPAK SAGO PERKASA		4.687.500	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sapan Koto Nan Duo	94.080.000										
	30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Koto Laluang	117.660.000										
	31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Tinggi Gunung Malelo	141.050.000	141.050.000	Sutera		PL	0	0,00	0,00	0,00	20,00	
	32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian	964.280.791	981.148.724	Linggo Sari Baganti	CV. CAHYA SELATAN	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2020, Retensi 5%	28.812.200										
	34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora	696.114.260	1.328.568.219	Batang Kapas		Tender	0	0,00	0,00	0,00	20,00	
	35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020	2.438.973.941	974.892.242	Batang Kapas	PT. NICKO PUTRA UTAMA		974.892.242	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kubang Kapujan	3.983.619.468	3.978.618.847	Bayang	PT. OMBILIN CIPTA NUSA	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang	769.344.427	773.310.805	Lengayang	CV. BINTANG SELATAN	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA.	1.515.440.000	1.515.440.000	Lengayang	PT. ANDROZ JAYA MITRA ABADI		1.325.440.000	87,46	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I	3.983.618.848	3.978.618.848	IV Jurai	PT. KAMALA UNIDA	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II	212.683.696	271.864.827	IV Jurai	CV. LINJUANG SAKTI	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 2020, Retensi 5%	23.974.650										
	42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah	833.886.899	837.865.665	Linggo Sari Baganti	CV. SELARAS KARYA	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020	1.662.651.911	1.662.651.911	Lunang	PT. ZEINDRAH TRI JAYA		1.662.651.911	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian 2020, Retensi 5%	14.605.952										
	45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun	3.983.618.848	3.977.599.755	Sutera	PT. SPARTA DUTA PERKASA	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
JUMLAH		38.693.082.075	32.651.485.987				5.022.259.053,00	12,98	59,66	78,75	83,93	

Painan, Juli 2021

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESIRIS SELATAN


I. H. DONI GUSRIZAL, MM.
NIP. 196411106 199703 1001

KEADAAAN s/d BULAN JUNI 2021

Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana		Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Keterangan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran				Jmh Realisasi Keu. SPJ s/d Bulan Ini	%	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.03.0.00.0.00.08.0000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN												
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.613.232	4.095.520				4.000.000	97,67	100,00	100,00	100,00	
1.03.01.2.01	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.613.232	4.095.520				4.000.000	97,67	100,00	100,00	100,00	
1.03.01.2.06.02	1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.613.232	4.095.520				4.000.000	97,67	100,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal Alat Pendingin	49.512.320	4.095.520				4.000.000	97,67	100,00	100,00	100,00	
	1 AC 1 PK	9.106.240										
	2 AC 1/2 PK	20.477.600	4.095.520	Dinas PSDA Painan		e-Catalog	4.000.000	97,67	100,00	100,00	100,00	
	3 AC 2 PK	17.125.680	0									
	4 Kipas Angin TEGAK TJR -101	2.802.800	0									
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	106.100.912	0									
	1 Laptop Untuk Keperluan Sekretariat	30.000.000	0									
	2 PC & PC All in One Untuk Keperluan Sekretariat	30.000.000	0									
	3 Printer Epson L 3150	6.292.000	0									
	4 Printer Brother MFC-T4500DW	25.165.712	0									
	5 UPS Prolink PRO850SFTU	14.643.200	0									
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	38.537.468.843	32.647.390.467				5.018.259.053	23,79	19,32	57,50	67,85	
1.03.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.628.376.008	5.700.645.868				966.035.000	33,57	33,57	34,81	41,64	
1.03.02.2.01.06	1 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	160.955.185	160.955.185				160.931.000	99,98	100,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	160.955.185	160.955.185				160.931.000	99,98	100,00	100,00	100,00	
	1 Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kec. Ranah Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2018)	160.955.185	160.955.185	Ranah Pesisir	CV. AJRA PRATAMA	PL	160.931.000	99,98	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
1.03.02.2.01.10	2 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3.283.790.624	1.826.835.815				226.783.000	14,28	14,29	14,29	22,86	
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	3.283.790.624	1.826.835.815				226.783.000	14,28	14,29	14,29	22,86	
	1 Lanjutan Pengaman Tebing Sungai Ujung Air Padang Sawah	142.494.646	142.494.646	Sutera		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	2 Parit Miring / DAM Mesjid Nuruh Ikhsan	92.999.690	92.999.690	Batang Kapas		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	3 Parit Miring Padang Sawah tembus Padang Tae	92.999.690										
	4 Pemasangan Beronjong Anak Sungai Koto Sungai Goyo	92.999.690										
	5 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenagarian Pelangai Kaciak	137.018.737	137.018.737	Ranah Pesisir	CV. RAYYA KARYA	PL	137.000.000	99,99	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
	6 Pembangunan Batu Beronjong Lubuk Alung Nagari Barung Barung Belantai Timur	192.019.855										
	7 Pembangunan Batu Beronjong Masyarakat Barung Barung Belantai Tengah	192.019.855	192.019.855	Koto XI Tarusan		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	8 Pembangunan Beronjong di Kampung Jambak Hilie Anakan	92.999.690	92.999.690	Batang Kapas		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	9 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Chaniago Subarang Anakan	85.496.788	85.496.788	Batang Kapas		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	10 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Jambak Anakan	85.496.788										
	11 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Koto Anakan	85.496.788	85.496.788	Batang Kapas		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	12 Pembangunan Penahan Tebing di Muara Pasar Baru, Bayang	192.019.855	196.043.589	Bayang		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	13 Pembangunan Pengaman Tebing Teluk Betung	92.969.437										
	14 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Koto Merapak/Air Haji Tenggara	191.989.601	191.989.601	Linggo Saribaganti		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	15 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Muara Air Haji	191.989.601										
	16 Pembuatan Parit Miring Nagari Kampung Laban	92.999.690										
	17 Pembuatan Parit Miring Nagari Salido	92.999.690	92.999.690	IV Jurai		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	18 Pembuatan Penahan Tanggul Sungai Kampung Teluk Belibis Nagari Api Api Bayang	142.524.900										
	19 Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam	92.999.690	92.999.690	Lengayang		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	20 Penahan Tebing Sungai Kampung Gurun Panjang	191.989.601										
	21 Pengaman Tebing di Nagari Tebing Tinggi Tapan	92.999.690										
	22 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Kenagarian Kubang	89.792.804	89.792.804	Bayang	CV. NADIN JAYA UTAMA	PL	89.783.000	99,99	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
	23 Pengaman Tebing Sungai Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat	142.494.646	142.494.646	Linggo Saribaganti		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	24 Pengaman Tebing Sungai Kampung Tanjung Nagari Duku Utara	191.989.601										
25 Pengaman Tebing Sungai Nagari Sungai Liku	191.989.601	191.989.601	Ranah Pesisir		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00		
1.03.02.2.01.12	3 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir	3.720.075.230	2.579.299.228				578.321.000	20,00	20,00	20,00	28,00	
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	3.720.075.230	2.579.299.228				578.321.000	20,00	20,00	20,00	28,00	
	1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kecamatan IV Jurai	196.086.679	196.086.679	IV Jurai	CV. ALFAR PUTRA	PL	196.071.000	99,99	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
	2 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih	195.906.948	195.906.948	Sutera	CV. BUKIT LANGKISAU	PL	195.904.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
	3 Lanjutan Pemasangan Parit Miting (Drainase) Depan PAUD Kasih Bunda Nagari Bungo Pasang Salido	186.358.731	186.358.731	IV Jurai	CV. REFLINDA	PL	186.346.000	99,99	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
	4 Lanjutan Pembangunan Drainase Pasar Lama kenagarian Muaro air haji	191.256.404										
	5 Pembangunan Drainase Bukit Masyarakat Kampung Pasar Barung-Barung Belantai	191.256.404	191.256.404	Koto XI Tarusan		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	6 Pembangunan Drainase Gunung Gadang Masyarakat Kampung Pasar Barung Barung Belantai	191.256.404	191.256.404	Koto XI Tarusan		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	7 Pembangunan Drainase Gurun Panjang	142.481.865	142.481.865	Lengayang		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	8 Pembangunan Drainase Jalan Dusun Masiang Koto Panjang	191.256.404	191.256.404	Sutera		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	9 Pembangunan Drainase jalan lubuk sariak	191.256.404										
	10 Pembangunan Drainase Kampung Kambeh Ampong Pulai	191.233.938	191.233.976	Koto XI Tarusan		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	11 Pembangunan Drainase Kampung Koto Panjang	92.247.010										
	12 Pembangunan Drainase Kampung Timbulun	92.247.010										
	13 Pembangunan Drainase Kapuh Kamba kenagarian Kapuh	191.256.404										
	14 Pembangunan Drainase Kapujan Koto Berapak Bayang	142.481.865	142.481.865	Bayang		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	15 Pembangunan Drainase nagari batu kunik lumpo	191.256.404	191.256.404	IV Jurai		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	16 Pembangunan Drainase Nagari Lunang	191.256.404										
	17 Pembangunan Drainase Rajo Agung Barung Barung Belantai	92.247.010	92.247.010	Koto XI Tarusan		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	18 Pembangunan Drainase Sawah Laweh	191.256.404	191.256.404	Bayang		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	19 Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan di Muara Pasar Baru, Bayang	191.256.404										
	20 Pembangunan Drainase Sungai Tunu Barat	142.481.865	142.481.865	Ranah Pesisir		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	21 Pembangunan Drainase Taluak Tigo Sakato	142.481.865	142.481.865	Batang Kapas		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	22 Pembangunan lanjutan Drainase kampung dusun baru bungo Pasang	191.256.404	191.256.404	IV Jurai		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
1.03.02.2.01.16	4 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	2.463.554.969	1.133.555.640				0	0,00	0,00	4,97	15,71	
	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	2.463.554.969	1.133.555.640				0	0,00	0,00	4,97	15,71	
	1 Lanjutan Normalisasi Batang Air Liku	190.001.019										
	2 Lanjutan Normalisasi Saluran Pandarahan ke Koto VIII	92.000.017	92.000.017	Ranah Pesisir	CV. PAINAN KARYA	PL	0	0,00	0,00	18,80	30,00	
	3 Normalisasi Anak Sungai Batang Ulu Batu Kunik Lumpo	92.000.017										
	4 Normalisasi Anak Sungai di Nagari Lunang Tengah	92.000.017										
	5 Normalisasi Batang Air Pasar Baru SMP 2 Bayang	190.001.019										

Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana		Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Keterangan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran				Jmh Realisasi Keu. SPJ s/d Bulan Ini	%	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6 Normalisasi / Cuci Saluran Nagari Muaro Kandih Punggasan	190.001.019										
	7 Normalisasi Kepala Banda Rawang	190.001.019										
	8 Normalisasi Muara Surantih	190.001.019										
	9 Normalisasi Muaro Jambu	91.550.528	91.550.528	Linggo Sari Baganti		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	10 Normalisasi Nyiur Melambai	190.001.019	190.001.019	Ranah Pesisir		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	11 Normalisasi Sungai Kampung Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan	101.993.335										
	12 Normalisasi Sungai Liku	190.001.019	190.001.019	Ranah Pesisir		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	13 Normalisasi Sungai Lunang Utara	142.000.942	190.001.019	Lunang	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	0	0,00	0,00	16,00	30,00	
	14 Normalisasi Sungai Nagari Koto Lapan Lansano Ranah Pesisir	190.001.019	190.001.019	Ranah Pesisir		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	15 Normalisasi Sungai Nagari Sindang Lunang	142.000.942										
	16 Normalisasi Sungai Nagari Taluak dan Nagari Taluak Tigo sakato	190.001.019	190.001.019	Batang Kapas		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
1.03.02.2.02	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.909.092.835	26.946.744.599				4.052.224.053	14,02	5,08	80,20	94,06	
1.03.02.2.02.14	1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	28.909.092.835	26.946.744.599				4.052.224.053	5,03	5,08	80,20	94,06	
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	482.074.000	482.074.000				0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	1 Pengadaan Mobil Double Cabin 4 x 4 MT	482.074.000	482.074.000			Tender	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	16.228.256	8.110.256				0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	1 Pengadaan Printer A3 Sekretariat KOMIR	6.519.656	6.519.656	IV Jurai	CV. RASYA MITRA UTAMA	Langsung	0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal Mebel	9.708.600	1.590.600				0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	1 Pengadaan Kursi Sekretariat KOMIR	1.590.600	1.590.600	IV Jurai	CV. RASYA MITRA UTAMA	Langsung	0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	2 Pengadaan Lemari Arsip Sekretariat KOMIR	8.118.000										
	Belanja Modal Alat Pendingin	10.067.200	10.067.200				0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	1 Pengadaan AC Sekretariat KOMIR	10.067.200	10.067.200	IV Jurai	CV. RASYA MITRA UTAMA	Langsung	0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	10.720.000	5.720.000				0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR	5.720.000	5.720.000	IV Jurai	CV. RASYA MITRA UTAMA	Langsung	0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	2 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa	5.000.000										
	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0	15.000.000				0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	1 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa		15.000.000	IV Jurai	CV. RASYA MITRA UTAMA	Langsung	0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0	26.353.800				0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR		26.353.800	IV Jurai	CV. RASYA MITRA UTAMA	Langsung	0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	28.380.294.779	26.397.828.743				4.052.224.053	40,23	40,63	41,56	52,50	
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Damar Rumput	907.641.900	907.641.000	Air Pura	CV. KULAM SCUDETTO	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Durian	610.900.000	610.900.000	Ranah Pesisir	CV. TELAGA RUYUNG	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang	756.000.000	756.000.000	Batang Kapas	CV. BATANG LUMPO	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Rawang	538.667.000	538.667.000	IV Jurai	CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah	670.000.000	670.000.000	Bayang	CV. DIDI KARYA UTAMA	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah Sungai Tawa	745.000.000	745.000.000	Koto XI Tarusan	CV. RIDA JAYA	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan	770.888.000	770.888.000	IV Jurai	CV. DEYUDA KARYA	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Kandih I	558.813.000	558.813.000	Batang Kapas	CV. AFFAN JAYA	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	9 Rehabilitasi jaringan irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kec. Lengayang (luncuran 2020)	7.369.003										LUNCURAN TA. 2020
	10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anakan Taluak Kasai	94.080.000										
	11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banda Alam Magek	94.080.000										
	12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bukik Kaciak Gunung Malelo	141.050.000										
	13 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bayang Bungo, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.358.900	9.358.900	Bayang	CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA		9.358.900	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Nan IV	188.000.000	188.000.000	Ranah Pesisir		PL	0	0,00	0,00	0,00	20,00	
	15 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Koto Panjang Batang Kapas, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.367.650	9.367.650	Batang Kapas	CV. JAVA ANDALAS		9.367.650	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	16 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lauik Kurao, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.366.050	9.366.050	Kota XI Tarusan	CV. BATANG TARUSAN PERDANA		9.366.050	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	17 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Limau Manih, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.365.700	9.365.700	Lengayang	CV. FLORA GEZATIRTA PERDANA		9.365.700	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuk Cubadak	141.050.000										
	19 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lubuk Kubu, Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.371.100	9.371.100	Ranah IV Hulu	CV. ATTAM KARYA		9.371.100	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	20 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Sawah Sumua, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.367.050	9.367.050	Koto XI Tarusan	CV. RAYBIL JAYA		9.367.050	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	21 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Talang Ketaping, Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.354.550	9.354.550	Basa Ampek Balai	CV. ZEIN KARYA		9.354.550	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	22 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tanjung kandis, Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.361.800	9.361.800	Batang Kapas	CV. ALBI SUKSES MANDIRI		9.361.800	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	23 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Titian Patai, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020	9.639.600	9.639.600	Linggo Sari Baganti	CV. TREMOR		9.639.600	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Kapau	141.050.000	141.050.000	Lengayang		PL	0	0,00	0,00	0,00	20,00	
	25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Muara Rawang	84.100.000										
	26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kayu Kalek	188.000.000										
	27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kepala Bandar	189.950.085										
	28 Rehabilitasi jaringan irigasi Kp. Sungai Nyalo, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020	4.687.500	4.687.500	Batang Kapas	CV. BARAPAK SAGO PERKASA		4.687.500	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sapan Koto Nan Duo	94.080.000										
	30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Koto Laluang	117.660.000										
	31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Tinggi Gunung Malelo	141.050.000	141.050.000	Sutera		PL	0	0,00	0,00	0,00	20,00	
	32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian	964.280.791	981.148.724	Linggo Sari Baganti	CV. CAHYA SELATAN	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2020, Retensi 5%	28.812.200										
	34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora	696.114.260	1.328.568.219	Batang Kapas		Tender	0	0,00	0,00	0,00	20,00	
	35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020	2.438.973.941	974.892.242	Batang Kapas	PT. NICKO PUTRA UTAMA		974.892.242	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kubang Kapujan	3.983.619.468	3.978.618.847	Bayang	PT. OMBILIN CIPTA NUSA	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang	769.344.427	773.310.805	Lengayang	CV. BINTANG SELATAN	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA.	1.515.440.000	1.515.440.000	Lengayang	PT. ANDROZ JAYA MITRA ABADI		1.325.440.000	87,46	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I	3.983.618.848	3.978.618.848	IV Jurai	PT. KAMALA UNIDA	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II	212.683.696	271.864.827	IV Jurai	CV. LINJUANG SAKTI	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 2020, Retensi 5%	23.974.650										
	42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah	833.886.899	837.865.665	Linggo Sari Baganti	CV. SELARAS KARYA	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020	1.662.651.911	1.662.651.911	Lunang	PT. ZEINDRAH TRI JAYA		1.662.651.911	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian 2020, Retensi 5%	14.605.952										
	45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun	3.983.618.848	3.977.599.755	Sutera	PT. SPARTA DUTA PERKASA	Tender						
	JUMLAH	38.693.082.075	32.651.485.987				5.022					

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESIRIS SELATAN



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM.
NIP. 19641106 199703 1001

KEADAAAN s/d BULAN JUNI 2021

Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana		Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Keterangan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran				Jmh Realisasi Keu. SPJ s/d Bulan Ini	%	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.03.0.00.0.00.08.0000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN												
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.613.232	4.095.520				4.000.000	97,67	100,00	100,00	100,00	
1.03.01.2.01	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.613.232	4.095.520				4.000.000	97,67	100,00	100,00	100,00	
1.03.01.2.06.02	1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.613.232	4.095.520				4.000.000	97,67	100,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal Alat Pendingin	49.512.320	4.095.520				4.000.000	97,67	100,00	100,00	100,00	
	1 AC 1 PK	9.106.240										
	2 AC 1/2 PK	20.477.600	4.095.520	Dinas PSDA Painan		e-Catalog	4.000.000	97,67	100,00	100,00	100,00	
	3 AC 2 PK	17.125.680	0									
	4 Kipas Angin TEGAK TJR -101	2.802.800	0									
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	106.100.912	0									
	1 Laptop Untuk Keperluan Sekretariat	30.000.000	0									
	2 PC & PC All in One Untuk Keperluan Sekretariat	30.000.000	0									
	3 Printer Epson L 3150	6.292.000	0									
	4 Printer Brother MFC-T4500DW	25.165.712	0									
	5 UPS Prolink PRO850SFTU	14.643.200	0									
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	38.537.468.843	32.647.390.467				5.018.259.053	23,79	19,32	57,50	67,85	
1.03.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.628.376.008	5.700.645.868				966.035.000	33,57	33,57	34,81	41,64	
1.03.02.2.01.06	1 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	160.955.185	160.955.185				160.931.000	99,98	100,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	160.955.185	160.955.185				160.931.000	99,98	100,00	100,00	100,00	
	1 Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kec. Ranah Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2018)	160.955.185	160.955.185	Ranah Pesisir	CV. AJRA PRATAMA	PL	160.931.000	99,98	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
1.03.02.2.01.10	2 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3.283.790.624	1.826.835.815				226.783.000	14,28	14,29	14,29	22,86	
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	3.283.790.624	1.826.835.815				226.783.000	14,28	14,29	14,29	22,86	
	1 Lanjutan Pengaman Tebing Sungai Ujung Air Padang Sawah	142.494.646	142.494.646	Sutera		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	2 Parit Miring / DAM Mesjid Nuruh Ikhsan	92.999.690	92.999.690	Batang Kapas		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	3 Parit Miring Padang Sawah tembus Padang Tae	92.999.690										
	4 Pemasangan Beronjong Anak Sungai Koto Sungai Goyo	92.999.690										
	5 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenagarian Pelangai Kaciak	137.018.737	137.018.737	Ranah Pesisir	CV. RAYYA KARYA	PL	137.000.000	99,99	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
	6 Pembangunan Batu Beronjong Lubuk Alung Nagari Barung Barung Belantai Timur	192.019.855										
	7 Pembangunan Batu Beronjong Masyarakat Barung Barung Belantai Tengah	192.019.855	192.019.855	Koto XI Tarusan		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	8 Pembangunan Beronjong di Kampung Jambak Hilie Anakan	92.999.690	92.999.690	Batang Kapas		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	9 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Chaniago Subarang Anakan	85.496.788	85.496.788	Batang Kapas		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	10 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Jambak Anakan	85.496.788										
	11 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Koto Anakan	85.496.788	85.496.788	Batang Kapas		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	12 Pembangunan Penahan Tebing di Muara Pasar Baru, Bayang	192.019.855	196.043.589	Bayang		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	13 Pembangunan Pengaman Tebing Teluk Betung	92.969.437										
	14 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Koto Merapak/Air Haji Tenggara	191.989.601	191.989.601	Linggo Saribaganti		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	15 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Muara Air Haji	191.989.601										
	16 Pembuatan Parit Miring Nagari Kampung Laban	92.999.690										
	17 Pembuatan Parit Miring Nagari Salido	92.999.690	92.999.690	IV Jurai		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	18 Pembuatan Penahan Tanggul Sungai Kampung Teluk Belibis Nagari Api Api Bayang	142.524.900										
	19 Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam	92.999.690	92.999.690	Lengayang		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	20 Penahan Tebing Sungai Kampung Gurun Panjang	191.989.601										
	21 Pengaman Tebing di Nagari Tebing Tinggi Tapan	92.999.690										
	22 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Kenagarian Kubang	89.792.804	89.792.804	Bayang	CV. NADIN JAYA UTAMA	PL	89.783.000	99,99	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
	23 Pengaman Tebing Sungai Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat	142.494.646	142.494.646	Linggo Saribaganti		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	24 Pengaman Tebing Sungai Kampung Tanjung Nagari Duku Utara	191.989.601										
25 Pengaman Tebing Sungai Nagari Sungai Liku	191.989.601	191.989.601	Ranah Pesisir		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00		
1.03.02.2.01.12	3 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir	3.720.075.230	2.579.299.228				578.321.000	20,00	20,00	20,00	28,00	
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	3.720.075.230	2.579.299.228				578.321.000	20,00	20,00	20,00	28,00	
	1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kecamatan IV Jurai	196.086.679	196.086.679	IV Jurai	CV. ALFAR PUTRA	PL	196.071.000	99,99	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
	2 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih	195.906.948	195.906.948	Sutera	CV. BUKIT LANGKISAU	PL	195.904.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
	3 Lanjutan Pemasangan Parit Miting (Drainase) Depan PAUD Kasih Bunda Nagari Bungo Pasang Salido	186.358.731	186.358.731	IV Jurai	CV. REFLINDA	PL	186.346.000	99,99	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
	4 Lanjutan Pembangunan Drainase Pasar Lama kenagarian Muaro air haji	191.256.404										
	5 Pembangunan Drainase Bukit Masyarakat Kampung Pasar Barung-Barung Belantai	191.256.404	191.256.404	Koto XI Tarusan		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	6 Pembangunan Drainase Gunung Gadang Masyarakat Kampung Pasar Barung Barung Belantai	191.256.404	191.256.404	Koto XI Tarusan		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	7 Pembangunan Drainase Gurun Panjang	142.481.865	142.481.865	Lengayang		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	8 Pembangunan Drainase Jalan Dusun Masiang Koto Panjang	191.256.404	191.256.404	Sutera		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	9 Pembangunan Drainase jalan lubuk sariak	191.256.404										
	10 Pembangunan Drainase Kampung Kambeh Ampong Pulai	191.233.938	191.233.976	Koto XI Tarusan		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	11 Pembangunan Drainase Kampung Koto Panjang	92.247.010										
	12 Pembangunan Drainase Kampung Timbulun	92.247.010										
	13 Pembangunan Drainase Kapuh Kamba kenagarian Kapuh	191.256.404										
	14 Pembangunan Drainase Kapujan Koto Berapak Bayang	142.481.865	142.481.865	Bayang		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	15 Pembangunan Drainase nagari batu kunik lumpo	191.256.404	191.256.404	IV Jurai		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	16 Pembangunan Drainase Nagari Lunang	191.256.404										
	17 Pembangunan Drainase Rajo Agung Barung Barung Belantai	92.247.010	92.247.010	Koto XI Tarusan		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	18 Pembangunan Drainase Sawah Laweh	191.256.404	191.256.404	Bayang		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	19 Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan di Muara Pasar Baru, Bayang	191.256.404										
	20 Pembangunan Drainase Sungai Tunu Barat	142.481.865	142.481.865	Ranah Pesisir		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	21 Pembangunan Drainase Taluak Tigo Sakato	142.481.865	142.481.865	Batang Kapas		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	22 Pembangunan lanjutan Drainase kampung dusun baru bungo Pasang	191.256.404	191.256.404	IV Jurai		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
1.03.02.2.01.46	4 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	2.463.554.969	1.133.555.640				0	0,00	0,00	4,97	15,71	
	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	2.463.554.969	1.133.555.640				0	0,00	0,00	4,97	15,71	
	1 Lanjutan Normalisasi Batang Air Liku	190.001.019										
	2 Lanjutan Normalisasi Saluran Pandarahan ke Koto VIII	92.000.017	92.000.017	Ranah Pesisir	CV. PAINAN KARYA	PL	0	0,00	0,00	18,80	30,00	
	3 Normalisasi Anak Sungai Batang Ulu Batu Kunik Lumpo	92.000.017										
	4 Normalisasi Anak Sungai di Nagari Lunang Tengah	92.000.017										
	5 Normalisasi Batang Air Pasar Baru SMP 2 Bayang	190.001.019										

Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana		Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Keterangan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran				Jmh Realisasi Keu. SPJ s/d Bulan Ini	%	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6 Normalisasi / Cuci Saluran Nagari Muaro Kandih Punggasan	190.001.019										
	7 Normalisasi Kepala Banda Rawang	190.001.019										
	8 Normalisasi Muara Surantih	190.001.019										
	9 Normalisasi Muaro Jambu	91.550.528	91.550.528	Linggo Sari Baganti		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	10 Normalisasi Nyiur Melambai	190.001.019	190.001.019	Ranah Pesisir		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	11 Normalisasi Sungai Kampung Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan	101.993.335										
	12 Normalisasi Sungai Liku	190.001.019	190.001.019	Ranah Pesisir		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	13 Normalisasi Sungai Lunang Utara	142.000.942	190.001.019	Lunang	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	0	0,00	0,00	16,00	30,00	
	14 Normalisasi Sungai Nagari Koto Lapan Lansano Ranah Pesisir	190.001.019	190.001.019	Ranah Pesisir		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	15 Normalisasi Sungai Nagari Sindang Lunang	142.000.942										
	16 Normalisasi Sungai Nagari Taluak dan Nagari Taluak Tigo sakato	190.001.019	190.001.019	Batang Kapas		PL	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
1.03.02.2.02	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.909.092.835	26.946.744.599				4.052.224.053	14,02	5,08	80,20	94,06	
1.03.02.2.02.14	1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	28.909.092.835	26.946.744.599				4.052.224.053	5,03	5,08	80,20	94,06	
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	482.074.000	482.074.000				0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	1 Pengadaan Mobil Double Cabin 4 x 4 MT	482.074.000	482.074.000			Tender	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	16.228.256	8.110.256				0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	1 Pengadaan Printer A3 Sekretariat KOMIR	6.519.656	6.519.656	IV Jurai	CV. RASYA MITRA UTAMA	Langsung	0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal Mebel	9.708.600	1.590.600				0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	1 Pengadaan Kursi Sekretariat KOMIR	1.590.600	1.590.600	IV Jurai	CV. RASYA MITRA UTAMA	Langsung	0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	2 Pengadaan Lemari Arsip Sekretariat KOMIR	8.118.000										
	Belanja Modal Alat Pendingin	10.067.200	10.067.200				0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	1 Pengadaan AC Sekretariat KOMIR	10.067.200	10.067.200	IV Jurai	CV. RASYA MITRA UTAMA	Langsung	0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	10.720.000	5.720.000				0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR	5.720.000	5.720.000	IV Jurai	CV. RASYA MITRA UTAMA	Langsung	0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	2 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa	5.000.000										
	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0	15.000.000				0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	1 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa	15.000.000		IV Jurai	CV. RASYA MITRA UTAMA	Langsung	0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0	26.353.800				0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR		26.353.800	IV Jurai	CV. RASYA MITRA UTAMA	Langsung	0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	28.380.294.779	26.397.828.743				4.052.224.053	40,23	40,63	41,56	52,50	4.213.155.054,00 160.931.001,00
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Damar Rumput	907.641.900	907.641.000	Air Pura	CV. KULAM SCUEDETTO	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Durian	610.900.000	610.900.000	Ranah Pesisir	CV. TELAGA RUYUNG	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang	756.000.000	756.000.000	Batang Kapas	CV. BATANG LUMPO	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Rawang	538.667.000	538.667.000	IV Jurai	CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah	670.000.000	670.000.000	Bayang	CV. DIDI KARYA UTAMA	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah Sungai Tawa	745.000.000	745.000.000	Koto XI Tarusan	CV. RIDA JAYA	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan	770.888.000	770.888.000	IV Jurai	CV. DEYUDA KARYA	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Kandih I	558.813.000	558.813.000	Batang Kapas	CV. AFFAN JAYA	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	9 Rehabilitasi jaringan irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kec. Lengayang (luncuran 2020)	7.369.003										LUNCURAN TA. 2020
	10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anakan Taluak Kasai	94.080.000										
	11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banda Alam Magek	94.080.000										
	12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bukik Kaciak Gunung Malelo	141.050.000										
	13 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bayang Bungo, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.358.900	9.358.900	Bayang	CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA		9.358.900	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Nan IV	188.000.000	188.000.000	Ranah Pesisir		PL	0	0,00	0,00	0,00	20,00	
	15 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Koto Panjang Batang Kapas, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.367.650	9.367.650	Batang Kapas	CV. JAVA ANDALAS		9.367.650	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	16 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lauik Kurao, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.366.050	9.366.050	Kota XI Tarusan	CV. BATANG TARUSAN PERDANA		9.366.050	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	17 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Limau Manih, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.365.700	9.365.700	Lengayang	CV. FLORA GEZATIRTA PERDANA		9.365.700	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Cubadak	141.050.000										
	19 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lubuk Kubu, Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.371.100	9.371.100	Ranah IV Hulu	CV. ATTAM KARYA		9.371.100	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	20 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Sawah Sumua, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.367.050	9.367.050	Koto XI Tarusan	CV. RAYBIL JAYA		9.367.050	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	21 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Talang Ketaping, Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.354.550	9.354.550	Basa Ampek Balai	CV. ZEIN KARYA		9.354.550	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	22 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tanjung kandis, Retensi 5% Luncuran TA. 2020	9.361.800	9.361.800	Batang Kapas	CV. ALBI SUKSES MANDIRI		9.361.800	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	23 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Titian Patai, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020	9.639.600	9.639.600	Linggo Sari Baganti	CV. TREMOR		9.639.600	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Kapau	141.050.000	141.050.000	Lengayang		PL	0	0,00	0,00	0,00	20,00	
	25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Muara Rawang	84.100.000										
	26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kayu Kalek	188.000.000										
	27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kepala Bandar	189.950.085										
	28 Rehabilitasi jaringan irigasi Kp. Sungai Nyalo, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020	4.687.500	4.687.500	Batang Kapas	CV. BARAPAK SAGO PERKASA		4.687.500	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sapan Koto Nan Duo	94.080.000										
	30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Koto Laluang	117.660.000										
	31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Tinggi Gunung Malelo	141.050.000	141.050.000	Sutera		PL	0	0,00	0,00	0,00	20,00	
	32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian	964.280.791	981.148.724	Linggo Sari Baganti	CV. CAHYA SELATAN	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2020, Retensi 5%	28.812.200										
	34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora	696.114.260	1.328.568.219	Batang Kapas		Tender	0	0,00	0,00	0,00	20,00	
	35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020	2.438.973.941	974.892.242	Batang Kapas	PT. NICKO PUTRA UTAMA		974.892.242	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kubang Kapujan	3.983.619.468	3.978.618.847	Bayang	PT. OMBILIN CIPTA NUSA	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang	769.344.427	773.310.805	Lengayang	CV. BINTANG SELATAN	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA.	1.515.440.000	1.515.440.000	Lengayang	PT. ANDROZ JAYA MITRA ABADI		1.325.440.000	87,46	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I	3.983.618.848	3.978.618.848	IV Jurai	PT. KAMALA UNIDA	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II	212.683.696	271.864.827	IV Jurai	CV. LINJUANG SAKTI	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 2020, Retensi 5%	23.974.650										
	42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah	833.886.899	837.865.665	Linggo Sari Baganti	CV. SELARAS KARYA	Tender	0	0,00	0,00	2,00	20,00	
	43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020	1.662.651.911	1.662.651.911	Lunang	PT. ZEINDRAH TRI JAYA		1.662.651.911	100,00	100,00	100,00	100,00	LUNCURAN TA. 2020
	44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian 2020, Retensi 5%	14.605.952										
	45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun	3.983.618.848	3.977.599.755	Sutera	PT. SPARTA DUTA PERKASA	Tender						
JUMLAH		38.693.082.075	32.651.485.987				5.022					

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESIIR SELATAN



H. H. DONI GUSRIZAL, MM.
NIP. 19641106 199703 1001

KEADAAAN s/d BULAN JUNI 2021

Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana		Nama PPTK	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Keterangan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran		Jmh Realisasi Keu. SPJ s/d Bulan Ini	% Keu.	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.0.00.0.00.08.0000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN										
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.013.745.917	7.022.626.885		3.832.445.327	43,70	32,12	40,65	60,61	
1.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.648.350	42.764.530		7.308.000	17,09	11,08	12,83	55,00	
1.03.01.2.01.01	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.591.220	28.473.800	NOFRIYENTI, S.Sos	7.308.000	25,67	22,15	25,67	60,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	47.591.220	28.473.800		7.308.000	25,67	22,15	25,67	60,00	
1.03.01.2.01.07	2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.057.130	14.290.730	NOFRIYENTI, S.Sos	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	22.057.130	14.290.730		0	0,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.571.182.423	6.255.782.423		3.457.149.769	55,26	43,55	55,41	60,00	
1.03.01.2.02.01	1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.404.982.423	6.133.382.423	NOFRIYENTI, S.Sos	3.389.149.769	55,26	42,65	55,26	60,00	
	a Belanja Pegawai	6.404.982.423	6.133.382.423		3.389.149.769	55,26	42,65	55,26	60,00	
1.03.01.2.02.02	2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	166.200.000	122.400.000	NOFRIYENTI, S.Sos	68.000.000	55,56	44,44	55,56	60,00	
	a Belanja Pegawai	166.200.000	122.400.000		68.000.000	55,56	44,44	55,56	60,00	
1.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	543.343.302	200.425.630		103.433.630	51,61	40,27	49,92	69,29	
1.03.01.2.06.01	1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.882.190	5.834.400	FERI CANDRA, S.KOM	5.834.400	100,00	100,00	100,00	100,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	23.882.190	5.834.400		5.834.400	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.03.01.2.06.02	2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.213.232	4.695.520	FERI CANDRA, S.KOM	4.600.000	98,83	48,84	98,83	100,00	
	a Belanja Pegawai	2.600.000	600.000		600.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	b Belanja Modal	155.613.232	4.095.520		4.000.000	97,67	97,67	97,67	100,00	
1.03.01.2.06.04	3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.339.080	48.401.470	FERI CANDRA, S.KOM	29.345.770	60,63	60,63	60,63	75,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	69.339.080	48.401.470		29.345.770	60,63	60,63	60,63	75,00	
1.03.01.2.06.05	4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.888.800	23.899.240	FERI CANDRA, S.KOM	3.179.320	13,30	12,68	13,30	50,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	30.888.800	23.899.240		3.179.320	13,30	12,68	13,30	50,00	
1.03.01.2.06.06	5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.400.000	10.400.000	FERI CANDRA, S.KOM	2.250.000	21,63	12,98	21,63	50,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	15.400.000	10.400.000		2.250.000	21,63	12,98	21,63	50,00	
1.03.01.2.06.08	6 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.850.000	1.425.000	ZETLIARDO, SE	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	2.850.000	1.425.000		0	0,00	0,00	0,00	50,00	

Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana		Nama PPTK	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Keterangan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran		Jmh Realisasi Keu. SPJ s/d Bulan Ini	% Keu.	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.02.2.01.04	3 Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	99.400.000	99.400.000	YUSVIANTY, S.T., M.Si	385.900	0,21	0,21	0,21	30,00	
	a Belanja Pegawai	7.600.000	7.600.000		0	0,00	0,00	0,00	25,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	91.800.000	91.800.000		385.900	0,42	0,42	0,42	35,00	
1.03.02.2.01.06	4 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	160.955.185	160.955.185	YUSVIANTY, S.T., M.Si	160.931.000	99,98	100,00	100,00	100,00	
	a Belanja Modal	160.955.185	160.955.185		160.931.000	99,98	100,00	100,00	100,00	
1.03.02.2.01.10	5 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3.492.504.804	1.982.791.395	EKARMAN SANDRA PUTRA, S.T	299.908.170	30,46	29,10	31,08	41,29	
	a Belanja Pegawai	64.300.000	47.550.000		9.750.000	20,50	16,40	20,50	26,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	144.414.180	108.405.580		63.375.170	58,46	56,62	58,46	75,00	
	c Belanja Modal	3.283.790.624	1.826.835.815		226.783.000	12,41	14,29	14,29	22,86	
1.03.02.2.01.12	6 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir	4.082.379.650	2.854.938.132	NADIR	653.510.260	25,09	23,34	24,48	39,75	
	a Belanja Pegawai	59.650.000	36.750.000		7.750.000	21,09	19,05	21,09	26,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	302.654.420	118.638.470		67.439.260	56,84	54,32	56,84	75,00	
	c Belanja Pemeliharaan		120.250.434			0,00			30,00	
	d Belanja Modal	3.720.075.230	2.579.299.228		578.321.000	22,42	20,00	20,00	28,00	
1.03.02.2.01.46	7 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	2.930.709.314	1.535.709.305	KHAIRUL, S.T	277.031.690	25,90	36,92	38,92	54,18	
	a Belanja Pegawai	51.750.000	19.600.000		3.000.000	15,31	15,31	15,31	26,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	114.423.340	81.572.660		45.200.690	55,41	52,38	55,41	75,00	
	c Belanja Pemeliharaan		300.981.005		52.089.000	17,31	80,00	80,00	100,00	
	d Belanja Modal	2.764.535.974	1.133.555.640		176.742.000	15,59	0,00	4,97	15,71	
1.03.02.2.01.62	8 Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	82.525.180	18.518.280	SURIYETNA, S.Sos	4.318.750	23,32	23,32	23,32	30,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	82.525.180	18.518.280		4.318.750	23,32	23,32	23,32	30,00	
1.03.02.2.02	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.466.327.536	30.799.199.971		5.094.086.768	20,03	11,88	34,17	57,44	
1.03.02.2.02.01	1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	273.275.022	192.562.732	YUSVIANTY, S.T., M.Si	102.563.010	26,71	26,72	26,71	50,00	
	a Belanja Pegawai	1.600.000	600.000		0	0,00	0,00	0,00	25,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	271.675.022	191.962.732		102.563.010	53,43	53,43	53,43	75,00	
1.03.02.2.02.14	2 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	32.000.594.512	29.595.942.672	SUHERMAN, S.T (IPDMIP)	4.697.465.858	5,62	5,89	62,55	79,77	
	a Belanja Pegawai	160.900.000	145.766.000		12.500.000	8,58	5,15	8,58	25,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	2.826.829.933	1.671.022.673		632.741.804	37,87	19,05	37,87	50,00	
	c Belanja Pemeliharaan		834.000.000				0,00	0,00	50,00	

Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana		Nama PPTK	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Keterangan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran		Jmh Realisasi Keu. SPJ s/d Bulan Ini	% Keu.	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	d Belanja Modal	29.012.864.579								
	- . Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		482.074.000			0,00	0,00	0,00	100,00	
	- . Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		6.519.656			0,00	0,00	100,00	100,00	
	- . Belanja Modal Mebel		1.590.600			0,00	0,00	100,00	100,00	
	- . Belanja Modal Alat Pendingin		10.067.200			0,00	0,00	100,00	100,00	
	- . Belanja Modal Meja Kerja Pejabat		5.720.000			0,00	0,00	100,00	100,00	
	- . Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat		15.000.000			0,00	0,00	100,00	100,00	
	- . Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat		26.353.800			0,00	0,00	100,00	100,00	
	- . Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi		26.397.828.743		4.052.224.054	15,35	40,63	41,56	52,50	
1.03.02.2.02.21	3 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.117.458.002	990.695.187	NASIRWAN, S.H, S.T, M.Hum	288.057.900	17,78	10,90	17,43	50,00	
	a Belanja Pegawai	3.600.000	15.300.000		0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	1.113.858.002	576.991.960		243.932.900	42,28	32,70	42,28	50,00	
	c Belanja Pemeliharaan		398.403.227		44.125.000	11,08	0,00	10,00	50,00	
1.03.02.2.02.27	4 Sub Kegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi	75.000.000	19.999.380	SUHERMAN, S.T	6.000.000	30,00	4,00	30,00	50,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	19.999.380		6.000.000	30,00	4,00	30,00	50,00	
	JUMLAH	52.745.960.366	44.667.291.933		10.357.770.945	23,19	15,28	37,04	56,55	

Painan, Juli 2021

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM.
NIP. 19641106 199703 1001

Hearing Triwulan II (1

1 PARDIS a.
b.

2 NOVERMAL a.
b.
c.

Dasar Hukum :

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Arah dan Kebijak

- 1
- 2

Kesimpulan dan !

- 1
- 2
- 3

3 Juli 2021)

Apakah perlu penambahan anggaran di APBD Perubahan
Apakah ada permasalahan POKIR

Pengawasan harus diperketat untuk menjaga mutu pekerjaan
PSDA harus berdiri sendiri tetapi skor rendah karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.

Irigasi banyak rusak.

Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Desentralisasi Kewenangan antara Pusat, Propinsi dan
Undang - Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan, Jenis dan Kriteria Pemetaan Urusa
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 2017 tentang Hasil Pemetaan Urusan dan Beban Pem
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 106 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Dae

an :

Sub Urusan Jasa Konstruksi sudah seharusnya dibentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Nilai terendah untuk OPD Tipe C harus diatas 600.

Saran :

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan tidak bisa menjadi OPD karena nilai tidak
Belum adanya OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi

Menggabungkan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Sub Urusan Jasa Konstruksi (sesuai dengan
Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020 - 2024 yaitu **"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mev
Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berland
ke -4 yaitu **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pem
mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat****

h.