



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

JALAN MOHAMMAD HATTA – PAINAN 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624

e-Mail : psda_pessel@gmail.com

LAPORAN PELAKSANAAN



Bulan

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN																			
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR																			
KEADAAAN s/d BULAN JULI 2021																			
Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana		Nilai Kontrak	Sisa Kontrak	Nama PPTK	Tanggal Mulai s/d Selesai	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Volume/Satuan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Keterangan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran											Jmh Realisasi Keu. SPJ s/d Bulan Ini	%	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.03.0.00.0.00.08.0000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN																			
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.613.232	4.095.520	4.095.520	0									4.000.000	97,67	100,00	100,00	100,00	
1.03.01.2.01	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.613.232	4.095.520	4.095.520	0									4.000.000	97,67	100,00	100,00	100,00	
1.03.01.2.06.02	1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.613.232	4.095.520	4.095.520	0	FERI CANDRA, S.Kom								4.000.000	97,67	100,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal Alat Pendingin	49.512.320	4.095.520	4.095.520	0									4.000.000	97,67	100,00	100,00	100,00	
	1 AC 1 PK	9.106.240		0	0														
	2 AC 1/2 PK	20.477.600	4.095.520	4.095.520	0					1 unit	Dinas PSDA Painan		e-Catalog	4.000.000	97,67	100,00	100,00	100,00	
	3 AC 2 PK	17.125.680	0	0	0														
	4 Kipas Angin TEGAK TJR -101	2.802.800	0	0	0														
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	106.100.912	0	0	0														
	1 Laptop Untuk Keperluan Sekretariat	30.000.000	0	0	0														
	2 PC & PC All in One Untuk Keperluan Sekretariat	30.000.000	0	0	0														
	3 Printer Epson L 3150	6.292.000	0	0	0														
	4 Printer Brother MFC-T4500DW	25.165.712	0	0	0														
	5 UPS Prolink PRO850SFTU	14.643.200	0	0	0														
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	38.537.468.843	32.647.390.467	24.464.633.209	8.178.733.524									7.784.494.664	34,45	20,00	63,21	79,02
1.03.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.628.376.008	5.700.645.868	4.652.625.800	1.043.996.334									2.444.322.500	50,43	34,81	46,02	63,93	
1.03.02.2.01.06	1 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	160.955.185	160.955.185	160.931.000	24.185	YUSVIANTY, S.T., M.Si								160.931.000	99,98	100,00	100,00	100,00	
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	160.955.185	160.955.185	160.931.000	24.185									160.931.000	99,98	100,00	100,00	100,00	
	1 Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kec. Ranah Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2018)	160.955.185	160.955.185	160.931.000	24.185		04-09 s/d 02-12-2018	610/59/APBD/PSDA-PS/X-2018	13 Oktober 2018	44,319 M	Ranah Pesisir	CV. AJRA PRATAMA	PL	160.931.000	99,98	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
1.03.02.2.01.10	2 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3.283.790.624	1.826.835.815	1.796.903.000	25.909.081									902.199.000	50,60	14,29	26,07	57,14	
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai	3.283.790.624	1.826.835.815	1.796.903.000	25.909.081									902.199.000	50,60	14,29	26,07	57,14	
	1 Lanjutan Pengaman Tebing Sungai Ujung Air Padang Sawah	142.494.646	142.494.646	141.053.000	1.441.646		12-07 s/d 09-10-2021	BPT/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021	12 Juli 2021	47,1 M	Sutera	CV. RIDHO PUTRA	PL	70.528.500	50,00	0,00	25,00	50,00	
	2 Parit Miring / DAM Mesjid Nuruh Ikhsan	92.999.690	92.999.690	91.836.000	1.163.690		12-07 s/d 09-10-2021	BPT/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021	12 Juli 2021	30,74 M	Batang Kapas	CV. ALYRA	PL	45.918.000	50,00	0,00	25,00	50,00	
	3 Parit Miring Padang Sawah tembus Padang Tae	92.999.690																	
	4 Pemasangan Beronjong Anak Sungai Koto Sungai Goyo	92.999.690																	
	5 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenagarian Pelangai Kaciak	137.018.737	137.018.737	137.000.000	18.737		04-09 s/d 02-12-2018	610/55/APBD/PSDA-PS/VIII-2018	31 Agustus 2018	45,29 M	Ranah Pesisir	CV. RAYYA KARYA	PL	137.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
	6 Pembangunan Batu Beronjong Lubuk Alung Nagari Barung Barung Belantai Timur	192.019.855																	
	7 Pembangunan Batu Beronjong Masyarakat Barung Barung Belantai Tengah	192.019.855	192.019.855	190.282.000	1.737.855		12-07 s/d 09-10-2021	BPT/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021	12 Juli 2021	63,47 M	Koto XI Tarusan	CV. RAMAH TAMAH	PL	95.141.000	50,00	0,00	25,00	50,00	
	8 Pembangunan Beronjong di Kampung Jambak Hilie Anakan	92.999.690	92.999.690	82.298.000	10.701.690		12-07 s/d 09-10-2021	BPT/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021	12 Juli 2021	30,74 M	Batang Kapas	CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA	PL	48.149.000	58,51	0,00	5,00	50,00	
	9 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Chaniago Subarang Anakan	85.496.788	85.496.788	84.885.000	611.788		12-07 s/d 09-10-2021	BPT/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021	12 Juli 2021	28,26 M	Batang Kapas	CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA	PL	42.442.500	50,00	0,00	5,00	50,00	
	10 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Jambak Anakan	85.496.788																	
	11 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Koto Anakan	85.496.788	85.496.788	84.890.000	606.788		12-07 s/d 09-10-2021	BPT/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021	12 Juli 2021	28,26 M	Batang Kapas	CV. ANDES GROUP	PL	42.345.000	49,88	0,00	5,00	50,00	
	12 Pembangunan Penahan Tebing di Muara Pasar Baru, Bayang	192.019.855	196.043.589	189.468.000	2.551.855		12-07 s/d 09-10-2021	BPT/03/SPK/PSDA-PS/VII-2021	12 Juli 2021	64,8 M	Bayang	CV. NETES	PL	94.734.000	50,00	0,00	10,00	50,00	
	13 Pembangunan Pengaman Tebing Teluk Betung	92.969.437																	
	14 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Koto Merapak/Air Haji Tenggara	191.989.601	191.989.601	190.169.000	1.820.601		12-07 s/d 09-10-2021	BPT/06/SPK/PSDA-PS/VII-2021	12 Juli 2021	63,46 M	Linggo Saribaganti	CV. ALYRA	PL	95.084.500	50,00	0,00	25,00	50,00	
	15 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Muara Air Haji	191.989.601																	
	16 Pembuatan Parit Miring Nagari Kampung Laban	92.999.690																	
	17 Pembuatan Parit Miring Nagari Salido	92.999.690	92.999.690	92.084.000	915.690		12-07 s/d 09-10-2021	BPT/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021	12 Juli 2021	30,74 M	IV Jurai	CV. AGUNG KARYA	PL	0	0,00	0,00	5,00	50,00	
	18 Pembuatan Penahan Tanggul Sungai Kampung Teluk Belibis Nagari Api Api Bayang	142.524.900																	
	19 Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam	92.999.690	92.999.690	92.107.000	892.690		12-07 s/d 09-10-2021	BPT/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021	12 Juli 2021	30,74 M	Lengayang	CV. MAHENDRI PRATAMA	PL	46.053.500	50,00	0,00	5,00	50,00	
	20 Penahan Tebing Sungai Kampung Gurun Panjang	191.989.601																	
	21 Pengaman Tebing di Nagari Tebing Tinggi Tapan	92.999.690																	
	22 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Kenagarian Kubang	89.792.804	89.792.804	89.783.000	9.804		04-09 s/d 02-12-2018	610/53/APBD/PSDA-PS/VIII-2018	31 Agustus 2018	29,68 M	Bayang	CV. NADIN JAYA UTAMA	PL	89.783.000	100,00	100,00	100,00	100,00	BKK TA. 2018
	23 Pengaman Tebing Sungai Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat																		

KEADAAAN s/d BULAN JULI 2021

Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana		Nama PPTK	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Keterangan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran		Jmh Realisasi Keu. SPJ s/d Bulan Ini	% Keu.	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.0.00.0.00.08.0000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN										
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.013.745.917	7.022.626.885		4.389.037.687	50,96	40,65	46,78	60,61	
1.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.648.350	42.764.530		8.308.000	19,43	12,84	14,59	55,00	
1.03.01.2.01.01	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.591.220	28.473.800	NOFRIYENTI, S.Sos	8.308.000	29,18	25,67	29,18	60,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	47.591.220	28.473.800		8.308.000	29,18	25,67	29,18	60,00	
1.03.01.2.01.07	2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.057.130	14.290.730	NOFRIYENTI, S.Sos	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	22.057.130	14.290.730		0	0,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.571.182.423	6.255.782.423		3.936.298.820	62,92	55,41	64,66	60,00	
1.03.01.2.02.01	1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.404.982.423	6.133.382.423	NOFRIYENTI, S.Sos	3.854.948.820	62,85	55,26	62,85	60,00	
	a Belanja Pegawai	6.404.982.423	6.133.382.423		3.854.948.820	62,85	55,26	62,85	60,00	
1.03.01.2.02.02	2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	166.200.000	122.400.000	NOFRIYENTI, S.Sos	81.350.000	66,46	55,56	66,46	60,00	
	a Belanja Pegawai	166.200.000	122.400.000		81.350.000	66,46	55,56	66,46	60,00	
1.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	543.343.302	200.425.630		117.767.810	58,76	49,92	54,08	69,29	
1.03.01.2.06.01	1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.882.190	5.834.400	FERI CANDRA, S.KOM	5.834.400	100,00	100,00	100,00	100,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	23.882.190	5.834.400		5.834.400	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.03.01.2.06.02	2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.213.232	4.695.520	FERI CANDRA, S.KOM	4.600.000	98,83	98,84	98,83	100,00	
	a Belanja Pegawai	2.600.000	600.000		600.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	b Belanja Modal	155.613.232	4.095.520		4.000.000	97,67	97,67	97,67	100,00	
1.03.01.2.06.04	3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.339.080	48.401.470	FERI CANDRA, S.KOM	36.343.830	75,09	60,63	75,09	75,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	69.339.080	48.401.470		36.343.830	75,09	60,63	75,09	75,00	
1.03.01.2.06.05	4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.888.800	23.899.240	FERI CANDRA, S.KOM	5.165.440	21,61	13,30	21,61	50,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	30.888.800	23.899.240		5.165.440	21,61	13,30	21,61	50,00	
1.03.01.2.06.06	5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.400.000	10.400.000	FERI CANDRA, S.KOM	2.400.000	23,08	21,63	23,08	50,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	15.400.000	10.400.000		2.400.000	23,08	21,63	23,08	50,00	

Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana		Nama PPTK	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Keterangan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran		Jmh Realisasi Keu. SPJ s/d Bulan Ini	% Keu.	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.02.2.01.04	3 Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	99.400.000	99.400.000	YUSVIANTY, S.T., M.Si	385.900	0,21	0,21	0,21	30,00	
	a Belanja Pegawai	7.600.000	7.600.000		0	0,00	0,00	0,00	25,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	91.800.000	91.800.000		385.900	0,42	0,42	0,42	35,00	
1.03.02.2.01.06	4 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	160.955.185	160.955.185	YUSVIANTY, S.T., M.Si	160.931.000	99,98	100,00	100,00	100,00	
	a Belanja Modal	160.955.185	160.955.185		160.931.000	99,98	100,00	100,00	100,00	
1.03.02.2.01.10	5 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3.492.504.804	1.982.791.395	EKARMAN SANDRA PUTRA, S.T	609.757.170	37,07	31,08	36,03	52,71	
	a Belanja Pegawai	64.300.000	47.550.000		9.750.000	20,50	20,50	20,50	26,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	144.414.180	108.405.580		66.675.170	61,51	58,46	61,51	75,00	
	c Belanja Modal	3.283.790.624	1.826.835.815		533.332.000	29,19	14,29	26,07	57,14	
1.03.02.2.01.12	6 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir	4.082.379.650	2.854.938.132	NADIR	881.324.760	34,97	24,48	35,81	52,75	
	a Belanja Pegawai	59.650.000	36.750.000		7.750.000	21,09	21,09	21,09	26,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	302.654.420	118.638.470		70.439.260	59,37	56,84	59,37	75,00	
	c Belanja Pemeliharaan		120.250.434		35.670.000	29,66	0,00	29,66	50,00	
	d Belanja Modal	3.720.075.230	2.579.299.228		767.465.500	29,75	20,00	33,13	60,00	
1.03.02.2.01.46	7 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	2.930.709.314	1.535.709.305	KHAIRUL, S.T	302.885.940	29,31	38,92	46,84	59,89	
	a Belanja Pegawai	51.750.000	19.600.000		4.500.000	22,96	15,31	22,96	26,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	114.423.340	81.572.660		48.560.940	59,53	55,41	59,53	75,00	
	c Belanja Pemeliharaan		300.981.005		52.089.000	17,31	80,00	80,00	100,00	
	d Belanja Modal	2.764.535.974	1.133.555.640		197.736.000	17,44	4,97	24,86	38,57	
1.03.02.2.01.62	8 Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	82.525.180	18.518.280	SURIYETNA, S.Sos	7.318.750	39,52	23,32	39,52	30,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	82.525.180	18.518.280		7.318.750	39,52	23,32	39,52	30,00	
1.03.02.2.02	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.466.327.536	30.799.199.971		6.534.418.349	41,11	20,54	41,65	57,45	
1.03.02.2.02.01	1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	273.275.022	192.562.732	YUSVIANTY, S.T., M.Si	186.295.180	48,52	26,72	48,52	50,00	
	a Belanja Pegawai	1.600.000	600.000		0	0,00	0,00	0,00	25,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	271.675.022	191.962.732		186.295.180	97,05	53,43	97,05	75,00	
1.03.02.2.02.14	2 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	32.000.594.512	29.595.942.672	SUHERMAN, S.T (IPDMIP)	6.004.115.269	60,29	8,00	62,81	79,80	
	a Belanja Pegawai	160.900.000	145.766.000		12.500.000	8,58	8,58	8,58	25,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	2.826.829.933	1.671.022.673		653.013.104	39,08	37,87	39,08	50,00	
	c Belanja Pemeliharaan		834.000.000				0,00	0,00	50,00	

Nomor/Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian	Pagu Dana		Nama PPTK	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Keterangan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran		Jmh Realisasi Keu. SPJ s/d Bulan Ini	% Keu.	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	d Belanja Modal	29.012.864.579								
	- . Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		482.074.000			0,00	0,00	0,00	100,00	
	- . Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		6.519.656		6.470.000	99,24	0,00	100,00	100,00	
	- . Belanja Modal Mebel		1.590.600		1.570.000	98,70	0,00	100,00	100,00	
	- . Belanja Modal Alat Pendingin		10.067.200		10.000.000	99,33	0,00	100,00	100,00	
	- . Belanja Modal Meja Kerja Pejabat		5.720.000		5.700.000	99,65	0,00	100,00	100,00	
	- . Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat		15.000.000		14.850.000	99,00	0,00	100,00	100,00	
	- . Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat		26.353.800		26.250.000	99,61	0,00	100,00	100,00	
	- . Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi		26.397.828.743		5.273.762.165	19,98	41,56	43,28	52,81	
1.03.02.2.02.21	3 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.117.458.002	990.695.187	NASIRWAN, S.H, S.T, M.Hum	337.007.900	20,61	17,43	20,25	50,00	
	a Belanja Pegawai	3.600.000	15.300.000		0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	b Belanja Barang dan Jasa	1.113.858.002	576.991.960		292.882.900	50,76	42,28	50,76	50,00	
	c Belanja Pemeliharaan		398.403.227		44.125.000	11,08	10,00	10,00	50,00	
1.03.02.2.02.27	4 Sub Kegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi	75.000.000	19.999.380	SUHERMAN, S.T	7.000.000	35,00	30,00	35,00	50,00	
	a Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	19.999.380		7.000.000	35,00	30,00	35,00	50,00	
	JUMLAH	52.745.960.366	44.667.291.933		12.930.894.816	28,95	15,28	43,70	57,49	

Painan, Agustus 2021

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM.
NIP. 19641106 199703 1001