



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

JALAN MOHAMMAD HATTA – PAINAN 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624

e-Mail : psda_pessel@gmail.com



LAPORAN PELAKSANAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN



BULAN JUNI 2018

LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 KEADAAN S/D BULAN JUNI 2018

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	623.928.400		314.814.705	314.814.705					
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.700.000	SURIYETNA, S.Sos	25.401.870	25.401.870	38.66	32.96	38.66	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	65.700.000		25.401.870	25.401.870					
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	97.650.000	ZETLIARDO, SE	39.200.000	39.200.000	40.14	40.14	40.14	66.67	
	a. Belanja Pegawai	97.650.000		39.200.000	39.200.000					
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	86.244.000	SURIYETNA, S.Sos	37.818.000	37.818.000	43.85	29.94	43.85	66.67	
	a. Belanja Pegawai	78.000.000		36.000.000	36.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	8.244.000		1.818.000	1.818.000					
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.250.000	SURIYETNA, S.Sos	1.800.000	1.800.000	11.80	11.80	11.80	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	15.250.000		1.800.000	1.800.000					
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	67.861.900	SURIYETNA, S.Sos	31.895.500	31.895.500	47.00	47.00	47.00	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	67.861.900		31.895.500	31.895.500					
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.160.000	SURIYETNA, S.Sos	16.993.000	16.993.000	60.34	60.34	60.34	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	28.160.000		16.993.000	16.993.000					
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.400.000	SURIYETNA, S.Sos	246.000	246.000	3.84	3.84	3.84	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	6.400.000		246.000	246.000					
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.900.000	SURIYETNA, S.Sos	9.645.000	9.645.000	69.39	66.69	69.39	66.67	
	a. Belanja Surat Kabar/Majalah	13.900.000		9.645.000	9.645.000					
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	70.122.500	ZETLIARDO, SE	14.092.500	14.092.500	20.10	20.10	20.10	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	70.122.500		14.092.500	14.092.500					
	10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	112.050.000	ZETLIARDO, SE	82.817.835	82.817.835	73.91	67.46	73.91	82.24	
	a. Belanja Barang dan Jasa	112.050.000		82.817.835	82.817.835					
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	60.590.000	ZETLIARDO, SE	54.905.000	54.905.000	90.62	83.44	90.62	98.95	
	a. Belanja Barang dan Jasa	60.590.000		54.905.000	54.905.000					
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	698.637.350		308.260.883	308.260.883					
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	334.832.100	ZETLIARDO, SE	151.589.000	151.589.000	45.27	30.22	45.27	66.67	
	a. Belanja Pegawai	195.000.000		90.000.000	90.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	139.832.100		61.589.000	61.589.000					
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	363.805.250	ZETLIARDO, SE	156.671.883	156.671.883	43.06	34.03	43.06	66.67	
	a. Belanja Pegawai	60.000.000		42.000.000	42.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	303.805.250		114.671.883	114.671.883					

III.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	1.784.789.535		626.427.550	626.427.550					
	1. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	59.300.000	JONI, ST	55.646.400	55.646.400	93.84	4.34	93.84	98.00	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		2.500.000	2.500.000					
	b. Belanja Modal	53.300.000		53.146.400	53.146.400					
	2. Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	1.500.000.000	ANHAVON, ST	425.263.350	425.263.350	28.35	18.85	28.35	66.67	
	a. Belanja Pegawai	8.400.000		2.100.000	2.100.000					
	b. Belanja Modal	1.491.600.000		423.163.350	423.163.350					
	3. Pembuatan Database Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahap II)	88.700.000	FERI CHANDRA, S.Kom	52.095.800	52.095.800	58.73	51.33	58.73	66.67	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		1.500.000	1.500.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	60.687.500		28.815.800	28.815.800					
	c. Belanja Modal	22.012.500		21.780.000	21.780.000					
	4. Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman	136.789.535	EKARMAN S.P., ST	93.422.000	93.422.000	68.30	68.30	68.30	75.00	
	a. Belanja Pegawai	1.100.000		-						
	b. Belanja Barang dan Jasa	135.689.535		93.422.000	93.422.000					
IV.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA	13.494.518.763		3.007.789.672	3.007.789.672					
	1. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	1.599.989.410	PUSRIAL, ST	441.506.700	441.506.700	27.59	11.69	27.59	66.67	
	a. Belanja Pegawai	63.050.000		34.350.000	34.350.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.536.939.410		407.156.700	407.156.700					
	2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2.140.000.000	SUHERMAN, ST	379.328.700	379.328.700	17.73	11.98	17.73	66.67	
	a. Belanja Modal	2.140.000.000		379.328.700	379.328.700					
	3. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	700.000.000	EKARMAN S.P., ST	179.682.350	179.682.350	25.67	0.56	25.67	66.67	
	a. Belanja Pegawai	21.950.000		-						
	b. Belanja Barang dan Jasa	678.050.000		179.682.350	179.682.350					
	4. Pembaruan Database Irigasi	88.700.000	MAYLINA GUNANTO, ST	-	-	-		-	66.67	
	a. Belanja Modal	88.700.000		-						
	5. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Luncuran DAK 2013)	653.826.353	SUHERMAN, ST	193.279.800	193.279.800	29.56	29.38	29.56	66.67	
	a. Belanja Modal	653.826.353		193.279.800	193.279.800					
	6. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	7.043.753.000	JOKO PRIHANTORO, ST	1.748.651.921	1.748.651.921	24.83	24.83	24.83	66.67	
	a. Belanja Modal	7.043.753.000		1.748.651.921	1.748.651.921					
	7. Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	53.675.000	JONI, ST	-	-	-		-	66.67	
	a. Belanja Modal	53.675.000		-						
	8. Operasional Irigasi	852.000.000	SURIYETNA, S.Sos	46.000.000	46.000.000	5.40		5.40	66.67	
	a. Belanja Pegawai	852.000.000		46.000.000	46.000.000					
	9. Operasional Komisi Irigasi	30.375.000	ZETLIARDO, SE	-	-	-		-	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	30.375.000		-						
	10. Integrated Participatory Development and Management of Irrigation	332.200.000	SUHERMAN, ST	19.340.201	19.340.201	5.82		5.82	66.67	
	a. Belanja Pegawai	332.200.000		-						
	b. Belanja Barang dan Jasa									
	c. Belanja Modal									

V.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR	924.435.000		155.164.800	155.164.800					
	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50.055.000	EDI KUSWANTO	2.087.000	2.087.000	4.17	1.60	4.17	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	50.055.000		2.087.000	2.087.000					
	2. Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	50.800.000	JONI, ST	-	-	-		-	66.67	
	a. Belanja Modal	50.800.000		-	-					
	3 Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air	93.680.000	YUSVIANTY, ST, M.Si	34.906.000	34.906.000	37.26	32.13	37.26	66.67	
	a. Belanja Pegawai	1.500.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	82.180.000		24.906.000	24.906.000					
	c. Belanja Modal	10.000.000		10.000.000	10.000.000					
	4 Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	65.375.000	YUSVIANTY, ST, M.Si	-	-	-		-	66.67	
	a. Belanja Pegawai	1.100.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	64.275.000		-	-					
	5. Dokumen Lingkungan	664.525.000	YUSVIANTY, ST, M.Si	118.171.800	118.171.800	17.78	17.01	17.78	66.67	
	a. Belanja Pegawai	15.600.000		6.500.000	6.500.000					
	b. Belanja Modal	648.925.000		111.671.800	111.671.800					
VI.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	6.977.127.500		1.770.565.425	1.770.565.425					
	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	4.413.141.000	BOY OF SUDARMAN, ST	1.545.340.550	1.545.340.550	35.02	16.82	35.02	66.67	
	a. Belanja Pegawai	93.300.000		45.100.000	45.100.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.206.700.000		654.650.150	654.650.150					
	c. Belanja Modal	2.113.141.000		845.590.400	845.590.400					
	2. Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka pengendalian	2.300.000.000	ANHAVON, ST	52.877.000	52.877.000	2.30	2.30	2.30	66.67	
	a. Belanja Pegawai	85.100.000		45.250.000	45.250.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.214.900.000		7.627.000	7.627.000					
	3 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	175.286.500	BOY OF SUDARMAN, ST	120.593.875	120.593.875	68.80	29.82	68.80	66.67	
	a. Belanja Pegawai	1.100.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	174.186.500		120.593.875	120.593.875					
	4 Pembuatan Database Sungai dan Pantai	88.700.000	FERI CHANDRA, S.Kom	51.754.000	51.754.000	58.35	45.97	58.35	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	78.812.500		41.894.000	41.894.000					
	b. Belanja Modal	9.887.500		9.860.000	9.860.000					
	J U M L A H	24.503.436.548		6.183.023.035	6.183.023.035	25.23	17.78	25.23	58.33	

Painan, 7 Juli 2018
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP. 19641106 199703 1 001

LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAN S/D BULAN JUNI 2018

A. Keg. FISIK/JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	1.609.089.535	1.468.395.000	140.694.535										
I.	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	50.000.000	49.850.000	150.000	JONI, ST									
	1 DED Drainase Lakitan	50.000.000	49.850.000	150.000		20-04 s/d 19-05-2018	1 Pkt	Lengayang	CV. PILARINDO 2010	PL	50.00	100.00	100.00	
II.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	1.427.200.000	1.286.656.000	140.544.000	ANHAVON, ST									
	1 Pembangunan Drainase Batang Kapas	286.350.000	233.765.000	52.585.000		23-04 s/d 20-08-2018	1 Pkt	Batang Kapas	CV. BINTANG SELATAN	Tender	48.00	90.00	100.00	
	2 Pembangunan Drainase Rawang	381.300.000	305.066.000	76.234.000		23-04 s/d 20-08-2018	1 Pkt	IV Jurai	CV. LINTAS GUNUNG	Tender	40.00	65.00	80.00	
	3 Pembangunan Drainase Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Induk	142.000.000	139.745.000	2.255.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Bayang	CV. REVLINDA	PL	30.00	40.00	85.00	
	4 Pembangunan Drainase Nagari Kapeh Panji Talaok	190.675.000	187.814.000	2.861.000		20-04 s/d 18-07-2018	1 Pkt	Bayang	CV. GIRA KARYA	PL	85.00	90.00	100.00	
	5 Pembangunan Drainase Nagari Kapujan Koto Berapak	142.000.000	139.841.000	2.159.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Bayang	CV. MAJU JAYA	PL	60.00	70.00	90.00	
	6 Pembangunan Drainase Kampung Sikabu	94.000.000	92.644.000	1.356.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Lengayang	CV. SUMBER KEMBAR SEJAHTERA	PL	2.00	80.00	90.00	
	7 Pembangunan Drainase Pasar Koto Berapak Bayang	190.875.000	187.781.000	3.094.000		20-04 s/d 18-07-2018	1 Pkt	Bayang	CV. MK. CONTRACTOR	PL	30.00	65.00	90.00	
III.	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman	131.889.535	131.889.000	535	EKARMAN S.P., ST									
	1 Optimalisasi dan Pemeliharaan Drainase	131.889.535	131.889.000	535		02-04 s/d 01-07-2018	1 Pkt	Tersebar	DINAS PSDA	Swk	92.00	100.00	100.00	
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IIRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	11.487.541.353	8.365.497.000	2.150.529.353										
I.	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	1.496.600.000	1.149.577.000	12.223.000	PUSRIAL, ST									
	1 Normalisasi Sungai Batang Lunang Kampung Kataka Nagari Lunang	140.500.000	139.214.000	1.286.000		30-04 s/d 28-07-2018	1 Pkt	Lunang	CV. PUTRA TAPAN	PL	20.00	80.00	90.00	
	2 Normalisasi Sungai Limpaso	92.000.000	90.954.000	1.046.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Batang Kapas	CV. JAYA COFIDENCE	PL	15.00	65.00	85.00	
	3 Normalisasi Tali Banda Ulu Tabek	144.800.000						IV Jurai		PL				Batal
	4 Normalisasi Saluran Nagari Durian Seribu	140.500.000	139.006.000	1.494.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Silaut	CV. EO & ADAM	PL	85.00	90.00	100.00	
	5 Normalisasi Sungai Batang Tapan	190.000.000						Basa IV Balai		PL				
	6 Normalisasi Saluran Sambungo	141.000.000	139.875.000	1.125.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Silaut	CV. ZANIRE JAYA TEKNIK	PL	20	45.00	75.00	
	7 Normalisasi Saluran Air Hitam	91.575.000	89.875.000	1.700.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Silaut	CV. RAYBIL JAYA	PL	80.00	90.00	100.00	
	8 Normalisasi Saluran Kampung Sidomulyo Talang Binjai	91.575.000	90.723.000	852.000		30-04 s/d 28-07-2018	1 Pkt	Silaut	CV. RAYBIL JAYA	PL	90.00	90.00	100.00	
	9 Normalisasi Saluran Kampung TSM Silaut II Talang Binjai	91.575.000	90.634.000	941.000		30-04 s/d 28-07-2018	1 Pkt	Silaut	CV. ZANIRE JAYA TEKNIK	PL	90.00	90.00	100.00	
	10 Normalisasi Saluran Kampung Tanjung Beringin V	91.575.000	90.299.000	1.276.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Silaut	CV.PAL	PL	15.00	90.00	100.00	
	11 Normalisasi Saluran Tanjung Jati Ray 8	140.750.000	139.437.000	1.313.000		20-04 s/d 18-07-2018	1 Pkt	Lunang	CV. BATANG LENGAYANG	PL	60.00	100.00	100.00	
	12 Normalisasi Saluran Tanjung Jati Ray 15	140.750.000	139.560.000	1.190.000		20-04 s/d 18-07-2018	1 Pkt	Lunang	CV. BUNGSU KARYA UTAMA	PL	85.00	100.00	100.00	
II.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2.011.600.000	935.075.000	1.076.525.000	SUHERMAN, ST									
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kapalo Banda Punggasan	94.000.000		94.000.000			1 Pkt	Linggo Sari Baganti		PL		-		
	2 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang Nagari Taluak Tigo Sakato	94.000.000	93.288.000	712.000		25-04 s/d 23-07-2018	1 Pkt	Batang Kapas	CV. KARYA BERMULA GROUP	PL	30.00	100.00	100.00	
	3 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Koto Salapan	94.000.000		94.000.000				Ranah Pesisir		PL		-		Batal
	4 Peningkatan Jaringan Irigasi Cupak Ampo Nagari Tambang	94.000.000		94.000.000				IV Jurai		PL		-		Batal
	5 Peningkatan Jaringan Irigasi Koto Baru	131.600.000		131.600.000			1 Pkt	Bayang		PL		-		
	6 Peningkatan Jaringan Irigasi Nanggalo	188.000.000		188.000.000			1 Pkt	Koto XI Tarusan		PL		-		

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7 Peningkatan Jaringan Irigasi Bandar Rawang	94.000.000	93.129.000	871.000		10-05 s/d 07-08-2018	1 Pkt	Batang Kapas	CV. ZEIN KARYA	PL	30.00	100.00	100.00	
	8 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sawah Bukit	94.000.000	93.519.000	481.000		10-05 s/d 07-08-2018	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. BUNGA PERMATA HATI	PL	5.00	5.00	75.00	
	9 Peningkatan Jaringan Irigasi Belakang Pasar Barung Barung Belantai	94.000.000	93.585.000	415.000		25-04 s/d 23-07-18	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. QODAMA KARYA	PL	10.00	85.00	95.00	
	10 Peningkatan Jaringan Irigasi Barung Barung Belantai Tengah	94.000.000		94.000.000			1 Pkt	Koto XI Tarusan		PL		-		
	11 Peningkatan Jaringan Irigasi Barung Barung Belantai Selatan	94.000.000		94.000.000			1 Pkt	Koto XI Tarusan		PL		-		
	12 Peningkatan Jaringan Irigasi Ponco Kulam Nagari Kambang	94.000.000		94.000.000				Lengayang		PL		-		Batal
	13 Peningkatan Jaringan Irigasi Gurun Panjang Induk	188.000.000	187.145.000	855.000		25-04 s/d 23-07-2018	1 Pkt	Bayang	CV. REVLINDA	PL	60.00	91.00	100.00	
	14 Peningkatan Jaringan Irigasi Kampung Tengah Gurun Panjang Utara	141.000.000	140.380.000	620.000		10-05 s/d 07-08-2018	1 Pkt	Bayang	CV. KARYA JAYA ABADI	PL	30.00	30.00	85.00	
	15 Peningkatan Jaringan Irigasi Kampung Ambacang	141.000.000	140.463.000	537.000		18-04 s/d 16-07-18	1 Pkt	Bayang	CV. GIRA KARYA	PL	75.00	83.00	100.00	
	16 Peningkatan Jaringan Irigasi Kapeh Panji Talaok	94.000.000	93.566.000	434.000		18-04 s/d 16-07-18	1 Pkt	Bayang	CV. ARDI KARYA	PL	100.00	100.00	100.00	
	17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Baruah Bukik Puluik - Puluik	188.000.000		188.000.000			1 Pkt	Bayang Utara		PL				
	III. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun	586.715.000	-	-	EKARMAN S.P., ST									
	1 OP Daerah Irigasi	586.715.000				07-05 s/d 04-11-2018	1 Pkt	Tersebar	DINAS PSDA	Swk	10.00	40.00	65.00	
	IV. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK Luncuran 2015 dan 2016)	650.826.353	640.266.000	10.560.353	SUHERMAN, ST									
	1 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sungai Batang	650.826.353	640.266.000	10.560.353		30-04 s/d 26-10-18	1 Pkt	Pancung Soal	CV. TANJUNG AGUNG MALFINO	Tender	3.00	5.00	50.00	
	V. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	6.691.800.000	5.640.579.000	1.051.221.000	JOKO PRIHANTORO, ST									
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Nyiua	841.800.000	708.781.000	133.019.000		09-04 s/d 06-08-18	1 Pkt	Batang Kapas	CV. RINIKA BUANA	Tender	5.00	20.00	55.00	
	2 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Talang Ketaping	950.000.000	759.259.000	190.741.000		09-04 s/d 06-08-18	1 Pkt	Basa IV Balai	CV. KING PRIMA JAYA	Tender	8.00	54.00	80.00	
	3 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Lagan Gadang Mudiak	800.000.000	723.855.000	76.145.000		09-04 s/d 06-08-18	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. MARENATA PRATAMA	Tender	15.00	65.00	85.00	
	4 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Aia Tajun	650.000.000	544.777.000	105.223.000		09-04 s/d 06-08-18	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. BUMI PELANGAI SAKTI	Tender	20.00	55.00	80.00	
	5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bukik Kaciak	650.000.000	558.590.000	91.410.000		09-04 s/d 06-08-18	1 Pkt	Lengayang	CV. HADY PRATAMA	Tender	30.00	60.00	90.00	
	6 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Taruko	650.000.000	529.890.000	120.110.000		09-04 s/d 06-08-18	1 Pkt	Sutera	CV. QODRI PUTRA	Tender	40.00	70.00	90.00	
	7 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun	650.000.000	539.596.000	110.404.000		09-04 s/d 06-08-18	1 Pkt	Sutera	CV. JAYA KITA	Tender	20.00	50.00	85.00	
	8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang	750.000.000	641.671.000	108.329.000		09-04 s/d 06-08-18	1 Pkt	Lengayang	CV. KIESSA HABRAH ENGINEERING	Tender	20.00	50.00	85.00	
	9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Pinang	750.000.000	634.160.000	115.840.000		09-04 s/d 06-08-18	1 Pkt	Basa IV Balai	CV. CHA-CHA & NABIL	Tender	25.00	35.00	75.00	
	III. Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	50.000.000	-	-	JONI, ST									
	1 DED DI. Sungai Tunu	50.000.000						Ranah Pesisir		PL				Batal
	C. PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, KONSERVASI SUNGAI, DAN SUMBER DAYA AIR	740.725.000	562.251.000	18.474.000										
	I. Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	50.000.000	-	-	JONI, ST									
	1 DED Embung Bungo Pasang	50.000.000						IV Jurai		PL				Batal
	II. Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	60.000.000	-	-	YUSVIANTY, ST, Msi									
	1 Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan DI Batang Tarusan (Semester 1)	30.000.000					1 Pkt	Koto XI Tarusan		PL				
	2 Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan DI Batang Tarusan (Semester 2)	30.000.000					1 Pkt	Koto XI Tarusan		PL				
	III. Dokumen Lingkungan	630.725.000	562.251.000	18.474.000	YUSVIANTY, ST, Msi									
	1 AMDAL Pengamanan Pantai Carocok Painan Section A	430.725.000	420.248.000	10.477.000		23-04 s/d 20-11-2018	1 Pkt	IV Jurai	PT. GAMA MULTI USAHA MANDIRI	Tender	2.00	30.00	40.00	
	2 UKL / UPL Pengamanan Pantai Muara Kandih Punggasan	100.000.000	92.305.000	7.695.000		23-04 s/d 22-07-2018	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. NABIEL ENGINEERING CONS.	Tender	3.00	80.00	100.00	
	3 UKL / UPL Pembangunan Embung Sungai Putih Bayang	50.000.000	49.698.000	302.000		25-04 s/d 24-05-2018	1 Pkt	Bayang	CV GHINA ENGGINERENG CONS	PL	2.00	90.00	100.00	
	4 UKL / UPL Pembangunan Embung Tanah Kareh Batang Kapas	50.000.000						Batang Kapas		PL				

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/IJ	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	6.648.442.500	3.811.795.500	294.897.000										
I.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	4.313.706.000	3.640.809.000	294.897.000	BOY OF SUDARMAN, ST									
a.	Belanja Pemeliharaan													
1	Pengaman Tebing Sungai Batang Inderapura	374.000.000	355.684.000	18.316.000		23-04 s/d 20-08-2018	1 Pkt	Pancung Soal	CV . NANDO KARYA	Tender	5.00	100.00	100.00	
2	Pengamanan Tebing Sungai Pulau Koto Lamo	185.190.000	182.042.000	3.148.000		20-04 s/d 18-07-2018	1 Pkt	Lengayang	CV . ABEL	PL	5.00	5.00	90.00	
3	Pengamanan Tebing Sungai Kampung Sungai Pinang	190.750.000	187.831.000	2.919.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Basa IV Balai	CV. SWARA MITRA PRATAMA	PL	3.00	50.00	80.00	
4	Pengamanan Tebing Sungai Nagari Inderapura Barat	94.000.000						Pancung Soal		PL				Batal
5	Pengamanan Tebing Sungai Air Haji Barat	142.000.000	139.306.000	2.694.000		30-04 s/d 28-07-2018	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. CIPTA LAKSANA PRATAMA	PL	3.00	42.00	80.00	
6	Pengamanan Tebing Sungai Surau Pasir Lubuk Nyiur	142.000.000	140.106.000	1.894.000		23-04 s/d 21-07-2018	1 Pkt	Batang Kapas	CV. GUNUNG SELASIH	PL	5.00	100.00	100.00	
7	Pengamanan Tebing Sungai Tuik	142.000.000	139.842.000	2.158.000		23-04 s/d 21-07-2018	1 Pkt	Batang Kapas	CV. GUNUNG SELASIH	PL	5.00	5.00	90.00	
8	Pengamanan Tebing Sungai Tambang	142.000.000	92.561.000	49.439.000		23-04 s/d 21-07-2018	1 Pkt	IV Jurai	CV. PAP SON KARYA	PL	100.00	100.00	100.00	
9	Pengamanan Tebing Sungai Lakitan Tengah	94.000.000	92.638.000	1.362.000		23-04 s/d 21-07-2018	1 Pkt	Lengayang	CV. BINTANG SELATAN	PL	50.00	100.00	100.00	
10	Pengamanan Tebing Sungai Anakan	94.000.000	92.350.000	1.650.000		20-04 s/d 18-07-2018	1 Pkt	Batang Kapas	CV. MANDIRI SEJAHTERA	PL	50.00	100.00	100.00	
11	Pengamanan Tebing Sungai Siguntua Tuo	94.000.000	92.452.000	1.548.000		20-04 s/d 18-07-2018	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. BUNGA PERMATA HATI	PL	5.00	20.00	90.00	
12	Pengamanan Tebing Sungai Barung Barung Belantai	94.000.000	92.330.000	1.670.000		23-04 s/d 21-07-2018	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. BUNGA PERMATA HATI	PL	5.00	100.00	100.00	
13	Pengamanan Tebing Sungai Koto Pulau	191.000.000	188.076.000	2.924.000		30-04 s/d 28-07-2018	1 Pkt	Lengayang	CV. RAMZ KAMCA	PL	60.00	100.00	100.00	
14	Pengamanan Tebing Sungai Bayang Sani	191.000.000	187.310.000	3.690.000		23-04 s/d 21-07-2018	1 Pkt	Bayang	CV. SWARA MITRA PRATAMA	PL	5.00	55.00	90.00	
b.	Belanja Modal													
1	Pengamanan Tebing Sungai Koto Ranah	904.366.000	736.000.000	168.366.000		23-04 s/d 20-08-2018	1 Pkt	Bayang Utara	CV. BENTENG KARYA	Tender	5.00	45.00	90.00	
2	Pengamanan Tebing Sungai Rumbai	191.000.000						Basa IV Balai		PL				Batal
3	Pengamanan Tebing Sungai Tanjung Kandis Taluak Tigo Sakato	93.000.000												Batal
4	Pengamanan Tebing Sungai Lubuak Pasiang	93.000.000	91.536.000	1.464.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Batang Kapas	CV. PUTRA MANDIRI	PL	2.00	100.00	100.00	
5	Pengamanan Tebing Sungai Kampung Sungai Tawa	93.000.000	91.627.000	1.373.000		23-04 s/d 21-07-2018	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. ZAMI KARYA	PL	3.00	100.00	100.00	
6	Pengamanan Tebing Sungai Nagari Lagan Hilir	142.000.000	139.662.000	2.338.000		30-04 s/d 28-07-2018	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. KAMSI BERSAUDARA	PL	5.00	50.00	90.00	
7	Pengamanan Tebing Sungai Nagari Sungai Sirah	142.000.000	139.794.000	2.206.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV.CIPTA LAKSANA PRATAMA	PL	5.00	100.00	100.00	
8	Pengamanan Tebing Sungai Batang Lengayang Kampung Kalumpang	485.400.000	459.662.000	25.738.000		23-04 s/d 20-08-2018	1 Pkt	Lengayang	CV. BUKIT LANGKISAU	Tender	25.00	100.00	100.00	
II.	Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir	2.163.750.000	-	-	ANHAVON, ST									
1	Pengeringan Rawa Batang Betung	189.000.000					1 Pkt	Basa IV Balai		PL				
2	Pengeringan Rawa Riak Danau	189.000.000					1 Pkt	Basa IV Balai		PL				
3	Pengeringan Rawa Lagan Hilir Punggasan	141.000.000					1 Pkt	Linggo Sari Baganti		PL				
4	Pengeringan Rawa Lunang	189.000.000					1 Pkt	Lunang		PL				
5	Pengeringan Rawa Lunang Timur	189.000.000					1 Pkt	Lunang		PL				
6	Pengeringan Rawa Lunang Pondok Pematang	189.000.000					1 Pkt	Lunang		PL				
7	Pengeringan Rawa Pasar Bukit	92.000.000					1 Pkt	Linggo Sari Baganti		PL				
8	Pengeringan Rawa Tigo Sepakat Inderapura	140.750.000					1 Pkt	Pancung Soal		PL				
9	Pengeringan Rawa Tigo Sungai Inderapura	140.750.000						Pancung Soal		PL				Batal
10	Pengeringan Rawa Inderapura Selatan	140.750.000					1 Pkt	Pancung Soal		PL				
11	Pengeringan Rawa Anakan Taluak Kasai	190.000.000					1 Pkt	Batang Kapas		PL				
12	Pengeringan Rawa Padang Laban Sungai Liku	92.000.000					1 Pkt	Ranah Pesisir		PL				
13	Pengeringan Rawa Kelok Koto Langang	141.000.000					1 Pkt	Ranah Pesisir		PL				
14	Pengeringan Rawa Dusun Baru Tapan	140.500.000					1 Pkt	Basa IV Balai		PL				

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	III. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	170.986.500	170.986.500	-	BOY OF SUDARMAN, ST									
	1 Optimalisasi dan Pemeliharaan Sungai / Kali	170.986.500	170.986.500	-		12-02 s/d 12-05-2018	1 Pkt	Tersebar	DINAS PSDA	Swk	95.00	100.00	100.00	
	J U M L A H	20.485.798.388	14.207.938.500	2.604.594.888			82 Pkt				24.16	52.56	67.32	

Painan , 7 Juli 2018
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP. 19641106 199703 1 001