



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

JALAN MOHAMMAD HATTA – PAINAN 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624

e-Mail : psda_pessel@gmail.com



LAPORAN PELAKSANAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN



BULAN JULI 2018

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	623.928.400		367.930.078	367.930.078					
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.700.000	SURIYETNA, S.Sos	29.317.243	29.317.243	44.62	32.96	44.62	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	65.700.000		29.317.243	29.317.243					
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	97.650.000	ZETLIARDO, SE	56.700.000	56.700.000	58.06	40.14	58.06	66.67	
	a. Belanja Pegawai	97.650.000		56.700.000	56.700.000					
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	86.244.000	SURIYETNA, S.Sos	43.818.000	43.818.000	50.81	29.94	50.81	66.67	
	a. Belanja Pegawai	78.000.000		42.000.000	42.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	8.244.000		1.818.000	1.818.000					
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.250.000	SURIYETNA, S.Sos	3.500.000	3.500.000	22.95	11.80	22.95	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	15.250.000		3.500.000	3.500.000					
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	67.861.900	SURIYETNA, S.Sos	42.012.500	42.012.500	61.91	47.00	61.91	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	67.861.900		42.012.500	42.012.500					
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.160.000	SURIYETNA, S.Sos	19.326.000	19.326.000	68.63	60.34	68.63	75.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	28.160.000		19.326.000	19.326.000					
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.400.000	SURIYETNA, S.Sos	246.000	246.000	3.84	3.84	3.84	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	6.400.000		246.000	246.000					
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.900.000	SURIYETNA, S.Sos	10.020.000	10.020.000	72.09	66.69	72.09	80.00	
	a. Belanja Surat Kabar/Majalah	13.900.000		10.020.000	10.020.000					
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	70.122.500	ZETLIARDO, SE	21.417.500	21.417.500	30.54	20.10	30.54	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	70.122.500		21.417.500	21.417.500					
	10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	112.050.000	ZETLIARDO, SE	85.792.835	85.792.835	76.57	67.46	76.57	84.90	
	a. Belanja Barang dan Jasa	112.050.000		85.792.835	85.792.835					
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	60.590.000	ZETLIARDO, SE	55.780.000	55.780.000	92.06	83.44	92.06	100.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	60.590.000		55.780.000	55.780.000					
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	698.637.350		348.947.933	348.947.933					
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	334.832.100	ZETLIARDO, SE	166.589.000	166.589.000	49.75	30.22	49.75	66.67	
	a. Belanja Pegawai	195.000.000		105.000.000	105.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	139.832.100		61.589.000	61.589.000					
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	363.805.250	ZETLIARDO, SE	182.358.933	182.358.933	50.13	34.03	50.13	66.67	
	a. Belanja Pegawai	60.000.000		49.000.000	49.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	303.805.250		133.358.933	133.358.933					

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	2.409.789.535		983.006.225	983.006.225					
	1. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	59.300.000	JONI, ST	55.646.400	55.646.400	93.84	4.34	93.84	98.00	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		2.500.000	2.500.000					
	b. Belanja Modal	53.300.000		53.146.400	53.146.400					
	2. Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	1.500.000.000	ANHAVON, ST	735.665.525	735.665.525	49.04	18.85	49.04	66.67	
	a. Belanja Pegawai	8.400.000		2.100.000	2.100.000					
	b. Belanja Modal	1.491.600.000		733.565.525	733.565.525					
	3. Pembuatan Database Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahap II)	88.700.000	FERI CHANDRA, S.Kom	58.629.300	58.629.300	66.10	51.33	66.10	80.00	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		3.000.000	3.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	60.687.500		33.849.300	33.849.300					
	c. Belanja Modal	22.012.500		21.780.000	21.780.000					
	4. Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman	136.789.535	EKARMAN S.P., ST	133.065.000	133.065.000	97.28	68.30	97.28	100.00	
	a. Belanja Pegawai	1.100.000		-						
	b. Belanja Barang dan Jasa	135.689.535		133.065.000	133.065.000					
	5. Kelanjutan Drainase Batang Painan Kec. IV Jurai (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)	215.000.000	EKARMAN S.P., ST	-	-	-	-	-	30.00	
	a. Belanja Pegawai	4.200.000		-	-					
	b. Belanja Modal	210.800.000		-	-					
	6. Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)	210.000.000	EKARMAN S.P., ST	-	-	-	-	-	30.00	
	a. Belanja Modal	210.000.000		-	-					
	7. Lanjutan Pasang Parit Miring (Drainase) Depan Paud Salido (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)	200.000.000	EKARMAN S.P., ST	-	-	-	-	-	30.00	
	a. Belanja Modal	200.000.000		-	-					
IV.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA	13.669.518.763		5.040.383.122	5.040.383.122					
	1. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	1.599.989.410	PUSRIAL, ST	531.085.750	531.085.750	33.19	11.69	33.19	66.67	
	a. Belanja Pegawai	63.050.000		37.350.000	37.350.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.536.939.410		493.735.750	493.735.750					
	2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2.140.000.000	SUHERMAN, ST	583.156.100	583.156.100	27.25	11.98	27.25	66.67	
	a. Belanja Modal	2.140.000.000		583.156.100	583.156.100					
	3. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	700.000.000	EKARMAN S.P., ST	312.157.350	312.157.350	44.59	0.56	44.59	66.67	
	a. Belanja Pegawai	21.950.000		-						
	b. Belanja Barang dan Jasa	678.050.000		312.157.350	312.157.350					
	4. Pembaruan Database Irigasi	88.700.000	MAYLINA GUNANTO, ST	-	-	-		-	66.67	
	a. Belanja Modal	88.700.000		-						
	5. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Luncuran DAK 2013)	653.826.353	SUHERMAN, ST	193.279.800	193.279.800	29.56	29.38	29.56	66.67	
	a. Belanja Modal	653.826.353		193.279.800	193.279.800					

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	7.043.753.000	JOKO PRIHANTORO, ST	3.332.363.921	3.332.363.921	47.31	24.83	47.31	66.67	
	a. Belanja Modal	7.043.753.000		3.332.363.921	3.332.363.921					
	7. Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	53.675.000	JONI, ST	-	-	-		-		Batal
	a. Belanja Modal	53.675.000		-						
	8. Operasional Irigasi	852.000.000	SURIYETNA, S.Sos	69.000.000	69.000.000	8.10	5.40	8.10	66.67	
	a. Belanja Pegawai	852.000.000		69.000.000	69.000.000					
	9. Operasional Komisi Irigasi	30.375.000	ZETLIARDO, SE	-	-	-		-	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	30.375.000		-						
	10. Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project	332.200.000	SUHERMAN, ST	19.340.201	19.340.201	5.82	5.82	5.82	66.67	
	a. Belanja Pegawai	332.200.000		-						
	b. Belanja Barang dan Jasa									
	c. Belanja Modal									
	11. Rehab Embung/Peningkatan Jar. Embung Koto Jua Ranah Pesisir (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)	175.000.000	SUHERMAN, ST	-	-	-		30.00	66.67	
	a. Belanja Modal	175.000.000		-						
V.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR	924.435.000		177.110.800	177.110.800					
	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50.055.000	EDI KUSWANTO	2.087.000	2.087.000	4.17	1.60	4.17	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	50.055.000		2.087.000	2.087.000					
	2. Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	50.800.000	JONI, ST	-	-	-		-		Batal
	a. Belanja Modal	50.800.000		-	-					
	3 Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air	93.680.000	YUSVIANITY, ST, M.Si	56.657.000	56.657.000	60.48	32.13	60.48	66.67	
	a. Belanja Pegawai	1.500.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	82.180.000		46.657.000	46.657.000					
	c. Belanja Modal	10.000.000		10.000.000	10.000.000					
	4 Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	65.375.000	YUSVIANITY, ST, M.Si	-	-	-		-	66.67	
	a. Belanja Pegawai	1.100.000		-						
	b. Belanja Barang dan Jasa	64.275.000		-						
	5. Dokumen Lingkungan	664.525.000	YUSVIANITY, ST, M.Si	118.366.800	118.366.800	17.81	17.01	17.81	66.67	
	a. Belanja Pegawai	15.600.000		6.500.000	6.500.000					
	b. Belanja Modal	648.925.000		111.866.800	111.866.800					
VI.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	7.227.127.500		2.962.420.825	2.962.420.825					
	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	4.413.141.000	BOY OF SUDARMAN, ST	2.512.771.750	2.512.771.750	56.94	16.82	56.94	66.67	
	a. Belanja Pegawai	93.300.000		46.000.000	46.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.206.700.000		1.472.304.900	1.472.304.900					
	c. Belanja Modal	2.113.141.000		994.466.850	994.466.850					

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka pengendalian	2.300.000.000	ANHAVON, ST	264.212.200	264.212.200	11.49	2.30	11.49	66.67	
	a. Belanja Pegawai	85.100.000		45.250.000	45.250.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.214.900.000		218.962.200	218.962.200					
	3 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	175.286.500	BOY OF SUDARMAN, ST	121.577.875	121.577.875	69.36	29.82	69.36	80.00	
	a. Belanja Pegawai	1.100.000		-						
	b. Belanja Barang dan Jasa	174.186.500		121.577.875	121.577.875					
	4 Pembuatan Database Sungai dan Pantai	88.700.000	FERI CHANDRA, S.Kom	63.859.000	63.859.000	71.99	45.97	71.99	90.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	78.812.500		53.999.000	53.999.000					
	b. Belanja Modal	9.887.500		9.860.000	9.860.000					
	5. Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bkt Jariang Ranah Pesisir (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)	150.000.000	EKARMAN S.P, ST	-	-	-	-	-	30.00	
	a. Belanja Modal	150.000.000		-	-					
	6. Pengaman Tebing Sungai Bayang Kenag. Kubang kec. Bayang (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)	100.000.000	EKARMAN S.P, ST	-	-	-	-	-	30.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	100.000.000		-	-					
	J U M L A H	25.553.436.548		9.879.798.983	9.879.798.983	38.66	17.78	38.66	58.33	

Painan, 4 Agustus 2018
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP. 19641106 199703 1 001

LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 KEADAAN S/D BULAN JULI 2018

A. Keg. FISIK / JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	2.229.889.535	1.498.901.000	110.188.535										
I.	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	50.000.000	49.850.000	150.000	JONI, ST									
	1 DED Drainase Lakitan	50.000.000	49.850.000	150.000		20-04 s/d 19-05-2018	1 Pkt	Lengayang	CV. PILARINDO 2010	PL	100.00	100.00	100.00	
II.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	1.427.200.000	1.317.162.000	110.038.000	ANHAVON, ST									
	1 Pembangunan Drainase Batang Kapas	286.350.000	233.765.000	52.585.000		23-04 s/d 20-08-2018	1 Pkt	Batang Kapas	CV. BINTANG SELATAN	Tender	90.00	100.00	100.00	
	2 Pembangunan Drainase Rawang	381.300.000	335.572.000	45.728.000		23-04 s/d 20-08-2018	1 Pkt	IV Jurai	CV. LINTAS GUNUNG	Tender	65.00	90.87	100.00	Add
	3 Pembangunan Drainase Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Induk	142.000.000	139.745.000	2.255.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Bayang	CV. REVLINDA	PL	40.00	95.00	100.00	
	4 Pembangunan Drainase Nagari Kapeh Panji Talao	190.675.000	187.814.000	2.861.000		20-04 s/d 18-07-2018	1 Pkt	Bayang	CV. GIRA KARYA	PL	90.00	100.00	100.00	
	5 Pembangunan Drainase Nagari Kapujan Koto Berapak	142.000.000	139.841.000	2.159.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Bayang	CV. MAJU JAYA	PL	70.00	100.00	100.00	
	6 Pembangunan Drainase Kampung Sikabu	94.000.000	92.644.000	1.356.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Lengayang	CV. SUMBER KEMBAR SEJAHTERA	PL	80.00	100.00	100.00	
	7 Pembangunan Drainase Pasar Koto Berapak Bayang	190.875.000	187.781.000	3.094.000		20-04 s/d 18-07-2018	1 Pkt	Bayang	CV. MK. CONTRACTOR	PL	65.00	100.00	100.00	
III.	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman	131.889.535	131.889.000	535	EKARMAN S.P., ST									
	1 Optimalisasi dan Pemeliharaan Drainase	131.889.535	131.889.000	535		02-04 s/d 01-07-2018	1 Pkt	Tersebar	DINAS PSDA	Swk	100.00	100.00	100.00	
IV	Kelanjutan Drainase Batang Painan Kec. IV Jurai (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)	210.800.000	-	-	EKARMAN S.P., ST									
	1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kec. IV Jurai	210.800.000	-	-		0	1 Pkt	IV Jurai		PL	-	-	30.00	
V	Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)	210.000.000	-	-	EKARMAN S.P., ST									
	1 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih	210.000.000	-	-		0	1 Pkt	Sutera		PL	-	-	30.00	
VI	Lanjutan Pemasangan Parit Miring (Drainase) Depan Paud Nagari Bungo Pasang Salido (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)	200.000.000	-	-	EKARMAN S.P., ST									
	1 Lanjut Pemasangan Parit Miring (Drainase) Depan Paud Nagari Bungo Pasang Salido	200.000.000	-	-		0	1 Pkt	IV Jurai		PL	-	-	30.00	
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIARAN LAINNYA	11.662.541.353	8.497.097.000	27.708.353										
I.	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	1.496.600.000	1.149.577.000	12.223.000	PUSRIAL, ST									
	1 Normalisasi Sungai Batang Lunang Kampung Kataka Nagari Lunang	140.500.000	139.214.000	1.286.000		30-04 s/d 28-07-2018	1 Pkt	Lunang	CV. PUTRA TAPAN	PL	80.00	95.00	100.00	
	2 Normalisasi Sungai Limpaso	92.000.000	90.954.000	1.046.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Batang Kapas	CV. JAYA COFIDENCE	PL	65.00	95.00	100.00	
	3 Normalisasi Tali Banda Ulu Tabek	144.800.000						IV Jurai		PL				Batal
	4 Normalisasi Saluran Nagari Durian Seribu	140.500.000	139.006.000	1.494.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Silaut	CV. EO & ADAM	PL	90.00	95.00	100.00	
	5 Normalisasi Sungai Batang Tapan	190.000.000						Basa IV Balai		PL				Batal
	6 Normalisasi Saluran Sambungo	141.000.000	139.875.000	1.125.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Silaut	CV. ZANIRE JAYA TEKNIK	PL	45.00	95.00	100.00	
	7 Normalisasi Saluran Air Hitam	91.575.000	89.875.000	1.700.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Silaut	CV. RAYBIL JAYA	PL	90.00	95.00	100.00	
	8 Normalisasi Saluran Kampung Sidomulyo Talang Binjai	91.575.000	90.723.000	852.000		30-04 s/d 28-07-2018	1 Pkt	Silaut	CV. RAYBIL JAYA	PL	90.00	100.00	100.00	
	9 Normalisasi Saluran Kampung TSM Silaut II Talang Binjai	91.575.000	90.634.000	941.000		30-04 s/d 28-07-2018	1 Pkt	Silaut	CV. ZANIRE JAYA TEKNIK	PL	90.00	100.00	100.00	
	10 Normalisasi Saluran Kampung Tanjung Beringin V	91.575.000	90.299.000	1.276.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Silaut	CV.PAL	PL	90.00	95.00	100.00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	11 Normalisasi Saluran Tanjung Jati Ray 8	140.750.000	139.437.000	1.313.000		20-04 s/d 18-07-2018	1 Pkt	Lunang	CV. BATANG LENGAYANG	PL	100.00	100.00	100.00	
	12 Normalisasi Saluran Tanjung Jati Ray 15	140.750.000	139.560.000	1.190.000		20-04 s/d 18-07-2018	1 Pkt	Lunang	CV. BUNGSU KARYA UTAMA	PL	100.00	100.00	100.00	
II.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2.011.600.000	1.066.675.000	4.925.000	SUHERMAN, ST									
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kapalo Banda Punggasan	94.000.000					1 Pkt	Linggo Sari Baganti		PL	-	-	-	
	2 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang Nagari Taluak Tigo Sakato	94.000.000	93.288.000	712.000		25-04 s/d 23-07-2018	1 Pkt	Batang Kapas	CV. KARYA BERMULA GROUP	PL	100.00	100.00	100.00	
	3 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Koto Salapan	94.000.000						Ranah Pesisir		PL				Batal
	4 Peningkatan Jaringan Irigasi Cupak Ampo Nagari Tambang	94.000.000						IV Jurai		PL				Batal
	5 Peningkatan Jaringan Irigasi Koto Baru	131.600.000	131.600.000				1 Pkt	Bayang	CV. ZENIRE	PL	-	60.00	100.00	
	6 Peningkatan Jaringan Irigasi Nanggalo	188.000.000					1 Pkt	Koto XI Tarusan		PL	-	-	-	
	7 Peningkatan Jaringan Irigasi Bandar Rawang	94.000.000	93.129.000	871.000		10-05 s/d 07-08-2018	1 Pkt	Batang Kapas	CV. ZEIN KARYA	PL	100.00	100.00	100.00	
	8 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sawah Bukit	94.000.000	93.519.000	481.000		10-05 s/d 07-08-2018	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. BUNGA PERMATA HATI	PL	5.00	3.00	75.00	
	9 Peningkatan Jaringan Irigasi Belakang Pasar Barung Barung Belantai	94.000.000	93.585.000	415.000		25-04 s/d 23-07-18	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. QODAMA KARYA	PL	85.00	100.00	100.00	
	10 Peningkatan Jaringan Irigasi Barung Barung Belantai Tengah	94.000.000					1 Pkt	Koto XI Tarusan		PL	-	-	-	
	11 Peningkatan Jaringan Irigasi Barung Barung Belantai Selatan	94.000.000					1 Pkt	Koto XI Tarusan		PL	-	-	-	
	12 Peningkatan Jaringan Irigasi Ponco Kulam Nagari Kambang	94.000.000						Lengayang		PL		-		Batal
	13 Peningkatan Jaringan Irigasi Gurun Panjang Induk	188.000.000	187.145.000	855.000		25-04 s/d 23-07-2018	1 Pkt	Bayang	CV. REVLINDA	PL	91.00	100.00	100.00	
	14 Peningkatan Jaringan Irigasi Kampung Tengah Gurun Panjang Utara	141.000.000	140.380.000	620.000		10-05 s/d 07-08-2018	1 Pkt	Bayang	CV. KARYA JAYA ABADI	PL	30.00	65.00	85.00	
	15 Peningkatan Jaringan Irigasi Kampung Ambacang	141.000.000	140.463.000	537.000		18-04 s/d 16-07-18	1 Pkt	Bayang	CV. GIRA KARYA	PL	83.00	100.00	100.00	
	16 Peningkatan Jaringan Irigasi Kapeh Panji Talack	94.000.000	93.566.000	434.000		18-04 s/d 16-07-18	1 Pkt	Bayang	CV. ARDI KARYA	PL	100.00	100.00	100.00	
	17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Baruah Bukik Puluik - Puluik	188.000.000					1 Pkt	Bayang Utara		PL	-	-	-	
III.	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun	586.715.000	-	-	EKARMAN S.P., ST									
	1 OP Daerah Irigasi	586.715.000				07-05 s/d 04-11-2018	1 Pkt	Tersebar	DINAS PSDA	Swk	40.00	70.00	100.00	
IV.	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK Luncuran 2015 dan 2016)	650.826.353	640.266.000	10.560.353	SUHERMAN, ST									
	1 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sungai Batang	650.826.353	640.266.000	10.560.353		30-04 s/d 26-10-18	1 Pkt	Pancung Soal	CV. TANJUNG AGUNG MALFINO	Tender	5.00	30.00	80.00	
V.	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	6.691.800.000	5.640.579.000	-	JOKO PRIHANTORO, ST									
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Nyiaa	841.800.000	708.781.000			09-04 s/d 06-08-18	1 Pkt	Batang Kapas	CV. RINIKA BUANA	Tender	20.00	40.00	100.00	Add
	2 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Talang Ketaping	950.000.000	759.259.000			09-04 s/d 06-08-18	1 Pkt	Basa IV Balai	CV. KING PRIMA JAYA	Tender	54.00	80.15	100.00	Add
	3 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Lagan Gadang Mudiak	800.000.000	723.855.000			09-04 s/d 06-08-18	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. MARENATA PRATAMA	Tender	65.00	70.00	100.00	Add
	4 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Aia Tajun	650.000.000	544.777.000			09-04 s/d 06-08-18	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. BUMI PELANGAI SAKTI	Tender	55.00	75.00	100.00	Add
	5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bukik Kaciak	650.000.000	558.590.000			09-04 s/d 06-08-18	1 Pkt	Lengayang	CV. HADY PRATAMA	Tender	60.00	82.00	100.00	Add
	6 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Taruko	650.000.000	529.890.000			09-04 s/d 06-08-18	1 Pkt	Sutera	CV. QODRI PUTRA	Tender	70.00	80.00	100.00	Add
	7 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun	650.000.000	539.596.000			09-04 s/d 06-08-18	1 Pkt	Sutera	CV . JAYA KITA	Tender	50.00	63.00	100.00	
	8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang	750.000.000	641.671.000			09-04 s/d 06-08-18	1 Pkt	Lengayang	CV. KIESSA HABRAH ENGINEERING	Tender	50.00	85.00	100.00	Add
	9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Pinang	750.000.000	634.160.000			09-04 s/d 06-08-18	1 Pkt	Basa IV Balai	CV. CHA-CHA & NABIL	Tender	35.00	80.00	100.00	Add
VI.	Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	50.000.000	-	-	JONI, ST									
	1 DED DI. Sungai Tunu	50.000.000						Ranah Pesisir		PL				Batal
VII.	Rehab Embung / Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun	175.000.000	-	-	EKARMAN S.P., ST									
	Kenag. Sungai Tunu Kec. Ranah Pesisir													
	(alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)													
	1 Rehab Embung / Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun	175.000.000					1 Pkt	Ranah Pesisir					30.00	
	Kenag. Sungai Tunu Kec. Ranah Pesisir													
C	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, KONSERVASI SUNGAI, DAN SUMBER DAYA	740.725.000	563.254.000	18.471.000										

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C.	AIR													
	I. Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	50.000.000	-	-	JONI, ST									
	1 DED Embung Bungo Pasang	50.000.000						IV Jurai		PL				Batal
	II. Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	60.000.000	-	-	YUSVIANTY, ST, Msi									
	1 Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan DI Batang Tarusan (Semester 1)	30.000.000					1 Pkt	Koto XI Tarusan		PL	-	-	30.00	
	2 Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan DI Batang Tarusan (Semester 2)	30.000.000					1 Pkt	Koto XI Tarusan		PL	-	-	-	
	III. Dokumen Lingkungan	630.725.000	562.251.000	18.474.000	YUSVIANTY, ST, Msi									
	1 AMDAL Pengamanan Pantai Carocok Painan Section A	430.725.000	420.248.000	10.477.000		23-04 s/d 20-11-2018	1 Pkt	IV Jurai	PT. GAMA MULTI USAHA MANDIRI	Tender	30.00	30.00	40.00	
	2 UKL / UPL Pengamanan Pantai Muara Kandih Punggasan	100.000.000	92.305.000	7.695.000		23-04 s/d 22-07-2018	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. NABIEL ENGINEERING CONS.	Tender	80.00	100.00	100.00	
	3 UKL / UPL Pembangunan Embung Sungai Putih Bayang	50.000.000	49.698.000	302.000		25-04 s/d 24-05-2018	1 Pkt	Bayang	CV GHINA ENGINERING CONS	PL	90.00	100.00	100.00	
	4 UKL / UPL Pembangunan Embung Tanah Kareh Batang Kapas	50.000.000						Batang Kapas		PL				Batal
D.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	6.898.442.500	5.439.776.500	311.916.000										
	I. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	4.313.706.000	3.640.809.000	294.897.000	BOY OF SUDARMAN, ST									
	a. Belanja Pemeliharaan													
	1 Pengaman Tebing Sungai Batang Inderapura	374.000.000	355.684.000	18.316.000		23-04 s/d 20-08-2018	1 Pkt	Pancung Soal	CV . NANDO KARYA	Tender	100.00	100.00	100.00	
	2 Pengamanan Tebing Sungai Pulau Koto Lamo	185.190.000	182.042.000	3.148.000		20-04 s/d 18-07-2018	1 Pkt	Lengayang	CV . ABEL	PL	5.00	100.00	100.00	
	3 Pengamanan Tebing Sungai Kampung Sungai Pinang	190.750.000	187.831.000	2.919.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Basa IV Balai	CV. SWARA MITRA PRATAMA	PL	50.00	80.00	100.00	
	4 Pengamanan Tebing Sungai Nagari Inderapura Barat	94.000.000						Pancung Soal		PL				Batal
	5 Pengamanan Tebing Sungai Air Haji Barat	142.000.000	139.306.000	2.694.000		30-04 s/d 28-07-2018	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. CIPTA LAKSANA PRATAMA	PL	42.00	95.00	100.00	
	6 Pengamanan Tebing Sungai Surau Pasir Lubuk Nyiur	142.000.000	140.106.000	1.894.000		23-04 s/d 21-07-2018	1 Pkt	Batang Kapas	CV. GUNUNG SELASIH	PL	100.00	100.00	100.00	
	7 Pengamanan Tebing Sungai Tuik	142.000.000	139.842.000	2.158.000		23-04 s/d 21-07-2018	1 Pkt	Batang Kapas	CV. GUNUNG SELASIH	PL	5.00	100.00	100.00	
	8 Pengamanan Tebing Sungai Tambang	142.000.000	92.561.000	49.439.000		23-04 s/d 21-07-2018	1 Pkt	IV Jurai	CV. PAP SON KARYA	PL	100.00	100.00	100.00	
	9 Pengamanan Tebing Sungai Lakitan Tengah	94.000.000	92.638.000	1.362.000		23-04 s/d 21-07-2018	1 Pkt	Lengayang	CV. BINTANG SELATAN	PL	100.00	100.00	100.00	
	10 Pengamanan Tebing Sungai Anakan	94.000.000	92.350.000	1.650.000		20-04 s/d 18-07-2018	1 Pkt	Batang Kapas	CV. MANDIRI SEJAHTERA	PL	100.00	100.00	100.00	
	11 Pengamanan Tebing Sungai Siguntua Tuo	94.000.000	92.452.000	1.548.000		20-04 s/d 18-07-2018	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. BUNGA PERMATA HATI	PL	20.00	85.00	100.00	
	12 Pengamanan Tebing Sungai Barung Barung Belantai	94.000.000	92.330.000	1.670.000		23-04 s/d 21-07-2018	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. BUNGA PERMATA HATI	PL	100.00	100.00	100.00	
	13 Pengamanan Tebing Sungai Koto Pulau	191.000.000	188.076.000	2.924.000		30-04 s/d 28-07-2018	1 Pkt	Lengayang	CV. RAMZ KAMCA	PL	100.00	100.00	100.00	
	14 Pengamanan Tebing Sungai Bayang Sani	191.000.000	187.310.000	3.690.000		23-04 s/d 21-07-2018	1 Pkt	Bayang	CV. SWARA MITRA PRATAMA	PL	55.00	95.00	100.00	
	b. Belanja Modal													
	1 Pengamanan Tebing Sungai Koto Ranah	904.366.000	736.000.000	168.366.000		23-04 s/d 20-08-2018	1 Pkt	Bayang Utara	CV. BENTENG KARYA	Tender	45.00	60.00	95.00	
	2 Pengamanan Tebing Sungai Rumbai	191.000.000						Basa IV Balai		PL				Batal
	3 Pengamanan Tebing Sungai Tanjung Kandis Taluak Tigo Sakato	93.000.000						Batang Kapas						Batal
	4 Pengamanan Tebing Sungai Lubuak Pasiang	93.000.000	91.536.000	1.464.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Batang Kapas	CV. PUTRA MANDIRI	PL	100.00	100.00	100.00	
	5 Pengamanan Tebing Sungai Kampung Sungai Tawa	93.000.000	91.627.000	1.373.000		23-04 s/d 21-07-2018	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. ZAMI KARYA	PL	100.00	100.00	100.00	
	6 Pengamanan Tebing Sungai Nagari Lagan Hilir	142.000.000	139.662.000	2.338.000		30-04 s/d 28-07-2018	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. KAMSI BERSAUDARA	PL	50.00	100.00	100.00	
	7 Pengamanan Tebing Sungai Nagari Sungai Sirah	142.000.000	139.794.000	2.206.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV.CIPTA LAKSANA PRATAMA	PL	100.00	100.00	100.00	
	8 Pengamanan Tebing Sungai Batang Lengayang Kampung Kalumpang	485.400.000	459.662.000	25.738.000		23-04 s/d 20-08-2018	1 Pkt	Lengayang	CV. BUKIT LANGKISAU	Tender	100.00	100.00	100.00	
	II. Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir	2.163.750.000	1.627.981.000	17.019.000	ANHAVON, ST									
	1 Pengerangan Rawa Batang Betung	189.000.000						Basa IV Balai		PL	-	-	-	Batal
	2 Pengerangan Rawa Riak Danau	189.000.000	187.508.000	1.492.000			1 Pkt	Basa IV Balai	CV. SWARA MITRA PRATAMA	PL	-	80.00	100.00	
	3 Pengerangan Rawa Lagan Hilir Punggasan	141.000.000	139.900.000	1.100.000			1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. MENARA DIVA KARYA	PL	-	10.00	80.00	
	4 Pengerangan Rawa Lunang	189.000.000	186.643.000	2.357.000			1 Pkt	Lunang	CV. ZAMI KARYA	PL	-	80.00	100.00	
	5 Pengerangan Rawa Lunang Timur	189.000.000	187.064.000	1.936.000			1 Pkt	Lunang	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	-	5.00	80.00	
	6 Pengerangan Rawa Lunang Pondok Pematang	189.000.000						Lunang		PL	-	-	-	Batal

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJ/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Pengeringan Rawa Pasar Bukit	92.000.000	90.912.000	1.088.000			1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. ALYRA	PL	-	5.00	80.00	
8	Pengeringan Rawa Tigo Sepakat Inderapura	140.750.000	139.099.000	1.651.000			1 Pkt	Pancung Soal	CV. ZACKY KARYA	PL	-	100.00	100.00	
9	Pengeringan Rawa Tigo Sungai Inderapura	140.750.000						Pancung Soal		PL				Batal
10	Pengeringan Rawa Inderapura Selatan	140.750.000	138.970.000	1.780.000			1 Pkt	Pancung Soal	CV. ZACKY KARYA	PL	-	100.00	100.00	
11	Pengeringan Rawa Anakan Taluak Kasai	190.000.000	187.906.000	2.094.000			1 Pkt	Batang Kapas	CV. GUNUNG SELASIH	PL	-	8.00	80.00	
12	Pengeringan Rawa Padang Laban Sungai Liku	92.000.000	91.006.000	994.000			1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. PAINAN KARYA	PL	-	100.00	100.00	
13	Pengeringan Rawa Kelok Koto Langang	141.000.000	139.841.000	1.159.000			1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. RAYBILJAYA	PL	-	5.00	80.00	
14	Pengeringan Rawa Dusun Baru Tapan	140.500.000	139.132.000	1.368.000			1 Pkt	Basa IV Balai	CV. PUTRA TAPAN	PL	-	7.00	80.00	
III. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali		170.986.500	170.986.500	-	BOY OF SUDARMAN, ST									
1	Optimalisasi dan Pemeliharaan Sungai / Kali	170.986.500	170.986.500	-		12-02 s/d 12-05-2018	1 Pkt	Tersebar	DINAS PSDA	Swk	100.00	100.00	100.00	
IV Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak		150.000.000	-	-										
Cubadak Kenag. Pelangan Kaciak														
(alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)														
1	Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak	150.000.000	-	-		0	1 Pkt	Ranah Pesisir		PL	-	-	30.00	
Cubadak Kenag. Pelangan Kaciak														
V Pengamanan Tebing Sungai Bayang Kenag. Kubang kec. Bayang		100.000.000	-	-										
(alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)														
1	Pengamanan Tebing Sungai Bayang Kenag. Kubang kec. Bayang	100.000.000	-	-		0	1 Pkt	Bayang		PL	-	-	30.00	
J U M L A H		21.531.598.388	15.998.025.500	468.286.888			84 Pkt				51.31	71.24	86.13	

Painan, 4 Agustus 2018

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Pesisir Selatan

Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM

NIP. 19641106 199703 1 001