



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

JALAN MOHAMMAD HATTA – PAINAN 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624

e-Mail : psda_pessel@gmail.com



LAPORAN PELAKSANAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN



BULAN SEPTEMBER 2018

LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 KEADAAN S/D BULAN SEPTEMBER 2018

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	623.928.400		457.764.356	457.764.356					
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.700.000	SURIYETNA, S.Sos	37.320.021	37.320.021	56.80	51.43	56.80	70.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	65.700.000		37.320.021	37.320.021					
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	97.650.000	ZETLIARDO, SE	71.450.000	71.450.000	73.17	66.21	73.17	80.00	
	a. Belanja Pegawai	97.650.000		71.450.000	71.450.000					
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	86.244.000	SURIYETNA, S.Sos	57.667.000	57.667.000	66.86	59.91	66.86	70.00	
	a. Belanja Pegawai	78.000.000		54.000.000	54.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	8.244.000		3.667.000	3.667.000					
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.250.000	SURIYETNA, S.Sos	6.250.000	6.250.000	40.98	22.95	40.98	60.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	15.250.000		6.250.000	6.250.000					
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	67.861.900	SURIYETNA, S.Sos	52.474.500	52.474.500	77.33	62.13	77.33	85.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	67.861.900		52.474.500	52.474.500					
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.160.000	SURIYETNA, S.Sos	22.968.500	22.968.500	81.56	69.25	81.56	85.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	28.160.000		22.968.500	22.968.500					
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.400.000	SURIYETNA, S.Sos	1.196.000	1.196.000	18.69	3.84	18.69	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	6.400.000		1.196.000	1.196.000					
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.900.000	SURIYETNA, S.Sos	10.970.000	10.970.000	78.92	78.06	78.92	85.00	
	a. Belanja Surat Kabar/Majalah	13.900.000		10.970.000	10.970.000					
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	70.122.500	ZETLIARDO, SE	26.842.500	26.842.500	38.28	32.70	38.28	60.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	70.122.500		26.842.500	26.842.500					
	10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	112.050.000	ZETLIARDO, SE	110.175.835	110.175.835	98.33	90.47	98.33	100.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	112.050.000		110.175.835	110.175.835					
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	60.590.000	ZETLIARDO, SE	60.450.000	60.450.000	99.77	99.77	99.77	100.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	60.590.000		60.450.000	60.450.000					
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	698.637.350		436.058.933	436.058.933					
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	334.832.100	ZETLIARDO, SE	209.792.000	209.792.000	62.66	56.38	62.66	70.00	
	a. Belanja Pegawai	195.000.000		135.000.000	135.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	139.832.100		74.792.000	74.792.000					
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	363.805.250	ZETLIARDO, SE	226.266.933	226.266.933	62.19	58.63	62.19	70.00	
	a. Belanja Pegawai	60.000.000		56.000.000	56.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	303.805.250		170.266.933	170.266.933					

III.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	2.409.789.535		1.602.666.025	1.617.416.025					
	1. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	59.300.000	JONI, ST	55.646.400	55.646.400	93.84	93.84	93.84	95.00	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		2.500.000	2.500.000					
	b. Belanja Modal	53.300.000		53.146.400	53.146.400					
	2. Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	1.500.000.000	ANHAVON, ST	1.342.274.325	1.342.274.325	89.48	71.40	89.48	90.00	
	a. Belanja Pegawai	8.400.000		4.900.000	4.900.000					
	b. Belanja Modal	1.491.600.000		1.337.374.325	1.337.374.325					
	3. Pembuatan Database Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahap II)	88.700.000	FERI CHANDRA, S.Kom	71.680.300	71.680.300	80.81	76.75	80.81	90.00	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		3.000.000	3.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	60.687.500		46.900.300	46.900.300					
	c. Belanja Modal	22.012.500		21.780.000	21.780.000					
	4. Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman	136.789.535	EKARMAN S.P., ST	133.065.000	133.065.000	97.28	97.28	97.28	100.00	
	a. Belanja Pegawai	1.100.000		-						
	b. Belanja Barang dan Jasa	135.689.535		133.065.000	133.065.000					
	5. Kelanjutan Drainase Batang Painan Kec. IV Jurai (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)	215.000.000	EKARMAN S.P., ST	-	5.000.000	2.33	-	2.33	50.00	
	a. Belanja Pegawai	4.200.000		-	-					
	b. Belanja Modal	210.800.000		-	5.000.000					
	6. Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)	210.000.000	EKARMAN S.P., ST	-	5.000.000	2.38	-	2.38	50.00	
	a. Belanja Modal	210.000.000		-	5.000.000					
	7. Lanjutan Pasang Parit Miring (Drainase) Depan Paud Salido (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)	200.000.000	EKARMAN S.P., ST	-	4.750.000	2.38	-	2.38	50.00	
	a. Belanja Modal	200.000.000		-	4.750.000					
IV.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	13.669.518.763		8.026.477.222	8.026.477.222					
	1. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	1.599.989.410	PUSRIAL, ST	1.164.302.350	1.164.302.350	72.77	71.85	72.77	85.00	
	a. Belanja Pegawai	63.050.000		51.250.000	51.250.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.536.939.410		1.113.052.350	1.113.052.350					
	2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2.140.000.000	SUHERMAN, ST	1.050.029.300	1.050.029.300	49.07	43.26	49.07	65.00	
	a. Belanja Modal	2.140.000.000		1.050.029.300	1.050.029.300					
	3. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	700.000.000	EKARMAN S.P., ST	422.350.150	422.350.150	60.34	45.74	60.34	70.00	
	a. Belanja Pegawai	21.950.000		-						
	b. Belanja Barang dan Jasa	678.050.000		422.350.150	422.350.150					
	4. Pembaruan Database Irigasi	88.700.000	MAYLINA GUNANTO, ST	-	-	-		-	50.00	
	a. Belanja Modal	88.700.000		-						
	5. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Luncuran DAK 2013)	653.826.353	SUHERMAN, ST	195.909.800	195.909.800	29.96	29.56	29.96	85.00	
	a. Belanja Modal	653.826.353		195.909.800	195.909.800					
	6. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	7.043.753.000	JOKO PRIHANTORO, ST	5.043.861.221	5.043.861.221	71.61	71.34	71.61	85.00	
	a. Belanja Modal	7.043.753.000		5.043.861.221	5.043.861.221					

	7. Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	53.675.000	JONI, ST	-	-	-		-		Batal
	a. Belanja Modal	53.675.000		-						
	8. Operasional Irigasi	852.000.000	SURIYETNA, S.Sos	115.000.000	115.000.000	13.50	10.80	13.50	80.00	
	a. Belanja Pegawai	852.000.000		115.000.000	115.000.000					
	9. Operasional Komisi Irigasi	30.375.000	ZETLIARDO, SE	-	-	-		-	80.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	30.375.000		-						
	10. Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project	332.200.000	SUHERMAN, ST	35.024.401	35.024.401	10.54	10.20	10.54	65.00	
	a. Belanja Pegawai	332.200.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa			35.024.401	35.024.401					
	c. Belanja Modal			-	-					
	11. Rehab Embung/Peningkatan Jar. Embung Koto Jua Ranah Pesisir (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)	175.000.000	SUHERMAN, ST	-	-	-	30.00	30.00	75.00	
	a. Belanja Modal	175.000.000		-	-					
V.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR	924.435.000		203.594.600	203.594.600					
	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50.055.000	EDI KUSWANTO	5.909.600	5.909.600	11.81	10.01	11.81	70.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	50.055.000		5.909.600	5.909.600					
	2. Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	50.800.000	JONI, ST	-	-	-		-		Batal
	a. Belanja Modal	50.800.000		-	-					
	3 Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air	93.680.000	YUSVIANITY, ST, M.Si	71.753.000	71.753.000	76.59	68.54	76.59	85.00	
	a. Belanja Pegawai	1.500.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	82.180.000		61.753.000	61.753.000					
	c. Belanja Modal	10.000.000		10.000.000	10.000.000					
	4 Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	65.375.000	YUSVIANITY, ST, M.Si	-	-	-		-	60.00	
	a. Belanja Pegawai	1.100.000		-						
	b. Belanja Barang dan Jasa	64.275.000		-						
	5. Dokumen Lingkungan	664.525.000	YUSVIANITY, ST, M.Si	125.932.000	125.932.000	18.95	18.56	18.95	75.00	
	a. Belanja Pegawai	15.600.000		9.800.000	9.800.000					
	b. Belanja Modal	648.925.000		116.132.000	116.132.000					
VI.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	7.227.127.500		4.519.417.625	4.519.417.625					
	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	4.413.141.000	BOY OF SUDARMAN, ST	3.320.051.350	3.320.051.350	75.23	63.89	75.23	85.00	
	a. Belanja Pegawai	93.300.000		76.450.000	76.450.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.206.700.000		1.856.957.700	1.856.957.700					
	c. Belanja Modal	2.113.141.000		1.386.643.650	1.386.643.650					
	2. Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka pengendalian	2.300.000.000	ANHAVON, ST	948.629.400	948.629.400	41.24	11.54	41.24	85.00	
	a. Belanja Pegawai	85.100.000		45.250.000	45.250.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.214.900.000		903.379.400	903.379.400					
	3 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	175.286.500	BOY OF SUDARMAN, ST	172.837.875	172.837.875	98.60	69.36	98.60	100.00	
	a. Belanja Pegawai	1.100.000		-						
	b. Belanja Barang dan Jasa	174.186.500		172.837.875	172.837.875					

4	Pembuatan Database Sungai dan Pantai	88.700.000	FERI CHANDRA, S.Kom	72.399.000	72.399.000	81.62	77.56	81.62	90.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	78.812.500		62.539.000	62.539.000					
	b. Belanja Modal	9.887.500		9.860.000	9.860.000					
5.	Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bkt Jariang Ranah Pesisir (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)	150.000.000	EKARMAN S.P, ST	3.500.000	3.500.000	2.33	-	2.33	30.00	
	a. Belanja Modal	150.000.000		3.500.000	3.500.000					
6.	Pengaman Tebing Sungai Bayang Kenag. Kubang kec. Bayang (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)	100.000.000	EKARMAN S.P, ST	2.000.000	2.000.000	2.00	-	2.00	30.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	100.000.000		2.000.000	2.000.000					
J U M L A H		25.553.436.548		15.245.978.761	15.260.728.761	59.72	52.24	59.72	75.00	

Painan, 3 Oktober 2018
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP. 19641106 199703 1 001

LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAN S/D BULAN SEPTEMBER 2018

A. Keg. FISIK / JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	2.229.889.535	1.498.901.000	110.188.535										
I.	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	50.000.000	49.850.000	150.000	JONI, ST									
	1 DED Drainase Lakitan	50.000.000	49.850.000	150.000		20-04 s/d 19-05-2018	1 Pkt	Lengayang	CV. PILARINDO 2010	PL	100.00	100.00	100.00	
II.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	1.427.200.000	1.317.162.000	110.038.000	ANHAVON, ST									
	1 Pembangunan Drainase Batang Kapas	286.350.000	233.765.000	52.585.000		23-04 s/d 20-08-2018	1 Pkt	Batang Kapas	CV. BINTANG SELATAN	Tender	100.00	100.00	100.00	
	2 Pembangunan Drainase Rawang	381.300.000	335.572.000	45.728.000		23-04 s/d 20-08-2018	1 Pkt	IV Jurai	CV. LINTAS GUNUNG	Tender	90.87	90.87	100.00	Add
	3 Pembangunan Drainase Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Induk	142.000.000	139.745.000	2.255.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Bayang	CV. REVLINDA	PL	95.00	95.00	100.00	
	4 Pembangunan Drainase Nagari Kapeh Panji Talaok	190.675.000	187.814.000	2.861.000		20-04 s/d 18-07-2018	1 Pkt	Bayang	CV. GIRA KARYA	PL	100.00	100.00	100.00	
	5 Pembangunan Drainase Nagari Kapujan Koto Berapak	142.000.000	139.841.000	2.159.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Bayang	CV. MAJU JAYA	PL	100.00	100.00	100.00	
	6 Pembangunan Drainase Kampung Sikabu	94.000.000	92.644.000	1.356.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Lengayang	CV. SUMBER KEMBAR SEJAHTERA	PL	100.00	100.00	100.00	
	7 Pembangunan Drainase Pasar Koto Berapak Bayang	190.875.000	187.781.000	3.094.000		20-04 s/d 18-07-2018	1 Pkt	Bayang	CV. MK. CONTRACTOR	PL	100.00	100.00	100.00	
III.	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman	131.889.535	131.889.000	535	EKARMAN S.P., ST									
	1 Optimalisasi dan Pemeliharaan Drainase	131.889.535	131.889.000	535		02-04 s/d 01-07-2018	1 Pkt	Tersebar	DINAS PSDA	Swk	100.00	100.00	100.00	
IV	Kelanjutan Drainase Batang Painan Kec. IV Jurai	210.800.000	-	-	EKARMAN S.P., ST									
	(alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)													
	1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kec. IV Jurai	210.800.000	-	-		0	1 Pkt	IV Jurai		PL	-	-	30.00	
V	Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Suranthi	210.000.000	-	-	EKARMAN S.P., ST									
	(alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)													
	1 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Suranthi	210.000.000	-	-		0	1 Pkt	Sutera		PL	-	-	30.00	
VI	Lanjutan Pemasangan Parit Miring (Drainase) Depan Paud Nagari Bungo	200.000.000	-	-	EKARMAN S.P., ST									
	Pasang Salido (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)													
	1 Lanjutan Pemasangan Parit Miring (Drainase) Depan Paud Nagari Bungo Pasang Salido	200.000.000	-	-		0	1 Pkt	IV Jurai		PL	-	-	30.00	
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	11.662.541.353	9.657.700.000	858.326.353										
I.	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	1.496.600.000	1.149.577.000	12.223.000	PUSRIAL, ST									
	1 Normalisasi Sungai Batang Lunang Kampung Kataka Nagari Lunang	140.500.000	139.214.000	1.286.000		30-04 s/d 28-07-2018	1 Pkt	Lunang	CV. PUTRA TAPAN	PL	82.00	100.00	100.00	
	2 Normalisasi Sungai Limpaso	92.000.000	90.954.000	1.046.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Batang Kapas	CV. JAYA COFIDENCE	PL	95.00	100.00	100.00	
	3 Normalisasi Tali Banda Ulu Tabek	144.800.000						IV Jurai		PL				Batal
	4 Normalisasi Saluran Nagari Durian Seribu	140.500.000	139.006.000	1.494.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Silaut	CV. EO & ADAM	PL	100.00	100.00	100.00	
	5 Normalisasi Sungai Batang Tapan	190.000.000						Basa IV Balai		PL				Batal
	6 Normalisasi Saluran Sambungo	141.000.000	139.875.000	1.125.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Silaut	CV. ZANIRE JAYA TEKNIK	PL	100.00	100.00	100.00	
	7 Normalisasi Saluran Air Hitam	91.575.000	89.875.000	1.700.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Silaut	CV. RAYBIL JAYA	PL	100.00	100.00	100.00	
	8 Normalisasi Saluran Kampung Sidomulyo Talang Binjai	91.575.000	90.723.000	852.000		30-04 s/d 28-07-2018	1 Pkt	Silaut	CV. RAYBIL JAYA	PL	100.00	100.00	100.00	
	9 Normalisasi Saluran Kampung TSM Silaut II Talang Binjai	91.575.000	90.634.000	941.000		30-04 s/d 28-07-2018	1 Pkt	Silaut	CV. ZANIRE JAYA TEKNIK	PL	100.00	100.00	100.00	
	10 Normalisasi Saluran Kampung Tanjung Beringin V	91.575.000	90.299.000	1.276.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Silaut	CV.PAL	PL	100.00	100.00	100.00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, KONSERVASI SUNGAI, DAN SUMBER DAYA AIR	740.725.000	562.251.000	18.474.000										
	I. Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	50.000.000	-	-	JONI, ST									
	1 DED Embung Bungo Pasang	50.000.000						IV Jurai		PL				Batal
	II. Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	60.000.000	-	-	YUSVIANTY, ST, Msi									
	1 Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan DI Batang Tarusan (Semester 1)	30.000.000					1 Pkt	Koto XI Tarusan		PL	-	-	30.00	
	2 Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan DI Batang Tarusan (Semester 2)	30.000.000					1 Pkt	Koto XI Tarusan		PL	-	-	-	
	III. Dokumen Lingkungan	630.725.000	562.251.000	18.474.000	YUSVIANTY, ST, Msi									
	1 AMDAL Pengamanan Pantai Carocok Painan Section A	430.725.000	420.248.000	10.477.000		23-04 s/d 20-11-2018	1 Pkt	IV Jurai	PT. GAMA MULTI USAHA MANDIRI	Tender	30.00	30.00	75.00	
	2 UKL / UPL Pengamanan Pantai Muara Kandih Punggasan	100.000.000	92.305.000	7.695.000		23-04 s/d 22-07-2018	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. NABIEL ENGINEERING CONS.	Tender	100.00	100.00	100.00	
	3 UKL / UPL Pembangunan Embung Sungai Putih Bayang	50.000.000	49.698.000	302.000		25-04 s/d 24-05-2018	1 Pkt	Bayang	CV GHINA ENGGINERING CONS	PL	100.00	100.00	100.00	
	4 UKL / UPL Pembangunan Embung Tanah Kareh Batang Kapas	50.000.000						Batang Kapas		PL				Batal
D.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	6.898.442.500	5.439.776.500	294.897.000										
	I. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	4.313.706.000	3.640.809.000	294.897.000	BOY OF SUDARMAN, ST									
	a. Belanja Pemeliharaan													
	1 Pengaman Tebing Sungai Batang Inderapura	374.000.000	355.684.000	18.316.000		23-04 s/d 20-08-2018	1 Pkt	Pancung Soal	CV . NANDO KARYA	Tender	100.00	100.00	100.00	
	2 Pengamanan Tebing Sungai Pulai Koto Lamo	185.190.000	182.042.000	3.148.000		20-04 s/d 18-07-2018	1 Pkt	Lengayang	CV . ABEL	PL	100.00	100.00	100.00	
	3 Pengamanan Tebing Sungai Kampung Sungai Pinang	190.750.000	187.831.000	2.919.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Basa IV Balai	CV. SWARA MITRA PRATAMA	PL	100.00	100.00	100.00	
	4 Pengamanan Tebing Sungai Nagari Inderapura Barat	94.000.000						Pancung Soal		PL				Batal
	5 Pengamanan Tebing Sungai Air Haji Barat	142.000.000	139.306.000	2.694.000		30-04 s/d 28-07-2018	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. CIPTA LAKSANA PRATAMA	PL	100.00	100.00	100.00	
	6 Pengamanan Tebing Sungai Surau Pasir Lubuk Nyiur	142.000.000	140.106.000	1.894.000		23-04 s/d 21-07-2018	1 Pkt	Batang Kapas	CV. GUNUNG SELASIH	PL	100.00	100.00	100.00	
	7 Pengamanan Tebing Sungai Tuik	142.000.000	139.842.000	2.158.000		23-04 s/d 21-07-2018	1 Pkt	Batang Kapas	CV. GUNUNG SELASIH	PL	100.00	100.00	100.00	
	8 Pengamanan Tebing Sungai Tambang	142.000.000	92.561.000	49.439.000		23-04 s/d 21-07-2018	1 Pkt	IV Jurai	CV. PAP SON KARYA	PL	100.00	100.00	100.00	
	9 Pengamanan Tebing Sungai Lakitan Tengah	94.000.000	92.638.000	1.362.000		23-04 s/d 21-07-2018	1 Pkt	Lengayang	CV. BINTANG SELATAN	PL	100.00	100.00	100.00	
	10 Pengamanan Tebing Sungai Anakan	94.000.000	92.350.000	1.650.000		20-04 s/d 18-07-2018	1 Pkt	Batang Kapas	CV. MANDIRI SEJAHTERA	PL	100.00	100.00	100.00	
	11 Pengamanan Tebing Sungai Siguntua Tuo	94.000.000	92.452.000	1.548.000		20-04 s/d 18-07-2018	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. BUNGA PERMATA HATI	PL	100.00	100.00	100.00	
	12 Pengamanan Tebing Sungai Barung Barung Belantai	94.000.000	92.330.000	1.670.000		23-04 s/d 21-07-2018	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. BUNGA PERMATA HATI	PL	100.00	100.00	100.00	
	13 Pengamanan Tebing Sungai Koto Pulai	191.000.000	188.076.000	2.924.000		30-04 s/d 28-07-2018	1 Pkt	Lengayang	CV. RAMZ KAMCA	PL	100.00	100.00	100.00	
	14 Pengamanan Tebing Sungai Bayang Sani	191.000.000	187.310.000	3.690.000		23-04 s/d 21-07-2018	1 Pkt	Bayang	CV. SWARA MITRA PRATAMA	PL	100.00	100.00	100.00	
	b. Belanja Modal													
	1 Pengamanan Tebing Sungai Koto Ranah	904.366.000	736.000.000	168.366.000		23-04 s/d 20-08-2018	1 Pkt	Bayang Utara	CV. BENTENG KARYA	Tender	100.00	100.00	100.00	
	2 Pengamanan Tebing Sungai Rumbai	191.000.000						Basa IV Balai		PL				Batal
	3 Pengamanan Tebing Sungai Tanjung Kandis Taluak Tigo Sakato	93.000.000						Batang Kapas						Batal
	4 Pengamanan Tebing Sungai Lubuak Pasiang	93.000.000	91.536.000	1.464.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Batang Kapas	CV. PUTRA MANDIRI	PL	100.00	100.00	100.00	
	5 Pengamanan Tebing Sungai Kampung Sungai Tawa	93.000.000	91.627.000	1.373.000		23-04 s/d 21-07-2018	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. ZAMI KARYA	PL	100.00	100.00	100.00	
	6 Pengamanan Tebing Sungai Nagari Lagan Hilir	142.000.000	139.662.000	2.338.000		30-04 s/d 28-07-2018	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. KAMSI BERSAUDARA	PL	100.00	100.00	100.00	
	7 Pengamanan Tebing Sungai Nagari Sungai Sirah	142.000.000	139.794.000	2.206.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV.CIPTA LAKSANA PRATAMA	PL	100.00	100.00	100.00	
	8 Pengamanan Tebing Sungai Batang Lengayang Kampung Kalumpang	485.400.000	459.662.000	25.738.000		23-04 s/d 20-08-2018	1 Pkt	Lengayang	CV. BUKIT LANGKISAU	Tender	100.00	100.00	100.00	
	II. Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir	2.163.750.000	1.627.981.000	-	ANHAVON, ST									
	1 Pengeringan Rawa Batang Betung	189.000.000						Basa IV Balai		PL	-	-	-	Batal
	2 Pengeringan Rawa Riak Danau	189.000.000	187.508.000			16-07 s/d 06-10-18	1 Pkt	Basa IV Balai	CV. SWARA MITRA PRATAMA	PL	100.00	100.00	100.00	
	3 Pengeringan Rawa Lagan Hilir Punggasan	141.000.000	139.900.000			09-07 s/d 06-10-18	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. MENARA DIVA KARYA	PL	100.00	100.00	100.00	
	4 Pengeringan Rawa Lunang	189.000.000	186.643.000			09-07 s/d 06-10-18	1 Pkt	Lunang	CV. ZAMI KARYA	PL	100.00	100.00	100.00	
	5 Pengeringan Rawa Lunang Timur	189.000.000	187.064.000			09-07 s/d 06-10-18	1 Pkt	Lunang	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	80.00	80.00	100.00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Pengeringan Rawa Lunang Pondok Pematang	189.000.000						Lunang		PL	-	-	-	Batal
7	Pengeringan Rawa Pasar Bukit	92.000.000	90.912.000			18-07 s/d 15-10-18	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. ALYRA	PL	100.00	100.00	100.00	
8	Pengeringan Rawa Tigo Sepakat Inderapura	140.750.000	139.099.000			18-07 s/d 15-10-18	1 Pkt	Pancung Soal	CV. ZACKY KARYA	PL	100.00	100.00	100.00	
9	Pengeringan Rawa Tigo Sungai Inderapura	140.750.000						Pancung Soal		PL				Batal
10	Pengeringan Rawa Inderapura Selatan	140.750.000	138.970.000			18-07 s/d 15-10-18	1 Pkt	Pancung Soal	CV. ZACKY KARYA	PL	100.00	100.00	100.00	
11	Pengeringan Rawa Anakan Taluak Kasai	190.000.000	187.906.000			09-07 s/d 06-10-18	1 Pkt	Batang Kapas	CV. GUNUNG SELASIH	PL	70.00	100.00	100.00	
12	Pengeringan Rawa Padang Laban Sungai Liku	92.000.000	91.006.000			18-07 s/d 15-10-18	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. PAINAN KARYA	PL	100.00	100.00	100.00	
13	Pengeringan Rawa Kelok Koto Langang	141.000.000	139.841.000			09-07 s/d 06-10-18	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. RAYBILJAYA	PL	70.00	95.00	100.00	
14	Pengeringan Rawa Dusun Baru Tapan	140.500.000	139.132.000			09-07 s/d 06-10-18	1 Pkt	Basa IV Balai	CV. PUTRA TAPAN	PL	15.00	65.00	100.00	
III.	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	170.986.500	170.986.500	-	BOY OF SUDARMAN, ST									
1	Optimalisasi dan Pemeliharaan Sungai / Kali	170.986.500	170.986.500	-		12-02 s/d 12-05-2018	1 Pkt	Tersebar	DINAS PSDA	Swk	100.00	100.00	100.00	
IV	Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak	150.000.000	-	-										
	Cubadak Kenag. Pelangan Kaciak													
	(alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)													
1	Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak	150.000.000	-	-		0	1 Pkt	Ranah Pesisir		PL	-	-	30.00	
	Cubadak Kenag. Pelangan Kaciak													
V	Pengamanan Tebing Sungai Bayang Kenag. Kubang kec. Bayang	100.000.000	-	-										
	(alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)													
1	Pengamanan Tebing Sungai Bayang Kenag. Kubang kec. Bayang	100.000.000	-	-		0	1 Pkt	Bayang		PL	-	-	30.00	
J U M L A H		21.531.598.388	17.158.628.500	1.281.885.888			84 Pkt				83.88	88.34	94.64	

Painan, 3 Oktober 2018

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Pesisir Selatan

Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM

NIP. 19641106 199703 1 001