



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

JALAN MOHAMMAD HATTA – PAINAN 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624

e-Mail : psda_pessel@ymail.com



LAPORAN PELAKSANAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN



BULAN OKTOBER 2018

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERkantoran	623.928.400		509.783.496	509.783.496					
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.700.000	SURIYETNA, S.Sos	41.019.561	41.019.561	62.43	51.43	62.43	70.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	65.700.000		41.019.561	41.019.561					
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	97.650.000	ZETLIARDO, SE	77.200.000	77.200.000	79.06	66.21	79.06	80.00	
	a. Belanja Pegawai	97.650.000		77.200.000	77.200.000					
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	86.244.000	SURIYETNA, S.Sos	66.485.000	66.485.000	77.09	59.91	77.09	70.00	
	a. Belanja Pegawai	78.000.000		60.000.000	60.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	8.244.000		6.485.000	6.485.000					
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.250.000	SURIYETNA, S.Sos	9.530.000	9.530.000	62.49	22.95	62.49	60.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	15.250.000		9.530.000	9.530.000					
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	67.861.900	SURIYETNA, S.Sos	62.294.500	62.294.500	91.80	62.13	91.80	85.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	67.861.900		62.294.500	62.294.500					
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.160.000	SURIYETNA, S.Sos	26.352.500	26.352.500	93.58	69.25	93.58	85.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	28.160.000		26.352.500	26.352.500					
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.400.000	SURIYETNA, S.Sos	1.196.000	1.196.000	18.69	3.84	18.69	66.67	
	a. Belanja Barang dan Jasa	6.400.000		1.196.000	1.196.000					
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.900.000	SURIYETNA, S.Sos	11.345.000	11.345.000	81.62	78.06	81.62	85.00	
	a. Belanja Surat Kabar/Majalah	13.900.000		11.345.000	11.345.000					
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	70.122.500	ZETLIARDO, SE	32.732.500	32.732.500	46.68	32.70	46.68	60.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	70.122.500		32.732.500	32.732.500					
	10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	112.050.000	ZETLIARDO, SE	121.178.435	121.178.435	108.15	90.47	108.15	100.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	112.050.000		121.178.435	121.178.435					
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	60.590.000	ZETLIARDO, SE	60.450.000	60.450.000	99.77	99.77	99.77	100.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	60.590.000		60.450.000	60.450.000					

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	698.637.350		480.660.457	480.660.457					
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	334.832.100	ZETLIARDO, SE	235.442.000	235.442.000	70.32	56.38	70.32	70.00	
	a. Belanja Pegawai	195.000.000		150.000.000	150.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	139.832.100		85.442.000	85.442.000					
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	363.805.250	ZETLIARDO, SE	245.218.457	245.218.457	67.40	58.63	67.40	70.00	
	a. Belanja Pegawai	60.000.000		56.000.000	56.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	303.805.250		189.218.457	189.218.457					
III.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	2.409.789.535		1.612.518.625	1.628.312.625					
	1. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	59.300.000	JONI, ST	55.646.400	55.646.400	93.84	93.84	93.84	95.00	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		2.500.000	2.500.000					
	b. Belanja Modal	53.300.000		53.146.400	53.146.400					
	2. Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	1.500.000.000	ANHAVON, ST	1.343.254.325	1.343.254.325	89.55	71.40	89.55	90.00	
	a. Belanja Pegawai	8.400.000		4.900.000	4.900.000					
	b. Belanja Modal	1.491.600.000		1.338.354.325	1.338.354.325					
	3. Pembuatan Database Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahap II)	88.700.000	FERI CHANDRA, S.Kom	77.860.300	77.860.300	87.78	76.75	87.78	90.00	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		3.000.000	3.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	60.687.500		53.080.300	53.080.300					
	c. Belanja Modal	22.012.500		21.780.000	21.780.000					
	4. Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman	136.789.535	EKARMAN S.P., ST	135.757.600	135.757.600	99.25	97.28	99.25	100.00	
	a. Belanja Pegawai	1.100.000		1.100.000	1.100.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	135.689.535		134.657.600	134.657.600					
	5. Kelanjutan Drainase Batang Painan Kec. IV Jurai (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)	215.000.000	EKARMAN S.P., ST	-	5.000.000	2.33	-	2.33	50.00	
	a. Belanja Pegawai	4.200.000		-	-					
	b. Belanja Modal	210.800.000		-	5.000.000					
	6. Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)	210.000.000	EKARMAN S.P., ST	-	6.044.000	2.88	-	2.88	50.00	
	a. Belanja Modal	210.000.000		-	6.044.000					
	7. Lanjutan Pasang Parit Miring (Drainase) Depan Paud Salido (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)	200.000.000	EKARMAN S.P., ST	-	4.750.000	2.38	-	2.38	50.00	
	a. Belanja Modal	200.000.000		-	4.750.000					

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	13.669.518.763		8.868.487.247	8.868.487.247					
	1. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	1.599.989.410	PUSRIAL, ST	1.181.182.200	1.181.182.200	73.82	71.85	73.82	85.00	
	a. Belanja Pegawai	63.050.000		51.250.000	51.250.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.536.939.410		1.129.932.200	1.129.932.200					
	2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2.140.000.000	SUHERMAN, ST	1.407.677.800	1.407.677.800	65.78	43.26	65.78	65.00	
	a. Belanja Modal	2.140.000.000		1.407.677.800	1.407.677.800					
	3. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	700.000.000	EKARMAN S.P., ST	605.244.150	605.244.150	86.46	45.74	86.46	70.00	
	a. Belanja Pegawai	21.950.000		5.150.000	5.150.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	678.050.000		600.094.150	600.094.150					
	4. Pembaruan Database Irigasi	88.700.000	MAYLINA GUNANTO, ST	-	-	-		-	50.00	
	a. Belanja Modal	88.700.000		-	-	-				
	5. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Luncuran DAK 2013)	653.826.353	SUHERMAN, ST	197.324.800	197.324.800	30.18	29.56	30.18	85.00	
	a. Belanja Modal	653.826.353		197.324.800	197.324.800					
	6. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	7.043.753.000	JOKO PRIHANTORO, ST	5.302.723.896	5.302.723.896	75.28	71.34	75.28	85.00	
	a. Belanja Modal	7.043.753.000		5.302.723.896	5.302.723.896					
	7. Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	53.675.000	JONI, ST	-	-	-		-		Batal
	a. Belanja Modal	53.675.000		-	-	-				
	8. Operasional Irigasi	852.000.000	SURIYETNA, S.Sos	138.000.000	138.000.000	16.20	10.80	16.20	80.00	
	a. Belanja Pegawai	852.000.000		138.000.000	138.000.000					
	9. Operasional Komisi Irigasi	30.375.000	ZETLIARDO, SE	-	-	-		-	80.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	30.375.000		-	-	-				
	10. Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project	332.200.000	SUHERMAN, ST	36.334.401	36.334.401	10.94	10.20	10.94	65.00	
	a. Belanja Pegawai	332.200.000		-	-	-				
	b. Belanja Barang dan Jasa			36.334.401	36.334.401					
	c. Belanja Modal			-	-	-				
	11. Rehab Embung/Peningkatan Jar. Embung Koto Jua Ranah Pesisir (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)	175.000.000	SUHERMAN, ST	-	-	-	30.00	30.00	75.00	
	a. Belanja Modal	175.000.000		-	-	-				
V.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR	924.435.000		212.221.600	212.221.600					
	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50.055.000	EDI KUSWANTO	9.269.600	9.269.600	18.52	10.01	18.52	70.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	50.055.000		9.269.600	9.269.600					

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	50.800.000	JONI, ST	-	-	-		-		Batal
	a. Belanja Modal	50.800.000		-	-					
	3 Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air	93.680.000	YUSVIANTY, ST, M.Si	72.878.000	72.878.000	77.79	68.54	77.79	85.00	
	a. Belanja Pegawai	1.500.000		-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	82.180.000		62.878.000	62.878.000					
	c. Belanja Modal	10.000.000		10.000.000	10.000.000					
	4 Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	65.375.000	YUSVIANTY, ST, M.Si	-	-	-		-	60.00	
	a. Belanja Pegawai	1.100.000		-						
	b. Belanja Barang dan Jasa	64.275.000		-						
	5. Dokumen Lingkungan	664.525.000	YUSVIANTY, ST, M.Si	130.074.000	130.074.000	19.57	18.56	19.57	75.00	
	a. Belanja Pegawai	15.600.000		12.600.000	12.600.000					
	b. Belanja Modal	648.925.000		117.474.000	117.474.000					
	VI. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	7.227.127.500		5.227.334.425	5.227.334.425					
	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	4.413.141.000	BOY OF SUDARMAN, ST	3.573.160.500	3.573.160.500	80.97	63.89	80.97	85.00	
	a. Belanja Pegawai	93.300.000		76.450.000	76.450.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.206.700.000		2.108.171.850	2.108.171.850					
	c. Belanja Modal	2.113.141.000		1.388.538.650	1.388.538.650					
	2. Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka pengendalian	2.300.000.000	ANHAVON, ST	1.386.195.250	1.386.195.250	60.27	11.54	60.27	85.00	
	a. Belanja Pegawai	85.100.000		45.250.000	45.250.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.214.900.000		1.340.945.250	1.340.945.250					
	3 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	175.286.500	BOY OF SUDARMAN, ST	175.034.675	175.034.675	99.86	69.36	99.86	100.00	
	a. Belanja Pegawai	1.100.000		1.000.000	1.000.000					
	b. Belanja Barang dan Jasa	174.186.500		174.034.675	174.034.675					
	4 Pembuatan Database Sungai dan Pantai	88.700.000	FERI CHANDRA, S.Kom	86.119.000	86.119.000	97.09	77.56	97.09	90.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	78.812.500		76.259.000	76.259.000					
	b. Belanja Modal	9.887.500		9.860.000	9.860.000					
	5. Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bkt Jariang Ranah Pesisir (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)	150.000.000	EKARMAN S.P, ST	4.825.000	4.825.000	3.22	-	3.22	30.00	
	a. Belanja Modal	150.000.000		4.825.000	4.825.000					

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	JUMLAH PENCAIRAN DANA SP2D (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			KET.
					REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. Pengaman Tebing Sungai Bayang Kenag. Kubang kec. Bayang (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)	100.000.000	EKARMAN S.P, ST	2.000.000	2.000.000	2.00	-	2.00	30.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	100.000.000		2.000.000	2.000.000					
	J U M L A H	25.553.436.548		16.911.005.850	16.926.799.850	66.24	52.24	66.24	75.00	

Painan, 5 November 2018
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP. 19641106 199703 1 001

LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAN S/D BULAN OKTOBER 2018

A. Keg. FISIK / JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	2.229.889.535	1.498.901.000	110.188.535										
I.	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	50.000.000	49.850.000	150.000	JONI, ST									
	1 DED Drainase Lakitan	50.000.000	49.850.000	150.000		20-04 s/d 19-05-2018	1 Pkt	Lengayang	CV. PILARINDO 2010	PL	100.00	100.00	100.00	
II.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	1.427.200.000	1.317.162.000	110.038.000	ANHAVON, ST									
	1 Pembangunan Drainase Batang Kapas	286.350.000	233.765.000	52.585.000		23-04 s/d 20-08-2018	1 Pkt	Batang Kapas	CV. BINTANG SELATAN	Tender	100.00	100.00	100.00	
	2 Pembangunan Drainase Rawang	381.300.000	335.572.000	45.728.000		23-04 s/d 20-08-2018	1 Pkt	IV Jurai	CV. LINTAS GUNUNG	Tender	90.87	100.00	100.00	Add
	3 Pembangunan Drainase Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Induk	142.000.000	139.745.000	2.255.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Bayang	CV. REVLINDA	PL	95.00	100.00	100.00	
	4 Pembangunan Drainase Nagari Kapeh Panji Talao	190.675.000	187.814.000	2.861.000		20-04 s/d 18-07-2018	1 Pkt	Bayang	CV. GIRA KARYA	PL	100.00	100.00	100.00	
	5 Pembangunan Drainase Nagari Kapujan Koto Berapak	142.000.000	139.841.000	2.159.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Bayang	CV. MAJU JAYA	PL	100.00	100.00	100.00	
	6 Pembangunan Drainase Kampung Sikabu	94.000.000	92.644.000	1.356.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Lengayang	CV. SUMBER KEMBAR SEJAHTERA	PL	100.00	100.00	100.00	
	7 Pembangunan Drainase Pasar Koto Berapak Bayang	190.875.000	187.781.000	3.094.000		20-04 s/d 18-07-2018	1 Pkt	Bayang	CV. MK. CONTRACTOR	PL	100.00	100.00	100.00	
III.	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman	131.889.535	131.889.000	535	EKARMAN S.P., ST									
	1 Optimalisasi dan Pemeliharaan Drainase	131.889.535	131.889.000	535		02-04 s/d 01-07-2018	1 Pkt	Tersebar	DINAS PSDA	Swk	100.00	100.00	100.00	
IV	Kelanjutan Drainase Batang Painan Kec. IV Jurai (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)	210.800.000	-	-	EKARMAN S.P., ST									
	1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kec. IV Jurai	210.800.000	-	-		0	1 Pkt	IV Jurai		PL	-	-	30.00	
V	Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)	210.000.000	-	-	EKARMAN S.P., ST									
	1 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih	210.000.000	-	-		0	1 Pkt	Sutera		PL	-	-	30.00	
VI	Lanjutan Pemasangan Parit Miring (Drainase) Depan Paud Nagari Bungo Pasang Salido (alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)	200.000.000	-	-	EKARMAN S.P., ST									
	1 Lanjutan Pemasangan Parit Miring (Drainase) Depan Paud Nagari Bungo Pasang Salido	200.000.000	-	-		0	1 Pkt	IV Jurai		PL	-	-	30.00	
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA	11.815.753.377	9.804.557.850	864.680.527										
I.	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	1.496.600.000	1.149.577.000	12.223.000	PUSRIAL, ST									
	1 Normalisasi Sungai Batang Lunang Kampung Kataka Nagari Lunang	140.500.000	139.214.000	1.286.000		30-04 s/d 28-07-2018	1 Pkt	Lunang	CV. PUTRA TAPAN	PL	100.00	100.00	100.00	
	2 Normalisasi Sungai Limpaso	92.000.000	90.954.000	1.046.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Batang Kapas	CV. JAYA COFIDENCE	PL	100.00	100.00	100.00	
	3 Normalisasi Tali Banda Ulu Tabek	144.800.000						IV Jurai		PL				Batal
	4 Normalisasi Saluran Nagari Durian Seribu	140.500.000	139.006.000	1.494.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Silaut	CV. EO & ADAM	PL	100.00	100.00	100.00	
	5 Normalisasi Sungai Batang Tapan	190.000.000						Basa IV Balai		PL				Batal
	6 Normalisasi Saluran Sambungo	141.000.000	139.875.000	1.125.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Silaut	CV. ZANIRE JAYA TEKNIK	PL	100.00	100.00	100.00	
	7 Normalisasi Saluran Air Hitam	91.575.000	89.875.000	1.700.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Silaut	CV. RAYBIL JAYA	PL	100.00	100.00	100.00	
	8 Normalisasi Saluran Kampung Sidomulyo Talang Binjai	91.575.000	90.723.000	852.000		30-04 s/d 28-07-2018	1 Pkt	Silaut	CV. RAYBIL JAYA	PL	100.00	100.00	100.00	
	9 Normalisasi Saluran Kampung TSM Silaut II Talang Binjai	91.575.000	90.634.000	941.000		30-04 s/d 28-07-2018	1 Pkt	Silaut	CV. ZANIRE JAYA TEKNIK	PL	100.00	100.00	100.00	
	10 Normalisasi Saluran Kampung Tanjung Beringin V	91.575.000	90.299.000	1.276.000		11-05 s/d 08-08-2018	1 Pkt	Silaut	CV.PAL	PL	100.00	100.00	100.00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Fisik (%)			KET
											s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1 Pengerangan Rawa Batang Betung	189.000.000						Basa IV Balai		PL	-	-	-	Batal
	2 Pengerangan Rawa Riak Danau	189.000.000	187.508.000			16-07 s/d 06-10-18	1 Pkt	Basa IV Balai	CV. SWARA MITRA PRATAMA	PL	100.00	100.00	100.00	
	3 Pengerangan Rawa Lagan Hilir Punggasan	141.000.000	139.900.000			09-07 s/d 06-10-18	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. MENARA DIVA KARYA	PL	100.00	100.00	100.00	
	4 Pengerangan Rawa Lunang	189.000.000	186.643.000			09-07 s/d 06-10-18	1 Pkt	Lunang	CV. ZAMI KARYA	PL	100.00	100.00	100.00	
	5 Pengerangan Rawa Lunang Timur	189.000.000	187.064.000			09-07 s/d 06-10-18	1 Pkt	Lunang	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	80.00	100.00	100.00	
	6 Pengerangan Rawa Lunang Pondok Pematang	189.000.000						Lunang		PL	-	-	-	Batal
	7 Pengerangan Rawa Pasar Bukit	92.000.000	90.912.000			18-07 s/d 15-10-18	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. ALYRA	PL	100.00	100.00	100.00	
	8 Pengerangan Rawa Tigo Sepakat Inderapura	140.750.000	139.099.000			18-07 s/d 15-10-18	1 Pkt	Pancung Soal	CV. ZACKY KARYA	PL	100.00	100.00	100.00	
	9 Pengerangan Rawa Tigo Sungai Inderapura	140.750.000						Pancung Soal		PL				Batal
	10 Pengerangan Rawa Inderapura Selatan	140.750.000	138.970.000			18-07 s/d 15-10-18	1 Pkt	Pancung Soal	CV. ZACKY KARYA	PL	100.00	100.00	100.00	
	11 Pengerangan Rawa Anakan Taluak Kasai	190.000.000	187.906.000			09-07 s/d 06-10-18	1 Pkt	Batang Kapas	CV. GUNUNG SELASIH	PL	100.00	100.00	100.00	
	12 Pengerangan Rawa Padang Laban Sungai Liku	92.000.000	91.006.000			18-07 s/d 15-10-18	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. PAINAN KARYA	PL	100.00	100.00	100.00	
	13 Pengerangan Rawa Kelok Koto Langang	141.000.000	139.841.000			09-07 s/d 06-10-18	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. RAYBILJAYA	PL	95.00	100.00	100.00	
	14 Pengerangan Rawa Dusun Baru Tapan	140.500.000	139.132.000			09-07 s/d 06-10-18	1 Pkt	Basa IV Balai	CV. PUTRA TAPAN	PL	65.00	100.00	100.00	
	III. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	170.986.500	170.986.500	-	BOY OF SUDARMAN, ST									
	1 Optimalisasi dan Pemeliharaan Sungai / Kali	170.986.500	170.986.500	-		12-02 s/d 12-05-2018	1 Pkt	Tersebar	DINAS PSDA	Swk	100.00	100.00	100.00	
	IV Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak	150.000.000	-	-										
	Cubadak Kenag. Pelangan Kaciak													
	(alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)													
	1 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak	150.000.000	-	-		0	1 Pkt	Ranah Pesisir		PL	-	-	30.00	
	Cubadak Kenag. Pelangan Kaciak													
	V Pengamanan Tebing Sungai Bayang Kenag. Kubang kec. Bayang	100.000.000	-	-										
	(alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Propinsi)													
	1 Pengamanan Tebing Sungai Bayang Kenag. Kubang kec. Bayang	100.000.000	-	-		0	1 Pkt	Bayang		PL	-	-	30.00	
	J U M L A H	21.687.903.012	17.319.055.950	1.277.763.062			87 Pkt				88.34	91.95	94.89	

Painan, 5 November 2018
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP. 19641106 199703 1 001