


LAPORAN BULANAN  
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN  
APBD KAB. PESIRIS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022  
KEADAAN S/D BULAN MEI TAHUN 2022

A. Keg. FISIK/JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN ( BM )

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Awal	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK/ PPK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
											Jumlah Real Keu (Rp.)	%Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI</b>	14,849,095,999	244,250,000	-							317,053,750	2.14	-	-		
A	<b>KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	14,543,089,999	-	-	YUSMADI MARTIAS, ST						27,172,000	0.19	-	-		
1	Pembangunan Gedung Sentra IKM Minyak Atsiri	13,927,931,903	-	-							-	-	-	-		
	1 Pematangan Lahan Awal dan Sarana Pengamanan	1,363,668,563	-	-			1 PAKET	Lunang			-	-	-	-		
	2 Pembangunan Unit Produksi/ Distribusi/ Pemasaran/ Layanan/ Unit Kemasan/ Administrasi	6,604,691,469	-	-			1 PAKET	Lunang			-	-	-	-		
	3 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (PAL) Baru	681,847,100	-	-			1 UNIT	Lunang			-	-	-	-		
	4 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB) Baru	550,000,000	-	-			1 UNIT	Lunang			-	-	-	-		
	5 Pengadaan Mesin dan Peralatan	3,000,000,000	-	-			1 PAKET	Lunang			-	-	-	-		
	6 Pembangunan/ Revitalisasi Infrastruktur Penunjang di dalam Sentra IKM	1,727,724,771	-	-			1 PAKET	Lunang			-	-	-	-		
2	<b>Kegiatan Penunjang</b>	615,158,096	-	-							-	-	-	-		
	1 Desain Perencanaan untuk kegiatan kontraktual	185,000,000	-	-			1 PAKET	Lunang			-	-	-	-		
	2 Jasa Konsultasi Pengawas kegiatan kontraktual	275,000,000	-	-							-	-	-	-		
	3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Pemerintah daerah	49,658,096	-	-					Swakelola		1,447,000	2.91	-	-		
	4 Perjalanan Dinas ke/ dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan	105,500,000	-	-					Swakelola		25,725,000	24.38	-	-		
B	<b>KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PEGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	275,000,000	244,250,000	-	RIKWANDI ABSAR ANWAR, ST						258,875,750	94.14	58.7%	100%		
1	Rehab Pasar mandeh dan timbunan halaman pasar mandeh	175,560,000	175,450,000	-		4 Maret 2022 - 2 Mei 2022	1 PAKET	Koto XI Tarusan	CV Delapan Saudara	Penunjukan Langsung	175,450,000	99.94	17.3%	100%		
2	Rehab Petak pasar batang kapas	68,970,000	68,800,000	-		7 Maret 2022 - 20 April 2022	1 PAKET	Batang Kapas	CV Ramah Tamah	Penunjukan Langsung	68,800,000	99.75	100%	100%		
3	Kegiatan Penunjang	30,470,000	-	-						Swakelola	14,625,750	48.00	-	-		
C	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah</b>	31,006,000	-	-	RITA SUSANTI, SH						31,006,000	100.00	-	100%		
1	Belanja Modal Personal Computer	25,000,000	-	-			2 UNIT	IV Jurai		Pengadaan langsung	25,000,000	100.00	-	100%		
2	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6,006,000	-	-			2 UNIT	IV Jurai		Pengadaan langsung	6,006,000	100.00	-	100%		
<b>J U M L A H</b>		14,849,095,999	244,250,000	-							317,053,750	2.14	-	-		

Painan, 2 Juni 2022

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi  
Kabupaten Pesisir Selatan  
Kepala



**MIMI RIARTY ZAINUL, SE.Ak. M.Si**  
NIP. 19790529 200212 2 002