

LAPORAN BULANAN  
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN  
APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022  
KEADAAN S/D BULAN JUNI TAHUN 2022

A. Keg. FISIK/JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN ( BM )

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Awal	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK/ PPK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
											Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI</b>	14,849,095,999	10,066,250,000	1,105,931,903							3,286,199,850	22.13	-	-	-	
A	<b>KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	14,543,089,999	9,822,000,000	1,105,931,903							2,991,617,500	20.57	-	-	-	
1	Pembangunan Gedung Sentra IKM Minyak Atsiri	10,927,931,903	9,822,000,000	1,105,931,903	YUSMADI MARTIAS, ST	13 Mei 2022 - 18 Desember 2022 (220 hari)		Lunang	CV. Niahintaridho Bersaudara	Tender	2,946,600,000	26.96	-	15.00	-	
	1 Pematangan Lahan Awal dan Sarana Pengamanan	1,363,668,563		-			1 PAKET					-	-	-	-	
	2 Pembangunan Unit Produksi/ Distribusi/ Pemasaran/ Layanan/ Unit Kemasan/ Administrasi	6,604,691,469		-			1 PAKET					-	-	-	-	
	3 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Baru	681,847,100		-			1 UNIT					-	-	-	-	
	4 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB) Baru	550,000,000		-			1 UNIT					-	-	-	-	
	6 Pembangunan/ Revitalisasi Infrastruktur Penunjang di dalam Sentra IKM	1,727,724,771		-			1 PAKET					-	-	-	-	
	<b>2 Pengadaan Mesin dan Peralatan</b>	3,000,000,000		-	ISMUNANDAR, ST		1 PAKET	Lunang				-	-	-	-	
	<b>3 Kegiatan Penunjang</b>	615,158,096		-								-	-	-	-	
	1 Jasa Konsultasi Pengawas kegiatan kontraktual	275,000,000		-	YUSMADI MARTIAS, ST					Seleksi		-	-	-	-	
	2 Jasa Konsultasi FS	45,000,000		-	YUSMADI MARTIAS, ST					PL						
	3 Jasa Konsultan Lingkungan	45,000,000		-	YUSMADI MARTIAS, ST					PL						
	4 Jasa Konsultasi Perencana	95,000,000		-	YUSMADI MARTIAS, ST					PL						
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Pemerintah daerah	49,658,096		-						Swakelola	3,970,000	7.99	-	-	-	
	6 Perjalanan Dinas ke/ dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan	105,500,000		-						Swakelola	41,047,500	38.91	-	-	-	

B	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PEGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	275,000,000	244,250,000	-	RIKWANDI ABSAR ANWAR, ST						263,576,350	95.85	58.7%	100%		
1	Rehab Pasar mandeh dan timbunan halaman pasar mandeh	175,560,000	175,450,000	-		4 Maret 2022 - 2 Mei 2022	1 PAKET	Koto XI Tarusan	CV Delapan Saudara	Penunjukan Langsung	175,450,000	99.94	17.3%	100%		
2	Rehab Petak pasar batang kapas	68,970,000	68,800,000	-		7 Maret 2022 - 20 April 2022	1 PAKET	Batang Kapas	CV Ramah Tamah	Penunjukan Langsung	68,800,000	99.75	100%	100%		
3	Kegiatan Penunjang	30,470,000	-	-						Swakelola	19,326,350	63.43	-	-		
C	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31,006,000	-	-	RITA SUSANTI, SH						31,006,000	100.00	-	100%		
1	Belanja Modal Personal Computer	25,000,000	-	-			2 UNIT	IV Jurai		Pengadaan langsung	25,000,000	100.00	-	100%		
2	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6,006,000	-	-			2 UNIT	IV Jurai		Pengadaan langsung	6,006,000	100.00	-	100%		
<b>J U M L A H</b>		<b>14,849,095,999</b>	<b>10,066,250,000</b>	<b>1,105,931,903</b>	-	-	-	-	-	-	<b>3,286,199,850</b>	<b>22.13</b>	-	-	-	-

Painan, 4 Juli 2022

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi  
Kabupaten Pesisir Selatan  
Kepala



**MIMI RIARTY ZAINUL, SE, Ak, M.Si**  
NIP. 19790529 200212 2 002