

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022
KEADAAN S/D BULAN JULI TAHUN 2022


A. Keg. FISIK/JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Awal	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK/ PPK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
											Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	14,849,095,999	10,066,250,000	1,105,931,903							4,252,510,870	28.64	68%	72%		
A	KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	14,543,089,999	9,822,000,000	1,105,931,903							3,957,928,520	27.22	5%	17%		
1	Pembangunan Gedung Sentra IKM Minyak Atsiri	10,927,931,903	9,822,000,000	1,105,931,903	YUSMADI MARTIAS, ST	13 Mei 2022 - 18 Desember 2022 (220 hari)		Lunang	CV. Niashintaridho Bersaudara	Tender	2,946,600,000	26.96	15%	20%		
	1 Pematangan Lahan Awal dan Sarana Pengamanan	1,363,668,563		-			1 PAKET					-	-	-		
	2 Pembangunan Unit Produksi/ Distribusi/ Pemasaran/ Layanan/ Unit Kemasan/ Administrasi	6,604,691,469		-			1 PAKET					-	-	-		
	3 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Baru	681,847,100		-			1 UNIT					-	-	-		
	4 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB) Baru	550,000,000		-			1 UNIT					-	-	-		
	6 Pembangunan/ Revitalisasi Infrastruktur Penunjang di dalam Sentra IKM	1,727,724,771		-			1 PAKET				-	-	-	-		
	2 Pengadaan Mesin dan Peralatan	3,000,000,000		-	ISMUNANDAR , ST		1 PAKET	Lunang		Tender	853,625,520	28.45	-	30%		
	3 Kegiatan Penunjang	615,158,096		-								-	-	-		
	1 Jasa Konsultasi Pengawas kegiatan kontraktual	275,000,000		-	YUSMADI MARTIAS, ST					Seleksi		-	-	-		
	2 Jasa Konsultasi FS	45,000,000		-	YUSMADI MARTIAS, ST					PL				100.00		
	3 Jasa Konsultan Lingkungan	45,000,000		-	YUSMADI MARTIAS, ST					PL				100.00		
	4 Jasa Konsultasi Perencana	95,000,000		-	YUSMADI MARTIAS, ST					PL	94,800,000	99.79		100.00		
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Pemerintah daerah	49,658,096		-						Swakelola	7,958,000	16.03	-	-		
	6 Perjalanan Dinas ke/ dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan	105,500,000		-						Swakelola	54,945,000	52.08	-	-		

B	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PEGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	275,000,000	244,250,000	-	RIKWANDI ABSAR ANWAR, ST						263,576,350	95.85	100%	100%		
1	Rehab Pasar mandeh dan timbunan halaman pasar mandeh	175,560,000	175,450,000	-		4 Maret 2022 - 2 Mei 2022	1 PAKET	Koto XI Tarusan	CV Delapan Saudara	Penunjukan Langsung	175,450,000	99.94	100%	100%		
2	Rehab Petak pasar batang kapas	68,970,000	68,800,000	-		7 Maret 2022 - 20 April 2022	1 PAKET	Batang Kapas	CV Ramah Tamah	Penunjukan Langsung	68,800,000	99.75	100%	100%		
3	Kegiatan Penunjang	30,470,000	-	-						Swakelola	19,326,350	63.43				
C	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31,006,000	-	-	RITA SUSANTI, SH						31,006,000	100.00	100%	100%		
1	Belanja Modal Personal Computer	25,000,000	-	-			2 UNIT	IV Jurai		Pengadaan langsung	25,000,000	100.00	100%	100%		
2	Belanja Modal Peralatan Komputer	6,006,000	-	-			2 UNIT	IV Jurai		Pengadaan langsung	6,006,000	100.00	100%	100%		
J U M L A H		14,849,095,999	10,066,250,000	1,105,931,903	-	-	-	-	-	-	4,252,510,870	28.64	1	0.72	-	-

Painan, 3 Agustus 2022

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
Kabupaten Pesisir Selatan
Kepala



MIMI RIARTY ZAINUL, SE, Ak, M.Si
NIP. 19790529 200212 2 002