

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022
KEADAAN S/D BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022


A. Keg. FISIK/JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Awal	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK/ PPK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
											Jumlah Real Keu (Rp.)	%Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	14,849,095,999	14,346,175,400	286,006,503							8,002,113,203	53.89	70	87		
A	KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	14,543,089,999	14,101,925,400	286,006,503							7,705,701,353	52.99	20	67.8		
1	Pembangunan Gedung Sentra IKM Minyak Atsiri	10,927,931,903	10,798,000,000	129,931,903	YUSMADI MARTIAS, ST	13 Mei 2022 -18 Desember 2022 (220 hari)		Lunang	CV. Niashintaridho Bersaudara	Tender	5,708,884,700	52.24	20	52.89		
	1 Pematangan Lahan Awal dan Sarana Pengamanan	1,363,668,563					1 PAKET					-	-	-		
	2 Pembangunan Unit Produksi/ Distribusi/ Pemasaran/ Layanan/ Unit Kemasan/ Administrasi	6,604,691,469					1 PAKET					-	-	-		
	3 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Baru	681,847,100					1 UNIT					-	-	-		
	4 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB) Baru	550,000,000					1 UNIT					-	-	-		
	6 Pembangunan/ Revitalisasi Infrastruktur Penunjang di dalam Sentra IKM	1,727,724,771					1 PAKET					-	-	-		
2	Pengadaan Mesin dan Peralatan	3,000,000,000	2,845,418,400	154,581,600	ISMUNANDAR, ST		1 PAKET	Lunang	PT Sari Teknindo Perkasa	Tender	1,619,612,153	53.99	20	63.04		
3	Kegiatan Penunjang	615,158,096	458,507,000	1,493,000							377,204,500	61.32	19.43	87.50		
	1 Jasa Konsultasi Pengawas kegiatan kontraktual	275,000,000	274,232,000	768,000	YUSMADI MARTIAS, ST					Seleksi	101,929,000	37.07	58.3	75.00		
	2 Jasa Konsultasi FS	45,000,000	44,745,000	255,000	YUSMADI MARTIAS, ST					PL	44,745,000	99.43		100.00		
	3 Jasa Konsultan Lingkungan	45,000,000	44,730,000	270,000	YUSMADI MARTIAS, ST					PL	44,730,000	99.40		100.00		
	4 Jasa Konsultasi Perencana	95,000,000	94,800,000	200,000	YUSMADI MARTIAS, ST					PL	94,800,000	99.79		100.00		
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Pemerintah daerah	49,658,096								Swakelola	9,440,500	19.01	-	75.00		
	6 Perjalanan Dinas ke/ dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan	105,500,000								Swakelola	81,560,000	77.31	-	75.00		

B	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PEGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	275,000,000	244,250,000	-	RIKWANDI ABSAR ANWAR, ST						265,405,850	96.51	90	93	
1	Rehab Pasar mandeh dan timbunan halaman pasar mandeh	175,560,000	175,450,000	-		4 Maret 2022 - 2 Mei 2022	1 PAKET	Koto XI Tarusan	CV Delapan Saudara	Penunjukan Langsung	175,450,000	99.94	100	100	
2	Rehab Petak pasar batang kapas	68,970,000	68,800,000	-		7 Maret 2022 - 20 April 2022	1 PAKET	Batang Kapas	CV Ramah Tamah	Penunjukan Langsung	68,800,000	99.75	100	100	
3	Kegiatan Penunjang	30,470,000	-	-						Swakelola	21,155,850	69.43	70	80	
C	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	31,006,000	-	-	RITA SUSANTI, SH						31,006,000	100.00	100	100	
1	Belanja Modal Personal Computer	25,000,000	-	-			2 UNIT	IV Jurai		Pengadaan langsung	25,000,000	100.00	100	100	
2	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6,006,000	-	-			2 UNIT	IV Jurai		Pengadaan langsung	6,006,000	100.00	100	100	

Painan, 5 Oktober 2022

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
Kabupaten Pesisir Selatan
Kepala



MIMI RIARTY ZAINUL, SE.Ak. M.Si
NIP. 19790529-200212 2 002