

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESIR SELATAN**



**KEGIATAN DANA PEMBANGUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**LAPORAN PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BULAN AGUSTUS 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pahlawan Rawang Painan (25611) Email : disperkimtan@pesisirselatankab.go.id/
Website : <https://disperkimtan.pesisirselatankab.go.id/>

Nomor : 942 / 414 /Perkimtan LH-PS/IX/2022

Painan, 5 September 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : *Laporan Progress Pelaksanaan
Kegiatan Fisik dan Keuangan
Bulan Agustus 2022*

Kepada.

Yth. Bupati Pesisir Selatan

Cq. Bagian Pembangunan dan Infrastruktur

Kab. Pesisir Selatan

di

Tempat

Bersama surat ini di sampaikan kepada Bapak Laporan Progress Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Fisik Dan Keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan pada Bulan Agustus 2022 sebagaimana terlampir.

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan



MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 199309 1 001

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEADAAN SID BULAN : AGUSTUS 2022

IV. DINAS-DINAS

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencapaian Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	27,871,547,270		16,213,001,426	16,213,001,426	58.17	59.71	67.78	81.71	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,979,321,973		3,984,580,266	3,984,580,266	57.09	51.51	57.09	76.06	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135,410,150		79,895,650	79,895,650	59.00	58.06	59.00	78.76	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99,900,000	PITPUSPITA, ST.,MT	49,130,200	49,130,200	49.18	47.77	49.18	74.77	
	a Belanja Pegawai	7,200,000		4,550,000	4,550,000	63.19	54.17	63.19	74.77	
	b Belanja Barang dan Jasa	92,700,000		44,580,200	44,580,200	48.09	47.27	48.09	74.77	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,510,150	PITPUSPITA, ST.,MT	30,765,450	30,765,450	86.64	86.99	86.64	90.00	
	a Belanja Barang dan Jasa	35,510,150		30,765,450	30,765,450	86.64	86.99	86.64	90.00	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,979,427,325		3,381,169,679	3,381,169,679	56.55	50.38	56.55	74.77	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,300,912,189	ADE GUSMAN INDRA, S.KW.,M.Si	3,183,973,147	3,183,973,147	60.06	53.52	60.06	74.77	
	a Belanja Pegawai	5,300,912,189		3,183,973,147	3,183,973,147	60.06	53.52	60.06	74.77	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	678,515,136	ADE GUSMAN INDRA, S.KW.,M.Si	197,196,532	197,196,532	29.06	25.87	29.06	74.77	
	a Belanja Pegawai	114,600,000		49,700,000	49,700,000	43.37	38.22	43.37	74.77	
	b Belanja Barang dan Jasa	563,915,136		147,496,532	147,496,532	26.16	23.36	26.16	74.77	
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	277,477,928		218,767,112	218,767,112	78.84	78.17	78.85	91.55	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,527,960	ADE GUSMAN INDRA, S.KW.,M.Si	7,527,960	7,527,960	100.00	100.00	100.00	100.00	
	a Belanja Barang dan Jasa	7,527,960		7,527,960	7,527,960	100.00	100.00	100.00	100.00	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor a Belanja Barang dan Jasa	14,283,016 14,283,016	PITPUSPITA, ST.,MT	14,245,000 14,245,000	14,245,000 14,245,000	99.73 99.73	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor a Belanja Barang dan Jasa	40,027,852 40,027,852	PITPUSPITA, ST.,MT	29,325,336 29,325,336	29,325,336 29,325,336	73.26 73.26	73.26 73.26	73.26 73.26	85.00 85.00	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan a Belanja Barang dan Jasa	31,604,100 31,604,100	ADE GUSMAN INDRA, S.KM.,M.Si	21,458,900 21,458,900	21,458,900 21,458,900	67.90 67.90	66.81 66.81	67.90 67.90	75.00 75.00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan a Belanja Modal	10,000,000 10,000,000	ADE GUSMAN INDRA, S.KM.,M.Si	- -	- -	- -	- -	- -	74.77 74.77	
10	Fasilitas Kunjungan Tamu a Belanja Barang dan Jasa	27,860,000 27,860,000	PITPUSPITA, ST.,MT	8,695,500 8,695,500	8,695,500 8,695,500	31.21 31.21	25.67 25.67	31.21 31.21	74.77 74.77	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD a Belanja Barang dan Jasa	146,175,000 146,175,000	PITPUSPITA, ST.,MT	137,514,416 137,514,416	137,514,416 137,514,416	94.08 94.08	94.08 94.08	94.08 94.08	100.00 100.00	
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242,363,090		112,133,218	112,133,218	46.27	41.04	46.27	74.77	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik a Belanja Barang dan Jasa	110,524,200 110,524,200	ADE GUSMAN INDRA, S.KM.,M.Si	48,520,888 48,520,888	48,520,888 48,520,888	43.90 43.90	38.77 38.77	43.90 43.90	74.77 74.77	
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor a Belanja Barang dan Jasa	131,838,890 131,838,890	ADE GUSMAN INDRA, S.KM.,M.Si	63,612,330 63,612,330	63,612,330 63,612,330	48.25 48.25	42.94 42.94	48.25 48.25	74.77 74.77	
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	344,643,480		192,614,607	192,614,607	55.89	54.32	55.89	85.75	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan a Belanja Barang dan Jasa	168,479,480 168,479,480	ADE GUSMAN INDRA, S.KM.,M.Si	43,753,607 43,753,607	43,753,607 43,753,607	25.97 25.97	22.77 22.77	25.97 25.97	74.77 74.77	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya a Belanja Barang dan Jasa	26,200,000 26,200,000	ADE GUSMAN INDRRA, S.KM.,M.Si	8,500,000 8,500,000	8,500,000 8,500,000	32.44 32.44	32.44 32.44	32.44 32.44	74.77 74.77		
16	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa	149,964,000 1,600,000 148,364,000	PITPUSPITA, ST.,MT	140,361,000 1,600,000 138,761,000	140,361,000 1,600,000 138,761,000	93.60 100.00 93.53	93.60 100.00 93.53	93.60 100.00 93.53	100.00 100.00 100.00		
B	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	667,995,970		38,293,974	38,293,974	5.73	4.11	5.73	74.77		
VI	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	49,999,970		7,609,770	7,609,770	15.22	15.22	15.22	74.77		
17	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa	49,999,970 250,000 49,749,970	EDRUSPARDI, S.T	7,609,770 - 7,609,770	7,609,770 - 7,609,770	15.22 - 15.30	15.22 - 15.30	15.22 - 15.30	74.77 74.77 74.77		
VII	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	42,050,000		-	-	-	-	-	74.77		
18	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana a Belanja Barang dan Jasa	42,050,000 42,050,000	EDRUSPARDI, S.T	- -	- -	- -	- -	- -	74.77 74.77		
VIII	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	481,400,000		-	-	-	-	-	74.77		
19	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana a Belanja Barang dan Jasa	440,000,000 440,000,000	EDRUSPARDI, S.T	- -	- -	- -	- -	- -	74.77 74.77		

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota <i>a Belanja Barang dan Jasa</i>	41,400,000 41,400,000	EDRUSPARDI, S.T	-	-	-	-	-	74.77	
IX	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	14,550,000		-	-	-	-	-	74.77	
21	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota <i>a Belanja Barang dan Jasa</i>	14,550,000 14,550,000	EDRUSPARDI, S.T	-	-	-	-	-	74.77	
X	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	79,996,000		30,684,204	30,684,204	38.36	24.83	38.36	74.77	
22	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun <i>a Belanja Barang dan Jasa</i> <i>b Belanja Modal</i>	79,996,000 56,621,000 23,375,000	EKA HASMATATI PUTRI, S.T., M.T	30,684,204 30,684,204	30,684,204	38.36 54.19	24.83 35.08	38.36 54.19	74.77 74.77	
C	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	199,999,815		133,477,530	133,477,530	66.74	94.91	95.90	98.94	
XI	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	49,999,980		46,898,280	46,898,280	93.80	89.85	93.80	100.00	
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh <i>a Belanja Barang dan Jasa</i>	49,999,980 49,999,980	HENDRA ARMAN, S.T	46,898,280 46,898,280	46,898,280	93.80 93.80	89.85 89.85	93.80 93.80	100.00 100.00	
XII	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	149,999,835		86,579,250	86,579,250	57.72	96.60	96.60	98.59	
24	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP <i>a Belanja Pegawai</i> <i>b Belanja Barang dan Jasa</i>	149,999,835 8,400,000 141,599,835	HENDRA ARMAN, S.T	86,579,250 3,300,000 83,279,250	86,579,250 3,300,000 83,279,250	57.72 39.29 58.81	96.60 39.29 100.00	96.60 39.29 100.00	98.59 74.77 100.00	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	5,274,999,000		4,833,576,090	4,833,576,090	91.63	90.10	91.63	99.32	
XIII	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	5,274,999,000		4,833,576,090	4,833,576,090	91.63	90.10	91.63	99.32	
25	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	5,174,999,000	EDRUSPARDI, S.T	4,780,916,250	4,780,916,250	92.38	91.02	92.38	99.88	
	a Belanja Pegawai	25,200,000		14,700,000	14,700,000	58.33	50.00	58.33	74.77	
	b Belanja Barang dan Jasa	5,149,799,000		4,766,216,250	4,766,216,250	92.55	91.22	92.55	100.00	
26	Keaja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100,000,000	EDRUSPARDI, S.T	52,659,840	52,659,840	52.66	42.42	52.66	70.34	
	a Belanja Pegawai	7,200,000		-	-	-	-	-	74.77	
	b Belanja Barang dan Jasa	92,800,000		52,659,840	52,659,840	56.75	45.71	56.75	70.00	
E	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2,464,999,920		749,010,470	749,010,470	30.39	43.48	68.00	71.91	
XIV	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2,464,999,920		749,010,470	749,010,470	30.39	43.48	68.00	71.91	
27	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2,464,999,920	EKA HASMATATI PUTRI, S.T., M.T	749,010,470	749,010,470	30.39	43.48	68.00	71.91	
	a Belanja Pegawai	24,250,000		14,550,000	14,550,000	60.00	41.44	60.00	74.77	
	b Belanja Barang dan Jasa	2,440,749,920		734,460,470	734,460,470	30.09	43.50	68.08	71.88	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	42,999,980		10,641,070	10,641,070	24.75	22.14	24.75	74.77	
XV	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	42,999,980		10,641,070	10,641,070	24.75	22.14	24.75	74.77	
28	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan perkara Pertanahan dam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	42,999,980	Drs. IRWANSYAH	10,641,070	10,641,070	24.75	22.14	24.75	74.77	
	a Belanja Pegawai	6,600,000		3,850,000	3,850,000	58.33	50.00	58.33	74.77	
	b Belanja Barang dan Jasa	36,399,980		6,791,070	6,791,070	18.66	17.09	18.66	74.77	
G	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	34,999,990		25,446,100	25,446,100	72.70	66.85	72.70	83.07	
XVI	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34,999,990		25,446,100	25,446,100	72.70	66.85	72.70	83.07	
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34,999,990	ANDI YUSRAPEL SABIR, S.IP.,M.M	25,446,100	25,446,100	72.70	66.85	72.70	83.07	
	a Belanja Pegawai	6,600,000		3,850,000	3,850,000	58.33	50.00	58.33	74.77	
	b Belanja Barang dan Jasa	28,399,990		21,596,100	21,596,100	76.04	70.77	76.04	85.00	
H	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	59,999,864		22,331,434	22,331,434	37.22	33.01	37.22	71.51	
XVII	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	59,999,864		22,331,434	22,331,434	37.22	33.01	37.22	71.51	
30	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	39,999,990	YOGI QADARMINTO, S.T	11,239,610	11,239,610	28.10	24.07	28.10	74.77	
	a Belanja Pegawai	6,600,000		3,850,000	3,850,000	58.33	50.00	58.33	74.77	
	b Belanja Barang dan Jasa	33,399,990		7,389,610	7,389,610	22.12	18.95	22.12	74.77	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reformasi Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota a Belanja Barang dan Jasa	19,999,874	YOGI QADARMINTO, S.T	11,091,824	11,091,824	55.46	50.89	55.46	65.00	
I	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	40,000,000		27,688,570	27,688,570	69.22	62.69	69.22	85.43	
XVIII	Penetapan Tanah ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40,000,000		27,688,570	27,688,570	69.22	62.69	69.22	85.43	
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa	40,000,000	ANDI YUSRAPEL SABIR, S.IP.,M.M	27,688,570	27,688,570	69.22	62.69	69.22	85.43	
J	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	61,999,790		41,172,140	41,172,140	66.41	50.28	66.41	82.14	
XIX	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	31,999,910		16,433,450	16,433,450	51.35	51.35	51.35	74.77	
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota a Belanja Barang dan Jasa	31,999,910	Drs. IRWANSYAH	16,433,450	16,433,450	51.35	51.35	51.35	74.77	
XX	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	29,999,880		24,738,690	24,738,690	82.46	49.13	82.46	90.00	
34	Pemanfaatan Tanah Kosong a Belanja Barang dan Jasa	29,999,880	Drs. IRWANSYAH	24,738,690	24,738,690	82.46	49.13	82.46	90.00	
K	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	30,000,000		1,585,100	1,585,100	5.28	5.28	5.28	74.77	
XXI	Penerbitan Izin Membuka Tanah	30,000,000		1,585,100	1,585,100	5.28	5.28	5.28	74.77	
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah a Belanja Barang dan Jasa	30,000,000	ANDI YUSRAPEL SABIR, S.IP.,M.M	1,585,100	1,585,100	5.28	5.28	5.28	74.77	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	79,999,990		40,347,890	40,347,890	50.43	39.87	50.43	74.77	
XXII	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	79,999,990		40,347,890	40,347,890	50.43	39.67	50.43	74.77	
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	79,999,990	YOGI QADARMINTO, S.T	40,347,890	40,347,890	50.43	39.67	50.43	74.77	
	a Belanja Barang dan Jasa	79,999,990		40,347,890	40,347,890	50.43	39.67	50.43	74.77	
M	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2,308,766,738		434,879,063	434,879,063	18.84	69.73	88.14	91.19	
XXIII	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2,275,614,878		432,039,763	432,039,763	18.99	70.62	89.30	91.43	
37	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, air, Udara dan Laut	39,098,580	REPI ERITA, S.Si., M.I.L	28,773,130	28,773,130	73.59	72.31	73.59	79.20	
	a Belanja Pegawai	6,000,000		3,500,000	3,500,000	58.33	50.00	58.33	74.77	
	b Belanja Barang dan Jasa	33,098,580		25,273,130	25,273,130	76.36	76.36	76.36	80.00	
38	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	36,814,190	REPI ERITA, S.Si., M.I.L	24,543,740	24,543,740	66.67	55.28	66.67	74.77	
	a Belanja Barang dan Jasa	36,814,190		24,543,740	24,543,740	66.67	55.28	66.67	74.77	
39	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2,199,702,108	MONARIZA, S.T	378,722,893	378,722,893	17.22	70.85	89.95	91.93	
	a Belanja Pegawai	11,325,000		6,925,000	6,925,000	61.15	54.97	61.15	74.77	
	b Belanja Barang dan Jasa	376,770,808		222,455,355	222,455,355	59.04	53.86	59.04	70.00	
	c Belanja Modal	1,811,606,300		149,342,538	149,342,538	8.24	74.48	96.56	96.59	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XXIV	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup/Kabupaten/Kota	33,151,860		2,839,300	2,839,300	8.56	8.56	8.56	74.77	
40	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	33,151,860	DEWI SARTIKA, S.Si., M.Si	2,839,300	2,839,300	8.56	8.56	8.56	74.77	
	a Belanja Pegawai	300,000				-	-	-	74.77	
	b Belanja Barang dan Jasa	32,851,860		2,839,300	2,839,300	8.64	8.64	8.64	74.77	
N	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1,729,201,270		1,054,284,474	1,054,284,474	60.97	54.20	60.97	74.77	
XXV	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1,729,201,270		1,054,284,474	1,054,284,474	60.97	54.20	60.97	74.77	
41	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1,729,201,270	WILDAYENTI, S.T	1,054,284,474	1,054,284,474	60.97	54.20	60.97	74.77	
	a Belanja Pegawai	8,400,000		4,900,000	4,900,000	58.33	50.00	58.33	74.77	
	b Belanja Barang dan Jasa	1,720,801,270		1,049,384,474	1,049,384,474	60.98	54.22	60.98	74.77	
O	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	14,299,970		2,879,920	2,879,920	20.14	20.14	20.14	74.77	
XXVI	Penyimpanan Sementara Limbah B3	14,299,970		2,879,920	2,879,920	20.14	20.14	20.14	74.77	
42	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	6,799,990	REPI ERITA, S.Si., M.I.L	1,556,290	1,556,290	22.89	22.89	22.89	74.77	
	a Belanja Barang dan Jasa	6,799,990		1,556,290	1,556,290	22.89	22.89	22.89	74.77	
43	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	7,499,980	REPI ERITA, S.Si., M.I.L	1,323,630	1,323,630	17.65	17.65	17.65	74.77	
	a Belanja Barang dan Jasa	7,499,980		1,323,630	1,323,630	17.65	17.65	17.65	74.77	
P	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	102,986,620		71,891,340	71,891,340	69.81	60.89	69.81	81.16	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XXVII	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	102,986,820		71,891,340	71,891,340	69.81	60.89	69.81	81.16	
44	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	56,999,760	DEWI SARTIKA, S.Si., M.Si	44,964,010	44,964,010	78.88	71.88	78.88	86.31	
	a Belanja Pegawai	13,800,000		8,400,000	8,400,000	60.87	52.17	60.87	74.77	
	b Belanja Barang dan Jasa	43,199,760		36,564,010	36,564,010	84.94	78.18	84.64	90.00	
45	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	45,986,860	SOFIA AKHRITA, S.T	26,927,330	26,927,330	58.55	47.25	58.55	74.77	
	a Belanja Pegawai	6,000,000		3,500,000	3,500,000	58.33	50.00	58.33	74.77	
	b Belanja Barang dan Jasa	39,986,860		23,427,330	23,427,330	58.59	46.84	58.59	74.77	
Q	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	114,866,490		38,194,540	38,194,540	33.25	29.15	33.25	74.77	
XXVIII	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114,866,490		38,194,540	38,194,540	33.25	29.15	33.25	74.77	
46	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	114,866,490	OKTA FIKRI, S.T	38,194,540	38,194,540	33.25	29.15	33.25	74.77	
	a Belanja Pegawai	6,600,000		3,850,000	3,850,000	58.33	50.00	58.33	74.77	
	b Belanja Barang dan Jasa	108,266,490		34,344,540	34,344,540	31.72	27.88	31.72	74.77	
R	PROGRAM PENANGANAN LINGKUNGAN HIDUP	30,739,950		18,268,270	18,268,270	59.43	56.18	59.43	74.77	
XXIX	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	30,739,950		18,268,270	18,268,270	59.43	56.18	59.43	74.77	
47	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	30,739,950	SOFIA AKHRITA, S.T	18,268,270	18,268,270	59.43	56.18	59.43	74.77	
	a Belanja Barang dan Jasa	30,739,950		18,268,270	18,268,270	59.43	56.18	59.43	74.77	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
S	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7,633,369,940		4,684,453,185	4,684,453,185	61.37	55.03	62.59	77.09		
XXX	Pengelolaan Sampah	7,633,369,940		4,684,453,185	4,684,453,185	61.37	55.03	62.59	77.09		
48	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	43,000,010	REPI ERITA, S.Si., M.I.L	33,959,000	33,959,000	78.97	69.11	78.97	85.00		
	a Belanja Barang dan Jasa	43,000,010		33,959,000	33,959,000	78.97	69.11	78.97	85.00		
49	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6,603,443,410	SUSMIYAR DERITA, A.Md	3,842,002,285	3,842,002,285	58.18	49.51	58.18	74.77		
	a Belanja Pegawai	25,200,000		6,300,000	6,300,000	25.00	21.43	25.00	74.77		
	b Belanja Barang dan Jasa	6,578,243,410		3,835,702,285	3,835,702,285	58.31	49.61	58.31	74.77		
50	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	986,926,520	SUSMIYAR DERITA, A.Md	808,491,900	808,491,900	81.92	91.39	91.39	92.31		
	a Belanja Pegawai	10,050,000		-	-	-	-	-	74.77		
	b Belanja Barang dan Jasa	69,414,400		60,991,900	60,991,900	87.87	87.87	87.87	90.00		
	c Belanja Modal	907,462,120		747,500,000	747,500,000	82.37	92.68	92.68	92.68		
	J U M L A H	27,871,547,270		16,213,001,426	16,213,001,426	58.17	59.71	67.78	81.71		

Painan, September 2022

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

Perumahan dan Lingkungan Hidup



NIP. 19640128199309 1 001

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIKA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022
KEADAAN SID BULAN AGUSTUS 2022

A. Keg. FISIKA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana Awal (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Stsa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl. Mulai sid Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	No/Tanggal Kontrak dan No. Addendum Kontrak	Tata Cara PBJ	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET	
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bin lalu	a/d bin ini	Target s/d bin Yed		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	5,291,875,340	4,001,993,000	165,187,000									1,689,983,008	31.94	62.66	81.46	83.22	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000	-	-									-	-	-	-	-	
I	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	40,000,000	-	-									-	-	-	-	-	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40,000,000	-	-	PITUSIPTA, ST, MT			IV Jural					-	-	-	-	-	
	Belanja Barang dan Jasa	40,000,000	-	-									-	-	-	-	-	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40,000,000	-	-									-	-	-	-	-	
	Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal Perumahan	40,000,000	-	-			1 pkt				PL		-	-	-	-	-	
II	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	10,000,000	-	-									-	-	-	-	-	
	1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10,000,000	-	-	ADE GUSMAN INDIRA, S.NM, M.Si			IV Jural					-	-	-	-	-	
	Belanja modal	10,000,000	-	-									-	-	-	-	-	
	Belanja Modal Buku Umum	10,000,000	-	-									-	-	-	-	-	
	Pengadaan Buku Bacaan dan peraturan perundangan	10,000,000	-	-			1 pkt						-	-	-	-	-	
B	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	23,375,000	-	-									-	-	-	-	-	
III	PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	23,375,000	-	-									-	-	-	-	-	
	1 Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah susun	23,375,000	-	-	EKA HASMATI PUTRI, ST, MT								-	-	-	-	-	
	Belanja Modal	23,375,000	-	-									-	-	-	-	-	
	Belanja Modal Pompa	23,375,000	-	-									-	-	-	-	-	
	Pengadaan Pompa Air	23,375,000	-	-			1 pkt	IV Jural					-	-	-	-	-	
C	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	58,680,000	58,680,000	58,680,000									58,680,000	100.00	100.00	100.00	100.00	
IV	PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (BEPULUH) HA	58,680,000	58,680,000	58,680,000									58,680,000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	1 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	58,680,000	58,680,000	58,680,000	HENDRA ARMAN, S.T								58,680,000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	Belanja Barang dan Jasa	58,680,000	58,680,000	58,680,000									58,680,000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	58,680,000	58,680,000	58,680,000									58,680,000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	Penyusunan Masalah Akademik dan Raport RP2KPKPK	58,680,000	58,680,000	58,680,000							PL		58,680,000	100.00	100.00	100.00	100.00	
D	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2,440,749,920	1,635,153,000	31,347,000									734,460,470	30.09	43.50	88.08	71.88	
V	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	2,440,749,920	1,635,153,000	31,347,000									734,460,470	30.09	43.50	88.08	71.88	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana Awal (Fiskal/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	No/Tanggal Kontrak dan No. Addendum Kontrak	Tata Cara PBJU	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET	
												Jumlah Real (Rp.)	% Kau	a/d bln lalu	a/d bln ini	16	17		18
1	1 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Belanja Barang dan Jasa Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	2,440,749,920	1,635,153,000	31,347,000	EKA-HASMATATI PUTRI S.T., M.T						12	13	15	16	17	18			
		2,440,749,920	1,635,153,000	31,347,000								734,460,470	30.09	43.50	68.08	71.88			
		2,218,500,000	1,666,363,000	30,137,000								734,460,470	30.09	43.50	68.08	71.88			
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket I	199,450,000	197,744,000	1,706,000		19 April s/d 16 Juni	1 pkt	Koto XI Tarusan	PT. Rensza Jaya Teknik	01/PK/SPK-DAUPERKIMTANLH-PS/VI/2022	PL	107,744,000	99.14	100.00	100.00	100.00			
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket II	56,050,000	51,797,000	4,253,000		09 Mei s/d 07 Juni	1 pkt	IV Nagari Bayang Utara	PT. Rensza Jaya Teknik	05/PK/SPK-DAUPERKIMTANLH-PS/VI/2022	PL	51,797,000	92.41	100.00	100.00	100.00	100.00		
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket III	199,000,000	197,744,000	1,256,000		19 April s/d 16 Juni	1 pkt	Bayang	PT. Rensza Jaya Teknik	04/PK/SPK-DAUPERKIMTANLH-PS/VI/2022	PL	197,744,000	99.37	100.00	100.00	100.00	100.00		
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket IV	200,000,000	198,680,000	1,320,000		06 Juni s/d 03 September	1 pkt	IV Jural	PT. Rensza Jaya Teknik	08/PK/SPK-DAUPERKIMTANLH-PS/VI/2022	PL	50,000	-	50.00	100.00	100.00	100.00		
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket V	180,000,000	175,483,000	4,507,000		06 Juni s/d 03 September	1 pkt	Balang Kapas	PT. Rensza Jaya Teknik	27/PK/SPK-DAUPERKIMTANLH-PS/VI/2022	PL	86,688	-	86.68	100.00	100.00	100.00		
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket VI	153,350,000	150,052,000	3,298,000		06 Juni s/d 03 September	1 pkt	Sutera	PT. Zaini Teguh Sejati	28/PK/SPK-DAUPERKIMTANLH-PS/VI/2022	PL	150,052,000	97.85	96.00	100.00	100.00	100.00		
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket VII	184,150,000	182,822,000	1,328,000		13 Juni s/d 11 September	1 pkt	Langeyang	PT. Cahaya Kembang Analis	30/PK/SPK-DAUPERKIMTANLH-PS/VI/2022	PL	50,000	-	50.00	85.00	100.00	100.00		
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket VIII	199,500,000	195,102,000	4,398,000		13 Juni s/d 11 September	1 pkt	Ramah Pesisir	PT. Zaini Teguh Sejati	30/PK/SPK-DAUPERKIMTANLH-PS/VI/2022	PL	-	-	85.00	85.00	100.00	100.00		
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket IX	36,000,000					1 pkt	Linggo sari baganti			PL								
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket X	160,000,000					1 pkt	pancing soal			PL								
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket XI	90,000,000	86,480,000	3,540,000		09 Juni s/d 05 Oktober	1 pkt	Air pura	PT. Cahaya Kembang Analis	33/PK/SPK-DAUPERKIMTANLH-PS/VI/2022	PL	-	-	85.00	85.00	100.00	100.00		
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket XII	135,000,000	130,469,000	4,531,000		08 Juni s/d 05 Oktober	1 pkt	Basa Ampak Balai Tapan, Ramah Ampak Hulu Tapan dan Lunang	PT. Zaini Teguh Sejati	34/PK/SPK-DAUPERKIMTANLH-PS/VI/2022	PL	-	-	85.00	85.00	100.00	100.00		
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket XIII	200,000,000					1 pkt				PL	-	-	-	-	-	-		
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket XIV	140,000,000					1 pkt				PL	-	-	-	-	-	-		
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket XV	66,000,000					1 pkt	silaut			PL	-	-	-	-	-	-		
	Biaya DED kegiatan	30,000,000	29,627,000	373,000							PL	29,627,000	98.76	98.76	98.76	100.00	100.00		
	Perencanaan Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah	30,000,000	29,627,000	373,000		4 februari s/d 5 maret 2022	1 pkt	IV Jural	CV. ARTISTIK ENGINEERING CONSULTANT	01/PK/SPK-DAUPERKIMTANLH-PS/II/2022	PL	29,627,000	98.76	98.76	98.76	100.00	100.00		
	Biaya konsultasi pengawasan	100,000,000	39,163,000	837,000							PL	19,578,000	19.58	39.00	39.00	40.00	40.00		
	Pengawasan Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Wilayah I	20,000,000	19,578,000	422,000		18 April s/d 16 Juni	1 pkt	Koto XI Tarusan, Bayang, Bayang Utara	PT. ANDALAS KONSULTAN ENERGI	02/PK/SPK-DAUPERKIMTANLH-PS/VI/2022	PL	19,578,000	97.89	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	Pengawasan Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Wilayah II	20,000,000	19,885,000	415,000		06 Juni s/d 03 September	1 pkt	IV Jural, Balang Kepas, Sutera	PT. ANDALAS KONSULTAN ENERGI	25/SPK/SPK/Perencanaan/PS/VI/2022	PL	-	-	95.00	95.00	100.00	100.00		
	Pengawasan Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Wilayah III	20,000,000					1 pkt				PL	-	-	-	-	-	-		
	Pengawasan Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Wilayah IV	20,000,000					1 pkt				PL	-	-	-	-	-	-		

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana Awal (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai sd Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	No/Tanggal Kontrak dan No. Addendum Kontrak	Tata Cara PBJ	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Kas (Rp.)	% Keu	s/d bin lalu	s/d bin ini	Target s/d bin Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pengawasan Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Wilayah V	20,000,000					1 pkl				PL						
	Biaya operasional kegiatan	92,249,920										87,918,470	95.30	87.87	95.30	95.30	
	Alat Tulis Kantor	2,588,520										2,588,520	100.00	100.00	100.00	100.00	
	Bahan Bakar Minyak	16,000,000										15,683,150	98.02	91.81	98.02	98.02	
	Bahan Cetak	4,386,400										3,340,800	76.16	52.29	76.16	76.16	
	material	1,000,000										1,000,000	100.00	50.00	100.00	100.00	
	makan dan minum Rapat	2,850,000										561,000	19.68	19.68	19.68	19.68	
	Perjalanan Dinas Biasa	8,950,000										8,495,000	94.92	94.92	94.92	94.92	
	Perjalanan Dinas dalam kota	56,475,000										56,250,000	99.60	91.68	99.60	99.60	
E	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	807,462,120	747,500,000	94,500,000								747,500,000	92.37	92.68	92.68	92.68	
VI	PENGELOLAAN SAMPAH	807,462,120	747,500,000	94,500,000								747,500,000	92.37	92.68	92.68	92.68	
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPT/SPA Kabupaten/Kota	807,462,120	747,500,000	94,500,000	SUBHAR CERTA, A.Md							747,500,000	92.37	92.68	92.68	92.68	
	Belanja Modal	807,462,120	747,500,000	94,500,000								747,500,000	92.37	92.68	92.68	92.68	
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	842,000,000	747,500,000	94,500,000								747,500,000	88.78	99.88	99.88	99.88	
	Belanja Bak Kontainer	200,000,000	115,000,000	85,000,000		27 Mei sd 10 Juli	2 unit		CV. ARINDO	02/VP/SLB/PS/2/SPK-DA/PERKIMTAN/LH-PS/2022	PL	115,000,000	57.50	100.00	100.00	100.00	
	Belanja Becak Motor Sampah	42,000,000	41,000,000	1,000,000		17 Maret sd 1 April	1 unit		CV. LIMA PUTRA MANDIRI	01/IN/PS/SLB/PS/2/SPK-DA/PERKIMTAN/LH-PS/2022	PL	41,000,000	97.62	97.62	97.62	97.62	
	Pengadaan Mobil Sampah	600,000,000	591,500,000	8,500,000		20 Juni sd 11 Juli	1 unit		PT. Ikuza Astra Motor Indonesia	PS/SLB/PS/2/PERKIMTAN-LH-PS/VI/2022	Tender	591,500,000	98.58	100.00	100.00	100.00	
	Belanja Modal Bangunan Gedung kantor	65,462,120															
	Pembangunan Gedung TPA	65,462,120					2 unit				PL						

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
		Pagu Dana Awal (Fisk/Elo)	Nilai Kontrak/Swkelola	Sisa Kontrak/Swkelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Poliksama Kontraktor/Swkelola	No/Tanggal Kontrak dan No. Addendum Kontrak	Tata Cara PBLU	Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	bln ini	Target s/d bln Ytd	
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1,811,606,300	1,560,680,000	39,340,000								149,342,538	8.24	74.48	98.56	98.59	
F	PENCEMARAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	1,811,606,300	1,560,680,000	39,340,000								149,342,538	8.24	74.48	98.56	98.59	
VII	1 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1,811,606,300	1,560,680,000	39,340,000	MONARIZA S.T							149,342,538	8.24	74.48	98.56	98.59	
	Belanja Modal	1,811,606,300	1,560,680,000	39,340,000								149,342,538	8.24	74.48	98.56	98.59	
	- Belanja Modal Alat Laboratorium kimia	73,562,500	-	-								49,962,000	67.92	67.92	67.92	67.92	
	Alat Laboratorium Kimia	73,562,500					1 pkt					49,962,000	67.92	67.92	67.92	67.92	
	- Belanja Modal Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	11,287,375	-	-								9,018,350	79.90	79.90	79.90	79.90	
	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	11,287,375					1 unit					9,018,350	79.90	79.90	79.90	79.90	
	- Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	1,702,956,425	1,560,680,000	39,340,000								77,658,288	4.56	75.03	98.51	98.51	
	DANA ALOKASI KHUSUS	1,600,000,000	1,560,680,000	39,340,000		12 Mei s/d 08 September	1 pkt	IV Jural	PT. GENELAB INTERSAINS	01/UP/D/Kontrak DAK/Perkantah-PSN/2022	Tender		-	75.00	100.00	100.00	
	Peralatan Glasware	58,169,375					1 pkt					48,213,014	82.88	82.88	82.88	82.88	
	Peralatan Penunjang Laboratorium	44,787,050					1 pkt					29,445,274	65.75	65.75	65.75	65.75	
	- Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	10,685,000	-	-								-	-	-	-	5.00	
	Alat Laboratorium Penunjang	10,685,000					1 pkt					-	-	-	-	5.00	
	- Belanja Modal Komputer unit lainnya	10,000,000	-	-								9,568,900	95.69	95.69	95.69	95.69	
	Laptop	10,000,000					1 unit					9,568,900	95.69	95.69	95.69	95.69	
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3,135,000	-	-								3,135,000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	Printer	3,135,000					1 unit					3,135,000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	JUMLAH	5,291,873,340	4,001,993,000	165,187,000								1,689,983,008	31.54	62.56	81.46	83.22	

