

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESIR SELATAN**



**KEGIATAN DANA PEMBANGUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**LAPORAN PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BULAN MEI 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Pahlawan Rawang Painan

Nomor : 942 /173 /Perkimtan LH-PS/VI/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : *Laporan Progress Pelaksanaan*
Kegiatan Fisik dan Keuangan
Bulan Mei
2022

Painan, Juni 2022

Kepada.
Yth. Bupati Pesisir Selatan
Cq. Bagian Pembangunan dan Infrastruktur
Kab. Pesisir Selatan
di
Tempat

Bersama surat ini di sampaikan kepada Bapak Laporan Progress Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Fisik Dan Keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan pada Bulan Mei 2022 sebagaimana terlampir.

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan



MUKHRIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEADAAN S/D BULAN : MEI 2022

IV. DINAS-DINAS

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATANN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	27,871,547,270		6,394,248,053	6,394,248,053	22.94	20.16	24.52	35.70	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,979,321,973		2,494,175,279	2,494,175,279	35.74	30.58	35.74	52.27	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135,410,150		67,939,500	67,939,500	50.17	41.97	50.17	60.39	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99,900,000	PITPUSPITA, ST.,MT	37,811,750	37,811,750	37.85	35.34	37.85	49.87	
	a Belanja Pegawai	7,200,000		2,600,000	2,600,000	36.11	36.11	36.11	49.87	
	b Belanja Barang dan Jasa	92,700,000		35,211,750	35,211,750	37.98	35.28	37.98	49.87	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,510,150	PITPUSPITA, ST.,MT	30,127,750	30,127,750	84.84	60.65	84.84	90.00	
	a Belanja Barang dan Jasa	35,510,150		30,127,750	30,127,750	84.84	60.65	84.84	90.00	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,979,427,325		2,004,861,087	2,004,861,087	33.53	27.82	33.53	49.87	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,300,912,189	ADE GUSMAN INDRA, S.KM.,M.Si	1,885,314,555	1,885,314,555	35.57	29.13	35.57	49.87	
	a Belanja Pegawai	5,300,912,189		1,885,314,555	1,885,314,555	35.57	29.13	35.57	49.87	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	678,515,136	ADE GUSMAN INDRA, S.KM.,M.Si	119,546,532	119,546,532	17.62	17.62	17.62	49.87	
	a Belanja Pegawai	114,600,000		29,200,000	29,200,000	25.48	25.48	25.48	49.87	
	b Belanja Barang dan Jasa	563,915,136		90,346,532	90,346,532	16.02	16.02	16.02	49.87	
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	277,477,928		183,073,792	183,073,792	65.98	65.89	65.99	77.92	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,527,960	ADE GUSMAN INDRA, S.KM.,M.Si	3,479,300	3,479,300	46.22	46.22	46.22	60.00	
	a Belanja Barang dan Jasa	7,527,960		3,479,300	3,479,300	46.22	46.22	46.22	60.00	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor a Belanja Barang dan Jasa	14,283,016 14,283,016	PITPUSPITA, ST.,MT	14,245,000 14,245,000	14,245,000 14,245,000	99.73 99.73	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor a Belanja Barang dan Jasa	40,027,852 40,027,852	PITPUSPITA, ST.,MT	20,120,726 20,120,726	20,120,726 20,120,726	50.27 50.27	50.27 50.27	50.27 50.27	70.00 70.00	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan a Belanja Barang dan Jasa	31,604,100 31,604,100	ADE GUSMAN INDRA, S.KM.,M.Si	14,368,900 14,368,900	14,368,900 14,368,900	45.47 45.47	45.47 45.47	45.47 45.47	60.00 60.00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan a Belanja Modal	10,000,000 10,000,000	ADE GUSMAN INDRA, S.KM.,M.Si	- -	- -	- -	- -	- -	49.87 49.87	
10	Fasilitas Kunjungan Tamu a Belanja Barang dan Jasa	27,860,000 27,860,000	PITPUSPITA, ST.,MT	2,805,000 2,805,000	2,805,000 2,805,000	10.07 10.07	9.06 9.06	10.07 10.07	49.87 49.87	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD a Belanja Barang dan Jasa	146,175,000 146,175,000	PITPUSPITA, ST.,MT	128,054,866 128,054,866	128,054,866 128,054,866	87.60 87.60	87.60 87.60	87.60 87.60	90.00 90.00	
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242,363,090		72,165,993	72,165,993	29.78	27.63	29.78	49.87	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik a Belanja Barang dan Jasa	110,524,200 110,524,200	ADE GUSMAN INDRA, S.KM.,M.Si	29,553,663 29,553,663	29,553,663 29,553,663	26.74 26.74	22.03 22.03	26.74 26.74	49.87 49.87	
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor a Belanja Barang dan Jasa	131,838,890 131,838,890	ADE GUSMAN INDRA, S.KM.,M.Si	42,612,330 42,612,330	42,612,330 42,612,330	32.32 32.32	32.32 32.32	32.32 32.32	49.87 49.87	
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	344,643,480		166,134,907	166,134,907	48.20	47.55	48.20	71.68	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan a Belanja Barang dan Jasa	168,479,480 168,479,480	ADE GUSMAN INDRA, S.KM.,M.Si	19,523,907 19,523,907	19,523,907 19,523,907	11.59 11.59	10.25 10.25	11.59 11.59	49.87 49.87	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATANN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya <i>a Belanja Barang dan Jasa</i>	26,200,000 26,200,000	ADE GUSMAN INDR, S.KM.,M.Si	6,250,000 6,250,000	6,250,000 6,250,000	23.85 23.85	23.85 23.85	23.85 23.85	49.87 49.87		
16	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <i>a Belanja Pegawai</i> <i>b Belanja Barang dan Jasa</i>	149,964,000 1,600,000 148,364,000	PITPUSPITA, ST.,MT	140,361,000 1,600,000 138,761,000	140,361,000 1,600,000 138,761,000	93.60 100.00 93.53	93.60 100.00 93.53	93.60 100.00 93.53	100.00 100.00 100.00		
B	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	667,995,970		19,738,160	19,738,160	2.95	2.31	2.95	48.12		
VI	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	49,999,970		6,995,020	6,995,020	13.99	11.38	13.99	49.87		
17	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota <i>a Belanja Pegawai</i> <i>b Belanja Barang dan Jasa</i>	49,999,970 250,000 49,749,970	EDRUSPARDI, S.T	6,995,020 - 6,995,020	6,995,020 - 6,995,020	13.99 - 14.06	11.38 - 11.44	13.99 - 14.06	49.87 49.87 49.87		
VII	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	42,050,000		-	-	-	-	-	49.87		
18	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana <i>a Belanja Barang dan Jasa</i>	42,050,000 42,050,000	EDRUSPARDI, S.T	- - 42,050,000	- - -	- - -	- - -	- - -	49.87 49.87 49.87		
VIII	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	481,400,000		-	-	-	-	-	49.87		
19	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana <i>a Belanja Barang dan Jasa</i>	440,000,000 440,000,000	EDRUSPARDI, S.T	- - 440,000,000	- - -	- - -	- - -	- - -	49.87 49.87 49.87		

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATANN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota <i>a Belanja Barang dan Jasa</i>	41,400,000 41,400,000	EDRUSPARDI, S.T	-	-	-	-	-	49.87	
IX	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	14,550,000		-	-	-	-	-	49.87	
21	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota <i>a Belanja Barang dan Jasa</i>	14,550,000 14,550,000	EDRUSPARDI, S.T	-	-	-	-	-	49.87	
X	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	79,996,000		12,743,140	12,743,140	15.93	12.18	15.93	35.30	
22	Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun <i>a Belanja Barang dan Jasa</i> <i>b Belanja Modal</i>	79,996,000 56,621,000 23,375,000	EKA HASMATATI PUTRI, S.T., M.T	12,743,140 12,743,140	12,743,140	15.93 22.51	17.21 17.21	22.51 22.51	49.87 49.87	
C	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	199,999,815		45,640,330	45,640,330	22.82	22.82	22.82	54.90	
XI	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	49,999,980		30,137,380	30,137,380	60.27	60.27	60.27	70.00	
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh <i>a Belanja Barang dan Jasa</i>	49,999,980 49,999,980	HENDRA ARMAN, S.T	30,137,380 30,137,380	30,137,380	60.27	60.27	60.27	70.00	
XII	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	149,999,835		15,502,950	15,502,950	10.34	10.34	10.34	49.87	
24	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP <i>a Belanja Pegawai</i> <i>b Belanja Barang dan Jasa</i>	149,999,835 8,400,000 141,599,835	HENDRA ARMAN, S.T	15,502,950 1,650,000 13,852,950	15,502,950	10.34	10.34	10.34	49.87	
						19.64	19.64	19.64	49.87	
						9.78	9.78	9.78	49.87	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATANN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	5,274,999,000		177,543,990	177,543,990	3.37	1.41	3.37	5.98	
XIII	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	5,274,999,000		177,543,990	177,543,990	3.37	1.41	3.37	5.98	
25	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	5,174,999,000	EDRUSPARDI, S.T	142,502,300	142,502,300	2.75	0.79	2.75	5.22	
	a Belanja Pegawai	25,200,000		8,400,000	8,400,000	33.33	25.00	33.33	49.87	
	b Belanja Barang dan Jasa	5,149,799,000		134,102,300	134,102,300	2.60	0.67	2.60	5.00	
26	Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100,000,000	EDRUSPARDI, S.T	35,041,690	35,041,690	35.04	33.27	35.04	45.35	
	a Belanja Pegawai	7,200,000		-	-	-	-	-	49.87	
	b Belanja Barang dan Jasa	92,800,000		35,041,690	35,041,690	37.76	35.85	37.76	45.00	
E	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2,464,999,920		99,404,620	99,404,620	4.03	7.70	21.82	23.31	
XIV	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2,464,999,920		99,404,620	99,404,620	4.03	7.70	21.82	23.31	
27	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2,464,999,920	EKA HASMATATI PUTRI, S.T., M.T	99,404,620	99,404,620	4.03	7.70	21.82	23.31	
	a Belanja Pegawai	24,250,000		3,300,000	3,300,000	13.61	10.52	13.61	49.87	
	b Belanja Barang dan Jasa	2,440,749,920		96,104,620	96,104,620	3.94	7.67	21.90	23.04	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATANN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	42,999,980		4,104,420	4,104,420	9.55	8.27	9.55	49.87	
XV	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	42,999,980		4,104,420	4,104,420	9.55	8.27	9.55	49.87	
28	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan perkara Pertanahan dam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	42,999,980	Drs. IRWANSYAH	4,104,420	4,104,420	9.55	8.27	9.55	49.87	
	a Belanja Pegawai	6,600,000		2,200,000	2,200,000	33.33	25.00	33.33	49.87	
	b Belanja Barang dan Jasa	36,399,980		1,904,420	1,904,420	5.23	5.23	5.23	49.87	
G	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	34,999,990		12,402,900	12,402,900	35.44	21.58	35.44	49.87	
XVI	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34,999,990		12,402,900	12,402,900	35.44	21.58	35.44	49.87	
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34,999,990	ANDI YUSRAPEL SABIR, S.IP.,M.M	12,402,900	12,402,900	35.44	21.58	35.44	49.87	
	a Belanja Pegawai	6,600,000		2,200,000	2,200,000	33.33	25.00	33.33	49.87	
	b Belanja Barang dan Jasa	28,399,990		10,202,900	10,202,900	35.93	20.78	35.93	49.87	
H	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	59,999,864		17,430,634	17,430,634	29.05	28.13	29.05	49.91	
XVII	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	59,999,864		17,430,634	17,430,634	29.05	28.13	29.05	49.91	
30	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	39,999,990	YOGI QADARMINTO, S.T	8,527,810	8,527,810	21.32	19.94	21.32	49.87	
	a Belanja Pegawai	6,600,000		2,200,000	2,200,000	33.33	25.00	33.33	49.87	
	b Belanja Barang dan Jasa	33,399,990		6,327,810	6,327,810	18.95	18.95	18.95	49.87	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATANN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reformasi Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota a Belanja Barang dan Jasa	19,999,874 19,999,874	YOGI QADARMINTO, S.T	8,902,824 8,902,824	8,902,824 8,902,824	44.51 44.51	44.51 44.51	44.51 44.51	50.00 50.00	
I	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	40,000,000		21,717,070	21,717,070	54.29	52.54	54.29	67.46	
XVIII	Penetapan Tanah ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40,000,000		21,717,070	21,717,070	54.29	52.54	54.29	67.46	
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa	40,000,000 12,000,000 28,000,000	ANDI YUSRAPEL SABIR, S.IP.,M.M	21,717,070	21,717,070	54.29	52.54	54.29	67.46	
J	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	61,999,790		25,019,790	25,019,790	40.35	40.35	40.35	52.35	
XIX	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	31,999,910		12,101,650	12,101,650	37.82	37.82	37.82	49.87	
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota a Belanja Barang dan Jasa	31,999,910 31,999,910	Drs. IRWANSYAH	12,101,650	12,101,650	37.82	37.82	37.82	49.87	
XX	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	29,999,880		12,918,140	12,918,140	43.06	43.06	43.06	55.00	
34	Pemanfaatan Tanah Kosong a Belanja Barang dan Jasa	29,999,880 29,999,880	Drs. IRWANSYAH	12,918,140	12,918,140	43.06	43.06	43.06	55.00	
K	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	30,000,000		1,585,100	1,585,100	5.28	5.28	5.28	49.87	
XXI	Penerbitan Izin Membuka Tanah	30,000,000		1,585,100	1,585,100	5.28	5.28	5.28	49.87	
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah a Belanja Barang dan Jasa	30,000,000 30,000,000	ANDI YUSRAPEL SABIR, S.IP.,M.M	1,585,100	1,585,100	5.28	5.28	5.28	49.87	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATANN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	79,999,990		17,945,620	17,945,620	22.43	22.43	22.43	49.87	
XXII	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	79,999,990		17,945,620	17,945,620	22.43	22.43	22.43	49.87	
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	79,999,990	YOGI QADARMINTO, S.T	17,945,620	17,945,620	22.43	22.43	22.43	49.87	
	a Belanja Barang dan Jasa	79,999,990		17,945,620	17,945,620	22.43	22.43	22.43	49.87	
M	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2,308,766,738		306,534,321	306,534,321	13.28	12.30	13.28	16.40	
XXIII	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2,275,614,878		304,313,321	304,313,321	13.37	12.38	13.37	15.91	
37	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, air, Udara dan Laut	39,098,580	REPI ERITA, S.Si., M.I.L	21,931,090	21,931,090	56.09	39.45	56.09	66.91	
	a Belanja Pegawai	6,000,000		2,000,000	2,000,000	33.33	25.00	33.33	49.87	
	b Belanja Barang dan Jasa	33,098,580		19,931,090	19,931,090	60.22	42.07	60.22	70.00	
38	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	36,814,190	REPI ERITA, S.Si., M.I.L	12,997,460	12,997,460	35.31	31.38	35.31	49.87	
	a Belanja Barang dan Jasa	36,814,190		12,997,460	12,997,460	35.31	31.38	35.31	49.87	
39	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2,199,702,108	MONARIZA, S.T	269,384,771	269,384,771	12.25	11.59	12.25	14.44	
	a Belanja Pegawai	11,325,000		2,800,000	2,800,000	24.72	24.72	24.72	49.87	
	b Belanja Barang dan Jasa	376,770,808		162,421,786	162,421,786	43.11	41.17	43.11	55.00	
	c Belanja Modal	1,811,606,300		104,162,985	104,162,985	5.75	5.35	5.75	5.78	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XXIV	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup/Kabupaten/Kota	33,151,860		2,221,000	2,221,000	6.70	6.70	6.70	49.87	
40	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	33,151,860	DEWI SARTIKA, S.Si., M.Si	2,221,000	2,221,000	6.70	6.70	6.70	49.87	
	a Belanja Pegawai	300,000				-	-	-	49.87	
	b Belanja Barang dan Jasa	32,851,860		2,221,000	2,221,000	6.76	6.76	6.76	49.87	
N	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1,729,201,270		670,473,622	670,473,622	38.77	34.15	38.77	49.87	
XXV	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1,729,201,270		670,473,622	670,473,622	38.77	34.15	38.77	49.87	
41	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1,729,201,270	WILDAYENTI, S.T	670,473,622	670,473,622	38.77	34.15	38.77	49.87	
	a Belanja Pegawai	8,400,000		2,800,000	2,800,000	33.33	16.67	33.33	49.87	
	b Belanja Barang dan Jasa	1,720,801,270		667,673,622	667,673,622	38.80	34.24	38.80	49.87	
O	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	14,299,970		2,571,480	2,571,480	17.98	17.98	17.98	49.87	
XXVI	Penyimpanan Sementara Limbah B3	14,299,970		2,571,480	2,571,480	17.98	17.98	17.98	49.87	
42	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	6,799,990	REPI ERITA, S.Si., M.I.L	1,304,500	1,304,500	19.18	19.18	19.18	49.87	
	a Belanja Barang dan Jasa	6,799,990		1,304,500	1,304,500	19.18	19.18	19.18	49.87	
43	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	7,499,980	REPI ERITA, S.Si., M.I.L	1,266,980	1,266,980	16.89	16.89	16.89	49.87	
	a Belanja Barang dan Jasa	7,499,980		1,266,980	1,266,980	16.89	16.89	16.89	49.87	
P	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	102,986,620		45,808,760	45,808,760	44.48	36.09	44.48	58.31	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XXVII	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	102,986,620		45,808,760	45,808,760	44,48	36,09	44,48	58,31	
44	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan kewajiban izin Lingkungan dan/atau izin PPLH	56,999,760	DEWI SARTIKA, S.Si., M.Si	30,316,790	30,316,790	53,19	46,27	53,19	65,13	
	a Belanja Pegawai	13,800,000		4,800,000	4,800,000	34,78	34,78	34,78	49,87	
	b Belanja Barang dan Jasa	43,199,760		25,516,790	25,516,790	59,07	49,94	59,07	70,00	
45	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	45,986,860	SOFIA AKHRITA, S.T	15,491,970	15,491,970	33,69	23,46	33,69	49,87	
	a Belanja Pegawai	6,000,000		2,000,000	2,000,000	33,33	33,33	33,33	49,87	
	b Belanja Barang dan Jasa	39,986,860		13,491,970	13,491,970	33,74	21,98	33,74	49,87	
Q	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	114,866,490		22,347,670	22,347,670	19,46	19,11	19,46	49,87	
XXVIII	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114,866,490		22,347,670	22,347,670	19,46	19,11	19,46	49,87	
46	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	114,866,490	OKTA FIKRI, S.T	22,347,670	22,347,670	19,46	19,11	19,46	49,87	
	a Belanja Pegawai	6,600,000		2,200,000	2,200,000	33,33	33,33	33,33	49,87	
	b Belanja Barang dan Jasa	108,266,490		20,147,670	20,147,670	18,61	18,24	18,61	49,87	
R	PROGRAM PENANGANAN LINGKUNGAN HIDUP	30,739,950		10,020,770	10,020,770	32,60	32,60	32,60	49,87	
XXIX	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	30,739,950		10,020,770	10,020,770	32,60	32,60	32,60	49,87	
47	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	30,739,950	SOFIA AKHRITA, S.T	10,020,770	10,020,770	32,60	32,60	32,60	49,87	
	a Belanja Barang dan Jasa	30,739,950		10,020,770	10,020,770	32,60	32,60	32,60	49,87	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7,633,369,940		2,399,763,517	2,399,763,517	31.44	27.79	31.44	44.76	
XXX	Pengelolaan Sampah	7,633,369,940		2,399,763,517	2,399,763,517	31.44	27.79	31.44	44.76	
48	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	43,000,010	REPI ERITA, S.Si., M.I.L	20,680,450	20,680,450	48.09	42.43	48.09	60.00	
	a Belanja Barang dan Jasa	43,000,010		20,680,450	20,680,450	48.09	42.43	48.09	60.00	
49	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6,603,443,410	SUSMIYAR DERITA, A.Md	2,292,700,717	2,292,700,717	34.72	30.56	34.72	49.87	
	a Belanja Pegawai	25,200,000		3,600,000	3,600,000	14.29	7.14	14.29	49.87	
	b Belanja Barang dan Jasa	6,578,243,410		2,289,100,717	2,289,100,717	34.80	30.65	34.80	49.87	
50	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	986,926,520	SUSMIYAR DERITA, A.Md	86,402,350	86,402,350	8.75	8.61	8.75	9.94	
	a Belanja Pegawai	10,050,000		-	-	-	-	-	49.87	
	b Belanja Barang dan Jasa	69,414,400		45,402,350	45,402,350	65.41	63.37	65.41	75.00	
	c Belanja Modal	907,462,120		41,000,000	41,000,000	4.52	4.52	4.52	4.52	
	J U M L A H	27,871,547,270		6,394,248,053	6,394,248,053	22.94	20.16	24.52	35.70	

Painan, Juni 2022
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Pertanahan dan Lingskungah Hidup



MUKHRILAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001

LAPORAN BULANAN
 PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
 APBD KAB. PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021
 KEADAAN SID BULAN MEI 2022

A. Keg. FISIK/JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana Awal (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Siapa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai sid Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	No/Tanggal Kontrak dan No. Addendum Kontrak	Tata Cara PBJ	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	aid bln lalu	aid bln ini	Target sid bln Yad		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	5,291,873,340	2,097,427,000	49,073,000									4.40	6.15	12.84	13.38		
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000	-	-									-	-	-	-		
I	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	40,000,000	-	-									-	-	-	-		
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40,000,000	-	-	PITRUSPITA, ST, MT			IV Juni					-	-	-	-		
	<i>Belanja Barang dan jasa</i>	40,000,000	-	-									-	-	-	-		
	<i>Belanja Jasa Tenaga Ahli</i>	40,000,000	-	-									-	-	-	-		
	<i>Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal Perumahan</i>	40,000,000	-	-							PL		-	-	-	-		
II	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	10,000,000	-	-									-	-	-	-		
	1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10,000,000	-	-	ADE GUSMAN HUBRA, S.KM, M.Si			IV Juni					-	-	-	-		
	<i>Belanja modal</i>	10,000,000	-	-									-	-	-	-		
	<i>Belanja Modal Buku Umum</i>	10,000,000	-	-									-	-	-	-		
	<i>Pengadaan Buku Bacaan dan peraturan perundangan</i>	10,000,000	-	-									-	-	-	-		
B	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	23,375,000	-	-									-	-	-	-		
III	PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	23,375,000	-	-									-	-	-	-		
	1 Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah susun	23,375,000	-	-	EKA HASMATI PUTRI, ST, MT								-	-	-	-		
	<i>Belanja Modal</i>	23,375,000	-	-									-	-	-	-		
	<i>Belanja Modal Pompa</i>	23,375,000	-	-									-	-	-	-		
	<i>Pengadaan Pompa Air</i>	23,375,000	-	-				IV Juni					-	-	-	-		
C	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	58,680,000	-	-									-	-	-	-		
IV	PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUMAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	58,680,000	-	-									-	-	-	-		
	1 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	58,680,000	-	-	HENDRA ARMAN, S.T								-	-	-	-		
	<i>Belanja Barang dan jasa</i>	58,680,000	-	-									-	-	-	-		
	<i>Belanja Jasa Tenaga Ahli</i>	58,680,000	-	-									-	-	-	-		
	<i>Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda RP2KPKPK</i>	58,680,000	-	-							PL		-	-	-	-		
D	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2,440,748,820	495,787,000	8,733,000									3.59	7.67	21.90	23.04		
V	URUSAN PENYELenggara PSU PERUMAHAN	2,440,748,820	495,787,000	8,733,000									3.59	7.67	21.90	23.04		

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana Awal (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	No/Tanggung Kontrak dan No. Addendum Kontrak	Tipe Cara PBJ	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)		
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	sid bin lalu	sid bin ini	Target sid bin Ytd	KET
1	1 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Belanja Bareng dan Jasa	2.440.749.920	485.767.000	8.733.000	EKA HASMATI PUTRI, S.T., M.T	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Belanja Peningkatan Dampak Sosial Kemasyarakatan	2.440.749.920	485.767.000	8.733.000								87.556.470	3.59	7.87	21.80	23.04	
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket I	2.218.500.000	448.609.000	7.891.000		14 April s/d 12 Juni	1 pkt	Koblo XI Tarusan	PT. Rensia Jaya Teknik	03/PRK/SPK-DAUPERKIMTANLH-PS/IV/2022	PL	87.556.470	3.59	7.87	21.80	23.04	
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket II	199.450.000	197.744.000	1.706.000		09 Mei s/d 07 Juni	1 pkt	IV Negeri Bayeng Utara	PT. Rensia Jaya Teknik	05/PRK/SPK-DAUPERKIMTANLH-PS/IV/2022	PL	-	-	4.50	19.34	20.49	
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket III	56.080.000	51.717.000	4.333.000		14 April s/d 12 Juni	1 pkt	Bayeng	PT. Rensia Jaya Teknik	04/PRK/SPK-DAUPERKIMTANLH-PS/IV/2022	PL	-	-	50.00	100.00	100.00	
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket IV	199.000.000	197.148.000	1.852.000			1 pkt	IV Jural			PL	-	-	-	80.00	100.00	
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket V	200.000.000					1 pkt				PL	-	-	-	80.00	100.00	
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket VI	180.000.000					1 pkt	Balang Kepas			PL	-	-	-	-	-	
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket VII	153.350.000					1 pkt	Sulera			PL	-	-	-	-	-	
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket VIII	184.150.000					1 pkt	Lengayang			PL	-	-	-	-	-	
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket IX	199.500.000					1 pkt	Rendah Peleisir			PL	-	-	-	-	-	
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket X	38.000.000					1 pkt	Lingga sari boganti			PL	-	-	-	-	-	
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket XI	180.000.000					1 pkt	pancing soal			PL	-	-	-	-	-	
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket XII	90.000.000					1 pkt	Air pura			PL	-	-	-	-	-	
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket XIII	135.000.000					1 pkt	base ampok belai lapan			PL	-	-	-	-	-	
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket XIV	200.000.000					1 pkt	Ramah Ampak Hulu lapan			PL	-	-	-	-	-	
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket XV	140.000.000					1 pkt	Lunang			PL	-	-	-	-	-	
	Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket XVI	66.000.000					1 pkt	silaut			PL	-	-	-	-	-	
	Blaye DED kegiatan	30.000.000	28.627.000	373.000							PL	-	-	-	-	-	
	Perencanaan Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah	30.000.000	29.627.000	373.000		4 Februari s/d 5 maret 2022	1 pkt	IV Jural	CV. ARTISTIK ENGINEERING CONSULTANT	01/PRK/SPK-DAUPERKIMTANLH-PS/IV/2022	PL	29.627.000	98.76	98.76	100.00	100.00	
	Blaye konsultasi pengawasan	100.000.000	19.531.000	469.000							PL	29.627.000	98.76	98.76	100.00	100.00	
	Pengawasan Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Wilayah I	20.000.000	19.531.000	469.000		19 April s/d 16 Juni	1 pkt	Koblo XI Tarusan, Bayeng, Bayeng Utara	PT. ANDALAS KONSULTAN ENERGI	02/PRK/SPK-DAUPERKIMTANLH-PS/IV/2022	PL	-	-	18.00	20.00	100.00	
	Pengawasan Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Wilayah II	20.000.000					1 pkt				PL	-	-	-	90.00	100.00	
	Pengawasan Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Wilayah III	20.000.000					1 pkt				PL	-	-	-	-	-	
	Pengawasan Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Wilayah IV	20.000.000					1 pkt				PL	-	-	-	-	-	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dns Awal (Fisk/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai sid Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	No/Tanggal Kontrak dan No. Addendum Kontrak	Tata Cara PBJ	Realisasi Kouangan		Realisasi Fisik (%)		KET	
												% Kou	sid bin lalu	sid bin ini	Target sid bin Yad		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
F	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1,811,608,300	1,560,660,000	38,340,000								5,75	5,35	5,75	5,75	5,78	
VII	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATENKOTA	1,811,608,300	1,560,660,000	38,340,000								5,75	5,35	5,75	5,75	5,78	
1	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1,811,608,300	1,560,660,000	38,340,000	MONARIZA, S.T							5,75	5,35	5,75	5,75	5,78	
	<i>Belanja Modal</i>																
	<i>Belanja Modal Alat Laboratorium kimia</i>	73,562,500	-	-								5,75	5,35	5,75	5,75	5,78	
	<i>Alat Laboratorium Kimia</i>	73,562,500										67,92	67,92	67,92	67,92	67,92	
	<i>Belanja Modal Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia</i>	11,287,375					1 pkt					67,92	67,92	67,92	67,92	67,92	
	<i>Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia</i>	11,287,375					1 unit					79,90	79,90	79,90	79,90	79,90	
	<i>Belanja Modal Laboratorium Lingkungan</i>	1,702,956,425	1,560,660,000	38,340,000								1,91	1,48	1,91	1,91	1,91	
	<i>DANA ALOKASI KHUSUS</i>	1,600,000,000	1,560,660,000	38,340,000		12 Mei s.d 06 September	1 pkt	IV Juri	PT. GENELAB INTERSAINS	01/UP/PTD/Kontrak-DAK/Pendanaan-PSM/2022	Tender	-	-	-	-	-	
	<i>Peralatan Glassware</i>	58,168,375					1 pkt				PL	16,96	16,96	16,96	16,96	16,96	
	<i>Peralatan Penunjang Laboratorium</i>	44,787,050					1 pkt				PL	50,49	34,38	50,49	50,49	50,49	
	<i>Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang</i>	10,665,000										-	-	-	-	5,00	
	<i>Alat Laboratorium Penunjang</i>	10,665,000					1 pkt					-	-	-	-	5,00	
	<i>Belanja Modal Komputer unit lainnya</i>	10,000,000										-	-	-	-	5,00	
	<i>Laptop</i>	10,000,000					1 unit					95,69	95,69	95,69	95,69	95,69	
	<i>Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya</i>	3,135,000										95,69	95,69	95,69	95,69	95,69	
	<i>Printer</i>	3,135,000					1 unit					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	JUMLAH	5,291,873,340	2,097,427,000	49,073,000								4,40	6,15	12,84	13,38		

