

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
KEADAAN S/D BULAN : JUNI 2022

KEADAAN S/D BULAN : JUNI 2022												
No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				Ket	
					Jumlah Realisasi	%	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	159.633.135.681		42.929.105.681	42.929.105.681	26,89	38,74	46,87	55,48			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.538.680.187		5.528.422.357	5.528.422.357	40,83	38,82	50,00	57,87			
1	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	151.463.660		65.218.290	65.218.290	43,06	24,58	50,00	58,33			
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.276.890	Edison Dahnil, S.TP	38.187.930	38.187.930	22,82	7,50	50,00	58,33			
	- Belanja Pegawai	6.600.000		0	0	0,00	41,67	50,00	58,33			
	- Belanja Barang dan Jasa	83.676.890		38.187.930	38.187.930	45,64	41,67	50,00	58,33			
	2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.186.770	Edison Dahnil, S.TP	27.030.360	27.030.360	44,18	41,67	50,00	58,33			
	- Belanja Barang dan Jasa	61.186.770		27.030.360	27.030.360	44,18	41,67	50,00	58,33			
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.632.979.132		4.752.708.642	4.752.708.642	40,86	41,67	50,00	58,33			
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	498.429.438	Edison Dahnil, S.TP	151.579.438	151.579.438	28,02	41,67	50,00	58,33			
	- Belanja Pegawai	193.800.000		33.500.000	33.500.000	17,29	41,67	50,00	58,33			
	- Belanja Barang dan Jasa	304.629.438		118.079.438	118.079.438	38,76	41,67	50,00	58,33			
	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	11.084.690	Edison Dahnil, S.TP	5.864.182	5.864.182	52,90	41,67	50,00	58,33			
	- Belanja Barang dan Jasa	11.084.690		5.864.182	5.864.182	52,90	41,67	50,00	58,33			
	3 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.123.465.004	Lidya Gelvina G, S.H.	4.595.265.022	4.595.265.022	41,31	41,67	50,00	58,33			
	- Belanja Pegawai	11.123.465.004		4.595.265.022	4.595.265.022	41,31	41,67	50,00	58,33			
	3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	18.623.450		6.036.500	6.036.500	32,41	41,67	50,00	58,33			

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi	%	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
				0						
	1 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.623.450	Suherman, S.T., M.T.	6.036.500	6.036.500	32,41	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	18.623.450		6.036.500	6.036.500	32,41	41,67	50,00	58,33	
		233.499.687		114.057.274	114.057.274	48,85	41,67	50,00	58,33	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.498.650	Suherman, S.T., M.T.	0	0	0,00	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	2.498.650		0	0	0,00	41,67	50,00	58,33	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.695.520	Suherman, S.T., M.T.	0	0	0,00	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Pegawai	600.000		0	0	0,00	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	4.095.520		0	0	0,00	41,67	50,00	58,33	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.112.277	Suherman, S.T., M.T.	19.843.000	19.843.000	53,47	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	37.112.277		19.843.000	19.843.000	53,47	41,67	50,00	58,33	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.808.740	Suherman, S.T., M.T.	4.895.000	4.895.000	45,29	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.808.740		4.895.000	4.895.000	45,29	41,67	50,00	58,33	
5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	8.977.500	Suherman, S.T., M.T.	3.516.150	3.516.150	39,17	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	8.977.500		3.516.150	3.516.150	39,17	41,67	50,00	58,33	
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.407.000	Suherman, S.T., M.T.	85.803.124	85.803.124	50,65	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	169.407.000		85.803.124	85.803.124	50,65	41,67	50,00	58,33	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	732.148.328			287.669.443	39,29	41,67	50,00	55,56	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	354.867.468	Suherman, S.T., M.T.	115.183.473	115.183.473	32,46	41,67	50,00	58,33	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				Ket
					Jumlah Realisasi	%	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD		
										Keu (Rp).	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	
				0							
	- Belanja Barang dan Jasa	354.867.468		115.183.473	115.183.473	32,46	41,67	50,00	58,33		
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.500.000	Suherman, S.T., M.T.	2.155.000	2.155.000	13,06	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	16.500.000		2.155.000	2.155.000	13,06	41,67	50,00	58,33		
	3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.780.860	Suherman, S.T., M.T.	170.330.970	170.330.970	47,21	41,67	50,00	50,00		
	- Belanja Barang dan Jasa	360.780.860		170.330.970	170.330.970	47,21	41,67	50,00	50,00		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	769.965.930		302.732.208	302.732.208	39,32	41,67	50,00	58,33		
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.906.080	Suherman, S.T., M.T.	17.822.766	17.822.766	47,02	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	37.906.080		17.822.766	17.822.766	47,02	41,67	50,00	58,33		
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	204.562.850	Suherman, S.T., M.T.	60.079.442	60.079.442	29,37	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	204.562.850		60.079.442	60.079.442	29,37	41,67	50,00	58,33		
	3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	149.950.000	Suherman, S.T., M.T.	2.730.000	2.730.000	1,82	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	149.950.000		2.730.000	2.730.000	1,82	41,67	50,00	58,33		
	4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	16.230.000	Suherman, S.T., M.T.	2.100.000	2.100.000	12,94	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	16.230.000		2.100.000	2.100.000	12,94	41,67	50,00	58,33		
	5 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	361.317.000	Suherman, S.T., M.T.	220.000.000	220.000.000	60,89	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	361.317.000		220.000.000	220.000.000	60,89	41,67	50,00	58,33		

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				Ket
					Jumlah Realisasi	%	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD		
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	19.055.409.405		0	5.094.826.237	5.094.826.237	26,74	40,32	47,76	55,15	
1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.116.883.216			3.401.368.680	3.401.368.680	41,90	47,30	54,54	61,79	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	2.363.238.523		0		0	0,00	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	2.363.238.523		0		0	0,00	41,67	50,00	58,33	
2	Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2.986.751.820	Ekarnan Sandra Putra, S.T.	1.984.606.690	1.984.606.690	68,67	51,25	57,42	64,51		
	- Belanja Pegawai	50.250.000		31.650.000	31.650.000	62,99	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	173.301.820		133.743.990	133.743.990	77,17	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Modal	2.763.200.000		1.819.212.700	1.819.212.700	65,84	70,41	72,27	76,86		
3	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	2.755.004.733	Niko Rianto, S.T.	1.415.253.490	1.415.253.490	44,44	54,61	60,76	66,00		
	- Belanja Pegawai	51.300.000		19.100.000	19.100.000	37,23	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	2.703.704.733		1.396.153.490	1.396.153.490	51,64	67,54	71,51	73,66		
4	Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekontek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	11.888.140	Anhavon, S.T.	1.508.500	1.508.500	12,69	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	11.888.140		1.508.500	1.508.500	12,69	41,67	50,00	58,33		
2	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.938.526.189		1.693.457.557	1.693.457.557	15,48	33,34	40,98	48,50		
1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	112.000.000	Pusriat, S.T.	98.500.000	98.500.000	66,12	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Pegawai	6.000.000		2.500.000	2.500.000	41,67	41,67	50,00	58,33		

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				Ket
					Jumlah Realisasi	% Realisasi	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD		
										Jumlah Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Belanja Barang dan Jasa	106.000.000		96.000.000	96.000.000	90,57	41,67	50,00	58,33		
	2 Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	5.259.798.000	Hermawan, S.T.	55.034.720	55.034.720	11,76	27,78	33,33	38,89		
	- Belanja Pegawai	46.150.000		10.500.000	10.500.000	22,75	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	261.264.000		32.034.720	32.034.720	12,26	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Modal	4.952.384.000		12.500.000	12.500.000	0,25	0,00	0,00	0,00		
	3 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	4.070.935.120	Hermawan, S.T.	883.553.221	883.553.221	16,33	27,78	38,22	48,06		
	- Belanja Pegawai	25.900.000		0	0	0,00	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	108.715.000		29.666.080	29.666.080	27,29	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Modal	3.936.320.120		853.887.141	853.887.141	21,69	0,00	14,67	27,50		
	4 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	866.898.452	Haris, S.T.	281.702.610	281.702.610	26,19	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Pegawai	17.850.000		3.500.000	3.500.000	19,61	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	849.048.452		278.202.610	278.202.610	32,77	41,67	50,00	58,33		
	5 Sub Kegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi	628.894.617	Haris, S.T.	374.667.006	374.667.006	19,86	27,78	33,33	38,89		
	- Belanja Pegawai	0		0	0	0,00	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	628.894.617		374.667.006	374.667.006	59,58	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Modal	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMERANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.012.108.790		337.317.283	337.317.283	4,81	34,31	41,67	48,49		
	1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (S-PAM) di Daerah Kabupaten/Kota	7.012.108.790		337.317.283	337.317.283	4,81	34,31	41,67	48,49		
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis S-PAM	185.109.150	Sriwil Yudhi, S.T.	49.620.394	49.620.394	32,65	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Pegawai	25.200.000		10.250.000	10.250.000	40,67	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	159.909.150		39.370.394	39.370.394	24,62	41,67	50,00	58,33		

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD		
										7	
1	2		4	5							
	2 Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	514.999.900	Sriwil Yudhi, S.T.	11.194.800	11.194.800	22,39	20,84	25,00	29,17		
	- Belanja Barang dan Jasa	24.999.900		11.194.800	11.194.800	44,78	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Hibah	490.000.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	69.999.990	Sriwil Yudhi, S.T.	18.813.740	18.813.740	26,88	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	69.999.990		18.813.740	18.813.740	26,88	41,67	50,00	58,33		
	4 Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6.241.999.750	Sriwil Yudhi, S.T.	257.688.349	257.688.349	16,28	33,08	41,67	48,14		
	- Belanja Pegawai	106.500.000		6.000.000	6.000.000	5,63	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	191.499.750		77.092.600	77.092.600	40,26	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Hibah	5.944.000.000		174.595.749	174.595.749	2,94	15,91	25,00	27,76		
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.292.100.549		4.131.470	4.131.470	0,32	28,68	34,28	48,75		
	1 Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.292.100.549	Amrial, S.T.	4.131.470	4.131.470	0,32	28,68	34,28	48,75		
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Persampahan	1.292.100.549	Amrial, S.T.	4.131.470	4.131.470	2,28	28,68	34,28	48,75		
	- Belanja Pegawai	2.460.000		0	0	0,00	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Pegawai	29.299.149		1.950.000	1.950.000	6,66	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	1.260.341.400		2.181.470	2.181.470	0,17	2,69	2,84	29,58		
	- Belanja Modal										
	5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.111.049.064		190.394.847	190.394.847	4,63	32,99	39,58	47,43		
	1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.111.049.064		190.394.847	190.394.847	4,63	32,99	39,58	47,43		
	1 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	151.223.518	Amrial, S.T.	51.288.039	51.288.039	33,92	41,67	50,00	58,33		
	1 Limbah Domestik	151.223.518	Amrial, S.T.	51.288.039	51.288.039	33,92	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	151.223.518		51.288.039	51.288.039	33,92	41,67	50,00	58,33		

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi	%	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	2 Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.297.932.124	Amrial, S.T.	24.055.550	24.055.550	12,29	20,84	25,00	34,17	
	- Belanja Barang dan Jasa	97.932.124		24.055.550	24.065.550	24,57	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Hibah	1.200.000.000		0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	
	3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	183.714.344	Amrial, S.T.	66.394.644	66.394.644	36,14	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	183.714.344		66.394.644	66.394.644	36,14	41,67	50,00	58,33	
	4 Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	2.478.179.078	Amrial, S.T.	48.646.614	48.646.614	14,93	27,78	33,33	38,89	
	- Belanja Pegawai	25.200.000		4.500.000	4.500.000	17,86	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	163.979.078		44.146.614	44.146.614	26,92	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Hibah	2.239.000.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.570.117.941		2.850.656.700	2.850.656.700	62,38	49,50	57,94	65,56	
	1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.570.117.941		2.850.656.700	2.850.656.700	62,38	49,50	57,94	65,56	
1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	349.999.900	Amrial, S.T.	2.085.990	2.085.990	0,30	41,67	50,00	58,33		
- Belanja Pegawai	1.575.000		0	0	0,00	41,67	50,00	58,33		
- Belanja Barang dan Jasa	348.424.900		2.085.990	2.085.990	0,60	41,67	50,00	58,33		
2 Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.619.999.810	Amrial, S.T.	1.031.629.183	1.031.629.183	31,91	52,99	64,23	75,62		
- Belanja Pegawai	3.600.000		0	0	0,00	41,67	50,00	58,33		
- Belanja Modal	1.616.399.810		1.031.629.183	1.031.629.183	63,82	64,31	78,45	92,90		
3 Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	649.999.805	Amrial, S.T.	412.252.800	412.252.800	31,77	52,14	59,24	65,00		
- Belanja Pegawai	1.200.000		0	0	0,00	41,67	50,00	58,33		

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD		
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	
	- Belanja Modal	648.799.805		412.252.800	412.252.800	63,54	62,61	68,48	71,67		
	4 Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	1.599.999.878	Amrial, S.T.	1.300.724.577	1.300.724.577	50,22	59,03	66,22	70,54		
	- Belanja Pegawai	21.900.000		4.000.000	4.000.000	18,26	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Modal	1.578.099.878		1.296.724.577	1.296.724.577	82,17	76,39	82,43	82,74		
	5 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	350.118.548	Amrial, S.T.	103.964.150	103.964.150	29,69	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	350.118.548		103.964.150	103.964.150	29,69	41,67	50,00	58,33		
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.337.080.653		516.771.790	516.771.790	22,11	40,31	48,39	58,22		
	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.337.080.653		516.771.790	516.771.790	22,11	40,31	48,39	58,22		
	1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	69.999.816		14.139.838	14.139.838	12,03	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Pegawai	11.250.000		0	0	0,00	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	58.749.816		14.139.838	14.139.838	24,07	41,67	50,00	58,33		
	2 Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	1.797.081.063	Randa Anugerah, S.T.	341.427.840	341.427.840	15,00	35,35	41,67	54,75		
	- Belanja Barang dan Jasa	217.992.053		21.195.050	21.195.050	9,72	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Modal	1.579.089.010		320.232.790	320.232.790	20,28	29,02	33,33	51,17		
	3 Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	19.999.888	Randa Anugerah, S.T.	11.567.894	11.567.894	59,17	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Pegawai	6.000.000		3.750.000	3.750.000	62,50	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	13.999.888		7.817.894	7.817.894	55,84	41,67	50,00	58,33		

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencapaian Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi	%	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
				0						
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	9.999.900	Randa Anugerah, S.T.	4.439.060	4.489.060	44,85	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	9.999.900		4.489.060	4.489.060	44,89	41,67	50,00	58,33	
	Sub Kegiatan Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung Oleh Penilik Bangunan	20.000.068	Randa Anugerah, S.T.	4.715.174	4.715.174	23,58	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	20.000.068		4.715.174	4.715.174	23,58	41,67	50,00	58,33	
	Sub Kegiatan Pendaftaran Huruf Daftar Normor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	20.000.068	Randa Anugerah, S.T.	2.103.174	2.103.174	10,52	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	20.000.068		2.103.174	2.103.174	10,52	41,67	50,00	58,33	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	399.999.850	Randa Anugerah, S.T.	138.328.810	138.328.810	40,95	38,46	47,04	61,11	
	- Belanja Pegawai	1.200.000		900.000	900.000	75,00	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	343.506.650		132.258.800	132.258.800	38,50	73,70	87,13	100,00	
	- Belanja Modal	55.293.200		5.170.010	5.170.010	9,35	0,00	4,00	25,00	
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.892.394.516		1.027.434.578	1.027.484.578	54,30	46,81	56,67	62,78	
1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.892.394.516		1.027.434.578	1.027.484.578	54,30	46,81	56,67	62,78	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	79.999.960	Randa Anugerah, S.T.	1.608.550	1.608.550	2,01	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	79.999.960		1.608.550	1.608.550	2,01	41,67	50,00	58,33	
2	Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.492.394.617	Randa Anugerah, S.T.	896.157.328	896.157.328	30,23	41,08	51,45	57,50	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.000.000		0	0	0,00	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	1.482.394.617		896.157.328	896.157.328	60,45	40,49	52,90	56,67	
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	319.999.939	Randa Anugerah, S.T.	129.718.700	129.718.700	34,80	57,69	68,57	72,50	
	- Belanja Pegawai	64.500.000		16.250.000	16.250.000	25,19	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	255.499.939		113.468.700	113.468.700	44,41	73,70	87,13	86,67	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencapaian Dana SP2D	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi	% Realisasi	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD		
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	104.695.059.916		26.913.085.146	26.913.085.146	25,71	32,50	41,00	50,44		
	1 Kegiatan Penyelenggaraan Jalankabupaten/Kota	104.695.059.916		26.913.085.146	26.913.085.146	25,71	32,50	41,00	50,44		
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.117.122.446	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.	920.875.300	920.875.300	60,52	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Pegawai	38.100.000		14.100.000	14.100.000	37,01	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	1.079.022.446		906.775.300	906.775.300	84,04	41,67	50,00	58,33		
	2 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	3.061.217.420	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.	1.178.535.350	1.178.535.350	52,58	20,84	35,59	54,17		
	- Belanja Barang dan Jasa	1.050.000		700.000	700.000	66,67	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Modal	3.060.167.420		1.177.835.350	1.177.835.350	38,49	0,00	21,18	50,00		
	3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	46.004.507.887	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.	10.015.364.618	10.015.364.618	31,57	27,78	36,24	44,47		
	- Belanja Pegawai	70.605.000		21.750.000	21.750.000	30,81	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	1.342.268.700		574.207.500	574.207.500	42,78	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Modal	44.591.634.187		9.419.407.118	9.419.407.118	21,12	0,00	8,73	16,73		
	4 Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	46.961.139.745	Irwandi, S.T.	12.798.537.330	12.798.537.330	36,20	39,59	54,93	61,69		
	- Belanja Pegawai	18.600.000		7.750.000	7.750.000	41,67	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	44.100.000		17.500.000	17.500.000	39,68	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Modal	46.898.439.745		12.773.287.330	12.773.287.330	27,24	35,43	64,78	68,41		
	5 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	1.565.780.514	Herry Susilo, S.T.	452.373.410	452.373.410	21,82	27,78	33,33	40,56		
	- Belanja Pegawai	16.850.000		3.000.000	3.000.000	17,80	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	1.205.417.314		399.455.860	399.455.860	33,14	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Modal	343.513.200		49.917.550	49.917.550	14,53	0,00	0,00	5,00		
	6 Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	2.529.670.977	Herry Susilo, S.T.	839.391.108	839.391.108	63,15	49,08	54,07	62,41		
	- Belanja Pegawai	10.200.000		5.750.000	5.750.000	56,37	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	175.000		175.000	175.000	100,00	100,00	100,00	100,00		

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencapaian Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi	%	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	
	- Belanja Modal	2.519.295.977		833.466.108	833.466.108	33,08	5,56	12,22	28,89	
	7 Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	1.075.000.011	Herry Susilo, S.T.	130.973.420	130.973.420	37,43	27,81	33,37	42,22	
	- Belanja Pegawai	10.200.000		0	0	0,00	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	175.000		175.000	175.000	100,00	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	1.064.625.011		130.798.420	130.798.420	12,29	0,10	0,10	10,00	
	8 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	1.639.500.036	Herry Susilo, S.T.	209.872.320	209.872.320	37,62	27,83	37,33	45,56	
	- Belanja Pegawai	10.200.000		0	0	0,00	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	175.000		175.000	175.000	100,00	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	1.629.125.036		209.697.320	209.697.320	12,87	0,15	12,00	20,00	
	9 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	581.217.672	Herry Susilo, S.T.	306.924.290	306.924.290	26,57	20,96	25,13	36,67	
	- Belanja Pegawai	3.600.000		0	0	0,00	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	577.617.672		306.924.290	306.924.290	53,14	0,25	0,25	15,00	
	10 Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	159.903.208	Herry Susilo, S.T.	60.238.000	60.238.000	37,67	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	159.903.208		60.238.000	60.238.000	37,67	41,67	50,00	58,33	
10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	232.035.400		81.864.007	81.864.007	35,28	40,28	48,33	57,22	
	1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100.641.290		52.890.457	52.890.457	52,55	41,67	50,00	58,33	
	1 Sub Kegiatan Penyiaapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	27.159.020	Jaferi, S.T., M.T.	8.980.482	8.980.482	33,07	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	27.159.020		8.980.482	8.980.482	33,07	41,67	50,00	58,33	
	2 Sub Kegiatan Penyiaapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	7.144.080	Jaferi, S.T., M.T.	5.516.150	5.516.150	77,21	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	7.144.080		5.516.150	5.516.150	77,21	41,67	50,00	58,33	
	3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	20.750.280	Jaferi, S.T., M.T.	11.143.175	11.143.175	53,70	41,67	50,00	58,33	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi	%	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD		
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12		
1	- Belanja Barang dan Jasa	20.750.280		11.143.175	11.143.175	53,70	41,67	50,00	58,33		
	4 Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	45.587.910	Jaferi, S.T., M.T.	27.250.650	27.250.650	52,09	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Pegawai	6.000.000		2.500.000	2.500.000	41,67	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	39.587.910		24.750.650	24.750.650	62,52	41,67	50,00	58,33		
	2 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Kota	68.270.190		8.244.000	8.244.000	12,08	37,50	45,00	55,00		
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	34.428.410	Mulharlaily, S.T.	8.244.000	8.244.000	23,95	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Pegawai	6.000.000		2.500.000	2.500.000	41,67	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	28.428.410		5.744.000	5.744.000	20,21	41,67	50,00	58,33		
	2 Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi	7.935.100	Mulharlaily, S.T.	0	0	0,00	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	7.995.100		0	0	0,00	41,67	50,00	58,33		
3 Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	8.174.120	Mulharlaily, S.T.	0	0	0,00	41,67	50,00	58,33			
- Belanja Barang dan Jasa	8.174.120		0	0	0,00	41,67	50,00	58,33			
4 Sub Kegiatan Penyusunan Data dn Informasi Tertib Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	9.437.450	Mulharlaily, S.T.	0	0	0,00	41,67	50,00	58,33			
- Belanja Barang dan Jasa	9.437.450		0	0	0,00	41,67	50,00	58,33			
5 Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	8.235.110	Mulharlaily, S.T.	0	0	0,00	20,84	25,00	41,67			
- Belanja Barang dan Jasa	7.405.710		0	0	0,00	41,67	50,00	58,33			
- Belanja Modal	829.400		0	0	0,00	0,00	0,00	25,00			
3 Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	63.123.920		20.729.550	20.729.550	32,84	41,67	50,00	58,33			

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD		
										Keu (Rp).	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	12	
	1 Sub Kegiatan Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	23.812.370	Eric Salviando Putra, S.Kom	8.089.050	8.089.050	36,52	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Pegawai	6.000.000		2.500.000	2.500.000	41,67	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	17.812.370		5.589.050	5.589.050	31,38	41,67	50,00	58,33		
	2 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	20.522.730	Eric Salviando Putra, S.Kom	9.390.500	9.390.500	45,76	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	20.522.730		9.390.500	9.390.500	45,76	41,67	50,00	58,33		
	3 Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	18.788.820	Eric Salviando Putra, S.Kom	3.250.000	3.250.000	20,83	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Pegawai	7.800.000		3.250.000	3.250.000	41,67	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	10.988.820		0	0	0,00	41,67	50,00	58,33		
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	897.099.260		384.151.266	384.151.266	42,82	41,67	50,00	58,33		
1	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perencanaan Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	553.390.970		198.704.252	198.704.252	35,91	41,67	50,00	58,33		
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	464.812.000	Joko Prihantoro, S.T.	194.284.492	194.284.492	83,47	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Pegawai	17.400.000		7.250.000	7.250.000	41,67	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	447.412.000		187.034.492	187.034.492	41,80	41,67	50,00	58,33		
	2 Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	88.578.970	Joko Prihantoro, S.T.	4.419.760	4.419.760	4,99	41,67	50,00	58,33		
	- Belanja Barang dan Jasa	88.578.970		4.419.760	4.419.760	4,99	41,67	50,00	58,33		
2	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	172.021.390		115.158.540	115.158.540	66,94	61,11	66,67	72,22		

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi	%	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
				0						
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	172.021.390	Poppy Mayasari, S.T.	115.158.540	115.158.540	66,94	61,11	66,67	72,22	
	- Belanja Pegawai	6.000.000		2.750.000	2.750.000	45,83	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	125.321.390		73.308.540	73.308.540	58,50	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	40.700.000		39.100.000	39.100.000	96,07	100,00	100,00	100,00	
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	171.686.900		70.288.474	70.288.474	40,94	25,00	29,17	37,50	
	1 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	171.686.900	Nanang Syufriadi, S.T.	70.288.474	70.288.474	40,94	25,00	29,17	37,50	
	- Belanja Pegawai	6.000.000		2.750.000	2.750.000	45,83	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	157.106.900		59.526.650	59.526.650	37,89	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	8.580.000		8.011.824	8.011.824	93,38	8,33	8,33	16,67	
	TOTAL	159.633.135.681		42.929.105.681	42.929.105.681	26,89	38,74	46,87	55,48	

Painan, Juli 2022

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T., M.M.

NIP. 19720101 199701 1 001

LAPORAN BULANAN HIBAS DNAS
PEREKAMANAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERKAWASAN KONSTITUSI DAN PENGENDALIAN
APRD KAB. PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022
KEADAAN BULAN JUNI 2022

BELANJA HIBAS DNAS PERKAWASAN UMMUM DAN PENATAAN RUANG																		
NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana (Rp./)	Nilai Kontrak / Swakelola	Nama PIK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara (Pb/)	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)		KET
		3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKAWASAN UMMUM DAN PENATAAN																		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDERNAK AIR																		
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.434.000.000	498.491.000									174.595.749	174.595.749	2,71	7,96	12,50	13,88	
	1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	490.000.000	0	Swati Yudihi, S.T.		DAU						0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Hibah	490.000.000	0					2 paket	Tembak			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan SK Instalasi
	- Pembangunan SPAM - BAK Pemadam di Kabupaten Pesisir Selatan	490.000.000										0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.944.000.000	498.491.000	Swati Yudihi, S.T.								174.595.749	174.595.749	2,94	15,91	25,00	27,76	
	a. Belanja Hibah	5.944.000.000	498.491.000									174.595.749	174.595.749	2,94	15,91	25,00	27,76	
	- Hibah Air Minum Perdesaan	380.000.000	0		04/T-DAK/CK/PUTR-PSN/2022	DAU		1 Paket	Rantau Smering Air Matti, Kcc.	CY. KAMBER SELATI		0	0	0,00	0,00	0,00	11,04	Proses Konstruksi
	- Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Reguler)	200.000.000	0									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan SPAM Jaringan perpipaan Batang Bawang Bontoro Koto XI	200.000.000	0									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan SPAM Jaringan perpipaan Rantau Pesisir	200.000.000	183.705.000		15/M-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAU	23 Maret 2022 s/d 21 Juni 2022	1 paket	Rantau Pesisir Kc. HABIB KAHYI ABDOL			174.595.749	174.595.749	87,30	63,65	100,00	100,00	Serah Terima
												0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	PROGARAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.489.000.000	3.489.000.000									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.489.000.000	3.489.000.000									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1. Pembangunan/Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	1.200.000.000	1.200.000.000	Amrilul, S.T.								0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Hibah	1.200.000.000	1.200.000.000									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan IPAL Stasi Pemukiman Nagari Asam Kambur Pesir Baru Kcc. Batang	400.000.000	400.000.000		04/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	1 unit	Batang	KSM Kabun Indah	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan IPAL Stasi Pemukiman Nagari Air Begabung Tolok Kcc. Batang	400.000.000	400.000.000		02/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	1 unit	Batang	KSM Air Begabung	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan IPAL Stasi Pemukiman Nagari Bungo Posing Solido Kcc. IV Juat	400.000.000	400.000.000		03/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	1 unit	IV Juat	KSM Kincir Sepakat	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
												0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. Pembangunan/Pengelolaan Sarana dan Prasarana PBT			Amrilul, S.T.								0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Hibah	2.289.000.000	2.289.000.000									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Batang Batang	2.289.000.000	2.289.000.000		07/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	24 Juni 2022 s/d 20 Desember 2022	54 unit	Batuau Pesisir	KSM Batang Batang Tapan	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Batang Batang	378.000.000	378.000.000		08/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	24 Juni 2022 s/d 20 Desember 2022	54 unit	Air Pung	KSM Damar Batang Lapan Indraguna	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang	378.000.000	378.000.000		04/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Batang	KSM Kato Sapo	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Nyiru Melambai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		03/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	24 Juni 2022 s/d 20 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Sungai Tunu	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD
	- Pembangunan Tangki Septik Stasi Individual Nagari Gunung Posing Kcc. Batang Pesisir	378.000.000	378.000.000		06/Swakelola-DAN/CK/PUTR-PSN/2022	DAK	23 Juni 2022 s/d 19 Desember 2022	54 unit	Rantau Pesisir	KSM Tan Sidano	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan Runtu APD

[illegible]

[illegible]

