



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

JALAN MOHAMMAD HATTA – PAINAN 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624

e-Mail : psda_pessel@gmail.com



LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

BULAN DESEMBER 2017

Format 1:

LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KEADAAN S/D BULAN DESEMBER 2017

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Setelah Perubahan	Selisih	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
							Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	743.825.500	851.125.500	107.300.000		759.587.192	759.587.192	1.6715	-	0.2151	0.2346	
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.100.000	72.500.000	4.400.000	Suriyetna, S. Sos	59.403.032	59.403.032	0.1307	-	0.1307	0.1440	
	a. Belanja Barang dan Jasa	68.100.000	72.500.000	4.400.000		59.403.032	59.403.032	0.1307		0.1307	0.1440	
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	149.400.000	173.900.000	24.500.000	Suriyetna, S. Sos	168.089.000	168.089.000	0.3699	-	0.3699	0.4018	
	a. Belanja Pegawai	149.400.000	173.900.000	24.500.000		168.089.000	168.089.000	0.3699		0.3699	0.4018	
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	70.390.000	89.890.000	19.500.000	Suriyetna, S. Sos	88.179.500	88.179.500	0.1940	-	0.1503	0.1630	
	a. Belanja Pegawai	58.500.000	78.000.000	19.500.000		76.500.000	76.500.000	0.1683		0.1683	0.1826	
	b. Belanja Barang dan Jasa	11.890.000	11.190.000	(700.000)		10.979.500	10.979.500	0.0242		0.0242	0.0262	
	c. Belanja Modal		700.000	700.000		700.000	700.000	0.0015		0.0015	0.0017	
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.000.000	15.000.000	-	Suriyetna, S. Sos	14.822.500	14.822.500	0.0326	-	0.0326	0.0354	
	a. Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	15.000.000	-		14.822.500	14.822.500	0.0326		0.0326	0.0354	
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	78.534.200	78.534.200	-	Suriyetna, S. Sos	78.476.000	78.476.000	0.1727	-	0.1727	0.1871	
	a. Belanja Barang dan Jasa	78.534.200	78.534.200	-		78.476.000	78.476.000	0.1727		0.1727	0.1871	
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.545.800	53.545.800	-	Suriyetna, S. Sos	53.174.200	53.174.200	0.1170	-	0.1170	0.1268	
	a. Belanja Barang dan Jasa	53.545.800	53.545.800	-		53.174.200	53.174.200	0.1170		0.1170	0.1268	
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.625.000	6.625.000	-	Suriyetna, S. Sos	6.580.500	6.580.500	0.0145	-	0.0145	0.0157	
	a. Belanja Barang dan Jasa	6.625.000	6.625.000	-		6.580.500	6.580.500	0.0145		0.0145	0.0157	
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.900.000	13.900.000	-	Suriyetna, S. Sos	12.125.000	12.125.000	0.0267	-	0.0267	0.0292	
	a. Belanja Surat Kabar/Majalah	13.900.000	13.900.000	-		12.125.000	12.125.000	0.0267		0.0267	0.0292	
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	54.200.000	54.200.000	-	Suriyetna, S. Sos	20.487.500	20.487.500	0.0451	-	0.0451	0.0550	
	a. Belanja Barang dan Jasa	54.200.000	54.200.000	-		20.487.500	20.487.500	0.0451		0.0451	0.0550	
	10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	98.600.000	157.500.000	58.900.000	Suriyetna, S. Sos	144.478.710	144.478.710	0.3179	-	0.3179	0.3468	
	a. Belanja Barang dan Jasa	98.600.000	157.500.000	58.900.000		144.478.710	144.478.710	0.3179		0.3179	0.3468	
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	101.880.000	101.880.000	-	Suriyetna, S. Sos	93.023.000	93.023.000	0.2047	-	0.2047	0.2234	
	a. Belanja Barang dan Jasa	101.880.000	101.880.000	-		93.023.000	93.023.000	0.2047		0.2047	0.2234	
	12. Pembinaan dan Pengelolaan Aset	33.650.500	33.650.500	-	Suriyetna, S. Sos	20.748.250	20.748.250	0.0457	-	0.0457	0.0518	
	a. Belanja Barang dan Jasa	33.650.500	33.650.500	-		20.748.250	20.748.250	0.0457		0.0457	0.0518	
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	852.942.500	1.312.744.000	459.801.500		1.249.928.040	1.249.928.040	2.7505	-	0.4496	0.4890	
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	204.250.000	341.750.000	137.500.000	Suriyetna, S. Sos	339.025.500	339.025.500	0.7460	-	0.2436	0.2640	
	a. Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	181.000.000	171.190.000	(9.810.000)		170.640.000	170.640.000	0.3755		0.3755	0.4069	
	b. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor		7.500.000	7.500.000		7.250.000	7.250.000	0.0160		0.0160	0.0173	
	c. Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas		8.000.000	8.000.000		7.800.000	7.800.000	0.0172		0.0172	0.0186	
	d. Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin		14.050.000	14.050.000		14.011.000	14.011.000	0.0308		0.0308	0.0334	
	e. Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer		59.010.000	59.010.000		57.608.000	57.608.000	0.1268		0.1268	0.1376	
	c. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan		13.000.000	13.000.000		12.996.500	12.996.500	0.0286		0.0286	0.0310	
	d. Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	23.250.000	69.000.000	45.750.000		68.720.000	68.720.000	0.1512		0.1512	0.1639	
	2. Pengadaan Meubilier	-	22.500.000	22.500.000	Suriyetna, S. Sos	21.800.000	21.800.000	0.0480	-	0.0480	0.0521	
	a. Belanja Modal		22.500.000	22.500.000		21.800.000	21.800.000	0.0480		0.0480	0.0521	
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat	-	20.440.000	20.440.000	Sunu Priyatno	20.435.000	20.435.000	0.0450	-	0.0299	0.0324	
	a. Belanja Pegawai		4.350.000	4.350.000		4.350.000	4.350.000	0.0096		0.0096	0.0104	
	b. Belanja Barang dan Jasa		16.090.000	16.090.000		16.085.000	16.085.000	0.0354		0.0354	0.0383	
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	209.674.000	263.900.000	54.226.000	Suriyetna, S. Sos	263.642.400	263.642.400	0.5802	-	0.3565	0.3862	
	a. Belanja Pegawai	146.250.000	195.000.000	48.750.000		195.000.000	195.000.000	0.4291		0.4291	0.4649	
	b. Belanja Barang dan Jasa	63.424.000	68.900.000	5.476.000		68.642.400	68.642.400	0.1510		0.1510	0.1637	
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	239.018.500	274.596.000	35.577.500	Suriyetna, S. Sos	219.341.140	219.341.140	0.4827	-	0.2910	0.3234	
	a. Belanja Pegawai	39.000.000	52.000.000	13.000.000		52.000.000	52.000.000	0.1144		0.1144	0.1240	
	b. Belanja Barang dan Jasa	200.018.500	207.596.000	7.577.500		152.341.140	152.341.140	0.3352		0.3352	0.3733	
	c. Belanja Modal		15.000.000	15.000.000		15.000.000	15.000.000	0.0330		0.0330	0.0358	
	6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	200.000.000	389.558.000	189.558.000	J o n i, ST	385.684.000	385.684.000	0.8487	-	0.8487	0.9201	
	a. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000	389.558.000	189.558.000		385.684.000	385.684.000	0.8487		0.8487	0.9201	

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Setelah Perubahan	Selisih	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
							Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	45.000.000	75.450.000	30.450.000		47.365.000	47.365.000	0.1042	-	0.1042	0.1181	
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	45.000.000	75.450.000	30.450.000	Suriyetna, S. Sos	47.365.000	47.365.000	0.1042	-	0.1042	0.1181	
	a. Belanja Barang dan Jasa	45.000.000	75.450.000	30.450.000		47.365.000	47.365.000	0.1042		0.1042	0.1181	
IV.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	1.663.700.000	2.935.506.560	1.271.806.560		2.846.915.450	2.846.915.450	6.2647	-	5.1716	5.6156	
	1. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	50.000.000	50.000.000	-	J o n i, ST	49.588.000	49.588.000	0.1091	-	0.1091	0.1183	
	a. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	50.000.000	50.000.000			49.588.000	49.588.000	0.1091		0.1091	0.1183	
	2. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1.525.000.000	2.664.102.000	1.139.102.000	Anhavon, ST	2.586.003.950	2.586.003.950	5.6906	-	5.6906	6.1791	
	a. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	1.525.000.000	2.664.102.000	1.139.102.000		2.586.003.950	2.586.003.950	5.6906		5.6906	6.1791	
	3. Pembuatan Database Saluran Drainase/Gorong-gorong	88.700.000	88.700.000	-	Anhavon, ST	78.899.500	78.899.500	0.1736	-	0.1736	0.1899	
	a. Belanja Barang dan Jasa	88.700.000	88.700.000	-		78.899.500	78.899.500	0.1736		0.1736	0.1899	
	4. Optimalisasi dan Pemeliharaan Drainase	-	132.704.560	132.704.560	Ekarman Sandra P.	132.424.000	132.424.000	0.2914	-	0.2914	0.3157	
	a. Belanja Pemeliharaan		132.704.560	132.704.560		132.424.000	132.424.000	0.2914		0.2914	0.3157	
V.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA	23.165.150.300	25.306.925.740	2.141.775.440		24.835.311.641	24.835.311.641	54.6508	-	19.9541	21.6379	
	1. Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	107.497.000	524.650.000	417.153.000	Monariza, ST	512.985.250	512.985.250	1.1288	-	1.1288	1.2250	
	a. Belanja Pegawai	1.350.000		(1.350.000)		-						
	b. Belanja Barang dan Jasa	106.147.000		(106.147.000)		-						
	c. Belanja Modal		524.650.000	524.650.000		512.985.250	512.985.250	1.1288		1.1288	1.2250	
	2. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	2.250.000.000	3.152.622.000	902.622.000	Suherman, ST	2.988.020.750	2.988.020.750	6.5752	-	6.1713	6.7145	
	a. Belanja Pegawai	68.689.500	98.200.000	29.510.500		96.500.000	96.500.000	0.2124		0.2124	0.2304	
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.181.310.500	3.054.422.000	873.111.500		2.891.520.750	2.891.520.750	6.3629		6.3629	6.9230	
	3. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	5.175.000.000	5.743.989.000	568.989.000	Joko Prihantoro, ST	5.731.671.500	5.731.671.500	12.6127	-	12.6127	13.6660	
	a. Belanja Modal	5.175.000.000	5.743.989.000	568.989.000		5.731.671.500	5.731.671.500	12.6127		12.6127	13.6660	
	4. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	758.533.150	758.533.150	-	Joko Prihantoro, ST	705.134.100	705.134.100	1.5517	-	1.5145	1.6501	
	a. Belanja Pegawai	5.150.000	9.650.000	4.500.000		8.150.000	8.150.000	0.0179		0.0179	0.0197	
	b. Belanja Barang dan Jasa	753.383.150	748.883.150	(4.500.000)		696.984.100	696.984.100	1.5337		1.5337	1.6711	
	5. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK Infrastruktur Publik Daerah)	13.738.000.000	13.737.776.000	(224.000)	Haris, ST	13.571.833.976	13.571.833.976	29.8652	-	29.8652	32.3844	
	a. Belanja Modal	13.738.000.000	13.737.776.000	(224.000)		13.571.833.976	13.571.833.976	29.8652		29.8652	32.3844	
	6. Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	109.294.000	106.498.500	(2.795.500)	J o n i, ST	106.498.500	106.498.500	0.2344	-	0.2344	0.2539	
	a. Belanja Pegawai	2.100.000		(2.100.000)								
	b. Belanja Barang dan Jasa	107.194.000		(107.194.000)								
	c. Belanja Modal		106.498.500	106.498.500		106.498.500	106.498.500	0.2344		0.2344	0.2539	
	7. Operasional Irigasi	630.000.000	652.600.000	22.600.000	Suriyetna, S. Sos	646.480.000	646.480.000	1.4226	-	1.4226	1.5423	
	a. Belanja Pegawai	630.000.000	652.600.000	22.600.000		646.480.000	646.480.000	1.4226		1.4226	1.5423	
	8. Pembaruan Database Irigasi	53.580.550	53.580.550	-	Maylina Gunanto, ST	42.891.750	42.891.750	80.0510	-	0.0944	0.1042	
	a. Belanja Barang dan Jasa	53.580.550	53.580.550	-		42.891.750	42.891.750	0.0944		0.0944	0.1042	
	9. WISMP (LOAN)	217.090.100	203.500.000	(13.590.100)	Maylina Gunanto, ST	194.654.157	194.654.157	0.4283	-	0.4283	0.4657	
	a. Belanja Barang dan Jasa	217.090.100	203.500.000	(13.590.100)		194.654.157	194.654.157	0.4283		0.4283	0.4657	
	10. WISMP (Penunjang)	95.815.900	62.188.900	(33.627.000)	Maylina Gunanto, ST	33.772.018	33.772.018	0.0743	-	0.0743	0.0857	
	a. Belanja Barang dan Jasa	95.815.900	62.188.900	(33.627.000)		33.772.018	33.772.018	0.0743		0.0743	0.0857	
	11. Operasional Komisi Irigasi	30.339.600	-	(30.339.600)	Suriyetna, S. Sos							
	a. Belanja Barang dan Jasa	30.339.600		(30.339.600)								
	12. Normalisasi Batang Tarusan Koto XI Tarusan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi TA. 2017)	-	175.000.000	175.000.000	Suherman, ST	169.819.000	169.819.000	0.3737	-	0.3498	0.3799	
	a. Belanja Pegawai		5.700.000	5.700.000		5.700.000	5.700.000	0.0125		0.0125	0.0136	
	b. Belanja Barang dan Jasa		169.300.000	169.300.000		164.119.000	164.119.000	0.3611		0.3611	0.3922	
	13. Irigasi Rawang Ambacang Kamba Kenagarian Asam Kamba Kec. Bayang Kabupaten Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi TA. 2017)	-	100.000.000	100.000.000	Joko Prihantoro, ST	95.563.000	95.563.000	0.2103	-	0.2103	0.2286	
	a. Belanja Modal		100.000.000	100.000.000		95.563.000	95.563.000	0.2103		0.2103	0.2286	
	14. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK 2016)	-	35.987.640	35.987.640	Haris, ST	35.987.640	35.987.640	0.0792	-	0.0792	0.0858	
	a. Belanja Barang dan Jasa		35.987.640	35.987.640		35.987.640	35.987.640	0.0792		0.0792	0.0858	
VI.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR	385.846.100	206.340.600	(179.505.500)		201.536.500	201.536.500	0.4435	-	0.2111	0.2289	
	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	34.463.800	34.463.800	-	Monariza, ST	31.688.000	31.688.000	0.0697	-	0.0697	0.0761	
	a. Belanja Barang dan Jasa	34.463.800	34.463.800	-		31.688.000	31.688.000	0.0697		0.0697	0.0761	
	2. Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air	94.106.300	37.449.600	(56.656.700)	Monariza, ST	36.640.500	36.640.500	0.0806	-	0.0806	0.0875	
	a. Belanja Pegawai	11.250.000		(11.250.000)								
	b. Belanja Barang dan Jasa	82.856.300	37.449.600	(45.406.700)		36.640.500	36.640.500	0.0806		0.0806	0.0875	

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Setelah Perubahan	Selisih	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
							Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3. Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	257.276.000	134.427.200	(122.848.800)	Monariza, ST	133.208.000	133.208.000	0.2931	-	0.2836	0.3075	
	a. Belanja Pegawai	4.400.000	2.200.000	(2.200.000)		2.200.000	2.200.000	0.0048		0.0048	0.0052	
	b. Belanja Barang dan Jasa	252.876.000	132.227.200	(120.648.800)		131.008.000	131.008.000	0.2883		0.2883	0.3125	
VII.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	7.607.147.400	14.755.519.400	7.148.372.000		13.165.035.600	13.165.035.600	28.9700	-	14.0523	15.3808	
	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	4.615.000.000	9.362.111.000	4.747.111.000	Suherman, ST	8.036.676.450	8.036.676.450	17.6849	-	17.6849	19.4017	
	a. Belanja Modal	4.615.000.000	9.362.111.000	4.747.111.000		8.036.676.450	8.036.676.450	17.6849		17.6849	19.4017	
	2. Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka pengendalian Banjir	2.453.371.000	4.508.768.000	2.055.397.000	Anhavon, ST	4.449.081.050	4.449.081.050	9.7903	-	9.1437	9.9162	
	a. Belanja Pegawai	84.950.000	153.150.000	68.200.000		153.150.000	153.150.000	0.3370		0.3370	0.3651	
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.368.421.000	4.355.618.000	1.987.197.000		4.295.931.050	4.295.931.050	9.4533		9.4533	10.2520	
	3. Perencanaan Prasarana Pengaman Muara dan Pantai	450.076.400	495.940.400	45.864.000	Monariza, ST	492.090.450	492.090.450	1.0829	-	1.0829	1.1738	
	a. Belanja Pegawai	2.600.000		(2.600.000)								
	b. Belanja Barang dan Jasa	447.476.400		(447.476.400)								
	c. Belanja Modal		495.940.400	495.940.400		492.090.450	492.090.450	1.0829		1.0829	1.1738	
	4. Pembuatan Database Sungai dan Pantai	88.700.000	88.700.000	-	Suherman, ST	85.638.650	85.638.650	0.1885	-	0.1885	0.2047	
	a. Belanja Barang dan Jasa	88.700.000	88.700.000	-		85.638.650	85.638.650	0.1885		0.1885	0.2047	
	5. Pengaman Tebing Sungai Lumbo Bukik Siayah Kec. IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi TA. 2017)	-	100.000.000	100.000.000	Suherman, ST	96.799.000	96.799.000	0.2130	-	0.2339	0.3256	
	a. Belanja Modal		100.000.000	100.000.000		96.799.000	96.799.000	0.2130		0.2130	0.2313	
	6. Pengaman Tebing Jembatan Gantung Muaro Bayang Nagari Pasar Baru Kec. Bayang (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi TA. 2017)	-	200.000.000	200.000.000	Suherman, ST	4.750.000	4.750.000	0.0105	-	0.0105	0.0471	
	a. Belanja Modal		200.000.000	200.000.000		4.750.000	4.750.000	0.0105		0.0105	0.0471	
	J U M L A H	34.463.611.800	45.443.611.800	10.980.000.000		43.105.679.423	43.105.679.423	94.8553				

Painan, 5 Januari 2018
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP. 19641106 199703 1001

LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN FISIK PELAKSANAAN KEGIATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAN S/D BULAN DESEMBER 2017

A. Keg. FISIK/JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Program / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana Sebelum Perubahan	Pagu Dana Sesudah Perubahan	Nilai Kontrak	Sisa Kontrak	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.00	15	16	17	18
A.	PROGRAM PENINGKATAN SARANAN DAN PRASARANA APARATUR	193.000.000	371.041.000	368.867.000	3.683.000							368.867.000					
I.	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	193.000.000	371.041.000	368.867.000	3.683.000	Joni, ST						368.867.000					
	1 Rehab. Gedung Kantor Dinas PSDA	193.000.000	191.491.000	191.491.000	1.509.000		01-03 s/d 14-05-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. ANDALAN USAHA	PL	191.491.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	2 Rehab Pagar Kantor UPTD Lengayang		35.000.000	34.408.000	592.000		20-11 s/d 19-12-2017	1 Pkt	Lengayang	CV. FITRAH PEMBANGUNAN	PL	34.408.000	100.00	50.00	100.00	100.00	
	3 Rehab gedung pertemuan dan Parkir Dinas PSDA Painan		144.550.000	142.968.000	1.582.000		20-11 s/d 24-12-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. ANDALAN USAHA	PL	142.968.000	100.00	45.00	100.00	100.00	
B.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	1.496.600.000	2.572.702.000	2.561.941.000	10.761.000							2.431.089.550					
I.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1.451.000.000	2.527.102.000	2.516.491.000	10.611.000	Anhavon, ST						2.431.089.550					
	1 Pembangunan Drainase Tanjung Mudiak	94.000.000	93.000.000	93.000.000	-		22-06 s/d 19-09-2017	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. PUTRA MANDIRI	PL	93.000.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	2 Pembangunan Drainase Bungo Pasang III	191.000.000	189.440.000	189.440.000	-		22-05 s/d 19-08-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. MANDIRI SEJAHTERA	PL	189.440.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	3 Pembangunan Drainase Pasar Baru Bayang	143.000.000	141.895.000	141.895.000	-		22-05 s/d 19-08-2017	1 Pkt	Bayang	CV. ANDESTA KARYA	PL	141.895.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	4 Pembangunan Drainase Belakang Masjid Baitussolihin Pasar Baru	191.000.000	189.329.000	189.329.000	-		22-05 s/d 19-08-2017	1 Pkt	Bayang	CV. RAMAH TAMAH	PL	189.329.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	5 Pembangunan Drainase Solok Sungai Pampan	191.000.000	189.518.000	189.518.000	-		12-05 s/d 09-08-2017	1 Pkt	Batang Kapas	CV. ALFAR PUTRA	PL	189.518.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	6 Pembangunan Drainase Jalan Baru Kp. Pasar Baru	191.000.000	189.606.000	189.606.000	-		12-05 s/d 09-08-2017	1 Pkt	Bayang	CV. BUDSON	PL	189.606.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	7 Pembangunan Drainase Tan Saidi Kambang	191.000.000	189.068.000	189.068.000	-		12-05 s/d 09-08-2017	1 Pkt	Lengayang	CV. HADY PRATAMA	PL	189.068.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	8 Rehabilitasi Drainase Jalan Zaini Zen Painan	95.000.000							IV Jurai	BATAL							
	9 Pembangunan Drainase Jalan Kp. Baru Tuik	94.000.000							Batang Kapas	BATAL							
	10 Pembangunan Drainase Kp. Hulu Inderapura Tengah	70.000.000	69.246.000	69.246.000	-		07-08 s/d 04-11-2017	1 Pkt	Pancung Soal	CV. ANJUNGAN JAYA	PL	69.246.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	11 Pembangunan Drainase Koto Panai		142.000.000	140.741.000	1.259.000		27-10 s/d 25-12-2017	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. MARENATA PRATAMA	PL	140.741.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	12 Pembangunan Drainase Kampung Air Duku Painan Timur		191.000.000	189.253.000	1.747.000		27-10 s/d 25-12-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. RAMAH TAMAH	PL	189.253.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	13 Pembangunan Drainase SD 01 Koto Pulai	94.000.000	93.032.000	968.000			27-10 s/d 25-12-2017	1 Pkt	Lengayang	CV. RAYZ KAMCA	PL	93.032.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	14 Pembangunan Drainase Pinang Sinawa	191.000.000	189.656.000	1.344.000			27-10 s/d 25-12-2017	1 Pkt	Lengayang	CV. TIGA PUTRI	PL	189.656.000	100.00	80.00	100.00	100.00	
	15 Pembangunan Drainase SD 10 Taratak Tempatih	191.000.000	189.781.000	1.219.000			27-10 s/d 25-12-2017	1 Pkt	Batang Kapas	CV. HARIDA	PL	104.379.550	55.00	21.00	65.00	100.00	
	16 Pembangunan Drainase Aia Laweh Kp. Jinang	117.000.000	116.217.000	783.000			21-11 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. ANDESTA KARYA	PL	116.217.000	100.00	35.00	100.00	100.00	
	17 Pembangunan Drainase Gang Sekuntum Bunga Pasar Baru Bayang	45.000.000	44.198.000	802.000			21-11 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Bayang	CV. ANDESTA KARYA	PL	44.198.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	18 Pembangunan Drainase Kampuang Baru Korong Nan Ampek	142.000.000	141.065.000	935.000			27-10 s/d 25-12-2017	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. BATANG TARUSAN PERDANA	PL	141.065.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	19 Pembangunan Drainase Kapeh Panji	93.000.000	92.808.000	192.000			27-10 s/d 25-12-2017	1 Pkt	Bayang	CV. RIDA JAYA	PL	92.808.000	100.00	80.00	100.00	100.00	
	20 Pembangunan Drainase Nagari Inderapura Tengah	70.000.000	68.638.000	1.362.000			30-10 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Pancung Soal	CV. ANJUNGAN JAYA	PL	68.638.000	100.00	85.00	100.00	100.00	
II.	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	45.600.000	45.600.000	45.450.000	150.000	Joni, ST											
	1 DED Pembangunan Drainase Belakang Pasar Surantih	45.600.000	45.600.000	45.450.000	150.000		09-10 s/d 09-11-2017	1 Pkt	Sutera	CV. BALAD INTI SEMESTA	PL	45.450.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	21.686.500.000	23.532.691.640	23.358.481.640	174.210.000							20.170.435.590					
I.	Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	100.000.000	495.600.000	484.636.000	10.964.000	Monariza, ST						484.636.000					
	1 DED Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Bayang Sani	100.000.000	95.600.000	95.600.000	-		13-03 s/d 11-05 2017	1 Pkt	Bayang	PT. NEBULA GHEINDO CONSULTANT	Tender	95.600.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	2 DED Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lakitan Sungai Suam		100.000.000	94.638.000	5.362.000		20-10 s/d 18-12 2017	1 Pkt	Lengayang	PT. NEBULA GHEINDO CONSULTANT	Tender	94.638.000	100.00	65.00	100.00	100.00	
	3 DED Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Air Ujung Batu		100.000.000	96.305.000	3.695.000		20-10 s/d 18-12 2017	1 Pkt	Batang Kapas	CV. PILARINDO 2010	Tender	96.305.000	100.00	55.00	100.00	100.00	
	4 DED Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Muara Sakai		100.000.000	98.725.000	1.275.000		26-10 s/d 24-12 2017	1 Pkt	Pancung Soal	PT. WANDRA CIPTA ENG. CONST.	Tender	98.725.000	100.00	40.00	100.00	100.00	
	5 DED Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Pelagai Ketek		50.000.000	49.500.000	500.000		25-10 s/d 23-11 2017	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. JAYA PERMAI	PL	49.500.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	6 DED Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Bayang Koto Ranah		50.000.000	49.868.000	132.000		25-10 s/d 23-11 2017	1 Pkt	Bayang Utara	CV. MARCHINDO CONSULTANT	PL	49.868.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
II.	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	2.146.200.000	3.010.299.000	2.856.215.000	154.084.000	Suherman, ST											
	1 Normalisasi Sungai Banda Rasah Laban	191.000.000	189.224.000	189.224.000	-		06-06 s/d 03-09-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. NETES	PL	189.224.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	2 Normalisasi Sungai Koto Ranah	191.000.000	188.780.000	188.780.000	-		29-08 s/d 26-11-2017	1 Pkt	Bayu	CV. DELAPAN SAUDARA	PL	188.780.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	3 Normalisasi Sungai Muaro Aia	191.000.000	188.729.000	188.729.000	-		07-08 s/d 04-11-2017	1 Pkt	Bayu	CV.NETES	PL	188.729.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	4 Normalisasi Sungai Jalamu	191.000.000							Batang Kapas	BATAL	PL						
	5 Normalisasi Anak Air Jembatan Kincir Salido	142.400.000	140.861.000	140.861.000	-		04-07 s/d 01-10-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. PUTRA SIKUMBANG	PL	140.861.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	6 Normalisasi Saluran Talang Binjai	142.400.000							Silaut	BATAL	PL						

No.	Program / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana Sebelum Perubahan	Pagu Dana Setelah Perubahan	Nilai Kontrak	Sisa Kontrak	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakeloa	Tata Cara PBJ	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.00	15	16	17	18
	7 Normalisasi Saluran Air Hitam	142.400.000	141.270.000	141.270.000	-		14-07 s/d 11-10-2017	1 Pkt	Silaut	CV.RAYBIL JAYA	PL	141.270.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	8 Normalisasi Sungai Liku	191.000.000	189.056.000	189.056.000	-		28-08 s/d 04-11-2017	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV.CAHAYA MITRA USAHA	PL	189.056.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	9 Normalisasi Sungai Taluak	191.000.000	188.951.000	188.951.000	-		29-08 s/d 26-11-2017	1 Pkt	Batang Kapas	CV. BUTANA	PL	188.951.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	10 Normalisasi Anak Air Amping Parak	191.000.000	189.752.000	189.752.000	-		23-05 s/d 20-08-2017	1 Pkt	Sutera	CV. GARUDA MAS	PL	189.752.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	11 Normalisasi Sungai Kampung Kampai	191.000.000	189.436.000	189.436.000	-		30-05 s/d 27-08-2017	1 Pkt	Sutera	CV. ALFAR PUTRA	PL	189.436.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	12 Normalisasi Sungai Tanjung Alai	191.000.000	189.240.000	189.240.000	-		23-05 s/d 20-08-2017	1 Pkt	Sutera	CV. AFFAN JAYA	PL	189.240.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	13 Normalisasi Saluran Tanjung Beringin		142.000.000	140.643.000	1.357.000		10-11 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Lunang	CV. RAYBIL JAYA	PL	140.643.000	100.00	80.00	100.00	100.00	
	14 Normalisasi Saluran Sambungo		142.000.000	140.406.000	1.594.000		06-11 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Silaut	CV. PAL	PL	140.406.000	100.00	10.00	100.00	100.00	
	15 Normalisasi Sungai Anak Aia Banda Roje		166.500.000	164.865.000	1.635.000		03-11 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Pancung Soal	CV. MAHENDRI PARATAMA	PL	164.865.000	100.00	30.00	100.00	100.00	
	16 Normalisasi Sungai Batang Lengayang Kampung Kalumpang		485.000.000	474.441.000	10.559.000		09-11 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Lengayang	CV. NANDO KARYA	Tender	474.441.000	100.00	20.00	100.00	100.00	
	17 Normalisasi Sungai Tanjung Kandis Taluak Tigo Sakato		142.000.000	140.561.000	1.439.000		10-11 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Batang Kapas	CV. JAYA CONFIDENCE	PL	140.561.000	100.00	3.00	100.00	100.00	
	18 Normalisasi Sungai Gurun Panjang Barat		137.500.000		137.500.000				Bayang	BATAL	PL						
	III. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	4.915.000.000	5.453.489.000	5.446.515.000	6.974.000	Joko Prihantoro, ST						5.446.515.000					
	1 Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Ampuan	142.500.000	141.225.000	141.225.000	-		21-06 s/d 18-09-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. ZEIN KARYA	PL	141.225.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Padang Kayu Dadiah	118.000.000	117.379.000	117.379.000	-		12-06 s/d 09-09-2017	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. ALYRA	PL	117.379.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Bukit Cubadak	118.000.000	117.117.000	117.117.000	-		31-05 s/d 28-08-2017	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. SINAR PELANGAI	PL	117.117.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	4 Peningkatan Jaringan Irigasi Tanjung Lurah Kambang Utara	191.000.000	189.763.000	189.763.000	-		12-06 s/d 09-09-2017	1 Pkt	Lengayang	CV. PUTRA CITRA MANDIRI	PL	189.763.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	5 Peningkatan Jaringan Irigasi Koto Panai	142.500.000							Ranah Pesisir	BATAL	PL						
	6 Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Limau Puruik	142.500.000	141.430.000	141.430.000	-		27-07 s/d 24-10-2017	1 Pkt	Bayang	CV. ABDI UTAMA	PL	141.430.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	7 Peningkatan Jaringan Irigasi Gurun Panjang Induk	142.500.000	141.700.000	141.700.000	-		31-05 s/d 28-08-2017	1 Pkt	Bayang	CV. ARDI KARYA	PL	141.700.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	8 Peningkatan Jaringan Irigasi Sawah Laweh Pasar baru	142.500.000	140.992.000	140.992.000	-		31-05 s/d 28-08-2017	1 Pkt	Bayang	CV. KARYA JAYA ABADI	PL	140.992.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	9 Peningkatan Jaringan Irigasi Gantiang Kapeh Panji Talaok Bayang	142.500.000	141.226.000	141.226.000	-		09-05 s/d 06-08-2017	1 Pkt	Bayang	CV. GIRA KARYA	PL	141.226.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Limpaso	94.000.000	93.159.000	93.159.000	-		12-06 s/d 09-09-2017	1 Pkt	Batang Kapas	CV. MESA ABADI PUTRA	PL	93.159.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	11 Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Koto Panjang	94.000.000	93.643.000	93.643.000	-		12-06 s/d 09-09-2017	1 Pkt	Batang Kapas	CV. ANDES GROUP	PL	93.643.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	12 Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Taruko	94.000.000	93.411.000	93.411.000	-		07-07 s/d 04-10-2017	1 Pkt	Sutera	CV. KAMSI BERSAUDARA	PL	93.411.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	13 Peningkatan Jaringan Irigasi Bungo Pasang	285.500.000	235.021.000	235.021.000	-		03-07 s/d 30-09-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. LINJUANG SAKTI	Tender	235.021.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	14 Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Sawah Sumur	191.000.000							Koto XI Tarusan	BATAL	PL						
	15 Peningkatan Jaringan Irigasi Sikuai	191.000.000	189.982.000	189.982.000	-		07-07 s/d 04-10-2017	1 Pkt	Bayang	CV. AIKO PRATAMA ENGINEERING	PL	189.982.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Baliak Bukit	191.000.000	189.155.000	189.155.000	-		31-05 s/d 28-08-2017	1 Pkt	Sutera	CV. MAJU JAYA	PL	189.155.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Tengah	191.000.000	190.253.000	190.253.000	-		21-06 s/d 18-09-2017	1 Pkt	Sutera	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	190.253.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kampung Baru	191.000.000							Batang Kapas	BATAL	PL						
	19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Balai Lamo	191.000.000	189.196.000	189.196.000	-		31-05 s/d 28-08-2017	1 Pkt	Batang Kapas	CV. JAYA KITA	PL	189.196.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	20 Peningkatan Jaringan Irigasi Buah Ganggo	191.000.000	189.963.000	189.963.000	-		12-06 s/d 09-09-2017	1 Pkt	Bayang	CV. BENTENG KARYA	PL	189.963.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	21 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kapalo Koto Gurun Panjang	191.000.000	189.478.000	189.478.000	-		09-05 s/d 06-08-2017	1 Pkt	Bayang	CV. IMELKHA MANDIRI	PL	189.478.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	22 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sungai Tapuh Koto Berapak	167.000.000	165.249.000	165.249.000	-		21-06 s/d 18-09-2017	1 Pkt	Bayang	CV. ARINDO	PL	165.249.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	23 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ujung Karang Pancung Taba	94.000.000	93.359.000	93.359.000	-		12-06 s/d 09-09-2017	1 Pkt	Bayang Utara	CV. AKTUAL KONSTRUKSI	PL	93.359.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lubuk Tapuih	94.000.000	93.172.000	93.172.000	-		19-05 s/d 16-08-2017	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. BUNGA PERMATA HATI	PL	93.172.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Bukit	94.000.000	93.324.000	93.324.000	-		19-05 s/d 16-08-2017	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. FITRAH PEMBANGUNAN	PL	93.324.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Surau Batu	94.000.000	94.000.000	93.624.000	376.000		27-07 s/d 24-10-2017	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA	PL	93.624.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Pasir	94.000.000	93.147.000	93.147.000	-		19-05 s/d 16-08-2017	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. SHINTA KARYA ABADI	PL	93.147.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Koto Pulai	94.000.000	92.987.000	92.987.000	-		19-05 s/d 16-08-2017	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. ARA ABADI	PL	92.987.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Sonsang	94.000.000	93.330.000	93.330.000	-		19-05 s/d 16-08-2017	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. JAVA ANDALAS	PL	93.330.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nanggalo	191.000.000	189.558.000	189.558.000	-		31-05 s/d 28-08-2017	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. NURTANI	PL	189.558.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Koto merapak Pungasan	94.000.000							Linggo Sari Baganti	BATAL	PL						
	32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung air duku painan timur	191.000.000							IV Jurai	BATAL	PL						
	33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rantau Simalenang	142.500.000	141.778.000	141.778.000	-		27-07 s/d 24-10-2017	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. CITA LAKSANA PRATAMA	PL	141.778.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bukit Siayah Lumpo	94.000.000	93.492.000	93.492.000	-		12-06 s/d 09-09-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. BERKAH BERSAMA	PL	93.492.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sawah Talawi		191.000.000	189.567.000	1.433.000		21-10 s/d 15-12-2017	1 Pkt	Sutera	CV. RIDHO PUTRA	PL	189.567.000	100.00	10.00	100.00	100.00	
	36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Tanjung Kandis		142.000.000	141.210.000	790.000		02-11 s/d 16-12-2017	1 Pkt	Batang Kapas	CV. FACA KONSTRUKSI	PL	141.210.000	100.00	20.00	100.00	100.00	
	37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sungai Beremas		142.000.000	141.318.000	682.000		02-11 s/d 16-12-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. AKTUAL KONSTRUKSI	PL	141.318.000	100.00	10.00	100.00	100.00	
	38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nagari Kubang		191.000.000	190.206.000	794.000		21-10 s/d 15-12-2017	1 Pkt	Bayang	CV. CAPOEJAN UNITED	PL	190.206.000	100.00	5.00	100.00	100.00	
	39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Simpang Bungo Pasang		142.000.000	141.283.000	717.000		02-11 s/d 16-12-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. JAYA CONFIDENCE	PL	141.283.000	100.00	5.00	100.00	100.00	
	40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jarjang Kambiang Koto Taratak		94.000.000	93.524.000	476.000		10-11 s/d 15-12-2017	1 Pkt	Sutera	CV. AJJRA PRATAMA	PL	93.524.000	100.00	80.00	100.00	100.00	
	41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bungo Pasang I		191.000.000	190.223.000	777.000		21-10 s/d 15-12-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. BUNGA PERMATA HATI	PL	190.223.000	100.00	20.00	100.00	100.00	
	42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sungai Paman		191.000.000	190.587.000	413.000		21-10 s/d 15-12-2017	1 Pkt	Batang Kapas	CV. MAHENDRI PARATAMA	PL	190.587.000	100.00	70.00	100.00	100.00	
	43 Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Langgai		142.000.000	141.484.000	516.000		10-11 s/d 15-12-2017	1 Pkt	Sutera	CV. HURAH KARYA	PL	141.484.000	100.00	65.00	100.00	100.00	

No.	Program / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana Sebelum Perubahan	Pagu Dana Setelah Perubahan	Nilai Kontrak	Sisa Kontrak	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJ	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Kru (Rp.)	% Kru	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.00	15	16	17	18
	IV. Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	100.000.000	98.620.000	98.620.000	-	Joni, ST						98.620.000					
	1 DED Di. Kapalo Banda	50.000.000	49.500.000	49.500.000	-		14-03 s/d 12-04 2017	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. JAYA PERMAI KONSULTANT	PL	49.500.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	2 DED Di. Lubuak Agung	50.000.000	49.120.000	49.120.000	-		24-03 s/d 22-04 2017	1 Pkt	Lengayang	PT. BUAK INDONESIA KONSULTANT	PL	49.120.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	V. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK dan Pendamping 2017)	13.388.000.000	13.375.046.000	13.374.820.000	226.000	Haris, ST						13.243.754.950					
	1 Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Lumbo II	2.500.000.000	2.176.479.000	2.176.479.000	-		24-05 s/d 18-11-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. SRI KARYA	Tender	2.067.655.050	95.00	84.00	100.00	100.00	
	2 Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Bantaian	1.500.000.000	1.206.734.000	1.206.734.000	-		08-05 s/d 03-11-2017	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. M.K. CONTRACTOR	Tender	1.206.734.000	100.00	70.00	100.00	100.00	
	3 Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Kurao	500.000.000	400.679.000	400.679.000	-		24-05 s/d 18-11-2017	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. NADIN JAYA UTAMA	Tender	400.679.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Tanjung Durian	650.000.000	529.720.000	529.720.000	-		24-05 s/d 18-11-2017	1 Pkt	Lengayang	CV. YULIA KARYA	Tender	529.720.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	5 Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Ala Singkarak	550.000.000	437.928.000	437.928.000	-		08-05 s/d 04-09-2017	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. NADIRA	Tender	437.928.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	6 Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Lumbo I	1.350.000.000	1.145.174.000	1.145.174.000	-		08-05 s/d 03-11-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. TIARA LANGKISAU	Tender	1.145.174.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sungai Sirah Kumbang	1.200.000.000	945.463.000	945.463.000	-		28-04 s/d 24-09-2017	1 Pkt	Lunang	CV. BUMI PELANGAI SAKTI	Tender	945.463.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	8 Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Tabek Sampudiang	700.000.000	560.197.000	560.197.000	-		13-03 s/d 10-07-2017	1 Pkt	Sutera	CV. ALYRA	Tender	560.197.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kayu Jao	500.000.000	392.540.000	392.540.000	-		08-05 s/d 04-09-2017	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. MARENATA PRATAMA	Tender	392.540.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sungai Kuyung	600.000.000	485.835.000	485.835.000	-		28-04 s/d 25-08-2017	1 Pkt	Pancung Soal	CV. JASA MURNI CONT.	Tender	485.835.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	11 Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Talang Ketaping	750.000.000	610.000.000	610.000.000	-		24-05 s/d 18-11-2017	1 Pkt	Basa IV Balai	CV. RINIKA BUANA	Tender	610.000.000	100.00	95.00	100.00	100.00	
	12 Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Kapalo Banda	550.000.000	444.822.000	444.822.000	-		01-08 s/d 29-10-2017	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV.NANDA KARYA	Tender	422.580.900	95.00	80.00	100.00	100.00	
	13 Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Lubuak Agung	500.000.000	422.700.000	422.700.000	-		01-08 s/d 29-10-2017	1 Pkt	Lengayang	CV.OCY	Tender	422.700.000	100.00	65.00	100.00	100.00	
	14 Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Sungai Telun	400.000.000	315.856.000	315.856.000	-		28-04 s/d 25-08-2017	1 Pkt	Basa IV Balai	CV. KING PRIMA JAYA	Tender	315.856.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	15 Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Kubang Kapujan	190.000.000	188.542.000	188.542.000	-		31-05 s/d 28-08-2017	1 Pkt	Bayang	CV. KAPUJAN UNITED	PL	188.542.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	16 Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Ala Tambang	195.000.000	193.255.000	193.255.000	-		19-06 s/d 16-09-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. ELECTRA GEMILANG	PL	193.255.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	17 Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Sawah Liek	180.000.000	178.471.000	178.471.000	-		31-05 s/d 28-08-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. BATANG TARUSAN PERDANA	PL	178.471.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	18 Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Kampung Akad	200.000.000	198.072.000	197.846.000	226.000		06-06 s/d 03-09-2017	1 Pkt	Lengayang	CV. PUTRA SIKUMBANG	PL	197.846.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	19 Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Panadah I	200.000.000	198.288.000	198.288.000	-		09-06 s/d 06-09-2017	1 Pkt	Ranah IV Hulu	CV. BINA CIPTA	PL	198.288.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	20 Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Lubuak Mato Kuciang	173.000.000	171.593.000	171.593.000	-		19-05 s/d 16-08-2017	1 Pkt	Sutera	CV. OCY	PL	171.593.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	21 Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Stanik		164.141.000	164.141.000	-		09-08 s/d 06-12-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. IMELKHA MANDIRI	PL	164.141.000	100.00	90.00	100.00	100.00	
	22 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Bayang Bungo		169.194.000	169.194.000	-		09-08 s/d 06-12-2017	1 Pkt	Bayang	CV. CAPOEJAN UNITED	PL	169.194.000	100.00	90.00	100.00	100.00	
	23 Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Lansano		159.139.000	159.139.000	-		23-08 s/d 20-11-2017	1 Pkt	Bayang	CV. GILANG PRATAMA	PL	159.139.000	100.00	95.00	100.00	100.00	
	24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sawah Jambak		119.132.000	119.132.000	-		29-08 s/d 26-11-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. ZEIN KARYA	PL	119.132.000	100.00	80.00	100.00	100.00	
	25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Teluk Betung II		154.152.000	154.152.000	-		23-08 s/d 20-11-2017	1 Pkt	Batang Kapas	CV. PAINAN KARYA	PL	154.152.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Tanah Kareh		154.731.000	154.731.000	-		23-08 s/d 20-11-2017	1 Pkt	Batang Kapas	CV. TANJUNG AGUNG MALFINO	PL	154.731.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kampuang Dalam		168.997.000	168.997.000	-		09-08 s/d 06-12-2017	1 Pkt	Sutera	CV. RAHMAH KARYA	PL	168.997.000	100.00	85.00	100.00	100.00	
	28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Taratak Timbulun		164.402.000	164.402.000	-		09-08 s/d 06-12-2017	1 Pkt	Sutera	CV. KAMSI BERSAUDARA	PL	164.402.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Bukik Kaciak		154.329.000	154.329.000	-		23-08 s/d 20-11-2017	1 Pkt	Lengayang	CV. HADY PRATAMA	PL	154.329.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Alai		150.326.000	150.326.000	-		29-08 s/d 26-11-2017	1 Pkt	Lengayang	CV. JASA MURNI CONT.	PL	150.326.000	100.00	70.00	100.00	100.00	
	31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sawitan		148.233.000	148.233.000	-		29-08 s/d 26-11-2017	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. METRO INDAH RAYA	PL	148.233.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lubuak Cubadak		157.466.000	157.466.000	-		23-08 s/d 20-11-2017	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. USAHA IKHLAS	PL	157.466.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sungai Gemuruh		154.106.000	154.106.000	-		29-08 s/d 26-11-2017	1 Pkt	Pancung Soal	CV. MARENATA PRATAMA	PL	154.106.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lubuk Meranthi		154.350.000	154.350.000	-		29-08 s/d 26-11-2017	1 Pkt	Lunang	CV. KING PRIMA JAYA	PL	154.350.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	VI. Water Resources ang Irrigation Sector Management Project (WISMP)(LOAN)	150.000.000	135.000.000	135.000.000	-	Maylina Gunanto, ST						135.000.000					
	1 Konstruksi Partisipatif Rehabilitasi Irigasi Di. Lumbo I	150.000.000	135.000.000	135.000.000	-		18-04 s/d 16-07-2017	1 Pkt	IV Jurai	P3A AMPALU JAYA	Swk	135.000.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	VII. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun	629.500.000	670.850.000	670.850.000	-	Joko Prihantoro, ST						633.759.000					
	1 Optimalisasi Fungsi	629.500.000	670.850.000	670.850.000	-			1 Pkt	Kab. Pesisir Selatan		Swk	633.759.000	94.47	65.00	100.00	100.00	
	VIII. Normalisasi Batang Tarusan Koto XI Tarusan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi TA. 2017)	165.250.000	165.250.000	163.675.000	1.575.000	Suherman, ST						-					
	1 Normalisasi Batang Tarusan Koto XI Tarusan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi TA. 2017)	165.250.000	165.250.000	163.675.000	1.575.000		21-11 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. ANDALAN USAHA	PL	163.675.000	100.00	5.00	100.00	100.00	
	IX. Irigasi Rawang Ambacang Kamba Kenagarian Asam Kamba Kec. Bayang Kabupaten Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi TA. 2017)	92.550.000	92.550.000	92.163.000	387.000	Joko Prihantoro, ST						92.163.000					
	1 Irigasi Rawang Ambacang Kamba Kenagarian Asam Kamba Kec. Bayang Kabupaten Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi TA. 2017)	92.550.000	92.550.000	92.163.000	387.000		10-11 s/d 15-12-2017	1 Pkt	Bayang	CV. NADIN JAYA UTAMA	PL	92.163.000	100.00	90.00	100.00	100.00	

No.	Program / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana Sebelum Perubahan	Pagu Dana Setelah Perubahan	Nilai Kontrak	Sisa Kontrak	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.00	15	16	17	18
	X. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK Luncuran 2016)	-	35.987.640	35.987.640	-	Haris, ST						35.987.640					
	1 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sungai Batang		35.987.640	35.987.640	-			1 Pkt	Pancung Soal	CV. YEDERFIL	PL	35.987.640	100.00		100.00	100.00	
	D. PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, KONSERVASI SUNGAI, DAN SUMBER DAYA AIR	240.000.000	119.516.000	119.046.000	470.000							119.046.000					
	I. Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	240.000.000	119.516.000	119.046.000	470.000	Monariza, ST						119.046.000					
	1 Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan DI Batang Tarusan (Semester 1)	30.000.000	29.779.000	29.779.000	-		29-05 s/d 27-06-2017	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. NABIEL ENGINEERING CONSULTANT	PL	29.779.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	2 Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan DI Batang Tarusan (Semester 2)	30.000.000	30.000.000	29.800.000	200.000		13-11 s/d 12-12-2017	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. NABIEL ENGINEERING CONSULTANT	PL	29.800.000	100.00	50.00	100.00	100.00	
	3 Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pantai Salido (Semester 1)	30.000.000								BATAL							
	4 Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pantai Salido (Semester 2)	30.000.000								BATAL							
	5 Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Batang Salido (Semester 1)	30.000.000								BATAL							
	6 Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Batang Salido (Semester 2)	30.000.000								BATAL							
	7 Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Muara dan Pantai Sumedang (Semester 1)	-															
	8 Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Muara dan Pantai Sumedang (Semester 2)	30.000.000	29.737.000	29.737.000	-		29-05 s/d 27-06-2017	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. GINA ENGINEERING CONSULTANT	PL	29.737.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
		-															
		30.000.000	30.000.000	29.730.000	270.000		13-11 s/d 12-12-2017	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. GINA ENGINEERING CONSULTANT	PL	29.730.000	100.00	55.00	100.00	100.00	
	E. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	7.227.940.000	13.992.904.000	12.559.744.000	1.433.160.000							12.504.785.950					
	I. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	4.194.000.000	8.962.253.000	7.739.783.000	1.222.470.000	Suherman, ST						7.684.824.950					
	A. Belanja Pemeliharaan	2.129.000.000	4.614.293.000	4.531.978.000	82.315.000							4.477.019.950					
	1 Pengamanan Tebing Sungai Bungo Pasang	191.000.000	189.230.000	189.230.000	-		22-05 s/d 19-08-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. PAP & SON KARYA	PL	189.230.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	2 Pengamanan Tebing Sungai Bayang Sani	191.000.000	189.270.000	189.270.000	-		12-05 s/d 09-08-2017	1 Pkt	Bayang	CV. FACA KONSTRUKSI	PL	189.270.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	3 Pengamanan Tebing Sungai Punggasan Utara	118.000.000	117.194.000	117.194.000	-		15-05 s/d 12-08-2017	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. MERIN ABADI	PL	117.194.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	4 Pengamanan Tebing Sungai Pelangai Ketek Koto VIII Mudiak	118.000.000	116.362.000	116.362.000	-		22-05 s/d 19-08-2017	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. ALYRA	PL	116.362.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	5 Pengamanan Tebing Sungai Salido Belakang SMP 3 Bungo Pasang	191.000.000	189.379.000	189.379.000	-		19-06 s/d 16-09-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. BUNGO TAMBANG	PL	189.379.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	6 Pengamanan Tebing Sungai IV. Koto Mudiak	94.000.000	92.718.000	92.718.000	-		19-06 s/d 16-09-2017	1 Pkt	Batang Kapas	CV. SAUDA ANGGUN SARI	PL	92.718.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	7 Pengamanan Tebing Sungai Koto Gunung Tuik	84.000.000	82.630.000	82.630.000	-		15-05 s/d 12-08-2017	1 Pkt	Batang Kapas	CV. AZIZAH MD	PL	82.630.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	8 Pengamanan Tebing Sungai Kambang Timur	94.000.000	92.942.000	92.942.000	-		12-05 s/d 09-08-2017	1 Pkt	Lengayang	CV. RAYZ KAMCA	PL	92.942.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	9 Pengamanan Tebing Sungai Jongah Duku Utara	142.000.000	140.759.000	140.759.000	-		15-05 s/d 12-08-2017	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. SAN PRATAMA	PL	140.759.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	10 Pengamanan Tebing Sungai Kampung Akad	191.000.000	189.395.000	189.395.000	-		08-05 s/d 09-08-2017	1 Pkt	Lengayang	CV. BUNGSU KARYA PRATAMA	PL	189.395.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	11 Pengamanan Tebing Sungai Kampung ladang	142.000.000	141.216.000	141.216.000	-		12-05 s/d 09-08-2017	1 Pkt	Batang Kapas	CV. DESY FAMILY	PL	141.216.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	12 Pengamanan Tebing Sungai IV Koto Hilie	191.000.000	189.242.000	189.242.000	-		12-05 s/d 09-08-2017	1 Pkt	Batang Kapas	CV. RINIKA BUANA	PL	189.242.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	13 Pengamanan Tebing Sungai Air Haji Rantau Simalenang	191.000.000	189.626.000	189.626.000	-		12-05 s/d 09-08-2017	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. PALANGAI INDAH PRIMA	PL	189.626.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	14 Pengamanan Tebing Sungai Koto Berapak Bayang	191.000.000	189.330.000	189.330.000	-		22-06 s/d 19-09-2017	1 Pkt	Bayang	CV. RAMAH TAMAH	PL	189.330.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	15 Pengaman Tebing Sungai Batang Lakitan Sabarang Pulaui		485.000.000	418.797.000	66.203.000		30-10 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Lengayang	CV. HARIDA	Tender	418.797.000	100.00	30.00	100.00	100.00	
	16 Pengaman Tebing Sungai Pelangai Kecil		166.500.000	165.269.000	1.231.000		30-10 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. CHC-CHA NABIL	PL	165.269.000	100.00	70.00	100.00	100.00	
	17 Pengaman Tebing Sungai Bungo Tanjung Sungai Nyalo		123.000.000	122.129.000	871.000		30-10 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Batang Kapas	CV. PAL	PL	67.170.950	55.00		60.00	100.00	
	18 Pengaman Tebing Sungai Sei. Tanuak		191.000.000	189.341.000	1.659.000		30-10 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. NURTANI	PL	189.341.000	100.00	5.00	100.00	100.00	
	19 Pengaman Tebing Sungai Gayo Lumpo		191.000.000	190.555.000	445.000		30-10 s/d 28-12-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. BATANG LUMPO	PL	190.555.000	100.00	90.00	100.00	100.00	
	20 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Sani Koto Berapak		166.500.000	164.762.000	1.738.000		30-10 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Bayang	CV. TEGUH ANUGERAH UTAMA	PL	164.762.000	100.00		100.00	100.00	
	21 Pengaman Tebing Sungai Lubuk Nyir		191.000.000	189.575.000	1.425.000		03-11 s/d 27-12-2017	1 Pkt	Batang Kapas	CV. SHIRLY	PL	189.575.000	100.00		100.00	100.00	
	22 Pengaman Tebing Sungai Koto Tuo		191.000.000	189.415.000	1.585.000		03-11 s/d 27-12-2017	1 Pkt	Batang Kapas	CV. HARIDA	PL	189.415.000	100.00	30.00	100.00	100.00	
	23 Pengaman Tebing Sungai Kampung Kulam		133.500.000	131.998.000	1.502.000		03-11 s/d 27-12-2017	1 Pkt	Lengayang	CV. RAYZ KAMCA	PL	131.998.000	100.00	90.00	100.00	100.00	
	24 Pengaman Tebing Sungai Koto Baru Bayang		166.500.000	165.174.000	1.326.000		03-11 s/d 27-12-2017	1 Pkt	Bayang	CV. KARIM RAZAQ	PL	165.174.000	100.00	60.00	100.00	100.00	
	25 Pengaman Tebing Sungai Batang Kambang Kp. Kuranji		191.000.000	189.104.000	1.896.000		03-11 s/d 27-12-2017	1 Pkt	Lengayang	CV. KIESHA HABRAH ENGINEERING	PL	189.104.000	100.00	90.00	100.00	100.00	
	26 Pengaman Tebing Sungai Kp. Kapalo Banda		118.000.000	116.770.000	1.230.000		03-11 s/d 27-12-2017	1 Pkt	Batang Kapas	CV. ZEIN KARYA	PL	116.770.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	27 Pengaman Tebing Sungai Kampung Tampunik		191.000.000	189.796.000	1.204.000		03-11 s/d 27-12-2017	1 Pkt	Lengayang	CV. PUTI RASANI	PL	189.796.000	100.00	40.00	100.00	100.00	
	B. Belanja Modal	2.065.000.000	4.347.960.000	3.207.805.000	1.140.155.000							3.207.805.000					
	1 Pengamanan Tebing Sungai Siguntur Tua	118.000.000	116.865.000	116.865.000	-		19-05 s/d 16-09-2017	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. BALEGO'S	PL	116.865.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	2 Pengamanan Tebing Sungai Tanjung Durian	94.000.000	92.902.000	92.902.000	-		15-05 s/d 12-08-2017	1 Pkt	Lengayang	CV. BINTANG SELATAN	PL	92.902.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	3 Pengamanan Tebing Sungai Nyalo	94.000.000	92.877.000	92.877.000	-		15-05 s/d 12-08-2017	1 Pkt	Batang Kapas	CV. AZIZAH MD	PL	92.877.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	4 Pengamanan Tebing Sungai Lagan Gadang Hilir	142.000.000	140.563.000	140.563.000	-		19-06 s/d 16-09-2017	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. PUTRA MANDIRI	PL	140.563.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	5 Pengamanan Tebing Sungai Padang Tandik	45.000.000	44.121.000	44.121.000	-		22-05 s/d 19-08-2017	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. KAMSU BERSAUDARA	PL	44.121.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	6 Pengamanan Tebing Sungai Seberang Tarok Lakitan Selatan	94.000.000							Lengayang	BATAL	PL						
	7 Pengamanan Tebing Sungai Rumbai	191.000.000	189.794.000	189.794.000	-		17-07 s/d 16-09-2017	1 Pkt	Basa IV Balai	CV. SWARA MITRA PRATAMA	PL	189.794.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	8 Pengamanan Tebing Sungai Kapuh	94.000.000	92.950.000	92.950.000	-		12-05 s/d 09-08-2017	1 Pkt	Koto XI Tarusan	CV. ZANRE JAYA TEKNIK	PL	92.950.000	100.00	100.00	100.00	100.00	

No.	Program / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana Sebelum Perubahan	Pagu Dana Setudah Perubahan	Nilai Kontrak	Sisa Kontrak	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Kru (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.00	15	16	17	18
	9 Pengamanan Tebing Sungai SD 01 Koto Pulai	94.000.000							Lengayang	BATAL	PL						
	10 Pengaman Tebing Sungai Tanjung Kandih	94.000.000	92.818.000	92.818.000	-		22-05 s/d 19-08-2017	1 Pkt	Batang Kapas	CV. MANDIRI SEJAHTERA	PL	92.818.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	11 Pengamanan Tebing Sungai Koto Panjang Taluak	94.000.000	92.827.000	92.827.000	-		22-06 s/d 19-09-2017	1 Pkt	Batang Kapas	CV. SANCER	PL	92.827.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	12 Pengamanan Tebing Sungai Gayo	191.000.000							IV Jurai	BATAL	PL						
	13 Pengamanan Tebing Sungai Lakitan	191.000.000	189.545.000	189.545.000	-		22-05 s/d 19-08-2017	1 Pkt	Lengayang	CV. CAHYA SELATAN	PL	189.545.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	14 Pengamanan Tebing Sungai Batang Kambang Kampung Sunbaru	387.000.000	358.646.000	358.646.000	-		14-03 s/d 11-06-2017	1 Pkt	Lengayang	CV. ARINDO	Tender	358.646.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	15 PengamananTebing Sungai Muaro Gadang	142.000.000	140.910.000	140.910.000	-		22-06 s/d 19-09-2017	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. CIPTA LAKSANA PRATAMA	PL	140.910.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	16 Pengaman Tebing Sungai Kuyung		385.000.000	346.376.000	38.624.000		30-10 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Pancung Soal	CV. BINA CIPTA	Tender	346.376.000	100.00	50.00	100.00	100.00	
	17 Pengaman Tebing Sungai Batang Salido Belakang MTSn		488.000.000	462.421.000	25.579.000		01-11 s/d 30-12-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA	Tender	462.421.000	100.00	5.00	100.00	100.00	
	18 Pengaman Tebing Sungai Batang Lakitan Belakang MTSn		300.000.000	283.694.000	16.306.000		01-11 s/d 30-12-2017	1 Pkt	Lengayang	CV. NANDO KARYA	Tender	283.694.000	100.00	20.00	100.00	100.00	
	19 Pengaman Tebing Sungai Anak Batang Lumpo Taratak Tengah		191.000.000	189.901.000	1.099.000		27-10 s/d 25-12-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. ZANRE JAYA TEKNIK	PL	189.901.000	100.00	60.00	100.00	100.00	
	20 Pengaman Tebing Sungai Banda Sarasah Kayu Gadang		142.000.000	140.188.000	1.812.000		27-10 s/d 25-12-2017	1 Pkt	Sutera	CV. QODRI PUTRA	PL	140.188.000	100.00	90.00	100.00	100.00	
	21 Pengaman Tebing Sungai Aia Beralih		142.000.000	140.407.000	1.593.000		27-10 s/d 25-12-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. ZEIN KARYA	PL	140.407.000	100.00	90.00	100.00	100.00	
	22 Pengaman Tebing Sungai SD 03 Malepang Nagari Riak Danau		142.000.000		142.000.000			Pkt	Basa IV Balai	BATAL	PL						
	23 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Bayang Utara		913.142.000		913.142.000			Pkt	Bayang Utara	BATAL	PL						
II.	Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir	2.312.000.000	4.263.897.000	4.243.842.000	20.055.000	Anhavon, ST						4.243.842.000					
	1 Pengeringan Rawa Koto Panjang	142.000.000	141.213.000	141.213.000	-		23-05 s/d 22-08-2017	1 Pkt	Sutera	CV. RIDHO PUTRA	PL	141.213.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	2 Pengeringan Rawa Dusun Baru Tapan	142.000.000	140.818.000	140.818.000	-		07-08 s/d 04-11-2017	1 Pkt	Basa Ampek Balai	CV. JAVA ANDALAS	PL	140.818.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	3 Pengeringan Rawa Koto VIII Hilir Pelangai		118.000.000	116.738.000	1.262.000		06-11 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. CHC-CHA NABIL	PL	116.738.000	100.00	5.00	100.00	100.00	
	4 Pengeringan Rawa Koto Panai	190.000.000							Ranah Pesisir	BATAL							
	5 Pengeringan Rawa Rimbo Panjang Punggasan	142.000.000	140.707.000	140.707.000	-		28-08 s/d 25-11-2017	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. ZEIN KARYA	PL	140.707.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	6 Pengeringan Rawa Medan Jaya	94.000.000	93.195.000	93.195.000	-		14-07 s/d 11-10-2017	1 Pkt	Lunang	CV. SWARA MITRA PRATAMA	PL	93.195.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	7 Pengeringan Rawa Lunang	94.000.000	93.119.000	93.119.000	-		14-07 s/d 11-10-2017	1 Pkt	Lunang	CV. SWARA MITRA PRATAMA	PL	93.119.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	8 Pengeringan Rawa Punggasan Utara	94.000.000	93.213.000	93.213.000	-		01-08 s/d 29-10-2017	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. ALYRA	PL	93.213.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	9 Pengeringan Rawa Muaro Kandis	94.000.000	93.392.000	93.392.000	-		01-08 s/d 29-10-2017	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. KAMSI BERSAUDARA	PL	93.392.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	10 Pengeringan Rawa Kampung Pandan	142.000.000	140.372.000	140.372.000	-		18-05 s/d 15-08-2017	1 Pkt	Lengayang	CV. GUNUNG SELASIH	PL	140.372.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	11 Pengeringan Rawa Lubuk Bunta	142.000.000	140.671.000	140.671.000	-		14-07 s/d 11-10-2017	1 Pkt	Silaut	CV. LEO & ADAM	PL	140.671.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	12 Pengeringan Rawa Sambungo	142.000.000							Silaut	BATAL	PL						
	13 Pengeringan Rawa Kampung Aur	142.000.000							Batang Kapas	BATAL	PL						
	14 Pengeringan Rawa Api-Api	133.500.000	131.779.000	131.779.000	-		18-05 s/d 15-08-2017	1 Pkt	Bayang	CV. DEYUDA KARYA	PL	131.779.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	15 Pengeringan Rawa Nyiur Melambai	142.000.000	140.568.000	140.568.000	-		01-08 s/d 29-10-2017	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. USAHA IKHLAS	PL	140.568.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	16 Pengeringan Rawa Pasir Pelangai	142.000.000	140.826.000	140.826.000	-		01-08 s/d 29-10-2017	1 Pkt	Ranah Pesisir	CV. MARENATA PRATAMA	PL	140.826.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	17 Pengeringan Rawa Kampung Koto Berapak Bayang	124.000.000	122.791.000	122.791.000	-		01-08 s/d 29-10-2017	1 Pkt	Bayang	CV. FACA KONSTRUKSI	PL	122.791.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	18 Pengeringan Rawa Nagari Tigo Sungai	114.000.000	112.292.000	112.292.000	-		01-08 s/d 29-10-2017	1 Pkt	Pancung Soal	CV. ZAKI KARYA	PL	112.292.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	19 Pengeringan Rawa Tandikek Inderapura Timur	94.000.000	92.350.000	92.350.000	-		01-08 s/d 29-10-2017	1 Pkt	Pancung Soal	CV. ZAKI KARYA	PL	92.350.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	20 Pengeringan Rawa Sikabu Pulai	2.500.000	142.000.000	140.650.000	1.350.000		03-11 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Lengayang	CV. BATANG LENGAYANG	PL	140.650.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	21 Pengeringan Rawa Tanjung Gadang		188.591.000	188.591.000	-		23-05 s/d 22-08-2017	1 Pkt	Sutera	CV. PAYUNG PERAK	PL	188.591.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	22 Pengeringan Rawa Talang Binjai		142.000.000	140.459.000	1.541.000		06-11 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Silaut	CV. LEO & ADAM	PL	140.459.000	100.00	15.00	100.00	100.00	
	23 Pengeringan Rawa Sungai Sirah Air Haji		94.000.000	93.213.000	787.000		03-11 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. ALYRA	PL	93.213.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	24 Pengeringan Rawa Pasar Bukit		191.000.000	189.298.000	1.702.000		10-11 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Linggo Sari Baganti	CV. TECKNOS ABADI	PL	189.298.000	100.00	10.00	100.00	100.00	
	25 Pengeringan Rawa Hilalang-Panambam		190.750.000	189.019.000	1.731.000		30-10 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Pancung Soal	CV. HADY PRATAMA	PL	189.019.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	26 Pengeringan Rawa Muara Sakai		190.750.000	189.540.000	1.210.000		30-10 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Pancung Soal	CV. BUNGSU KARYA PRATAMA	PL	189.540.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	27 Pengeringan Rawa Solok Murni		142.000.000	140.836.000	1.164.000		03-11 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Air Pura	CV. RINIKA BUANA	PL	140.836.000	100.00	5.00	100.00	100.00	
	28 Pengeringan Rawa Tapan		190.750.000	189.068.000	1.682.000		30-10 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Basa Ampek Balai	CV. SWARA MITRA PRATAMA	PL	189.068.000	100.00	5.00	100.00	100.00	
	29 Pengeringan Rawa Pinang Sabatang		190.750.000	188.800.000	1.950.000		10-11 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Basa Ampek Balai	CV. SWARA MITRA PRATAMA	PL	188.800.000	100.00	5.00	100.00	100.00	
	30 Pengeringan Rawa Silaut III		142.000.000	140.669.000	1.331.000		06-11 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Silaut	CV. FITRAH PEMBANGUNAN	PL	140.669.000	100.00	20.00	100.00	100.00	
	31 Pengeringan Rawa Koto Baru Nagari Tigo Sepakat		142.000.000	140.502.000	1.498.000		06-11 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Pancung Soal	CV. ZACKY KARYA	PL	140.502.000	100.00	75.00	100.00	100.00	
	32 Pengeringan Rawa Kampung Baru Kambang Utara		191.000.000	189.782.000	1.218.000		06-11 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Lengayang	CV. BUNGSU KARYA PRATAMA	PL	189.782.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	33 Pengeringan Rawa Bukit Kadiak Padang Panjang		191.000.000	189.371.000	1.629.000		10-11 s/d 28-12-2017	1 Pkt	Lengayang	CV. TIGA PUTRI	PL	189.371.000	100.00	25.00	100.00	100.00	
III.	Perencanaan Prasarana Pengaman Muara dan Pantai	438.500.000	483.314.000	483.164.000	150.000	Monariza, ST						483.164.000					
	1 DED Pengamanan Muara dan Pantai Sungai Nyalo	438.500.000	433.314.000	433.314.000	-		03-04 s/d 29-09-2017	1 Pkt	Koto XI Tarusan	PT. NEBULA GHEINDO CONSULTANT	Tender	433.314.000	100.00	100.00	100.00	100.00	
	2 Review Desain Pengamanan Pantai Carocok Painan Section A		50.000.000	49.850.000	150.000		20-11 s/d 19-12-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. BALAD INTI SEMESTA	PL	49.850.000	100.00	50.00	100.00	100.00	

No.	Program / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana Sebelum Perubahan	Pagu Dana Sesudah Perubahan	Nilai Kontrak	Sisa Kontrak	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.00	15	16	17	18
	IV. Pengaman Tebing SungaiLumpo Bukik Siayah Kec. IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan	93.940.000	93.940.000	92.955.000	985.000	Suherman, ST						92.955.000					
	(Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi TA. 2017)																
	1 Pengaman Tebing Sungai Lumpo Bukik Siayah Kec. IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan	93.940.000	93.940.000	92.955.000	985.000		03-11 s/d 27-12-2017	1 Pkt	IV Jurai	CV. BATANG LUMPO	PL	92.955.000	100.00	40.00	100.00	100.00	
	(Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi TA. 2017)																
	V. Pengaman Tebing Jembatan Gantung Muaro Bayang Nagari Pasar Baru Kec. Bayang	189.500.000	189.500.000	-	189.500.000	Suherman, ST						-					
	(Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi TA. 2017)																
	1 Pengaman Tebing Jembatan Gantung Muaro Bayang Nagari Pasar Baru Kec. Bayang	189.500.000	189.500.000		189.500.000				Bayang	BATAL	PL						
	(Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi TA. 2017)																
	J U M L A H	30.844.040.000	40.588.854.640	38.968.079.640	1.622.284.000			204 Pkt				35.594.224.090	91.34	81.51	99.63	100.00	

Painan, 5 Januari 2018
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM

NIP. 19641106 199703 1001