

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. (0751) 21602

Pembangunan Pagar Sekolah SD

Kec. IV Jurai

T.A 2019



FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/ 48 /SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/X/2019
TANGGAL : 7 Oktober 2019
KEGIATAN : Pembangunan Pagar Sekolah SD
PEKERJAAN : Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri No.07 Salido
LOKASI : Kec. IV Jurai

Kontraktor Pelaksana

CV. ZEIN KARYA

Pengawas

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PAINAN 2019


REKAF FINAL QUANTITY

PROGRAM : PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
PROGRAM : PEMABANGUNAN PAGAR SEKOLAH SD
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR SDN 07 SALIDO
LOKASI : KECAMATAN IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN
TA : 2019

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	Kontrak		s/d Saat ini	
			Volume	Bobot	Volume	Bobot
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN/PERMULAAN					
1.	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	Ls	14.70	1.35	14.70	1.35
2.	Pengadaan Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.23	1.00	0.23
3.	Pekerjaan Pembersihan dan Bongkaran	Ls	1.00	1.16	1.00	1.16
II.	PEKERJAAN TANAH					
1.	Pek. Galian Tanah	m3	5.04	0.47	5.04	0.47
2.	Pek. Urugan Tanah kembali	m3	1.68	0.05	1.68	0.05
III.	PEKERJAAN PONDASI					
1.	Pas. Batu Kosong / Aanstampang Batu Kali	m3	3.36	1.54	3.36	1.54
2.	Pas. Pondasi Batu Kali	m3	4.20	4.70	4.20	4.70
IV.	PEKERJAAN BETON BERTULANG					
1.	Pek. Sloof (15 x 20) cm					
a.	Beton Mutu K-175	m3	1.66	1.65	1.66	1.65
b.	Bekisting	m2	14.70	2.33	14.70	2.33
c.	Pembesian	kg	232.71	4.45	232.71	4.45
2.	Pek. Kolom K1 (20 x 30) cm					
a.	Beton Mutu K-175	m3	1.05	1.00	1.05	1.00
b.	Bekisting	m2	12.43	2.56	12.43	2.56
c.	Pembesian	kg	104.73	1.93	104.73	1.93
3.	Pek. Kolom K2 (20 x 20) cm					
a.	Beton Mutu K-175	m3	0.49	0.51	0.49	0.51
b.	Bekisting	m2	6.08	1.63	6.08	1.63
c.	Pembesian	kg	64.36	1.27	64.36	1.27
4.	Pek. Balok (13 x 15) cm					
a.	Beton Mutu K-175	m3	1.08	1.07	1.08	1.07
b.	Bekisting	m2	11.02	2.56	11.02	2.56
c.	Pembesian	kg	212.38	4.06	212.38	4.06
V.	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLESTERAN					
1.	Pas. Dinding 1/2 Bata ad, 1 : 4	m2	42.60	6.72	42.60	6.72
2.	Pek. Plesteran 1 : 4	m2	89.97	6.60	89.97	6.60
3.	Pek. Acian dan Afwerking Beton	m2	137.70	6.26	137.70	6.26
4.	Pas. Batu Kerawang	Bh	53.00	1.23	53.00	1.23
5.	Pagar Besi minimalis (Hollow 4/4 dan 2/4)	m2	11.12	7.77	11.12	7.77
7.	Pintu Pagar (Rangka Hollow 4/4 dan 2/4)	m2	3.64	3.39	3.64	3.39

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	Kontrak		s/d Saat ini	
			Volume	Bobot	Volume	Bobot
VI.	PEKERJAAN GERBANG					
1.	Galian Tanah Pondasi	m ³	3.10	0.29	3.10	0.29
2.	Pek. Lantai Kerja t=5 cm	m ³	0.10	0.09	0.10	0.09
3.	Pek. Beton K 225 (Tapak Plat)	m ³	0.54	0.57	0.54	0.57
	Pembesian	Kg	54.56	1.04	54.56	1.04
	Pek. Bekisting	m ²	1.60	0.29	1.60	0.29
4.	Beton K 225 (Kolom 25 x 50 cm)	m ³	1.35	1.44	1.35	1.44
	Pembesian	Kg	163.89	3.13	163.89	3.13
	Pek. Bekisting	m ²	16.23	4.19	16.23	4.19
5.	Beton K 225 (Balok B1 uk 15 x 60-75 cm)	m ³	0.53	0.57	0.53	0.57
	Pembesian	Kg	66.35	1.27	66.35	1.27
	Pek. Bekisting	m ²	7.12	1.87	7.12	1.87
6.	Pek. Profil Beton	m	3.80	0.55	3.80	0.55
7.	Pas. Batu Alam	m ²	3.20	0.93	3.20	0.93
8.	Pek Afwerking Beton	m ²	13.15	0.58	13.15	0.58
9.	Pek. Pengecatan Gerbang	m ²	13.15	0.36	13.15	0.36
10.	Pas. Granite Dinding	m ²	1.72	0.70	1.72	0.70
11.	Pas. Merk Nama Sekolah	Unit	1.00	5.82	1.00	5.82
12.	Pintu Pagar gerbang (Rangka Hollow 4/4 dan 2/4)	m ²	6.02	5.61	6.02	5.61
VII.	PEKERJAAN CAT					
1.	Pek. Mencat Dinding Tembok Dengan Cat Tembok	m ²	142.68	4.23	142.68	4.23


Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NOFRIZAL. ST

NIP . 19811127 201101 1 010

Diperiksa Oleh :
Pengawas Lapangan
Dinas PUTR




DON HELIADI

NIP . 19620206 1987811 1 001

Disiapkan oleh :

Kontraktor Pelaksana
CV. ZEIN KARYA




EFRYNAL ZEIN. S.Pt

Direktur