

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

PEMBANGUNAN MUSHOLA DI SDN 07 AIRPURA



REKAP FINAL QUANTITY

NO. KONTRA : 420/12/SPK-APBD/DPK-SARANA SD/V/2019
TANGGAL : 6 MEI 2019
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN MUSHOLA DI SDN 07 AIRPURA
LOKASI : KECAMATAN AIRPURA

Kontraktor Pelaksana


CV. ZACKY KARYA

**PENGAWAS DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PESIR SELATAN**

PAINAN 2019

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PEMBANGUNAN MUSHOLA SDN 12 PANCUNG SOAL



FINAL QUANTITY

NO. KONTRA : 420/16/SPK-APBD/DPK-SARANA SD/V/2019
TANGGAL : 8 MEI 2019
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN MUSHOLA SDN 12 PANCUNG SOAL

LOKASI : KECAMATAN PANCUNG SOAL

Kontraktor Pelaksana

CV. KAMSI BERSAUDARA

PENGAWAS DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PAINAN 2019


REKAP FINAL QUANTITY

PROGRAM : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUANG IBADAH
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN MUSHOLA DI SDN 12 PANCUNG SOAL
LOKASI : KECAMATAN PANCUNG SOAL KAB. PESISIR SELATAN
TA : 2019


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME
I PEKERJAAN PONDASI BATU KALI		
1.	Pek. Bowplank	12.00 m ³
2.	Galian Tanah	9.80 m ³
3.	Pas. aanstampang	3.92 m ³
4.	Pas. Batu Kali 1 : 4	5.25 m ³
II PEKERJAAN BETON		
1.	Pek. Sloof 15/20	
	Beton K 175	0.76 m ³
	Pembesian	102.22 Kg
	Bekisting	3.36 m ²
2.	Pek. Kolom 20/20	
	Beton K 175	0.80 m ³
	Pembesian	69.79 Kg
	Bekisting	5.97 m ²
3.	Pek. Kolom 13/13	
	Beton K 175	0.45 m ³
	Pembesian	93.05 Kg
	Bekisting	4.60 m ²
4.	Pek. Balok Pinggang 12/18	
	Beton K 175	0.60 m ³
	Pembesian	63.48 Kg
	Bekisting	3.36 m ²
5.	Pek. Ring Balok 15/20	
	Beton K 175	0.90 m ³
	Pembesian	110.51 Kg
	Bekisting	4.00 m ²
6.	Kanopi Beton tbl 8 cm	
	Beton K 175	0.46 m ³
	Pembesian	23.76 Kg
	Bekisting	2.89 m ²
III PEKERJAAN DINDING		
1.	Pas Dinding bata 1 : 4	61.47 m ²
2.	Pek. Plesteran 1 : 4 (Dinding luar)	61.47 m ²
3.	Pek. Afwerking Beton (Bagian luar)	12.11 m ²

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME
IV.	PEKERJAAN KUZEN PINTU DAN JENDELA	
1.	Kuzen Pintu dan Jendela Kayu Kls II	0.78 m3
2.	Pas. Pintu Panil	4.20 m2
3.	Pas. Jendela Kaca Rangka Kayu	14.08 m2
4.	Pas. Kaca Bening Tbl 5 mm	11.10 m2
5.	Pas. Batu Karawang Merah (0,2 x 0,1)	30.00 Bh
V.	PEKERJAAN LANTAI	
1.	Urugan Tanah	6.69 m3
2.	Urugan Pasir	3.76 m3
3.	Cor Beton K 100 tbl 5 cm	1.88 m3
VI.	PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PENUTUP ATAP	
1.	Kuda-Kuda Kayu Kls II	0.93 m3
2.	Gording 5/10	0.55 m3
3.	Pas. List Plank Papan 3/20 cm Kayu Kelas II	43.00 m'
4.	Pas. Penutup Atap dari Seng Gelombang BjLS 20 Warna	80.88 m2
5.	Pas. Perabung Seng Plat BjLS 30	30.10 m'
6.	Pas. Kubah Aluminium dia 30 cm	1.00 Ls/Unit
VII.	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN KUNCI	
1.	Pas. Kunci Pintu Ganda 2 Slaag	2.00 Set
2.	Pas. Engsel Pintu 4" Nylon	12.00 Bh
3.	Pas. Engsel Jendela Nylon 3"	84.00 Bh
4.	Pas. Gerendel Pintu Panjang	8.00 Bh
5.	Pas. Gerendel Jendela & Ventilasi	84.00 Bh
6.	Pas. Hak Angin & Ventilasi	84.00 Bh
7.	Pas. Hand Tarikan Pintu Ganda	4.00 Set
8.	Pas. Hand Paten/Tarikan Jendela	42.00 Bh


Diperiksa Oleh
Pengawas Lapangan
 Dinas PU dan Penataan Ruang
 Kab. Pesisir Selatan


JUNDRIVO ANGGA PUTRA, A.Md
 NIP. 19960605 201903 1 001

Dibuat Oleh
Kontraktor
 CV. KAMSI BERSAUDARA


MARSIKAL
 Direktur

Disetujui Oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kab. Pesisir Selatan


NOFRIZAL
 NIP. 19811127 201101 1 010