

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PEMBANGUNAN MUSHOLA DI SDN 11 AIRPURA



REKAP FINAL QUANTITY

NO. KONTRA : 420/13/SPK-APBD/DPK-SARANA SD/V/2019
TANGGAL : 6 MEI 2019
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN MUSHOLA DI SDN 11 AIRPURA
LOKASI : KECAMATAN AIRPURA

Kontraktor Pelaksana

CV. ZACKY KARYA

PENGAWAS DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PAINAN 2019

REKAP FINAL QUANTITY

PROGRAM : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUANG IBADAH
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN MUSHOLA DI SDN 11 AIRPURA
LOKASI : KECAMATAN AIRPURA KAB. PESISIR SELATAN
TA : 2019


NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	
I	PEKERJAAN PONDASI BATU KALI		
1,	Pek. Bowplank	12,00	m ³
2,	Pek. Galian Tanah	9,80	m ³
3,	Pas. aanstampang	3,92	m ³
4,	Pas. Batu Kali 1 : 4	5,25	m ³
II	PEKERJAAN BETON		
1,	Pek. Sloof 15/20	0,76	m ³
	Beton K 175	#####	Kg
	Pembesian	3,36	m ²
	Bekisting		
2,	Pek. Kolom 20/20	0,80	m ³
	Beton K 175	69,79	Kg
	Pembesian	7,97	m ²
	Bekisting		
3,	Pek. Kolom 13/13	0,11	m ³
	Beton K 175	23,26	Kg
	Pembesian	1,73	m ²
	Bekisting		
4,	Pek. Ring Balok 15/20	0,90	m ³
	Beton K 175	#####	Kg
	Pembesian	4,00	m ²
	Bekisting		
III.	PEKERJAAN LANTAI		
1,	Urugan Tanah	6,16	m3
2,	Urugan Pasir	3,76	m3
3,	Cor Beton K 100 tbl 5 cm	1,88	m3
IV.	PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PENUTUP ATAP		
1,	Kuda-Kuda Kayu Kls II	0,93	m3
2,	Gording 5/10	0,55	m3
3,	Pas. List Plank Papan 3/20 cm Kayu Kelas II	43,00	m'
4,	Pas. Penutup Atap dari Seng Gelombang BjLS 20 Warna	80,88	m2
5,	Pas. Perabung Seng Plat BjLS 30	30,10	m'
6,	Pas. Kubah Aluminium dia 30 cm	1,00	s/Un

Disetujui Oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Pesisir Selatan



NOFRIZAL
NIP. 19811127 201101 1 010

Diperiksa Oleh
Pengawas Lapangan
Dinas PU dan Penataan Ruang
Kab. Pesisir Selatan



JUNDRIVO ANGGA PUTRA, A.Md
NIP. 19960605 201903 1 001

Dibuat Oleh
Kontraktor
CV. ZACHARY KARYA



JONI FENDI, ST
Direktur