

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. (0751) 21602

Pembangunan Pagar

Kec. Silaut

T.A 2019



FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/ 26 /SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/VI/2019
TANGGAL : 18 Juni 2019
KEGIATAN : Pembangunan Pagar
PEKERJAAN : Pembangunan Pagar SDN 02 Durian Seribu
LOKASI : Kec. Silaut

Kontraktor Pelaksana

CV. ALYRA

Pengawas

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


PAINAN 2019

FINAL QUANTITY

KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SD
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR SDN 02 DURIAN SERIBU
LOKASI : KECAMATAN SILAUT KAB. PESISIR SELATAN

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	Kontrak		s/d Saat ini	
			Volume	Bobot	Volume	Bobot
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN/PERMULAAN					
1.	Pengukuran dan Pasangan Bow plank	m1	17.50	1.55	17.50	1.55
2.	Pas. Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.23	1.00	0.23
3.	Pek. Pembersihan dan bongkaran pohon	Ls	1.00	0.58	1.00	0.58
II.	PEKERJAAN TANAH					
1.	Pek. Galian Tanah Pondasi	m3	22.68	2.09	22.68	2.09
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	m3	5.67	0.17	5.67	0.17
III.	PEKERJAAN PONDASI					
1.	Pas. Batu Kosong / Aanstampang Batu Kali	m3	11.34	5.18	11.34	5.18
2.	Pas. Pondasi Batu Kali	m3	18.23	16.30	18.23	16.30
IV.	PEKERJAAN BETON BERTULANG					
1.	Pek. Sloof (15 x 20) cm					
a.	Pek. Pembesian Sloof	Kg	345.36	6.60	345.36	6.60
b.	Beqisting Sloof	m2	18.90	3.39	18.90	3.39
c.	Beton Mutu K - 175 Sloof	m3	2.27	2.25	2.27	2.25
2.	Pek. Kolom (20 x 20) cm					
a.	Pek. Pembesian Kolom	Kg	193.79	3.70	193.79	3.70
b.	Beqisting Kolom	m2	20.33	5.25	20.33	5.25
c.	Beton Mutu K - 175 Kolom	m3	1.73	1.72	1.73	1.72
3.	Pek. Balok (13x15) cm					
a.	Pek. Pembesian Ring Balk 13x15 cm	Kg	315.43	6.03	315.43	6.03
b.	Beqisting Ring Balk 13x15 cm	m2	13.75	3.62	13.75	3.62
c.	Beton Mutu K - 175 Ring Balk 13x15 cm	m3	1.47	1.46	1.47	1.46
V.	PEKERJAAN PASANGAN DINDING					
1.	Pas. Dinding Bata 1/2 Batu ad, 1 : 4	m2	86.94	13.76	86.94	13.76
2.	Pek. Plesteran Pas. Bata 1 : 4 tebal 15 mm	m2	173.88	12.79	173.88	12.79
3.	Pek. Acian dan Afwerking Beton	m2	86.72	3.81	86.72	3.81
4.	Pek. Profil Beton Kepala kolom	m1	32.40	2.45	32.40	2.45
VI.	PEKERJAAN CAT					
1.	Pek. Pegecatan dengan cat tembok	m3	259.70	7.05	259.70	7.05
			100.00		100.00	


Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


NOFRIZAL. ST
NIP. 19811127 201101 1 010

Diperiksa Oleh :
Pengawas Lapangan
Dinas PUTR


JUNDRIVO ANGGA PUTRA. A. Md
NIP. 19960605 201903 1 001

Disiapkan oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV ALYRA


DESRIANTO
Direktur