

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. (0751) 21602

Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah

Kec. Sutera

T.A 2019



FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/ 31 /SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/VI/2019
TANGGAL : 24 Juni 2019
KEGIATAN : Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah
PEKERJAAN : Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 27 Rawang Gunung Malelo Kec. Sutera
LOKASI : Kec. Sutera

Kontraktor Pelaksana

CV. 8 SAUDARA

Pengawas

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PAINAN 2019

FINAL QUANTITY

Program : Progran Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 Kegiatan : Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah
 Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 27 Rawang Gunung Malelo Kec. Sutera
 Lokasi : Kabupaten Pesisir Selatan
 Tahun : 2019

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontrak		s/d Saat ini	
			Volume	Bobot	Volume	Bobot
I. PEKERJAAN PENDAHULUAN						
1.	Pekerjaan Plank / Papan Nama Proyek	Ls	1.00	0.79	1.00	0.79
2.	Pekerjaan Pembongkaran dinding dan jendela	Ls	1.00	1.05	1.00	1.05
II. PEKERJAAN PONDASI						
1.	Galian Tanah Pondasi	m3	1.01	0.42	1.01	0.42
2.	Pekerjaan Pondasi batu kali	m3	1.27	5.10	1.27	5.10
3.	Urugan Tanah Kembali	m3	0.34	0.10	0.34	0.10
III. PEKERJAAN STRUKTUR						
1.	Sloof S1 Uk. 15/20					
a.	Beton K 175	m3	0.19	0.84	0.19	0.84
b.	Pembesian	Kg	25.50	2.19	25.50	2.19
c.	Bekisting	m2	1.47	1.69	1.47	1.69
2.	Kolom K1 Uk. 13/13					
a.	Beton K 175	m3	0.13	0.57	0.13	0.57
b.	Pembesian	Kg	29.24	2.51	29.24	2.51
c.	Bekisting	m2	1.32	2.28	1.32	2.28
3.	Balok B1 Uk. 13/13					
a.	Beton K 175	m3	0.11	0.48	0.11	0.48
b.	Pembesian	Kg	23.19	1.99	23.19	1.99
c.	Bekisting	m2	1.26	2.24	1.26	2.24
IV. PEKERJAAN LANTAI						
1.	Urugan Tanah	m3	0.41	0.29	0.41	0.29
2.	Coran Lantai kerja K 100	m3	0.14	0.48	0.14	0.48
3.	Pekerjaan Lantai Keramik Uk. 25x25 cm	m2	2.38	2.75	2.38	2.75
4.	Pas. Bon-bon keramik	m1	2.10	0.22	2.10	0.22
V. PEKERJAAN DINDING						
1	Pasang dinding bata 1/2 bata	m2	13.53	10.33	13.53	10.33
2	Pasang dinding bata 1/2 bata bekas bongkaran jendela	m2	1.13	0.86	1.13	0.86
3	Pasang Keramik Dinding 25x20	m2	8.00	12.87	8.00	12.87
4	Pasang Batu krawang merah 10x20 cm	bh	16.00	0.67	16.00	0.67
5	Plesteran	m2	19.06	6.31	19.06	6.31
6	Pasang Pintu PVC WC	bh	2.00	3.67	2.00	3.67
VI. PEKERJAAN ATAP						
1.	Pek. Atap Dak beton tebal 8 cm	m3	0.35	11.38	0.35	11.38
VII. PEKERJAAN PENGECATAN						
1.	Pek. Pengecatan Cat tembok	m2	19.06	2.34	19.06	2.34

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontrak		s/d Saat ini	
			Volume	Bobot	Volume	Bobot
VIII	PEKERJAAN UTILITAS					
1.	Pekerjaan Pipa PVC 3/4"	m	14.00	1.47	14.00	1.47
2.	Pekerjaan Pipa PVC 2"	m	12.00	3.14	12.00	3.14
3.	Pekerjaan Pipa PVC 4"	m	12.00	4.71	12.00	4.71
4.	Pasang Kloset Jongkok	bh	2.00	4.19	2.00	4.19
5.	Pekerjaan Septiktank buis beton dia 80 cm + penutup beton	Ls/bh	2.00	10.48	2.00	10.48
6.	Pasang Pipa besi T saluran hawa	bh	1.00	0.45	1.00	0.45
7.	Floor drain	bh	2.00	0.26	2.00	0.26
8.	kran	bh	2.00	0.26	2.00	0.26
9.	Ember + gayung	bh	2.00	0.63	2.00	0.63
				100.00		100.00

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NOFRIZAL ST
NIP. 19811127 201101 1 010

Diperiksa Oleh :
Pengawas Lapangan
Dinas PUTR



DON HELIADI
NIP. 19620206 1987811 1 001

Disiapkan oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. 8 SAUDARA



HATTA CENDRO NASJA
Direktur