

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. ( 0751 ) 21602

**Pembangunan Ruang Kelas Baru SD**

Kec. Batang Kapas

T.A 2018



**FINAL QUANTITY**

NO. KONTRAK : 420/04/SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/IV/2018  
TANGGAL : 10 APRIL 2018  
KEGIATAN : Pembangunan Ruang Kelas Baru SD  
PEKERJAAN : Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 17 Sapan  
LOKASI : Kec. Batang Kapas

*Kontraktor Pelaksana*

CV. FACA KONSTRUKSI

*Pengawas*

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

**PAINAN 2018**



|                                                                       |  |                      |  |                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
| PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN<br>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  | REKAP FINAL QUANTITY |  | No Kontrak : 420/04/SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/IV/2      |  |
|                                                                       |  | Item pekerjaan       |  | Tanggal : 10 April 2018                               |  |
| KONTRAKTOR : CV. FACA KONTRUKSI                                       |  |                      |  | Pekerjaan : Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 17 |  |
| PENGAWAS : DINAS PU TARU                                              |  | REKAPITULASI         |  | Mulai : 10 April 2018                                 |  |
|                                                                       |  |                      |  | Selesai : 8 Juli 2018                                 |  |

| No.                                        | URAIAN PEKERJAAN                                              | SATUAN | KONTRAK |           | S/D SAAT INI |           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|--------------|-----------|
|                                            |                                                               |        | Volume  | Bobot (%) | Volume       | Bobot (%) |
| I PEKERJAAN PERSIAPAN/PERMULAAN            |                                                               |        |         |           |              |           |
| 1                                          | Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank                         | m1     | 18.00   | 0.91      | 18.00        | 0.91      |
| 2                                          | Pek. Pembongkaran dan Pembersihan                             | Ls     | 1.00    | 0.13      | 1.00         | 0.13      |
| II PEKERJAAN TANAH                         |                                                               |        |         |           |              |           |
| 1                                          | Galian Tanah Pondasi                                          | m3     | 15.60   | 0.75      | 15.60        | 0.75      |
| 2                                          | Urugan Tanah Kembali                                          | m3     | 5.20    | 0.08      | 5.20         | 0.08      |
| 3                                          | Urugan Tanah Biasa Bawah Lantai                               | m3     | 13.28   | 1.19      | 13.28        | 1.19      |
| 4                                          | Urugan Pasir Bawah Lantai                                     | m3     | 3.32    | 0.34      | 3.32         | 0.34      |
| III PEKERJAAN PONDASI                      |                                                               |        |         |           |              |           |
| 1                                          | Pas. Batu Kosong/Aanstampang Batu Kali                        | m3     | 5.04    | 1.26      | 5.04         | 1.26      |
| 2                                          | Pas. Pondasi Batu Kali ad, 1:4                                | m3     | 8.03    | 3.98      | 8.03         | 3.98      |
| IV PEKERJAAN BETON BERTULANG               |                                                               |        |         |           |              |           |
| 1                                          | Pek. Balok Sloof ( 15 x 20 ) cm, (S)                          |        |         |           |              |           |
|                                            | Beton Mutu K-175 ( Sloof )                                    | m3     | 0.69    | 0.39      | 0.69         | 0.39      |
|                                            | Begisting Sloof                                               | m2     | 4.60    | 0.45      | 4.60         | 0.45      |
|                                            | Pembesian Sloof                                               | kg     | 117.15  | 1.40      | 117.15       | 1.40      |
| 2                                          | Pek. Kolom Praktis (13 x 13) cm, (KP)                         |        |         |           |              |           |
|                                            | Beton Mutu K-175 (KP)                                         | m3     | 0.44    | 0.25      | 0.44         | 0.25      |
|                                            | Begisting Kolom (KP)                                          | m2     | 3.37    | 0.48      | 3.37         | 0.48      |
|                                            | Pembesian Kolom (KP)                                          | kg     | 91.40   | 1.09      | 91.40        | 1.09      |
| 3                                          | Pek. Ring Balk Praktis (13 x 18) cm (B)                       |        |         |           |              |           |
|                                            | Beton Mutu K-175 (B)                                          | m3     | 0.54    | 0.31      | 0.54         | 0.31      |
|                                            | Begisting Ring Balk Praktis (B)                               | m2     | 4.14    | 0.60      | 4.14         | 0.60      |
|                                            | Pembesian Ring Balk Praktis (B)                               | kg     | 87.28   | 1.04      | 87.28        | 1.04      |
| 4                                          | Pasangan Angkur dari Sloof ke Pondasi besi Ø 8                | Kg     | 5.69    | 0.07      | 5.69         | 0.07      |
| 5                                          | Pasangan Angkur dari Kolom ke Dinding besi Ø 8                | Kg     | 20.95   | 0.25      | 20.95        | 0.25      |
| 6                                          | Pasangan Angkur dari Balok ke Dinding besi Ø 8                | Kg     | 9.33    | 0.11      | 9.33         | 0.11      |
| V PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN         |                                                               |        |         |           |              |           |
| 1                                          | Pas. Dinding 1/2 Bata 1 : 2 (trassram)                        | m2     | 6.63    | 0.61      | 6.63         | 0.61      |
| 2                                          | Pas. Dinding 1/2 Bata 1 : 4                                   | m2     | 48.49   | 4.12      | 48.49        | 4.12      |
| 3                                          | Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm,                                  | m2     | 13.26   | 0.56      | 13.26        | 0.56      |
| 4                                          | Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm                                   | m2     | 96.97   | 3.77      | 96.97        | 3.77      |
| 5                                          | Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm, Pondasi Bagian yang kelihatan    | m2     | 7.50    | 0.32      | 7.50         | 0.32      |
| 6                                          | Pek. Finishing Plesteran dgn Acian                            | m2     | 117.73  | 2.71      | 117.73       | 2.71      |
| VI PEKERJAAN KUZEN, DAUN PINTU DAN JENDELA |                                                               |        |         |           |              |           |
| 1                                          | Kozen Kayu Kls II Pintu dan Jendela                           | m3     | 0.47    | 2.25      | 0.47         | 2.25      |
| 2                                          | Pas. Jalusi Kozen Kayu Kls II uk, 2/13 cm                     | m2     | 7.08    | 2.60      | 7.08         | 2.60      |
| 3                                          | Pas. Pintu Panil                                              | m2     | 1.72    | 0.69      | 1.72         | 0.69      |
| 4                                          | Pas. Jendela Kaca Rangka Kayu                                 | m2     | 10.28   | 3.08      | 10.28        | 3.08      |
| 5                                          | Pas. Kaca 5 mm                                                | m2     | 7.15    | 0.65      | 7.15         | 0.65      |
| 6                                          | Pas. Besi Angkur kosen Besi Ø 8 - 20 cm                       | kg     | 2.53    | 0.02      | 2.53         | 0.02      |
| VII PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PENUTUP ATAP |                                                               |        |         |           |              |           |
| 1                                          | Pek. Kuda - Kuda Kayu Kls II                                  | m3     | 1.57    | 6.51      | 1.57         | 6.51      |
| 2                                          | Pas. Baut Kuda - Kuda Ø 12 - 20 cm                            | set    | 54.00   | 0.39      | 54.00        | 0.39      |
| 3                                          | Pas. Gording Kayu Kls II 5/10                                 | m3     | 0.97    | 4.76      | 0.97         | 4.76      |
| 4                                          | Pas. Papan Listplank Papan 2/30                               | m1     | 34.00   | 1.69      | 34.00        | 1.69      |
| 5                                          | Pek. Meresidu Kayu Kuda-kuda dan Gording                      | m2     | 136.70  | 1.04      | 136.70       | 1.04      |
| 6                                          | Pas. Atap Seng                                                | m2     | 145.11  | 6.65      | 145.11       | 6.65      |
| 7                                          | Pas. Perabung Seng Plat warna                                 | m1     | 13.02   | 0.43      | 13.02        | 0.43      |
| 8                                          | Pas. Bola - bola Atap                                         | m1     | 6.00    | 0.20      | 6.00         | 0.20      |
| VIII PEKERJAAN PLAFOND                     |                                                               |        |         |           |              |           |
| 1                                          | Pas. Rangka Plafond 60 x 120 cm Kayu Kelas II                 | m2     | 82.97   | 6.57      | 82.97        | 6.57      |
| 2                                          | Pas. Plafond Triplek t 4 mm uk, 60 x 60 cm                    | m2     | 82.97   | 2.72      | 82.97        | 2.72      |
| 3                                          | Pas. List Plafond dari Kayu 4,5 x 4,5 cm,                     | m1     | 79.58   | 0.72      | 79.58        | 0.72      |
| IX PEKERJAAN LISTRIK                       |                                                               |        |         |           |              |           |
| 1                                          | Pas. Stop Kontak + Instalasi                                  | titk   | 1.00    | 0.14      | 1.00         | 0.14      |
| 2                                          | Pas. Saklar Tunggal + Instalasi                               | titk   | 1.00    | 0.10      | 1.00         | 0.10      |
| 3                                          | Pas. Saklar Ganda + Instalasi                                 | titk   | 1.00    | 0.22      | 1.00         | 0.22      |
| 4                                          | Pas. Lampu Hemat Energi 23 watt                               | titk   | 7.00    | 0.32      | 7.00         | 0.32      |
| X PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING     |                                                               |        |         |           |              |           |
| 1                                          | Pek. Beton tumbuk mutu K - 100                                | m3     | 4.95    | 2.46      | 4.95         | 2.46      |
| 2                                          | Pek. Pasangan Keramik lantai 40 x 40 cm KW.I (warna by owner) | m2     | 67.67   | 10.30     | 67.67        | 10.30     |




|             |                                                |      |        |      |        |      |
|-------------|------------------------------------------------|------|--------|------|--------|------|
| <b>XI</b>   | <b>PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN KUNCI</b>         |      |        |      |        |      |
| 1           | Pas. Kunci Tanam 2 x Putar                     | bh   | 1.00   | 0.19 | 1.00   | 0.19 |
| 2           | Pas. Engsel Pintu 4" Nylon                     | bh   | 3.00   | 0.05 | 3.00   | 0.05 |
| 3           | Pas. Engsel Jendela Nylon 3"                   | bh   | 28.00  | 0.37 | 28.00  | 0.37 |
| 4           | Pas. Gerendel Jendela                          | bh   | 28.00  | 0.50 | 28.00  | 0.50 |
| 5           | Pas. Hak Angin                                 | bh   | 28.00  | 0.74 | 28.00  | 0.74 |
| 6           | Pas. Tarikan Jendela                           | bh   | 14.00  | 0.25 | 14.00  | 0.25 |
| <b>XII</b>  | <b>PEKERJAAN CAT</b>                           |      |        |      |        |      |
| 1           | Pek. Menie Kayu Kozen yang Meyinggung Pasangan | m2   | 5.45   | 0.10 | 5.45   | 0.10 |
| 2           | Mencat Kayu yang kelihatan                     | m2   | 102.18 | 2.79 | 102.18 | 2.79 |
| 3           | Mencat Dinding Tembok                          | m2   | 117.73 | 1.72 | 117.73 | 1.72 |
| 4           | Mencat Plafond dengan cat tembok               | m2   | 82.97  | 0.88 | 82.97  | 0.88 |
| <b>XIII</b> | <b>PENGADAAN MEUBILIER RUANG KELAS</b>         |      |        |      |        |      |
| 1           | Meja Siswa Ganda                               | unit | 16.00  | 4.68 | 16.00  | 4.68 |
| 2           | Meja Guru                                      | unit | 1.00   | 0.29 | 1.00   | 0.29 |
| 3           | Kursi Siswa                                    | unit | 32.00  | 4.10 | 32.00  | 4.10 |
| 4           | Kursi Guru                                     | unit | 1.00   | 0.16 | 1.00   | 0.16 |
| 5           | White Board Standar                            | unit | 1.00   | 0.38 | 1.00   | 0.38 |
| 6           | Papan Jadwal                                   | unit | 1.00   | 0.07 | 1.00   | 0.07 |
| 7           | Papan Absensi                                  | unit | 1.00   | 0.07 | 1.00   | 0.07 |
| 8           | Papan Piket                                    | unit | 1.00   | 0.07 | 1.00   | 0.07 |
| 9           | Almari Ruang Kelas                             | unit | 1.00   | 0.84 | 1.00   | 0.84 |

Jumlah.....

100.00


100.00

Disetujui Oleh :  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**  
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel




**NOFRIZAL. ST**  
 NIP . 19811127 201101 1 010

Diperiksa Oleh :  
**Pengawas Lapangan**  
 Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kab. Pessel



**SYARIFUDDIN**  
 NIP . 19601231 199002 1 009

Disiapkan oleh :  
**Kontraktor Pelaksana**  
 CV. FACA KONTRUKSI



**TOM WAHYUDI**  
 Direktur