

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. (0751) 21602

PEMBANGUNAN JAMBAN SISWA DAN GURU SMP

Kec. Koto XI Tarusan

T.A 2018



FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/21/SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/XI/2018
TANGGAL : 13 November 2018
KEGIATAN : Pembangunan Jamban Siswa dan Guru SMP
PEKERJAAN : Pembangunan jamban/WC SMP 5 Tarusan
LOKASI : Kec. Koto XI Tarusan

Kontraktor Pelaksana

CV. ZEIN KARYA

Pengawas

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PAINAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		REKAP FINAL QUANTITY		No Kontrak : 420/21/SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/XI/20	
		Item pekerjaan		Tanggal : 13 November 2018	
KONTRAKTOR : CV. ZEIN KARYA		REKAPITULASI		Pekerjaan : Pembangunan jamban/WC SMP 5 Tarusan	
PENCAWAS : DINAS PUTARU				Pelaksanaan : Mulai : 13 November 2018	
				Selesai : 27 Desember 2018	

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		S/D SAAT INI	
			Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pekerjaan Pendahuluan					
a.	Pas. Bowplank	M1	13.20	1.20	13.20	1.20
2	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi					
a.	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	15.60	1.32	15.60	1.32
b.	Pek. Urugan Tanah Bekas Galian	M3	3.90	0.11	3.90	0.11
3	Pekerjaan Pondasi					
a.	Pas. Anstampang Batu Kali	M3	5.20	2.32	5.20	2.32
b.	Pas. Pondasi Batu Kali	M3	8.29	7.15	8.29	7.15
II.	PEKERJAAN BETON, KOZEN DAN DINDING					
1	Pekerjaan Beton Bertulang					
a.	Pek. Sloof 15 x 20 cm (SL)					
-	Pas. Pembesian	Kg	135.19	2.90	135.19	2.90
-	Pas. Bekisting Sloof	M2	5.78	1.01	5.78	1.01
-	Pas. Cor Beton K-175	M3	0.87	0.83	0.87	0.83
b.	Pek. Kolom 20 x 20 cm (KL)					
-	Pas. Pembesian	Kg	139.68	3.00	139.68	3.00
-	Pas. Bekisting Kolom	M2	12.60	3.22	12.60	3.22
-	Pas. Cor Beton K-175	M3	1.26	1.21	1.26	1.21
c.	Pek. Kolom 13 x 13 cm (K2)					
-	Pas. Pembesian	Kg	51.14	1.10	51.14	1.10
-	Pas. Bekisting Kolom	M2	1.61	0.41	1.61	0.41
-	Pas. Cor Beton K-175	M3	0.21	0.20	0.21	0.20
d.	Pek. Ring Balok 13 x 18 cm (RB)					
-	Pas. Pembesian	Kg	127.86	2.74	127.86	2.74
-	Pas. Bekisting Balok	M2	3.47	0.91	3.47	0.91
-	Pas. Cor Beton K-175	M3	0.68	0.65	0.68	0.65
e.	Pek. Stek - Stek Besi	Kg	5.55	0.12	5.55	0.12
3	Pekerjaan Dinding					
a.	Pas. Batu Bata 1 : 4	M2	52.54	8.04	52.54	8.04
b.	Pas. Keramik Dinding 20 x 25 cm	M2	31.04	8.83	31.04	8.83
III.	PEKERJAAN KAP / ATAP					
1	Rangka Atap Kayu					
a.	Pas. Kuda-Kuda Konvensional Kayu Klas II	M3	0.32	2.36	0.32	2.36
b.	Pek. Kayu Gording Kayu Kelas II	M3	0.24	2.06	0.24	2.06
c.	Peleburan Bidang Kayu Dengan Cat Residu	M2	27.46	0.38	27.46	0.38
2	Pasangan Atap					
a.	Pas. Atap Seng Gelombang Warna BJLS 20	M2	43.66	3.52	43.66	3.52
b.	Pas. Papan Listplank 3 x 20 cm	M1	23.80	2.11	23.80	2.11
c.	Pas. Perabung Seng BJLS 30	M1	12.50	0.73	12.50	0.73
IV.	PEKERJAAN PLESTERAN					
1	Pek. Plesteran 1 : 4	M2	109.40	7.46	109.40	7.46
2	Pek. Afwerking Beton	M2	5.94	0.24	5.94	0.24
V.	PEKERJAAN PLAFOND					
1	Pas. Rangka Plafond					
a.	Pas. Rangka Plafond Uk. 60 x 120 Cm kayu Klas II	M2	30.93	3.20	30.93	3.20
2	Pas. Plafond					
a.	Pas. Plafond Triplek Tebal 4 mm Uk. 60 x 120 cm	M2	30.93	1.80	30.93	1.80
b.	Pas. List profil Kayu 4 x 4 cm	M'	41.60	0.80	41.60	0.80
VI.	PEKERJAAN LANTAI					
1	Urugan Bawah Lantai					
a.	Urugan Tanah Bawah Lantai	M3	3.83	0.61	3.83	0.61
b.	Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	0.89	0.16	0.89	0.16
2	Pekerjaan Lantai					
a.	Pek. Cor Beton K-100 Tebal 5 cm	M3	0.89	0.75	0.89	0.75
b.	Pas. Keramik Lantai 20 x 20 cm	M2	18.41	4.61	18.41	4.61
VII.	PEKERJAAN PINTU DAN PENTILASI					
1	Pas. Pintu Fiber pabrikasi (Komplit)	Ls/unit	4.00	2.78	4.00	2.78
2	Pas. Batu krawang	bh	12.00	0.28	12.00	0.28
3	Pas. Glass blok	bh	8.00	0.37	8.00	0.37
VIII.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Pas. Instalasi Penerangan	Titik	6.00	1.61	6.00	1.61
2	Pas. Lampu SL 18 Watt	Bh	6.00	0.24	6.00	0.24
IX.	PEKERJAAN SANITASI					
1	Pas. Pipa Air Bersih Pipa PVC Dia-3/4"	M'	10.00	0.24	10.00	0.24
2	Pas. Pipa Air Kotor Garingan Lantai PVC Dia-3"	M'	7.00	0.53	7.00	0.53
3	Pas. Pipa Air Kotor Saluran Septictank PVC Dia-4"	M'	8.00	0.82	8.00	0.82

4	Pas. Klosed Jongkok	Bh	4.00	2.61	4.00	2.61
5	Pas. Wastafel (Komplit)	Bh	2.00	1.27	2.00	1.27
6	Pas. Bak Fiber	Bh	4.00	1.32	4.00	1.32
7	Floor Drain	Bh	4.00	0.21	4.00	0.21
8	Pas. Kran Air	Bh	4.00	0.06	4.00	0.06
9	Pipa besi T Saringan hawa Septictank	Bh	1.00	0.12	1.00	0.12
10	Pek. Septictank Buis beton Dia 100 Tinggi 1,8 m	Ls/Unit	1.00	3.47	1.00	3.47
X. PEKERJAAN PENGECATAN / KAPURAN						
1	Pek. Pengecatan Cat Tembok	M2	92.14	2.45	92.14	2.45
2	Pek. Pengecatan Cat Plafond Triplek	M2	30.93	0.59	30.93	0.59
3	Pek. Pengecatan Cat Minyak	M2	17.18	0.85	17.18	0.85
XI. PEKERJAAN RABAT KELILING						
1	Pek. Galian Tanah	M3	0.64	0.05	0.64	0.05
2	Pas. Batu Bata 1 : 4	M2	7.20	1.10	7.20	1.10
3	Urugan Tanah Bawah Lantai	M3	1.04	0.17	1.04	0.17
4	Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	0.26	0.05	0.26	0.05
5	Pek. Cor Beton K-100 Tebal 5 cm	M3	0.43	0.36	0.43	0.36
6	Pek. Plesteran 1 : 4	M2	5.60	0.38	5.60	0.38

Jumlah.....


100.00

100.00

Disetujui Oleh :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel



NOFRIZAL. ST

NIP. 19811127 201101 1 010

Diperiksa Oleh :

Pengawas Lapangan

Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kab. Pessel



DON HELIADI

NIP. 19620206 1987811 1 001

Disiapkan oleh :

Kontraktor Pelaksana

CV. ZEIN KARYA



EFRYNAL ZEIN. S.Pt

Direktur