

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. (0751) 21602

PEMBANGUNAN PAGAR SD

KEC. KOTO XI TARUSAN

T.A 2018



FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/05/SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/IV/2018
TANGGAL : 10 APRIL 2018
KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR SD
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR SMPN 1 KOTO XI TARUSAN
LOKASI : KEC. KOTO XI TARUSAN

Kontraktor Pelaksana

CV. ASIA KONTRAKTOR

Pengawas

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PAINAN 2018

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KONTRAKTOR : CV. ASIA KONTRAKTOR PENGAWAS : DINAS PUTARU	REKAP FINAL QUANTITY		No Kontrak : 420/05/SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/IV/20 Tanggal : 10 April 2018 Pekerjaan : Pembangunan Pagar SMPN 1 Koto XI Tarusan Pelaksanaan : Mulai : 10 April 2018 : Selesai : 23 Juni 2018
	Item pekerjaan	REKAPITULASI	

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		S/D SAAT INI	
			Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN/PERMULAAN					
1	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	m1	8,70	0,83	8,70	0,83
2	Pek. Pembersihan dan Penebangan Pohon	Ls	1,00	1,46	1,00	1,46
3	Pengadaan Papan Nama Kegiatan	Ls	1,00	0,23	1,00	0,23
II	PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah	m3	25,88	2,19	25,88	2,19
2	Urugan Tanah Kembali	m3	7,78	0,22	7,78	0,22
III	PEKERJAAN PONDASI					
1	Pas. Batu Kosong / Aanstampang Batu Kali	m3	10,44	4,68	10,44	4,68
2	Pas. Pondasi Batu Kali	m3	17,40	15,08	17,40	15,08
IV	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Sloof (15 x 20) cm					
a.	Beton Mutu K-175	m3	2,61	2,51	2,61	2,51
b.	Bekisting	m2	20,48	3,62	20,48	3,62
c.	Pembesian	kg	347,57	7,47	347,57	7,47
2	Pek. Kolom K2 (20 x 20) cm					
a.	Beton Mutu K-175	m3	1,80	1,73	1,80	1,73
b.	Bekisting	m2	21,43	5,50	21,43	5,50
c.	Pembesian	kg	191,91	4,13	191,91	4,13
3	Pek. Balok (13x15) cm					
a.	Beton Mutu K-175	m3	1,70	1,64	1,70	1,64
b.	Bekisting	m2	15,36	4,02	15,36	4,02
c.	Pembesian	kg	315,99	6,79	315,99	6,79
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLESTERAN					
1	Pas. Dinding 1/2 Bata ad, 1 : 4	m2	93,38	14,00	93,38	14,00
2	Plesteran 1 : 4	m2	186,76	12,77	186,76	12,77
3	Pek. Acian dan Afwerking Beton	m2	94,71	3,95	94,71	3,95
VI	PEKERJAAN TIMBUNAN HALAMAN					
1	Urugan Tanah	m3	45,00	7,18	45,00	7,18

Jumlah.....

100,00

100,00

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel

(Signature)

NOFRIZAL ST
 NIP . 19811127 201101 1 010

Diperiksa Oleh :
Pengawas Lapangan
 Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kab.

(Signature)

DON HELIADI
 NIP . 19620206 1987811 1 001

Disiapkan oleh :
Kontraktor Pelaksana
 CV. ASIA KONTRAKTOR

(Signature)

IAPILUS JAMAL
 Direktur