

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. (0751) 21602

PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH

Kec. Koto XI Tarusan

T.A 2018



FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/17/SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/XI/2018
TANGGAL : 7 November 2018
KEGIATAN : Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
PEKERJAAN : Pembangunan Rumah Dinas Guru SD 13 Tarusan di sungai Pinang
LOKASI : Kec. Koto XI Tarusan

Kontraktor Pelaksana

CV. BARAPAK SAGO PERKASA

Pengawas

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PAINAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		REKAP FINAL QUANTITY		No Kontrak : 420/17/SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/XI/20 Tanggal : 7 November 2018	
KONTRAKTOR : CV. BARAPAK SAGO PERKASA		Item pekerjaan		Pekerjaan : PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SD	
PENGAWAS : DINAS PU TARU		REKAPITULASI		Pelaksanaan : Mulai : 7 November 2018 Selesai : 26 Desember 2018	

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		S/D SAAT INI	
			Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN/PERMULAAN					
1	Biaya Mobilisasi Bahan/Material	Ls	1.00	3.88	1.00	3.88
II.	PEKERJAAN PONDASI BATU KALI					
1	Galian Tanah	m3	19.20	1.81	19.20	1.81
2	Pas. aanstampang	m3	6.40	4.13	6.40	4.13
3	Pas. Batu Kali 1 : 4	m3	10.20	12.22	10.20	12.22
III.	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Sloof 15/20					
	Beton K 175	m3	1.20	1.53	1.20	1.53
	Pembesian	Kg	147.01	3.53	147.01	3.53
	Bekisting	m2	8.00	1.52	8.00	1.52
2	Pek. Kolom 13/13					
	Beton K 175	m3	0.82	1.05	0.82	1.05
	Pembesian	Kg	172.47	4.14	172.47	4.14
	Bekisting	m2	6.34	1.76	6.34	1.76
3	Pek. Balok Pinggang 13/13					
	Beton K 175	m3	0.14	0.17	0.14	0.17
	Pembesian	Kg	28.61	0.69	28.61	0.69
	Bekisting	m2	2.08	0.59	2.08	0.59
4	Pek. Ring Balok 13/20					
	Beton K 175	m3	0.92	1.18	0.92	1.18
	Pembesian	Kg	130.59	3.13	130.59	3.13
	Bekisting	m2	7.10	2.01	7.10	2.01
5	Plat Lantai Kantilever tbl 8 cm					
	Beton K 175	m3	0.36	0.46	0.36	0.46
	Pembesian	Kg	23.68	0.57	23.68	0.57
	Bekisting	m2	3.89	1.30	3.89	1.30
IV.	PEKERJAAN DINDING					
1	Pas Dinding bata 1 : 4	m2	105.42	19.76	105.42	19.76
2	Pek. Plesteran 1 : 4	m2	16.76	1.34	16.76	1.34
3	Pas. Ventilasi Beton	Bh	24.00	0.93	24.00	0.93
V.	PEKERJAAN LANTAI					
1	Pas. Urugan Tanah	m3	6.08	1.08	6.08	1.08
2	Pas. Urugan Pasir	m3	3.42	0.69	3.42	0.69
3	Pas. Beton K 100 tbl 5 cm	m3	1.57	1.75	1.57	1.75
VI.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
1	Pek. Kuzen Kayu (Kayu Kelas II)	m3	0.29	2.52	0.29	2.52
2	Pas. Pintu Panil (kayu kelas II)	m2	6.40	4.94	6.40	4.94
3	Pasang Rangka Jendela	m2	4.03	2.33	4.03	2.33
4	Pasang Kaca Tebal 5 mm	m2	2.55	0.47	2.55	0.47
5	Pas. Kunci Pintu Tanam	Bh	4.00	1.53	4.00	1.53
6	Pas. Engsel Pintu	Bh	12.00	0.45	12.00	0.45
7	Pas. Engsel Jendela	Bh	16.00	0.44	16.00	0.44
8	Pas. Kait Angin	Bh	16.00	0.59	16.00	0.59
9	Pas. Grendel Jendela	Bh	8.00	0.22	8.00	0.22
10	Pas. Grendel Pintu	Bh	4.00	0.15	4.00	0.15
VII.	PEKERJAAN ATAP DAN KUDA - KUDA					
1	Pas Kayu Kuda - Kuda (Kayu Kelas II)	m3	0.30	2.23	0.30	2.23
2	Pas Kayu Gording (kayu kelas II)	m3	0.29	2.58	0.29	2.58
3	Pas Atap Seng Gelombang Warna	m2	54.52	4.91	54.52	4.91
4	Pas Perabung	m	5.85	0.38	5.85	0.38
5	Pas Papan Kalsiplank	m	11.70	0.76	11.70	0.76
VIII.	PEKERJAAN SANITASI					
1	Pek. Kloset jongkok + Acc (Setara American Standart)	Unit	1.00	0.73	1.00	0.73
2	Pas. Instalasi air bersih (Pipa PVC ø 3/4")	M	4.00	0.11	4.00	0.11
3	Pas. Instalasi Air Kotor 3" + Acc	M	2.00	0.17	2.00	0.17
4	Pas. Keran Air	Bh	1.00	0.08	1.00	0.08
5	Pas. Floor Drain	Bh	1.00	0.08	1.00	0.08
6	Pekerjaan Septic-Tank kapasitas 15 orang	Unit	1.00	2.59	1.00	2.59
7	Pas. Pintu Fiber	unit	1.00	0.52	1.00	0.52

Jumlah.....

100.00

100.00

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel

Nofrizal ST
NOFRIZAL ST
 NIP. 19811127 201101 1 010

Diperiksa Oleh :
Pengawas Lapangan
 Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kab. Pessel

Don Heliadi
DON HELIADI
 NIP. 19620206 1987811 1 001

Disiapkan oleh :
Kontraktor Pelaksana
 CV. BARAPAK SAGO PERKASA

Alirman
ALIRMAN
 Direktur