

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**


**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. ( 0751 ) 21602

**PEMBANGUNAN PAGAR SD**

Kec. BASA AMPEK BALAI

**T.A 2018**



**FINAL QUANTITY**

NO. KONTRAK : 420/15/SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/XI/2018  
TANGGAL : 7 November 2018  
KEGIATAN : Pembangunan Pagar SD  
PEKERJAAN : Pembangunan Pagar SDN 09 Nilau  
LOKASI : Kec. Basa Ampek Balai

*Kontraktor Pelaksana*

CV. RAYBIL JAYA

*Pengawas*

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**PAINAN 2018**



|                                                                                       |                             |  |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|
| <b>PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN</b><br><b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b> | <b>REKAP FINAL QUANTITY</b> |  | No Kontrak : 420/15/SPK-APBD/DPK-SARANANSD/XI/20                    |
|                                                                                       | Item pekerjaan              |  | Tanggal : 7 November 2018                                           |
| KONTRAKTOR : CV. RAYBIL JAYA                                                          | REKAPITULASI                |  | Pekerjaan : PEMBANGUNAN PAGAR SDN 09 NILAU                          |
| PENGAWAS : DINAS PUTARU                                                               |                             |  | Pelaksanaan : Mulai : 7 November 2018<br>Selesai : 26 Desember 2018 |


| No. | URAIAN PEKERJAAN                                          | SATUAN  | KONTRAK |           | S/D SAAT INI |           |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------------|-----------|
|     |                                                           |         | Volume  | Bobot (%) | Volume       | Bobot (%) |
| I   | <b>PEKERJAAN PERSIAPAN/PERMULAAN</b>                      |         |         |           |              |           |
| 1   | Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank                     | m2      | 20.00   | 0.94      | 20.00        | 0.94      |
| 2   | Pengadaan Papan nama kegiatan                             | Ls      | 1.00    | 0.12      | 1.00         | 0.12      |
| 3   | Pek. Pembersihan dan Penebangan Pohon                     | Ls      | 1.00    | 0.43      | 1.00         | 0.43      |
| 4   | Pek. Perbaikan pondasi lama yang rusak                    | Ls      | 1.00    | 0.29      | 1.00         | 0.29      |
| 5   | Pek. Pembongkaran dinding pagar untuk kolom               | Ls/unit | 1.00    | 0.72      | 1.00         | 0.72      |
| II  | <b>PEKERJAAN TANAH</b>                                    |         |         |           |              |           |
| 1   | Galian Tanah                                              | m3      | 44.78   | 1.89      | 44.78        | 1.89      |
| 2   | Urugan Tanah Kembali                                      | m3      | 15.00   | 0.21      | 15.00        | 0.21      |
| III | <b>PEKERJAAN PONDASI</b>                                  |         |         |           |              |           |
| 1   | Pas. Batu Kosong / Aanstampang Batu Kali                  | m2      | 18.00   | 4.01      | 18.00        | 4.01      |
| 2   | Pas. Pondasi Batu Kali                                    | m2      | 32.94   | 14.22     | 32.94        | 14.22     |
| 3   | Pas. Pancang Bambu dia. 8-10 cm Panjang 150 cm            | m       | 180.00  | 1.12      | 180.00       | 1.12      |
| IV  | <b>PEKERJAAN BETON BERTULANG</b>                          |         |         |           |              |           |
|     | <b>Pek. Sloof ( 15 x 20 ) cm</b>                          |         |         |           |              |           |
| a.  | Beton Mutu K-175                                          | m3      | 4.53    | 2.18      | 4.53         | 2.18      |
| b.  | Bekisting                                                 | m2      | 40.22   | 3.53      | 40.22        | 3.53      |
| c.  | Pembesian                                                 | kg      | 501.42  | 5.38      | 501.42       | 5.38      |
|     | <b>Pek. Kolom K1 ( 20 x 20 ) cm</b>                       |         |         |           |              |           |
| a.  | Beton Mutu K-175                                          | m3      | 2.52    | 1.21      | 2.52         | 1.21      |
| b.  | Bekisting                                                 | m2      | 36.00   | 4.61      | 36.00        | 4.61      |
| c.  | Pembesian                                                 | kg      | 218.95  | 2.35      | 218.95       | 2.35      |
|     | <b>Pek. Kolom K2 ( 20 x 20 ) cm /Pagar depan</b>          |         |         |           |              |           |
| a.  | Beton Mutu K-175                                          | m3      | 1.30    | 0.62      | 1.30         | 0.62      |
| b.  | Bekisting                                                 | m2      | 18.46   | 2.36      | 18.46        | 2.36      |
| c.  | Pembesian                                                 | kg      | 112.33  | 1.21      | 112.33       | 1.21      |
|     | <b>Pek. Balok (13x15) cm</b>                              |         |         |           |              |           |
| a.  | Beton Mutu K-175                                          | m3      | 3.49    | 1.68      | 3.49         | 1.68      |
| b.  | Bekisting                                                 | m2      | 38.28   | 5.00      | 38.28        | 5.00      |
| c.  | Pembesian                                                 | kg      | 557.64  | 5.99      | 557.64       | 5.99      |
| V   | <b>PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLESTERAN</b>           |         |         |           |              |           |
| 1   | Pas. Dinding 1/2 Bata ad, 1 : 4                           | m2      | 139.74  | 10.69     | 139.74       | 10.69     |
| 2   | Plesteran 1 : 4                                           | m2      | 279.48  | 9.53      | 279.48       | 9.53      |
| 3   | Pek. Acian dan Afwerking Beton                            | m2      | 182.87  | 3.80      | 182.87       | 3.80      |
| 4   | Batu Kerawang                                             | Bh      | 40.00   | 0.46      | 40.00        | 0.46      |
| 5   | Pagar Besi minimalis ( Hollow 4/4 dan 2/4 )               | m2      | 20.79   | 6.62      | 20.79        | 6.62      |
| 6   | Pintu Pagar minimalis ( Hollow 4/4 dan 2/4 ) + Accesories | m2      | 6.75    | 2.93      | 6.75         | 2.93      |
| VI  | <b>PEKERJAAN CAT</b>                                      |         |         |           |              |           |
| 1   | Mencat Dinding Dengan Cat Tembok                          | m2      | 445.19  | 5.92      | 445.19       | 5.92      |

Jumlah.....

100.00

100.00

Disetujui Oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel

  
**NOFRIZAL ST**  
NIP. 19811127 201101 1 010

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan  
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kab. Pessel

  
**ZULBAKRI ST**  
NIP. 19860805 201101 1 017

Disiapkan oleh :  
Kontraktor Pelaksana  
CV. RAYBIL JAYA

  
**OON EKO PKTAVIANUS NURL**  
Direktur