

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. (0751) 21602

REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH

Kec. IV Jurai

T.A 2018



FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/04/SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/IV/2018
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2018
KEGIATAN : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
PEKERJAAN : Rehab ruang kelas SDN 02 Taratak Tengah Kec. IV Jurai
LOKASI : Kec. IV Jurai

Kontraktor Pelaksana

CV. ZANIRE JAYA TEKNIK

Pengawas

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PAINAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	REKAP FINAL QUANTITY	No Kontrak : 420/16/SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/XI/20
		Tanggal : 7 November 2018
KONTRAKTOR : CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PEKAWAS : DINAS PU TARU	REKAPITULASI	Pekerjaan : REHAB RUANG KELAS SD 02 TARATAK
		Pelaksanaan : Mulai : 7 November 2018 Selesai : 26 Desember 2018

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		S/D SAAT INI	
			Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN/PERMULAAN					
1	Pek. Bongkaran Atap Tidak Dipakai Lagi	m2	509.35	0.98	509.35	0.98
2	Pek. Bongkaran Plafond Triplek	Ls	1.00	0.39	1.00	0.39
3	Pek. Bongkaran Kuzen Kayu	Ls	1.00	0.58	1.00	0.58
II	PEKERJAAN DINDING					
1	Pas. Dinding Bata Camp 1 : 4	m2	4.20	0.43	4.20	0.43
2	Pek. Plesteran Camp 1 : 4	m2	8.40	0.38	8.40	0.38
III	PEKERJAAN KAP / ATAP					
1	Pas. Kayu Kuda - Kuda (Menyisip Kayu yang Rusak)	m3	0.50	0.35	0.50	0.35
2	Pas. Kayu Gording (Menyisip Kayu yang Rusak)	m3	0.50	2.92	0.50	2.92
3	Pas. Atap Seng Gelombang Warna BJLS SNI	m2	509.35	27.47	509.35	27.47
4	Pas. Papan Lisplank 3/30	m	55.50	3.29	55.50	3.29
5	Pas. Perabung Seng Warna	m	39.50	1.55	39.50	1.55
IV	PEKERJAAN PLAFOND					
1	Pas. Rangka Plafond (Baru + Menyisip yang Rusak)	m2	48.50	4.45	48.50	4.45
2	Pas. Plafond Triplek tkl 4 mm	m2	292.18	11.38	292.18	11.38
3	Pas. lis Profil	m	174.50	2.25	174.50	2.25
V	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
1	Pek. Kuzen kayu kelas II	m3	2.52	14.35	2.52	14.35
2	Pek. Jaluzi kayu kelas II	m2	22.00	9.63	22.00	9.63
3	Pas. Kunci Tanam 2 x Putar	Bh	7.00	1.61	7.00	1.61
4	Pemasangan Daun Jendela Lama	Ls/Bh	74.00	1.43	74.00	1.43
VI	PEKERJAAN CAT					
1	Mencat Kayu yang kelihatan	m2	112.51	3.74	112.51	3.74
2	Mencat Dinding Tembok Dengan Cat Tembok	m2	430.07	7.64	430.07	7.64
3	Mencat Plafond dengan cat tembok	m2	292.18	5.19	292.18	5.19

Jumlah.....

100.00

100.00

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel

Diperiksa Oleh :
Pengawas Lapangan
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kab. Pessel

Disiapkan oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. ZANIRE JAYA TEKNIK


NOFRIZAL. ST
NIP . 19811127 201101 1 010


DON HELIADI
NIP . 19620206 1987811 1 001


REO NALDY WALIM
Direktur