

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. H. Agus Salim Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan

**PEMBANGUNAN UPTD PENDIDIKAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI**

KEC. BASA AMPEK BALAI

T.A 2017



FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/01/V/PEMBINAAN.SD/T-APBD/DPK-PS/2017
TANGGAL : 08 MEI 2017
PEKERJAAN : GEDUNG KANTOR UPTD BASA AMPEK BALAI
LOKASI : KEC. BASA AMPEK BALAI

Kontraktor Pelaksana

CV. ZAHRA KARYA

**PENGAWAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PAINAN 2017

 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	FINAL QUANTITY	No Kontrak : 420/01/V/PEMBINAAN.SD/T-APBD/DPK-PS/2017
		Tanggal : 08 MEI 2017
KONTRAKTOR : CV. ZAHRA KARYA INSPEKSI : DINAS PUTR	Item pekerjaan	Pekerjaan : GEDUNG KANTOR UPTD BASA AMPEK BALAI
	REKAPITULASI	Pelaksanaan : Mulai : 08 Mei 2017 : Selesai : 05 Agustus 2017


No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK	S/D SAAT INI
			Volume	Volume
I	PEKERJAAN PERSIAPAN/PERMULAAN			
1	Pembersihan Lokasi Pekerjaan dan perataan	m ²	400.00	400.00
2	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	m ¹	69.32	69.32
3	Pengadaan Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	1.00
II	PEKERJAAN TANAH			
1	Galian Tanah Pondasi	m ³	77.69	77.69
2	Urugan Tanah Kembali	m ³	25.90	25.90
3	Urugan Pasir untuk Lantai kerja t = 5 cm	m ³	4.57	4.57
4	Urugan Tanah Biasa Bawah Lantai	m ³	27.02	27.02
5	Urugan Pasir Bawah Lantai	m ³	20.79	20.79
III	PEKERJAAN PONDASI			
1	Pas. Batu Kosong / Aanstampang Batu Kali	m ³	18.28	18.28
2	Pas. Pondasi Batu Kali	m ³	35.55	35.55
IV	PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pek. Balok Sloof (15 x 20) cm, (S)			
1a	Beton Mutu K-175 (Sloof)	m ³	3.05	2.29
1b	Beqisting Sloof	m ²	20.31	15.23
1c	Pembesian Sloof	kg	484.39	463.16
2	Pek. Kolom (20 x 20) cm, (K1)			
2a	Beton Mutu K-175 cm, (K1)	m ³	0.34	0.34
2b	Beqisting Kolom 15 x 25 cm (K1)	m ²	3.36	3.36
2c	Pembesian Kolom K.1	kg	42.07	42.07
3	Pek. Kolom (30x30) cm, (KS)			
3a	Beton Mutu K-175 (KS)	m ³	0.13	0.13
3b	Beqisting Kolom (KS)	m ²	0.87	0.87
3c	Pembesian Kolom (KS)	kg	9.14	9.14
4	Pek. Kolom (15x(30+70) cm (KS1)			
4a	Beton Mutu K-175 (KS1)	m ³	0.42	0.42
4b	Beqisting Kolom (KS1)	m ²	3.64	3.64
4c	Pembesian Kolom (KS1)	kg	42.55	42.55
5	Pek. Koom Praktis (13x13) cm (KP)			
5a	Beton Mutu K-175 Kolom Praktis (KP)	m ³	2.49	2.46
5b	Beqisting Kolom Praktis (KP)	m ²	19.09	18.92
5c	Pembesian Kolom Praktis (KP)	kg	498.24	493.83
6	Pek. Balok Late (13x18) cm (BL) Elv. + 2,98			
6a	Beton Mutu K-175 Balok Late (BL)	m ³	2.15	2.15
6b	Beqisting Balok Late (BL)	m ²	16.50	16.50
6c	Pembesian Balok Late (BL)	kg	332.29	332.29
7	Pek. Balok Plate Entrance (15x50) cm (B) Elv. + 3,50			
7a	Beton Mutu K-175 Balok Plat Entrance (B)	m ³	0.98	0.98
7b	Beqisting Balok Plat Entrance (B)	m ²	7.48	7.48
7c	Pembesian Balok Plat Entrance (B)	kg	98.15	98.15

8	Pek. Plat Dak Entrance t = 8 cm Elev. +3,50			
8a	Beton Mutu K-225 Plat Dak Entrance	m ³	1.53	1.53
8b	Beqisting Plat Dak Entrance	m ²	17.83	17.83
8c	Pembesian Plat Dak Entrance	kg	104.29	104.29
9	Pek. Ring Balk (13x18) cm (RB) Elv. + 4,00			
9a	Beton Mutu K-175 Ring Balk (RB)	m ³	2.34	2.34
9b	Beqisting Ring Balk (RB)	m ²	17.94	17.94
9c	Pembesian Ring Balk (RB)	kg	361.28	361.28
10	Pek. Ring Balk Sopi - Sopi (RB)			
10a	Beton Mutu K-175 Ring Balk Sopi - Sopi (RB)	m ³	0.47	0.47
10b	Beqisting Ring Balk Sopi - Sopi (RB)	m ²	3.59	3.59
10c	Pembesian Ring Balk Sopi - Sopi (RB)	kg	72.43	72.43
11	Pasangan Angkur dari Sloof ke Pondasi besi Ø 8	kg	24.33	24.33
12	Pasangan Angkur dari Kolom ke Dinding besi Ø 8	kg	116.54	116.54
13	Pasangan Angkur dari Balok ke Dinding besi Ø 8	kg	23.88	23.88
V	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN			
1	Pas. Dinding Bata 1/2 Batu ad, 1 : 2 (trassram)	m ²	19.62	19.62
2	Pas. Dinding Bata 1/2 Batu KM/WC ad, 1:2 (trassram)	m ²	18.64	18.64
3	Pas. Dinding Bata 1/2 Batu ad, 1 : 4	m ²	234.54	234.54
4	Pas. Dinding Bata Sopi - sopi 1/2 batu ad, 1 : 4	m ²	21.18	21.18
5	Pas. Dinding Bata diatas dak beton 1/2 Batu ad, 1 : 2	m ²	6.31	6.31
VI	PEKERJAAN KUZEN, DAUN PINTU DAN JENDELA			
1	Kozen Kayu Kls II Pintu dan Jendela		1.37	1.37
2	Pas. Jalusi Kozen Kayu Kls II uk, 2/13 cm		17.77	17.77
3	Pas. Besi Angkur kosen Besi Ø 8 - 20 cm		7.91	7.91
VII	PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PENUTUP ATAP			
1	Pas. Struktur Atap Baja Ringan	m ³	227.02	227.02
2	Pas. Atap Seng	m ²	227.02	227.02
3	Pas. Papan Listplank	m ¹	61.90	61.90
4	Pas. Perabung Seng Plat warna	m ¹	19.00	19.00
5	Pas. Bola - bola Atap	m ¹	23.90	23.90
VIII	PEKERJAAN LANTAI			
1	Pek. Beton Tumbuk Beton Mutu K-100	m ³	3.31	3.43

Disetujui Oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen

Dimas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



NOFRIZAL ST

NIP. 19811127 201101 1 010

Disiapkan oleh :

Kontraktor Pelaksana

CV. ZAHRA KARYA



ZULKARNAIN ST

Direktur