


DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FINALL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/28/SPK-APBD-P/DPK-SARANA.SD/X/2017
TANGGAL : 30 OKTOBER 2017
KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS SDN 2 RANAH PESISIR
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS SDN 2 RANAH PESISIR
LOKASI : KECAMATAN RANAH PESISIR

Kontraktor Pelaksana

CV. QODRI PUTRA

PENGAWAS DINAS PU DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PAINAN 2017


REKAP FINAL QUANTITY

KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS SDN 2 RANAH PESISIR
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS SDN 2 RANAH PESISIR
LOKASI : KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	2	3	4
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
1	Pekerjaan Pendahuluan		
a.	Pas. Papan Bowplank	M ¹	15,00
2	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi		
a.	Pek. Galian Tanah Pondasi	M ³	17,64
b.	Pek. Urugan Tanah Bekas Galian	M ³	4,41
3	Pekerjaan Pondasi		
a.	Pas. Aanstampang Batu Kali	M ³	5,04
b.	Pas. Pondasi Batu Kali	M ³	9,31
II.	PEKERJAAN BETON, KOZEN DAN DINDING		
1	Pekerjaan Beton Bertulang		
a.	Pek. Sloof 15 x 20 cm (SL)		
-	Pas. Pembesian	Kg	149,94
-	Pas. Bekisting Sloof	M ²	5,31
-	Pas. Cor Beton K-175	M ³	0,80
b.	Pek. Kolom 15 x 25 cm (K1)		
-	Pas. Pembesian	Kg	122,82
-	Pas. Bekisting Kolom	M ²	8,88
-	Pas. Cor Beton K-175	M ³	0,83
c.	Pek. Kolom Praktis 13 x 13 cm (K3)		
-	Pas. Pembesian	Kg	87,61
-	Pas. Bekisting Kolom	M ²	2,15
-	Pas. Cor Beton K-175	M ³	0,28
d.	Pek. Ring Balok 13 x 20 cm (RB)		
-	Pas. Pembesian	Kg	210,43
-	Pas. Bekisting Balok	M ²	7,71
-	Pas. Cor Beton K-175	M ³	1,00
e.	Pek. Stek - Stek Besi	Kg	8,64
2	Pekerjaan Kozen		
a.	Pek. Kayu Kozen Dengan Kayu Kelas II	M ³	0,32
b.	Pek. Menie Kozen yang Menyinggung Pasangan	M ²	4,51
c.	Pas. Angker Kozen	Kg	2,96
3	Pekerjaan Dinding		
a.	Pas. Batu Bata 1 : 4	M ²	64,24
b.	Pas. Kuzen Kayu Singap Atap	Unit	2,00
III.	PEKERJAAN KAP / ATAP		
1	Rangka Atap Kayu		
a.	Pek. Kayu Kuda-Kuda Dengan Kayu Kelas II	M ³	0,74
b.	Pek. Kayu Gording Kayu Kelas II	M ³	0,51
c.	Peleburan Bidang Kayu Dengan Cat Residu dan Ter	M ²	51,88
2	Pasangan Atap		
a.	Pas. Atap Seng Gelombang Warna BJLS 20	M ²	71,84
b.	Pas. Papan Listplank 3 x 30 cm	M ¹	32,20
c.	Pas. Perabung Seng BJLS 30	M ¹	8,30
d.	Pas. Bola - Bola Atap	M ¹	20,00
IV.	PEKERJAAN PLESTERAN		
1	Pek. Plesteran 1 : 4	M ²	127,71
2	Pek. Afwerking Beton	M ²	7,35

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME
2		3	4
16.	PEKERJAAN LANTAI		
17.	Urugan Bawah Lantai		
a.	Urugan Tanah Bawah Lantai	M ³	10,59
b.	Urugan Pasir Bawah Lantai	M ³	1,54
18.	Pelapisan Lantai		
a.	Pel. Cor Beton K-100 Tebal 5 cm	M ³	1,54
b.	Pel. Keramik Lantai 40x40 cm	M ²	33,74
19.	PEKERJAAN PLAFOND		
20.	Pel. Rangka Plafond		
a.	Pel. Rangka Kayu Kelas II	M ²	57,94
21.	Pel. Plafond		
a.	Pel. Plafond Triplek Tebal 4 mm Uk. 60 x 120 cm	M ²	57,94
b.	Pel. List profil Kayu 4 x 4 cm	M'	53,00
22.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA		
23.	Pelapisan Daun Pintu Panel Papan Dengan Kayu Kelas II	M ²	2,87
24.	Pel. Daun Jendela Rangka Kayu Kelas II	M ²	4,20
25.	Pel. Daun Jalusi Kayu Kelas II	M ²	5,36
26.	Pel. Kaca Bening Tebal 5 mm	M ²	3,92
27.	PEKERJAAN PENGGANTUNG / PENGUNCI		
28.	Pel. Kunci Tanam Biasa	Bh	1,00
29.	Pel. Engkel Pintu	Bh	3,00
30.	Pel. Engkel Jendela	Bh	12,00
31.	Pel. Grendel Jendela	Bh	12,00
32.	Pel. Hek Angin	Bh	12,00
33.	Pel. Tengan-Tangan	Bh	6,00
34.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		
35.	Pel. Instalasi Penerangan	Titik	3,00
36.	Pel. Instalasi Stop Kontak	Titik	2,00
37.	Pel. Lampu HL 18 Watt	Bh	3,00
38.	PEKERJAAN PENGECATAN / KAPURAN		
39.	Pel. Pengecatan Cat Tembok	M ²	119,53
40.	Pel. Pengecatan Cat Plafond Triplek	M ²	57,94
41.	Pel. Pengecatan Cat Minyak	M ²	49,44


PPTK
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



MOFRIZAL, ST

NIP. 19811127 201101 1 010

Pengawas Lapangan
Dinas PU dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



ZULBAKRI, ST

NIP. 19860605 201101 1 017

Penyedia Jasa Pemborong
CV. QODRI PUTRA


Direktur