

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



FINALL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/22/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017
TANGGAL : 6 JUNI 2017
KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR
PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR SMPN 5 RANAH PESISIR
LOKASI : KEC. RANAH PESISIR

Kontraktor Pelaksana

CV. CAHAYA MITRA USAHA

**PENGAWAS DINAS PU DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PAINAN 2017

Pembangunan Pagar EMPN di Ranah Pesisir

NO	Uraian Pekerjaan/Sket	ESTIMASI	VOLUME	GAMBAR
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1.	Pengukuran dan Pasangan Bow plank Pembongkaran Pagar Lama Pas. Papan Nama Kegiatan	1 15,00	15 1 1	
II.	PEKERJAAN TANAH			
1.	Galian tanah biasa	$ \begin{aligned} &= 1,00 \times 1,00 \times 0,80 \times 9,00 \text{ Bh} = 7,20 \\ &= 4,00 \times 0,40 \times 0,40 \times 1,00 \text{ Bh} = 0,64 \\ &= 2,60 \times 0,40 \times 0,40 \times 8,00 \text{ Bh} = 3,33 \\ &= 10,80 \times 1,00 \times 0,60 \times 1,00 \text{ Bh} = 6,48 \\ &\text{Volume Galian} = \frac{\text{m}^3}{17,65} \end{aligned} $	17,65 m ³	
2.	Urugan Kembali	$ \begin{aligned} &= 0,25 \times 17,65 = 4,41 \text{ m}^3 \\ &7,20 \end{aligned} $	31,77 m ³	
III.	PEKERJAAN PONDASI			
1.	Pas. Batu Kosong/Aanstampang Batu	$ \begin{aligned} &= 1,00 \times 1,00 \times 0,20 \times 9,00 \text{ Bh} = 1,80 \\ &10,80 \times 1,00 \times 0,20 \times 1,00 \text{ Bh} = 2,16 \\ &1,80 \\ &2,16 \end{aligned} $	3,96 m ³	
2.	Pas. Pondasi Batu Kali ad. 1:4	$ \begin{aligned} &= 0,65 \times 0,65 \times 0,60 \times 9,00 \text{ Bh} = 7,20 \\ &= 4,00 \times 0,30 \times 0,40 \times 1,00 \text{ Bh} = 0,48 \\ &= 2,95 \times 0,30 \times 0,40 \times 8,00 \text{ Bh} = 2,832 \\ &10,80 \times 0,65 \times 0,60 \times 1,00 \text{ Bh} = 4,212 \\ &\text{Volume Pondasi} = \frac{\text{m}^3}{14,72} \end{aligned} $	14,72 m ³	

