

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. (0751) 21602

PEMBANGUNAN PAGAR

KEC. IV JURAI

T.A 2017



FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/23/SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/VI/2017
TANGGAL : 15 JUNI 2017
KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR SMPN 03 BUNGO PASANG
LOKASI : KEC. IV JURAI

Kontraktor Pelaksana

CV. BUNGO TAMBANG

Pengawas

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PAINAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	REKAP FINAL QUANTITY	No Kontrak : 420/23/SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/VI/20
	Item pekerjaan	Tanggal : 15 Juni 2017
KONTRAKTOR : CV. BUNGO TAMBANG	REKAPITULASI	Pekerjaan : Pembangunan Pagar SMP 03 Bungo Pasang
PENGUNAS : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN		Pelaksanaan : Mulai : 15 Juni 2017 : Selesai : 28 Agustus 2017

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		S/D SAAT INI	
			Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pengukuran dan Pasangan Bow plank	m1	28.24	1.66	28.24	1.66
2	Pas. Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.15	1.00	0.15
3	Pekerjaan Bongkaran dan Pembersihan	Ls	1.00	1.51	1.00	1.51
II	PEKERJAAN TANAH					
1	Galian tanah biasa	m3	35.20	1.83	35.20	1.83
2	Urugan Kembali	m3	8.80	0.15	8.80	0.15
III	PEKERJAAN PONDASI					
1	Pas. Batu Kosong/Aanstampang Batu Kali	m3	17.60	5.07	17.60	5.07
2	Pas. Pondasi Batu Kali ad, 1:4	m3	32.73	18.27	32.73	18.27
IV	PEKERJAAN BETON					
1	Kolom Beton Bertulang 20 x 20 cm					
a.	Pek. Pembesian Kolom	kg	281.52	3.58	281.52	3.58
b.	Begisting Kolom	m2	23.68	6.00	23.68	6.00
c.	Beton Mutu K - 175 Kolom	m3	2.37	1.47	2.37	1.47
2	Sloof Beton Bertulang 15 x 20 cm					
a.	Pek. Pembesian Sloof	kg	468.91	5.96	468.91	5.96
b.	Begisting Sloof	m2	20.56	3.40	20.56	3.40
c.	Beton Mutu K - 175 Sloof	m3	3.08	1.92	3.08	1.92
3	Ring Balk 13x15 cm					
a.	Pek. Pembesian Ring Balk 13x15 cm	kg	428.29	5.44	428.29	5.44
b.	Begisting Ring Balk 13x15 cm	m2	15.42	4.01	15.42	4.01
c.	Beton Mutu K - 175 Ring Balk 13x15 cm	m3	2.00	1.25	2.00	1.25
4	Angkur Dari Pondasi ke Sloof dia 8 - 100 cm	Kg	17.07	0.22	17.07	0.22
V	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pas. Bata 1 : 4 Tebal 1/2 Batu	m2	128.50	12.70	128.50	12.70
VI	PERKERJAAN PLESTERAN					
1	Pas. Plesteran 1 : 4	m2	257.00	11.14	257.00	11.14
2	Pek. Afwerking Beton (Kolom dan Sloof)	m2	75.44	1.93	75.44	1.93
3	Pek. Acian	m2	257.00	6.58	257.00	6.58
VII	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pegecatan dengan cat tembok	m3	332.44	5.74	332.44	5.74

Jumlah.....

100.00

100.00


Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan


NOFRIZAL ST
NIP. 19811127 201101 1 010

Diperiksa Oleh :
Pengawas Lapangan
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kab.


HASANUDDIN
NIP. 19600709 198503 1 005

Disiapkan oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. BUNGO TAMBANG


ELMAN JUNAIDI
Direktur