

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. (0751) 21602

PEMBUATAN PAGAR DAN GERBANG SMPN 1 LUMPO

KEC. IV JURAI

T.A 2017



FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/33/SPK-APBD-P/DPK-SARANAN.SD/X/2017
TANGGAL : 31 Oktober 2017
KEGIATAN : PEMBUATAN PAGAR DAN GERBANG SMPN 1 LUMPO
(BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN 2017)
PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR DAN GERBANG SMPN 1 LUMPO
LOKASI : KEC. IV JURAI


Kontraktor Pelaksana

CV. ANDALAS INDO UTAMA

Pengawas

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PAINAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		REKAPITULASI QUANTITY		No Kontrak : 420/33/SPK-APBD/DPK-SARANAN,SD/X/20		
KONTRAKTOR CV. ANDALAS INDO UTAMA		Item pekerjaan		Tanggal : 30 Oktober 2017		
PENGAWAS DINAS PUTARU		REKAPITULASI		Pekerjaan : Pembuatan Pagar dan Gerbang SMPN 1 Lumopo		
				Pelaksanaan : Mulai : 31 Oktober 2017		
				Selesai : 29 Desember 2017		
No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		S/D SAAT INI	
			Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)
I.	PEKERJAAN GERBANG					
	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pekerjaan Pendahuluan					
a	Pek. Pembongkaran Gerbang Lama	Ls	1.00	0.93	1.00	0.93
2	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi					
a	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	10.37	0.47	10.37	0.47
b	Pek. Urugan Tanah Bekas Galian	M3	2.59	0.04	2.59	0.04
3	Pekerjaan Pondasi					
a	Pek. Pasir Urug Atas Pondasi	M3	0.32	0.03	0.32	0.03
b	Pek. Cor Beton Beton K-130 Lantai Kerja	M3	0.32	0.14	0.32	0.14
a	Pekerjaan Pondasi Plat Setempat					
- Pas. Pembesian		Kg	336.48	3.63	336.48	3.63
- Pas. Bekisting Pondasi		M2	5.76	0.52	5.76	0.52
- Pas. Cor Beton K-225		M3	2.59	1.51	2.59	1.51
II.	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Kolom 30 x 30 cm (K1)					
- Pas. Pembesian		Kg	1,096.21	11.81	1,096.21	11.81
- Pas. Bekisting Kolom		M2	53.76	7.97	53.76	7.97
- Pas. Cor Beton K-225		M3	4.03	2.35	4.03	2.35
2	Pek. Balok 20 x 30 cm (B1)					
- Pas. Pembesian		Kg	144.09	1.55	144.09	1.55
- Pas. Bekisting Balok		M2	6.72	1.00	6.72	1.00
- Pas. Cor Beton K-225		M3	0.50	0.29	0.50	0.29
3	Pek. Plat Dak Beton Tebal 10 cm					
- Pas. Pembesian		Kg	120.32	1.30	120.32	1.30
- Pas. Bekisting Plat		M2	8.96	1.33	8.96	1.33
- Pas. Cor Beton K-225		M3	0.90	0.52	0.90	0.52
III.	PEKERJAAN DINDING					
1	Pas. Batu Bata 1 : 4	M2	8.52	0.74	8.52	0.74
2	Pek. Plesteran 1 : 4	M2	17.04	0.65	17.04	0.65
3	Pek. Aiwering Beton	M2	60.64	1.36	60.64	1.36
4	Pas. Batu Alam Andesit	M2	6.92	1.41	3.92	1.41
5	Pek. List Profil Beton	M1	5.20	0.35	5.20	0.35
IV.	PEKERJAAN PENGECATAN / KAPURAN					
1	Pek. Pengecatan Cat Tembok	M2	58.32	0.88	58.32	0.88
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pas. Gerbang Pagar Besi	M2	7.98	3.22	7.98	3.22
2	Pembuatan Nama Sekolah Dari Beton	Ls	1.00	2.36	1.00	2.36
3	Pas. Gorong-Gorong Dia. 60 cm	Bh	8.00	2.12	8.00	2.12
VI.	PEKERJAAN PAGAR					
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi					
a	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	26.74	1.22	26.74	1.22
b	Pek. Urugan Tanah Bekas Galian	M3	6.69	0.10	6.69	0.10
2	Pekerjaan Pondasi					
a	Pas. Pondasi Batu Kali	M3	29.19	14.30	29.19	14.30
II.	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Sloof 15 x 20 cm (S1)					
- Pas. Pembesian		Kg	257.40	2.77	257.40	2.77
- Pas. Bekisting Sloof		M2	24.23	2.29	24.28	2.29
- Pas. Cor Beton K-175		M3	1.82	0.99	1.82	0.99
2	Pek. Kolom 20 x 20 cm (K1)					
- Pas. Pembesian		Kg	155.10	1.67	155.10	1.67
- Pas. Bekisting Kolom		M2	31.66	4.70	31.63	4.70
- Pas. Cor Beton K-175		M3	1.58	0.86	1.58	0.86
3	Pek. Balok 13 x 15 cm (B1)					
- Pas. Pembesian		Kg	219.05	2.36	219.05	2.36
- Pas. Bekisting Balok		M2	18.21	1.72	18.21	1.72
- Pas. Cor Beton K-175		M3	1.18	0.64	1.18	0.64
III.	PEKERJAAN DINDING					
1	Pas. Batu Bata 1 : 4	M2	78.91	6.83	78.91	6.83
2	Pek. Plesteran 1 : 4	M2	209.42	7.96	209.42	7.96
3	Pek. Aiwering Beton	M2	15.84	0.36	15.84	0.36
IV.	PEKERJAAN PENGECATAN / KAPURAN					
1	Pek. Pengecatan Cat Tembok Exterior	M2	180.37	2.74	180.37	2.74
Jumlah.....			100.00		100.00	
Disetujui Oleh : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Diperiksa Oleh : Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kab.		Disiapkan oleh : Kontraktor Pelaksana CV. ANDALAS INDO UTAMA	
 NOFRIZAL ST NIP. 19811127 201101 1 010			 HASANUDDIN NIP. 19600709 198503 1 005		 LELY YUSMANETI Direktur	